ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Байтерек" ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР №616 от 13.10.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт Дарьинской СОШ, района Байтерек, ЗКО (корриктировка)

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
за 3 декаду НОЯБРЯ М-ЦА 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы											
РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки											
37	1205-0101-0910	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР= 72 %	м2	23,29	5996,82	246,89	139666	5 750	69 264	48 124	202813
					2 775,96	93,90	64 652	2 187		15 023	
38	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	9	546,67	317,11	4920	2 854	292	1 741	7194
					197,11	71,56	1 774	644		533	
39	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,495	99087,00		49048		49 048		52972
										3 924	
40	1206-0101-2201	Проемы. Обрамление металлическими изделиями НР =72%	т	0,22927	55131,50	1 182,01	12640	271	243	8 823	23180
					52 889,61	558,29	12 126	128		1 717	
41	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005	т	0,042	415222,00		17439		17 439		18834
										1 395	
42	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- 2005	т	0,0406	350235,00		14220		14 220		15358
										1 138	
43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07923	264340,00		20944		20 944		22620
										1 676	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	278683,00		1254		1 254	100	1354
45	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054	275572,00		14881		14 881	1 190	16071
46	2113-0206-0401	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00444	248966,00		1105		1 105	88	1193
47	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0092	309583,00		2848		2 848	228	3076
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	6,2	98,23	3,06	609	19	272	230	906
					51,29	0,32	318	2		67	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	6,2	81,94	2,26	508	14	308	135	694
					30,00	0,32	186	2		51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				366 265				366 265
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				59 053				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				27 130				

РАЗДЕЛ 5. Окна

65	65 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	204,76	2736,84	216,68	560395	44 367	236 969	216 273	838800
					1 362,86	104,09	279 059	21 313		62 134	
66	66 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	204,76	20334,00		4163590	-	4 163 590	-	4496677
							-	-		333 087	
67	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,16	3810,19	216,67	8230	468	4 014	2 856	11973
					1 735,19	101,39	3 748	219		887	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,16	25250,00		54540		54 540	- 4 363	58903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5 406 353				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				219 129				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				400 471				
		РАЗДЕЛ 6. Полы									
		2 этаж. Тип пола I									
79	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72%	м3 изоляции	23,83	18744,50	2 025,22	446681	48 261	293 401	87 621	577047
					4 406,99	699,85	105 019	16 677		42 744	
80	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	238,3	199,75	0,68	47600	162	36 905	7 642	59663
					44,20	0,33	10 533	79		4 420	
81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	238,3	721,19	36,39	171860	8 672	68 750	71 029	262318
					396,30	17,69	94 438	4 216		19 431	
82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	238,3	329,34	24,68	78482	5 881	67 933	5 369	90560
					19,59	11,70	4 668	2 788		6 708	
		3 этаж. Тип пола I									
85	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72%	м3 изоляции	29,745	18 744,51	2 025,23	557 555	60 240	366 229	109 369	720279
					4406,98	699,87	131086	20 818		53 354	
86	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	297,45	199,75	0,68	59 416	202	46 067	9 540	74473
					44,20	0,33	13147	98		5 517	
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	297,45	721,19	36,39	214 518	10 824	85 815	88 659	327429
					396,30	17,69	117879	5 262		24 254	
88	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 40 мм) НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	297,45	329,34	24,68	97 962	7 341	84 794	6 701	113038
					19,59	11,70	5827	3 480		8 373	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		2 этаж. Тип пола I I									
94	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	305	721,19	36,39	219963	11 099	87 992	90 910	335740
					396,30	17,69	120 872	5 395		24 870	
		3 этаж. Тип пола I I									
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	205,05	721,19	36,39	147880	7 462	59 157	61 119	225717
					396,30	17,69	81 261	3 627		16 720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2 786 264**				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				**537 959**				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**206 391**				
				Раздел 7 Внутренняя отделка							
105	1115-0206-0204	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР =72%**	**м2 отделываемой поверхности**	1049,96	1493,13	14,92	1567727	15665	669 581	635 386	2379362
					840,49	4,76	882 481	4 998		176 249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2 379 362**				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				**635 386**				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**176 249**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**10 938 244**				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				**1 451 527**				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				**810 241**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Электромонтажные работы									
	Раздел 2 Щиты распределительные и освещения										
4	2307-0201-0208	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 К=7,000;**	**шт**	7	8383,00		58681		58 681,00		63375
										4694	
5	2307-0204-0745	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009- 12014 К=7,000;**	**шт**	7	1509,00		10563		10 563,00		11408
										845	
6	2307-0204-0711	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009- 12014 К=7,000;**	**шт**	56	479,00		26824		26 824,00		28970

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
										2146	
7	2307-0204-0412	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=7,000;	шт	56	4122,00		230832		230 832,00		249299
										18467	
9	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8383,00		8383		8 383,00		9054
										671	
10	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1540,00		1540		1 540,00		1663
										123	
11	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	11	479,00		5269		5 269,00		5691
										422	
12	2307-0204-0412	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	10	4122,00		41220		41 220,00		44518
										3298	
14	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8383,00		8383		8 383,00		9054
										671	
15	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	1545,00		3090		3 090,00		3337
										247	
16	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009- 12014	шт	8	479,00		3832		3 832,00		4139
										307	
17	2307-0204-0412	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	7	4122,00		28854		28 854,00		31162
										2308	
18	2307-0204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	7	4122,00		28854		28 854,00		31162
										2308	
20	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 К=2,000;	шт	2	8383,00		16766		16 766,00		18107
										1341	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	2307-0204-0743	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009- 12014 К=2,000;	шт	2	1510,00		3020		3 020,00		3262
										242	
22	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009- 12014 К=2,000;	шт	16	479,00		7664		7 664,00		8277
										613	
23	2307-0204-0412	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63С10 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=2,000;	шт	16	4122,00		65952		65 952,00		71228
										5276	
25	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	10524,00		10524		10 524,00		11366
										842	
26	2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 80А 6 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009- 12014	шт	1	7372,00		7372		7 372,00		7962
										590	
27	2307-0204-0415	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	4	4122,00		16488		16 488,00		17807
										1319	
28	2307-0204-0415	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	4122,00		4122		4 122,00		4452
										330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				635 293				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				-				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				47 060				
		Раздел 4 Осветительные приборы									
45	2307-0102-1340	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт	297	15198,00		4513806		4 513 806,00		4874910
										361104	
46	2308-0306-0301	Блок питания БАП	шт	95	6465,00		614175		614 175,00		663309
										49134	
47	2307-0102-1344	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82	шт	4	8420,00		33680		33 680,00		36374
										2694	
48	2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	15	15739,00		236085		236 085,00		254972
										18887	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	2308-0306-0301	Блок питания БАП	шт	5	6465,00		32325		32 325,00		34911
										2586	
50	2307-0102-1313	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт	6	14234,00		85404		85 404,00		92236
										6832	
51	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели Sport	шт	6	4476,00		26856		26 856,00		29004
										2148	
52	2308-0306-0301	Блок питания БАП	шт	3	6465,00		19395		19 395,00		20947
										1552	
53	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт	598	226,00		135148		135 148,00		145960
										10812	
54	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт	18	373,00		6714		6 714,00		7251
										537	
56	2307-0106-0833	Светильники офисные светодиодные накладные, мощность 16 Вт, световой поток 1400-1500 лм, цветовая температура 4000-5000 К, IP 30/20 СТ РК 2595-2014	шт	15	6505,00		97575		97 575,00		105381
										7806	
57	2307-0106-0923	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8- МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 1400 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт	15	5450,00		81750		81 750,00		88290
										6540	
58	2307-0106-0824	Светильник офисные светодиодный модели ДБО43-38-001, 38 Вт, 3230 лм, 4000 К СТ РК 2595-2014	шт	26	10999,00		285974		285 974,00		308852
										22878	
59	2307-0106-0859	Светильник офисный светодиодный типа ДБО85-24-201 Tablette 840, мощность 24 Вт СТ РК 2595-2014	шт	10	12155,00		121550		121 550,00		131274
										9724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6 793 671				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				-				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				503 234				
	Раздел 5 Электроустановочные изделия										

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт	44	454,00		19976		19 976,00		21574
62	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт	23	340,00		7820		7 820,00	1598	8446
63	2307-0220-1907	Розетка силовая стационарная типа ТН-124, 380-415V 32А 3Р+Е, IP44	шт	4	1198,00		4792		4 792,00	626	5175
64	2307-0220-1806	Вилка силовая типа ТН-025, 380- 415V 32А 3Р+N+Е, IP44	шт	4	1257,00		5028		5 028,00	383	5430
68	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	38	303,00		11514		11 514,00	402	12435
69	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	63	285,00		17955		17 955,00	921	19391
70	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен, диаметром 68 мм, глубиной 45 мм	шт	172	32,00		5504		5 504,00	1436	5944
71	2307-0202-0801	Коробки распределительные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке	шт	300	479,00		143700		143 700,00	440	155196
										11496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				233 591				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				-				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				17 302				
		Раздел 6 Молниезащита									
72	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	265	363,18	14,88	96242	3943,00	34 230,00	42488	149828
					219,13	3,55	58069	942,00		11098	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
73	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	260	629,46	23,37	163659	6075,00	110 664,00	35113	214674
					180,46	7,11	46920	1 848,00		15902	
74	2306-1710-0609	Крепление коньковый держатель АН-04051	шт	60	2019,00		121140		121 140,00		130831
										9691	
75	2306-1710-0608	Крестовый соединитель АН-01031	шт	7	1162,00		8134		8 134,00		8785
										651	
76	2306-1710-0607	Спуск к заземлителю по стене с креплением угловым держателем АН-05041	шт	70	1349,00		94430		94 430,00		101984
										7554	
77	1308-0208-0208	Загиб основного молниеприемника из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж НР = 72 %	м	4,2	363,33	15,00	1526	63,00	543,00	673	2375
					219,05	3,57	920	15,00		176	
78	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	11	3359,36	158,36	36953	1742,00	25 286,00	7505	48015
					902,27	45,27	9925	498,00		3557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				656 492				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				85 779				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				48 629				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				19 257 291				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				1 537 306				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				1 426 466				

№ п/п	№ АКТ	Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
1	№2	ИТОГО по АКТУ		19 257 291	-		19 257 291
		Всего по главе 2		19 257 291	-	-	19 257 291
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		19 257 291	-	-	19 257 291
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 таб 1 п.36	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	0,0120	231 087			231 087
		Всего по главе		231 087	-	-	231 087

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**19 488 378**	**-**	**-**		**19 488 378**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%					263 093				263 093
		Всего по главе					**263 093**	**-**	**-**		**263 093**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**19 751 471**	**-**	**-**		**19 751 471**
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**395 029**				**395 029**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ с 06.04.20 г.					**20 146 500**	**-**	**-**		**20 146 500**
6		подрядчика *К договор подряда =0,899999999989*					18 131 850,00	-	-		18 131 850,00
		ИТОГО в текущих ценах					**18 131 850,00**	**-**	**-**		**18 131 850,00**
7	Налоговая кодекс	**Налог на добавленную стоимость -12%**							**2 175 822,00**		**2 175 822,00**
		ИТОГО с учетом НДС					**18 131 850,00**	**-**	**2 175 822,00**		**20 307 672,00**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Отдел образования района Байтерек»

_____**Сафиуллин С.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____**Кушев О.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Аймереке"

_____**Акнурова А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БерекетПроект"

_____**Аманжолов И.Е**