ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования района Байтерек"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АксайСтройСервис и К"

ДОГОВОР №616 от 13.10.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт Дарьинской СОШ, района Байтерек, ЗКО (корриктировка)

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
за 3 декаду ДЕКАБРЯ М-ЦА 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы											
РАЗДЕЛ 4. Двери											
51	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	125,37	4459,00		559025		559 025	44 722	603747
52	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	4158,00		62869		62 869	5 030	67899
53	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,64	5643,00		99543		99 543	7 963	107506
54	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	63,85	1642,35	133,83	104864	8 545	25 659	53 726	171277
					1 106,66	62,00	70 660	3 959		12 687	
55	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	5378,00		101644		101 644	8 132	109776
56	2109-0102-0116	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 29-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	27,55	6464,00		178083		178 083	14 247	192330

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	2109-0102-0115	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 25-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,4	6996,00		121730		121 730	9 738	131468
59	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	222	406,00		90132		90 132	7 211	97343
60	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт	96	5658,00		543168		543 168	43 453	586621
61	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	13,23	3273,54	60,32	43309	798	7 066	25 759	74593
					2 679,14	25,02	35 445	331		5 525	
62	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003	м2	13,23	40517,00		536040		536 040	42 883	578923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 721 483				2 721 483
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				79 485				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				201 591				
					РАЗДЕЛ 5. Окна						
72	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	94,4	1540,61	6,95	145434	656	95 435	35 624	195540
					522,70	1,42	49 343	134		14 484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				195 540				195 540
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				35 624				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				14 484				
					РАЗДЕЛ 6. Полы						
		2 этаж. Тип пола I									
83	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР= 72 %	м2 покрытия	421,579	3122,70	26,62	1316465	11 222	1 109 302	145 081	1578471
					464,78	13,19	195 941	5 561		116 924	
		3 этаж. Тип пола I									
89	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР= 72 %	м2 покрытия	594,9	3 122,71	26,62	1 857 698	15 834	1 565 367	204 728	2227420

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					464,78	13,19	276497	7 848		164 994	
		1 этаж. Тип пола I I									
92	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	322,8885	3481,37	96,94	1124094	31 301	632 703	341 187	1582504
					1 424,92	42,68	460 090	13 781		117 222	
		2 этаж. Тип пола I I									
95	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	610	3481,37	96,94	2123638	59 136	1 195 301	644 568	2989662
					1 424,92	42,68	869 201	26 033		221 456	
96	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	366	378,61	2,05	138570	749	7 596	94 025	251203
					355,81	1,00	130 225	365		18 608	
		3 этаж. Тип пола I I									
98	1111-0101-2705	на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	покрытия	410,1	3481,38	96,95	1427712	39 758	803 595	433 338	2009934
					1 424,92	42,67	584 359	17 500		148 884	
99	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	246,06	378,61	2,05	93160	504	5 107	63 212	168882
					355,80	1,00	87 549	246		12 510	
		Подвал. Тип пола I I									
100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	116,1	721,18	36,38	83729	4 224	33 495	34 605	127801
					396,30	17,68	46 010	2 053		9 467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				10 935 877				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				1 960 744				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				810 065				
					Раздел 7 Внутренняя отделка						
104	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6156,42	539,79	3,68	3323166	22682	1 087 879	1 601 068	5318173
					359,40	1,80	2 212 605	11 100		393 939	
106	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6999,7	484,47	319,31	3391116	25790	1 130 243	1 618 347	5410220
					319,31	1,80	2 235 083	12 621		400 757	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
109	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	46,58	484,50	3,69	22568	172	7 522	10 769	36004
					319,32	1,78	14 874	83		2 667	
110	1115-0203-0701	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	162,82	2832,79	26,59	461235	4329	88 732	266 075	785495
					2 261,23	8,44	368 174	1 374		58 185	
111	1115-0405-0105	**Откосы оконные и дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	162,82	484,46	3,68	78879	599	26 290	37 644	125845
					319,31	1,81	51 990	294		9 322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11 675 737				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				3 533 903				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				864 870				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				25 528 637				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				5 609 756				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				1 891 010				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				25 528 637				
	в том числе										
		накладные расходы,	Тенге				5 609 756				
		сметная прибыль (8 %),	Тенге				1 891 010				

№ п/п	№ АКТ	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	№2	**ИТОГО по АКТУ**	25 528 637	-		25 528 637
		Всего по главе 2	**25 528 637**	-	-	**25 528 637**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**25 528 637**	-	-	**25 528 637**
	Глава 8. Временные здания и сооружения					
4	НДЗ РК 8.04-05-2015 таб 1 п.36	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8	306 344			306 344

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Всего по главе					**306 344**	-	-		**306 344**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					**25 834 981**	-	-		**25 834 981**
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,35%					348 772				348 772
		Всего по главе					**348 772**	-	-		**348 772**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					**26 183 753**	-	-		**26 183 753**
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**523 675**				**523 675**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ с 06.04.20 г.					**26 707 428**	-	-		**26 707 428**
6		подрядчика *К договор*					24 036 685,20	-	-		24 036 685,20
		ИТОГО в текущих ценах					**24 036 685,20**	-	-		**24 036 685,20**
7	Налоговая кодекс	**Налог на добавленную стоимость -12%**							**2 884 402,22**		**2 884 402,22**
		ИТОГО с учетом НДС					**24 036 685,20**	-	**2 884 402,22**		**26 921 087,42**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Отдел образования района Байтерек»

_____Сафиуллин С.Н.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Аймереке"

_____Акнурова А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "БерекетПроект"

_____Аманжолов И.Е