2150

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 11а МКРН., № 24.

Договор: №165/1 от 30.07.2014 года.

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА ПЕРИОД С 31 ИЮЛЯ ПО 10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: 11а МКРН., № 24.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу / обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ЗАМЕНА ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА.							
1	E0118-18-1к =0,4	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	809,26	104,74	809	105	952	3,91 / 4
				704,52	38,93	705	39	128	0,19 / -
		1узел							
2	E0116-15-2к =0,4	-Демонтаж задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	4	117,4	15,7	470	63	553	0,59 / 2
				101,7	6,3	407	25	128	0,03 / -
		1шт							
3	E0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	4459,82	327,32	4460	327	2474	11,25 / 11
				2025,5	121,67	2025	122	115,2	0,54 / 1
		1узел							
4	E0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69 / 7
				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,08 / -
		1шт							
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.							
5	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	401	29,02	2,02	11637	810	11733	0,17 / 70
				27	0,32	10827	128	107,1	- / 1
		м2							
6	E0112-17-1к =0,8	-Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек	401	40,47	12,75	16229	5114	15503	0,19 / 78
				27,72	4,77	11116	1912	119	0,02 / 9
		м2							
7	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - свесов	92	14,39	1,29	1324	119	1313	0,09 / 8
				13,1	0,23	1205	21	107,1	- / -
		м							
8	E0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен	1,5	11823,55	474,95	17735	712	8502	35,39 / 53

	отдельными местами (вентиляционная труба)			5258,25	78,75	7887	118	106,2	0,43	1
9	E0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	401	164,11	19,93	65809	7990	20313	0,28	112
				39,85	7,45	15979	2987	107,1	0,03	13
10	E0112-17-2 к=25	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до 40 мм)	401	137,83	3,5	55270	1404	1909	0,02	9
				2,75	1,25	1103	501	119	0,01	3
11	E0112-16-1	м2 -Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	401	25,88	0,28	10378	110	3604	0,05	21
				8,28	0,11	3320	45	107,1	-	-
12	E0112-2-1	м2 -Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	401	693,52	11,44	278102	4586	24283	0,3	121
				52,27	4,27	20959	1714	107,1	0,02	8
13	C11011-405	м2 -Мастика битумная кровельная горячая	923,058494	-49	-	-45230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	E0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	кг -Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	404	373,93	4,66	151068	1884	20238	0,27	107
				45,02	1,75	18189	707	107,1	0,01	3
15	E0108-4-1	м -Гидроизоляция цементная с жидким стеклом стен	238,36	212,28	4,19	50599	999	16772	0,38	91
				58,05	1,58	13837	377	118	0,01	2
16	E0158-18-5	м2 -Устройство парапетов из листовой стали	92	95,75	1,27	8809	117	7435	0,48	44
				75,26	0,2	6924	18	107,1	-	-
17	E0158-18-3	м -Устройство карнизных свесов излистовой стали	24	124,54	1,17	2989	28	852	0,21	5
				32,96	0,18	791	4	107,1	-	-
18	E0161-10-1	м -Ремонт штукатурки цементным раствором по камню стен (цоколь выхода на кровлю)	12	476,01	15,7	5712	188	3459	1,74	21
				302,6	2,43	3631	29	94,5	0,01	-
19	E0110-90-2 =0,8	м2 к-Демонтаж дверных коробок	2,1	243,46	25,66	511	54	573	1,19	3
				217,8	9,7	457	20	120	0,05	-
20	E0110-90-2	м2 -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	379,71	40,1	797	84	744	1,71	4
				313,09	15,16	657	32	108	0,07	-

		м2							
21	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементным раствором	1,56	1027,53	67,78	1603	106	967	3,85	6
				644,33	11,29	1005	18	94,5	0,06	-
		м2								
22	Е0162-1-1	-Окраска откосов водными составами, известковая	1,56	24,92	0,05	39	-	33	0,14	-
				22,05	0,02	34	-	94,5	-	-
		м2								
23	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементным раствором с земли и лесов	0,78	919,81	31,4	717	24	426	3,23	3
				572,99	4,86	447	4	94,5	0,03	-
		м2								
24	Е0162-19-1	-Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	0,78	31,31	0,05	24	-	21	0,18	-
				28,24	0,02	22	-	94,5	-	-
		м2								
25	Е0157-14-2 к=4	-Устройство подстилающего слоя щебеночного толщ. 40 мм (подвал)	18	889,72	8,24	16015	148	3861	1,3	23
				191,96	1,8	3455	32	110,7	0,01	-
		1м2								
26	Е0108-3-2пр им.	-Засыпка щебнем траншеи	36	1886,27	100,89	67906	3632	6882	0,85	31
		м3		123,75	38,25	4455	1377	118	0,18	6
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ.								
27	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	401	6,08	-	2438	-	2194	0,05	18
				6,08	-	2438	-	90	-	-
		м2								
28	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного	5,501864	27,1	-	149	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,501864	76,6	76,6	421	421	84	-	-
				-	15,32	-	84	100	0,32	2
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	735120	29222		852
	Тенге	133047	10395		51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	727296	-	-	-
Материалы -	Тенге	384337	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	138871	-	-
Местные материалы -	Тенге	224526	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	151701	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22755	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52740	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	931737	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	954
Сметная заработная плата -	Тенге	-	161626	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7824	-	-	-

Материалы -	Тенге	2827	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4571	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	92	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5416	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	812	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	794	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14035	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5383	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	945772	-	-	-
Итого в ценах 2001г.	Тенге	945772			
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	9458			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	3783			
Итого в ценах 2001г.	Тенге	959013			
Переход в цены текущего года к=2,38968	Тенге	2291731			
Налоги и сборы платежи 2%	Тенге	45835			
Итого	Тенге	2337566			
НДС 12%	Тенге	280508			
ВСЕГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**	**2618074**			

ИТОГО: 2 618 074 (два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч семьдесят четыре) тенге.

Сдал:

Гл.инженер
ТОО «Городское коммунальное хозяйство
города Караганды

_____ Горелов Ю.И.

Прораб
ТОО «Городское коммунальное хозяйство
города Караганды

_____ Жаксыбаев Б.Т.

Мастер
ТОО «Городское коммунальное хозяйство
города Караганды

_____ Турдиев М.А.

Директор
ТОО «Орманы»

_____ Кобзева Н.П.

Принял:

Собственники помещений (квартир):

44кв. Марчук Г.И.

21кв. Петров В.Н.

Представитель
ГУ «Отдел жилищной инспекции города Караганды»

«ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Бас маман Жакупов М.М.

Инженер
технического надзора ЖК «Аубакиров К.С.»

_____ Аубакиров К.С.

Председатель КСК «24»

_____ Борисова Н.В.