Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г.№73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Договор: №147 от 2019-09-18, Доп. Соглашения №2 от 28.01.2021 г.
Наименование объекта: Строительство сетей природного газа в населенном пункте Алтынтобе города Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 20 апрель 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительства с НДС	СМР в текущем уровне цен 2020г.	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость (НДС) тенге	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетным месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	60 984 730	60 984 730	-	-	-				3 214 286	30 000 000
2	Инжиниринговые услуги										
3	Авторский надзор										
4	Всего к оплате	60 984 730	60 984 730	-	-	-				3 214 286	30 000 000

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Мактабеков Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Арх.строй сервис-А"
_____ Жанас А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения населенного пункта Алтынтобе

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №147 от 2019-09-18, Доп. Соглашения №2 от 28.01.2021 г.

Наименование стройки: "Строительство сетей природного газа в населенном пункте Алтынтобе города Шымкент"

А К Т №2
приемки выполненных работ за 20 апреля 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2019 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)									
1	57	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0215	14862,00	--	320	--	320	--	345
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
2	58	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	11	21570,18	175,21	237272	1927	221497	14568	271987
			НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	13848	867		20147	
3	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Краны/ Установка**	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
4	62	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.3	**Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм**	шт	3	46264,29	--	138793	--	138793	--	149896
			СП - 8%			--	--	--	--		11103	
5	63	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1 п19	**Диск фторопластовый**	кг	39,82	364,29	--	14506	--	14506	--	15666
			СП - 8%			--	--	--	--		1160	
6	64	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	шт.	11	15409,00	--	169499	--	169499	--	183059
			СП - 8%			--	--	--	--		13560	
7	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	шт.	22	1236,51	808,02	27203	17776	--	13982	44480
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	9427	4697		3295	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
8	66	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п7	Муфта с ЗН диам.63	шт	22	1593,75	--	35063	--	35063	--	37868
			СП - 8%			--	--	--	--		2805	
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90 В ФУТЛЯРЕ 160х14,6									
9	67	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	17	30414,20	19561,11	517041	332539	31238	210630	785885
			НР - 91%; СП - 8%			9015,52	4599,86	153264	78198		58214	
10	68	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,17	4466,00	--	76681	--	76681	--	82816
			СП - 8%			--	--	--	--		6134	
11	69	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм /160х14,6/. Заделка битумом и прядью	футляр	2	4725,02	514,50	9450	1029	5766	2646	13064
			НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	2655	18		968	
12	70	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.7	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм	пм	2,26	103,82	--	235	--	235	--	253
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
			Контрольная трубка на футляре диам 160-2шт									
13	71	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5356,82	1901,37	10714	3803	938	7222	19371
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1435	
14	72	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,028	16064,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
15	73	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	524,00	--	734	--	734	--	792
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
16	74	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер (вес 6,67кг)	шт.	2	10912,12	--	21824	--	21824	--	23570
			СП - 8%			--	--	--	--		1746	
17	75	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	35	--	38
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
18	76	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм	шт.	2	174,00	--	348	--	348	--	376
			СП - 8%			--	--	--	--		28	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
19	77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
20	78	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п9	Переходник пэ/сталь 32/25	шт	2	5646,43	--	11293	--	11293	--	12196
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
21	79	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п8	Муфта с ЗН диам.32	шт	2	1047,32	--	2095	--	2095	--	2262
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
22	80	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п4	Патрубок-накладка 160/32	шт	2	9835,71	--	19671	--	19671	--	21245
			СП - 8%			--	--	--	--		1574	
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63 В ФУТЛЯРЕ 110х10 методом									
23	81	1125-0204-0101	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка	м кожуха	257	30414,20	19561,11	7816449	5027204	472256	3184228	11880731
			НР - 91%; СП - 8%			9015,52	4599,86	2316989	1182163		880054	
24	82	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	259,57	2122,00	--	550808	--	550808	--	594872
			СП - 8%			--	--	--	--		44065	
25	83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм./диам.110х10/ Заделка битумом и прядью	футляр	33	3251,16	354,01	107288	11682	65469	30043	148318
			НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	30137	209		10987	
26	84	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.7	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	26,4	98,36	--	2597	--	2597	--	2804
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
			Контрольная трубка на футляре диам 110- 33шт									
27	85	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	33	5356,82	1901,37	176775	62745	15472	119166	319617
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	98558	21812		23675	
28	86	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,462	16064,00	--	7422	--	7422	--	8015
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
29	87	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,1	524,00	--	12104	--	12104	--	13073
			СП - 8%			--	--	--	--		968	
30	88	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68	Ковер (вес 6,67кг)	шт.	33	10912,12	--	360100	--	360100	--	388908
			СП - 8%			--	--	--	--		28808	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
31	89	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001419	404706,00	--	574	--	574	--	620
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
32	90	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм	шт.	33	174,00	--	5742	--	5742	--	6201
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
33	91	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	99	1236,51	808,02	122414	79994	--	62919	200160
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	42421	21134		14827	
34	92	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п9	Переходник пэ/сталь 32/25	шт	33	5646,43	--	186332	--	186332	--	201239
			СП - 8%			--	--	--	--		14907	
35	93	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п8	Муфта с ЗН диам.32	шт	33	1047,32	--	34562	--	34562	--	37327
			СП - 8%			--	--	--	--		2765	
36	94	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п5	Патрубок-накладка110/32	шт	33	9289,29	--	306546	--	306546	--	331070
			СП - 8%			--	--	--	--		24524	
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.90 В ФУТЛЯРЕ 160х14,6 -12шт									
37	95	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,087	391151,58	130960,26	34030	11394	8	25576	64375
			НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	22628	3207		4769	
38	96	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	-71,39	--	-6211	--	--	-6087	-13282
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-6211	--		-984	
39	97	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	87,87	4466,00	--	392427	--	392427	--	423822
			СП - 8%			--	--	--	--		31394	
40	98	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм /160х14,6/. Заделка битумом и прядью	футляр	12	4725,02	514,50	56700	6174	34599	15877	78384
			НР - 99%; СП - 8%			1327,27	9,21	15927	110		5806	
41	99	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.4	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.25мм	пм	13,56	103,82	--	1408	--	1408	--	1520
			СП - 8%			--	--	--	--		113	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Контрольная трубка на футляре диам 160-12шт									
42	100	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12	5356,82	1901,37	64282	22816	5627	43333	116224
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	35839	7932		8609	
43	101	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,168	16064,00	--	2699	--	2699	--	2915
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
44	102	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	524,00	--	4402	--	4402	--	4754
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
45	103	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68	Ковер (вес 6,67кг)	шт.	12	10912,12	--	130945	--	130945	--	141421
			СП - 8%			--	--	--	--		10476	
46	104	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000516	404706,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
47	105	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм	шт.	12	174,00	--	2088	--	2088	--	2255
			СП - 8%			--	--	--	--		167	
48	106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	36	1236,51	808,02	44514	29089	--	22880	72786
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	15426	7685		5392	
49	107	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п9	Переходник пэ/сталь 32/25	шт	12	5646,43	--	67757	--	67757	--	73178
			СП - 8%			--	--	--	--		5421	
50	108	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п8	Муфта с ЗН диам.32	шт	12	1047,32	--	12568	--	12568	--	13573
			СП - 8%			--	--	--	--		1005	
51	109	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п4	Патрубок-накладка 160/32	шт	12	9835,71	--	118029	--	118029	--	127471
			СП - 8%			--	--	--	--		9442	
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63 В ФУТЛЯРЕ 110Х10 (44шт)									
52	110	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,412	300707,03	92638,71	123891	38167	41	95331	236760
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	85683	10611		17538	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
53	111	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	412	-71,39	--	-29414	--	--	-28825	-62898
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-29414	--		-4659	
54	112	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	416,12	2122,00	--	883007	--	883007	--	953647
			СП - 8%			--	--	--	--		70641	
55	113	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.110х10/Заделка битумом и прядью	футляр	44	3251,16	354,01	143051	15577	87291	40057	197757
			НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	40183	279		14649	
56	114	Прайс-лист ТОО "КазРосСервис-2010"стр.4	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" диам.15мм	пм	35,2	98,36	--	3462	--	3462	--	3739
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
			Контрольная трубка на футляре диам 110х10-44шт									
57	115	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	44	5356,82	1901,37	235700	83660	20630	158889	426156
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	131410	29083		31567	
58	116	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,616	16064,00	--	9895	--	9895	--	10687
			СП - 8%			--	--	--	--		792	
59	117	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,8	524,00	--	16139	--	16139	--	17430
			СП - 8%			--	--	--	--		1291	
60	118	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68	Ковер (вес 6,67кг)	шт.	44	10912,12	--	480133	--	480133	--	518544
			СП - 8%			--	--	--	--		38411	
61	119	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001892	404706,00	--	766	--	766	--	827
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
62	120	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001).Колпак диам.40мм	шт.	44	174,00	--	7656	--	7656	--	8268
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
63	121	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	132	1236,51	808,02	163219	106658	--	83893	266880
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	56561	28179		19769	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
64	122	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п9	Переходник пэ/сталь 32/25	шт	44	5646,43	--	248443	--	248443	--	268318
			СП - 8%			--	--	--	--		19875	
65	123	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п8	Муфта с ЗН диам.32	шт	44	1047,32	--	46082	--	46082	--	49769
			СП - 8%			--	--	--	--		3687	
66	124	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п5	Патрубок-накладка 110/32	шт	44	9289,29	--	408729	--	408729	--	441427
			СП - 8%			--	--	--	--		32698	
			Выход полиэтиленового газопровода диам.90х8,2 в стальном футляре									
67	125	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм./Футляр/ Укладка	км трубопровода	0,00058	705040,75	213176,59	409	124	27	295	760
			НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	258	40		56	
68	126	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-71,39	--	-41	--	--	-41	-89
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-41	--		-7	
69	127	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	3812,00	--	2220	--	2220	--	2397
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
70	128	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1899997,96	181292,56	1102	105	959	63	1258
			НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	38	26		93	
71	129	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.159х4/Заделка битумом и прядью	футляр	1	5454,73	593,96	5455	594	3329	1527	7541
			НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	1532	11		559	
72	130	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86-150/94	1000 шт.	0,001	87996,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
73	131	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	300707,03	92638,71	331	102	--	255	632
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	229	28		47	
74	132	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-71,39	--	-79	--	--	-77	-168
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-79	--		-12	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
75	133	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	1416,00	--	1573	--	1573	--	1699
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
76	135	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм./Патрубок/ Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	670230,34	219744,50	335	110	8	261	644
			НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	217	46		48	
77	136	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2190,00	--	1099	--	1099	--	1187
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
78	137	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
79	138	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п2	Переходник пэ/сталь 90/89	шт	1	25500,00	--	25500	--	25500	--	27540
			СП - 8%			--	--	--	--		2040	
80	139	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п6	Муфта с ЗН диам.90	шт	1	3187,50	--	3188	--	3188	--	3443
			СП - 8%			--	--	--	--		255	
81	140	Прайс-лист ТОО "ArT	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.90	шт	1	7467,86	--	7468	--	7468	--	8065
			СП - 8%			--	--	--	--		597	
82	141	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж	т конструкций	0,00857	49918,09	2569,56	428	22	30	262	745
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		55	
83	142	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	522491,00	--	4478	--	4478	--	4836
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
84	143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство	м3	0,05	3876,05	1063,69	194	53	88	58	272
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		20	
85	144	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	15089,00	--	770	--	770	--	831
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)									
86	145	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5356,82	1901,37	5357	1901	469	3611	9685
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		717	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
87	146	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	524,00	--	524	--	524	--	566
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			Выход полиэтиленового газопровода диам.63х5,8 в стальном футляре									
88	147	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00174	705040,75	213176,59	1227	371	82	884	2280
			НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	774	120		169	
89	148	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,74	-71,39	--	-124	--	--	-122	-266
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-124	--		-20	
90	149	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,74696	3812,00	--	6659	--	6659	--	7192
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
91	150	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,00174	1899997,96	181292,56	3306	315	2877	189	3774
			НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	114	77		280	
92	151	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	**Концы футляра диаметром 800 мм- диам.159х4мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	5454,73	593,96	16364	1782	9985	4582	22622
			НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	4597	32		1676	
93	152	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86 -150/67**	1000 шт.	0,003	87996,00	--	264	--	264	--	285
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
94	153	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00345	265169,23	73231,07	915	253	--	724	1770
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	662	69		131	
95	154	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.**	м трубопровода	3,45	-71,39	--	-246	--	--	-241	-527
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-246	--		-39	
96	155	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3,4845	692,00	--	2411	--	2411	--	2604
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
97	157	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. /Патрубок/Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	610527,78	184046,88	916	276	18	733	1781
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	622	118		132	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
98	158	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,506	1009,00	--	1520	--	1520	--	1641
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
99	159	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	шт.	9	1236,51	808,02	11129	7272	--	5720	18196
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3856	1921		1348	
100	160	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п8	**Переходник пэ/сталь 63/57**	шт	3	9107,14	--	27321	--	27321	--	29507
			СП - 8%			--	--	--	--		2186	
101	161	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п7	**Муфта диам.63**	шт	3	1593,75	--	4781	--	4781	--	5164
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
102	162	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п4	**Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63**	шт	3	3733,93	--	11202	--	11202	--	12098
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
103	163	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж**	т конструкций	0,02571	49918,09	2569,56	1283	66	88	786	2235
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	1129	10		166	
104	164	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,02571	522491,00	--	13433	--	13433	--	14508
			СП - 8%			--	--	--	--		1075	
105	165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство**	м3	0,15	3876,05	1063,69	581	160	261	173	815
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	160	31		60	
106	166	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,153	15089,00	--	2309	--	2309	--	2493
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
			Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)									
107	167	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	3	5356,82	1901,37	16070	5704	1406	10833	29056
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2152	
108	168	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	524,00	--	1572	--	1572	--	1698
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
			Выход полиэтиленового газопровода диам.32х3 в стальном футляре									
109	169	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0754	446958,37	97742,53	33701	7370	1189	27502	66099
			НР - 99%; СП - 8%			333450,00	34986,33	25142	2638		4896	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
110	170	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.	м трубопровода	75,4	-71,39	--	-5383	--	--	-5275	-11511
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-5383	--		-853	
111	171	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,7016	2190,00	--	165787	--	165787	--	179049
			СП - 8%			--	--	--	--		13263	
112	172	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0754	1345505,87	257,22	101451	19	85058	16216	127080
			НР - 99%; СП - 8%			217168,00	67,56	16374	5		9413	
113	173	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,10125	Концы футляра диаметром 800 мм /диам.89х4мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	130	2926,05	318,61	380386	41420	232115	106516	525854
			НР - 99%; СП - 8%			821,93	5,70	106851	741		38952	
114	174	2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 100 мм ГОСТ 15180-86 - 82/36	1000 шт.	0,13	61315,00	--	7971	--	7971	--	8609
			СП - 8%			--	--	--	--		638	
115	175	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	250182,33	64689,85	35776	9251	5	28776	69716
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	26520	2546		5164	
116	176	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	143	-71,39	--	-10209	--	--	-10005	-21831
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-10209	--		-1617	
117	177	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	144,43	186,00	--	26864	--	26864	--	29013
			СП - 8%			--	--	--	--		2149	
118	179	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. /Патрубок/Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,065	610527,78	184046,88	39684	11963	749	31780	77181
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	26972	5129		5717	
119	180	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65,26	524,00	--	34196	--	34196	--	36932
			СП - 8%			--	--	--	--		2736	
120	181	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	390	1236,51	808,02	482237	315126	--	247864	788510
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	167111	83257		58408	
121	182	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п9	Переходник пэ/сталь 32/25	шт	130	5646,43	--	734036	--	734036	--	792759

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			СП - 8%			--	--	--	--		58723	
122	183	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п8	Муфта диам.32	шт	130	1047,32	--	136152	--	136152	--	147044
			СП - 8%			--	--	--	--		10892	
123	184	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п5	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.32	шт	130	2276,79	--	295982	--	295982	--	319661
			СП - 8%			--	--	--	--		23679	
124	185	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж	т конструкций	1,1999	49918,09	2569,56	59897	3083	4142	36681	104304
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	52672	488		7726	
125	186	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,1999	522491,00	--	626937	--	626937	--	677092
			СП - 8%			--	--	--	--		50155	
126	187	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство	м3	6,5	3876,05	1063,69	25194	6914	11365	7500	35310
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	6915	1327		2616	
127	188	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,63	15089,00	--	100040	--	100040	--	108043
			СП - 8%			--	--	--	--		8003	
			Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)									
128	189	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	130	5356,82	1901,37	696387	247178	60951	469444	1259097
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	388258	85927		93266	
129	190	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130	524,00	--	68120	--	68120	--	73570
			СП - 8%			--	--	--	--		5450	
130	191	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,741	26140,04	18636,74	45510	32447	--	14031	64304
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	13063	6424		4763	
131	192	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная	м	1744,1	51,00	--	88949	--	88949	--	96065
			СП - 8%			--	--	--	--		7116	
132	193	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1889	313,12	147,72	591489	279050	78467	224216	880961
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	233972	77440		65256	

			СП - 8%			--	--	--	--		26	
133	194	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,889	124503,00	--	235186	--	235186	--	254001
			СП - 8%			--	--	--	--		18815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19844013	6834962	8888278	5329676	27187581
								4120777	1671177	--	2013901	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5108
			Сметная заработная плата	Тенге					5791954			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27187581
			Итого с временными	Тенге		1,3%	353439	27541020				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3x0,7	250623	27791643				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	555833	28347476				
			Итого в текущих ценах 2019г. , к = 1,0498961	Тенге				29761905				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				26785714				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3214286				
			Итого с НДС	Тенге				30000000				

ЗАКАЗЧИК:
Зам.Руководителя управления
ГУ "Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Мукушбеков Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.