Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г.№73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Договор: №147 от 2019-09-18, Доп. Соглашения №2 от 28.01.2021 г.
Наименование объекта: Строительство сетей природного газа в населенном пункте Алтынтобе города Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 май 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительства с НДС	СМР в текущем уровне цен 2020г.	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость (НДС) тенге	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетным месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	104 655 357,88	104 655 357,88	-	8 460 859	8 460 859				4 678 996	43 670 627,88
2	Инжиниринговые услуги										
3	Авторский надзор										
4	Всего к оплате	104 655 357,88	104 655 357,88	-	8 460 859	8 460 859				4 678 996	43 670 627,88

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Заместитель руководителя управления
_____ Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор
ТОО "Арх.строй сервис-А"
_____ Жанас А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №147 от 2019-09-18, Доп. Соглашения №2 от 28.01.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство сетей природного газа в населенном пункте Алтынтобе города Шымкент"

А К Т №4

приемки выполненных работ за 25 май 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2019 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)												
1	34	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	8037	470,00	--	3777418	--	105506	3598474	7965964
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	3671912	--		590071	
2	134	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	1,1	470,00	--	517	--	14	493	1090
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	503	--		81	
3	156	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	3,45	470,00	--	1622	--	46	1545	3420
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1576	--		253	
4	178	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	143	470,00	--	67211	--	1878	64027	141736
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	65333	--		10499	
5	191	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	7	26140,04	18636,74	182980	130457	--	56414	258546
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	52523	25830		19152	
6	192	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 прим.	**Лента сигнальная**	м	6996,9	51,00	--	356842	--	356842	--	385389
			СП - 8%			--	--	--	--		28547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	193	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6207	313,12	147,72	1943554	916921	257834	736744	2894721
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	768799	254456		214424	
8	194	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	6,207	124503,00	--	772790	--	772790	--	834613
			СП - 8%			--	--	--	--		61823	
			Контрольный пункт для вывода сигнального провода (с ковером) -									
9	195	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	29	4618,27	564,00	133930	16356	47639	75701	226401
			НР - 99%; СП - 8%			2411,55	225,20	69935	6531		16770	
10	196	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -/ж/б подушка/	м3	0,435	31406,00	--	13662	--	13662	--	14755
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
11	197	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191,98	542,00	--	104053	--	104053	--	112377
			СП - 8%			--	--	--	--		8324	
12	198	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003103	404706,00	--	1256	--	1256	--	1356
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
13	199	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Крышка/	т	0,0184382	438711,00	--	8089	--	8089	--	8736
			СП - 8%			--	--	--	--		647	
14	200	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин./Изолятор/. Монтаж оборудования	м2	0,58	12386,00	--	7184	--	--	5172	13345
			НР - 72%; СП - 8%			12386,00	--	7184	--		989	
15	201	2113-0407-0401 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 10 мм - изолятор АЦЕИД	м2	0,58	1306,00	--	757	--	757	--	818
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
16	202	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	трубопровода	0,0145	994283,06	466496,55	14417	6764	920	8715	24983
			НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	6733	2070		1851	
17	203	1116-1101-0103	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,	трубопровода	14,5	-71,39	--	-1035	--	--	-1014	-2214
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1035	--		-164	
18	204	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	14,558	6093,00	--	88702	--	88702	--	95798
			СП - 8%			--	--	--	--		7096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	205	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0145	250219,95	64727,47	3628	939	--	2918	7070
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17832,92	2689	259		524	
20	206	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,5	-71,39	--	-1035	--	--	-1014	-2214
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1035	--		-164	
21	207	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х 2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 -25х3	м	14,645	113,00	--	1655	--	1655	--	1787
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
22	208	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,858	5555,22	871,84	32542	5107	12302	16085	52518
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	15133	1979		3890	
23	209	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	58,58	1485,76	131,56	87036	7706	65772	15114	110322
			НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	13558	2521		8172	
			Контрольная трубка на газопроводе- 210шт									
24	210	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	210	5356,82	1901,37	1124932	399288	98458	758332	2033925
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	627186	138806		150661	
25	211	2102-0101-2613	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий	м3	2,94	16064,00	--	47228	--	47228	--	51006
			СП - 8%			--	--	--	--		3778	
26	212	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	210	524,00	--	110040	--	110040	--	118843
			СП - 8%			--	--	--	--		8803	
27	213	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68	Ковер (вес 6,67кг)	шт.	210	10912,12	--	2291545	--	2291545	--	2474869
			СП - 8%			--	--	--	--		183324	
28	214	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00903	404706,00	--	3654	--	3654	--	3947
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 50 шт									
29	215	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,7	7991,90	1682,50	21578	4543	5819	11015	35201
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	11216	888		2607	
30	216	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,754	15089,00	--	41555	--	41555	--	44880
			СП - 8%			--	--	--	--		3324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	217	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	50	1611,41	768,37	80571	38419	12552	48466	139360
			НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	29600	15276		10323	
32	218	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.5	Опозновательный столбик	шт	50	2732,14	--	136607	--	136607	--	147536
			СП - 8%			--	--	--	--		10929	
33	219	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	50	754,72	--	37736	--	5237	35099	78662
			НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	32499	--		5827	
34	220	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.5	Таблички для опозновательных столбиков	шт	50	2030,89	--	101545	--	101545	--	109668
			СП - 8%			--	--	--	--		8124	
			Прокладка газопровода под кабелем									
35	221	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	16	355,36	9,92	5686	159	--	3814	10259
			НР - 69%; СП - 8%			345,44	--	5527	--		760	
36	222	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,	трубопровода	0,008	376821,14	3186,14	3015	25	--	2969	6463
			НР - 99%; СП - 8%			373635,00	1291,46	2989	10		479	
37	223	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	8,064	960,00	--	7741	--	7741	--	8361
			СП - 8%			--	--	--	--		619	
38	224	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00165	215631,00	--	356	--	356	--	384
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
39	225	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -90х8,2	стык	109	999,78	36,63	108976	3993	5793	60506	183040
			НР - 61%; СП - 8%			910,00	--	99190	--		13559	
40	226	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -63х5,8	стык	565	576,45	19,80	325693	11187	20706	179218	545304
			НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	293800	--		40393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12046232**	**1541864**	**4728553**	**5678793**	**19143025**
								5775816	**448625**	**--**	**1418001**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**19143026**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4920**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					6224441			
			РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (надземный)									
			Опора под задвижку диам.50мм (ГСН-42)									
41	227	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	яма	1	598,44	495,21	598	495	--	240	905
			НР - 72%; СП - 8%			103,23	229,94	103	230		67	
42	228	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,19468	665,52	--	130	--	--	93	241
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	130	--		18	
43	229	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,16	7991,90	1682,50	1279	269	345	653	2086
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	665	53		155	
44	230	2102-0101-2713	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ**	м3	0,1632	17182,00	--	2804	--	2804	--	3028
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
45	231	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0183954	88521,44	7275,15	1628	134	93	971	2808
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	1401	7		208	
46	232	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01377	491547,00	--	6769	--	6769	--	7310
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
47	233	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,62536	542,00	--	2507	--	2507	--	2708
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
48	234	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,382	450,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
49	235	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2раза/**	м2	0,55	84,90	2,24	47	1	25	14	66
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	21	--		5	
50	236	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска**	м2	0,55	173,92	3,17	96	2	70	17	122
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	24	--		9	
51	237	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные./Бетонная отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,53	5322,17	8,16	2821	4	1141	1575	4748
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1676	--		352	
52	238	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5406	15089,00	--	8157	--	8157	--	8810
			СП - 8%			--	--	--	--		653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	239	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1372,03	75,09	1372	75	170	1149	2723
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	1127	34		202	
54	240	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26303,00	--	26303	--	26303	--	28407
			СП - 8%			--	--	--	--		2104	
55	241	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	487,08	35,46	974	71	42	852	1972
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	861	--		146	
56	242	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
57	243	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,132	610527,78	184046,88	80590	24294	1521	64538	156738
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	54775	10415		11610	
58	244	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,48	1009,00	--	121564	--	121564	--	131289
			СП - 8%			--	--	--	--		9725	
59	245	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	347,00	--	4181	--	4181	--	4515
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
60	246	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0039	893724,56	454333,60	3486	1772	74	2112	6045
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1640	493		448	
61	247	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	403,00	--	806	--	806	--	870
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
62	248	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб									
63	249	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,12484	88521,44	7275,15	11051	908	633	6593	19055
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	9510	45		1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	250	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11664	491547,00	--	57334	--	57334	--	61921
			СП - 8%			--	--	--	--		4587	
65	251	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,2	542,00	--	4444	--	4444	--	4800
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб									
66	252	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,313	88521,44	7275,15	27707	2277	1587	16529	47775
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	23843	112		3539	
67	253	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,272	491547,00	--	133701	--	133701	--	144397
			СП - 8%			--	--	--	--		10696	
68	254	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	542,00	--	22222	--	22222	--	24000
			СП - 8%			--	--	--	--		1778	
			Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 (0,08м3) -20шт									
69	255	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2	2206,40	--	11473	--	--	8261	21313
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	11473	--		1579	
70	256	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,2	665,52	--	3461	--	--	2492	6429
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	3461	--		476	
71	257	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,6	7991,90	1682,50	12787	2692	3448	6527	20860
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	6647	526		1545	
72	258	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,632	17182,00	--	28041	--	28041	--	30284
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-4-5 /0,11М3/ -4 ШТ									
73	259	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,32	2206,40	--	2912	--	--	2097	5410
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	2912	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	260	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,32	665,52	--	878	--	--	633	1632
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	878	--		121	
75	261	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,44	7991,90	1682,50	3516	740	948	1795	5736
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1828	145		425	
76	262	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ	м3	0,4488	17182,00	--	7711	--	7711	--	8328
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
77	263	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	128	25467,11	932,62	3259790	119375	1603596	1539977	5183748
			НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	1536819	34586		383981	
78	264	Прайс-лист ТОО "ЗГО" стр.4п2	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками	к-т	84	52407,14	--	4402200	--		--	4402200
			Отпускная цена - 51785,71			--	--	--	--	4402200	--	
79	265	Прайс-лист ТОО "ЗГО" стр.4п1	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с 1-им счетчиком	к-т	22	43371,43	--	954171	--		--	954171
			Отпускная цена - 42857,14			--	--	--	--	954171	--	
80	266	Прайс-лист ТОО "Казинвест Капитал" стр.6 п1	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2НУ1 с основной и резервной линией редуцирования на базе РДНК-1000	к-т	1	198785,71	--	198786	--		--	198786
			Отпускная цена - 196428,57			--	--	--	--	198786	--	
			Обвязка ГРПШ6,10 (ГСН36,37)									
81	267	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,189	610527,78	184046,88	115390	34785	2178	92406	224420
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	78427	14912		16624	
82	268	2301-0201-0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	127,508	381,00	--	48581	--	48581	--	52467
			СП - 8%			--	--	--	--		3886	
83	269	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,248	524,00	--	32618	--	32618	--	35227
			СП - 8%			--	--	--	--		2609	
84	270	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. /Кран/Установка	задвижка или клапан	127	1372,03	75,09	174247	9536	21619	145908	345768
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	143092	4290		25612	
85	271	2304-0909-0216 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	127	6219,00	--	789813	--	789813	--	852998
			СП - 8%			--	--	--	--		63185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	272	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0124	893724,56	454333,60	11082	5634	233	6714	19220
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5215	1567		1424	
87	273	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	124	208,00	--	25792	--	25792	--	27855
			СП - 8%			--	--	--	--		2063	
88	274	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза труб/	м2	88,9	169,80	4,48	15095	398	7994	4653	21328
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	6703	40		1580	
89	275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза труб/	м2	88,9	173,92	3,17	15461	282	11259	2732	19649
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	3920	40		1455	
			Крепление ГРПШ-6,ГРПШ-10 -127шт(ГСН36,37)									
90	276	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,344	2206,40	--	188303	--	--	135578	349792
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	188303	--		25910	
91	277	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,344	665,52	--	56798	--	--	40895	105508
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	56798	--		7815	
92	278	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	26,67	7991,90	1682,50	213144	44872	57479	108804	347703
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	110793	8771		25756	
93	279	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	27,2034	15817,00	--	430276	--	430276	--	464698
			СП - 8%			--	--	--	--		34422	
94	280	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,3528	88521,44	7275,15	296795	24392	17000	177054	511757
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	255403	1197		37908	
95	281	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,3528	439279,00	--	1472815	--	1472815	--	1590640
			СП - 8%			--	--	--	--		117825	
96	282	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	177,8	84,90	2,24	15095	398	7994	4653	21328
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	6703	40		1580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	283	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	177,8	173,92	3,17	30922	564	22519	5464	39298
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	7839	80		2911	
			Обвязка ГРПШ-07-2НУ1 (ГСН-34)									
98	284	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	610527,78	184046,88	1221	368	23	978	2375
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	830	158		176	
99	285	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1009,00	--	2026	--	2026	--	2188
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
100	286	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	893724,56	454333,60	894	454	19	541	1550
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	421	126		115	
101	287	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	403,00	--	403	--	403	--	435
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
102	288	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
103	289	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1372,03	75,09	2744	150	341	2298	5445
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	2253	68		403	
104	290	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	--	52606	--	52606	--	56814
			СП - 8%			--	--	--	--		4208	
105	291	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	487,08	35,46	1948	142	84	1704	3945
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	1722	--		292	
106	292	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
107	293	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза труб/	м2	0,314	169,80	4,48	53	1	28	16	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	24	--		6	
108	294	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза труб/	м2	0,314	173,92	3,17	55	1	40	10	69
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	14	--		5	
			Крепление ГРПШ 07-2НУ1 (ГСН-35)									
109	295	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,798	2206,40	--	1761	--	--	1268	3271
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	1761	--		242	
110	296	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,798	665,52	--	531	--	--	382	987
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	531	--		73	
111	297	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,273	7991,90	1682,50	2182	459	589	1114	3559
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1134	90		264	
112	298	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27846	17182,00	--	4784	--	4784	--	5167
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
113	299	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05772	88521,44	7275,15	5109	420	292	3048	8810
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	4397	21		653	
114	300	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05772	439279,00	--	25355	--	25355	--	27384
			СП - 8%			--	--	--	--		2028	
115	301	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,32756	84,90	2,24	113	3	60	35	159
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	50	--		12	
116	302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,32756	173,92	3,17	231	4	168	41	293
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	59	1		22	
117	303	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские./бетонная площадка/ Устройство	м3	0,05	2345,86	1145,57	117	57	14	52	183
			НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	46	11		14	
118	304	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	15089,00	--	770	--	770	--	831
			СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	305	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,13	5322,17	8,16	692	1	280	386	1165
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	411	--		86	
120	306	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	15089,00	--	2001	--	2001	--	2161
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
			Молниезащита и заземление ГРПШ-07-2НУ1 (раздел М3)									
121	307	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,32	7991,90	1682,50	2557	538	690	1305	4172
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1329	105		309	
122	308	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	14862,00	--	4851	--	4851	--	5239
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
123	309	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0175	146155,34	100385,74	2558	1757	63	892	3726
			НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	738	377		276	
124	310	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0175	491547,00	--	8602	--	8602	--	9290
			СП - 8%			--	--	--	--		688	
125	311	1134-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Оттяжки стальных радиомачт с втулками, стяжными муфтами, звеньями радиомачт. Установка	т оттяжек в сборе	0,034712	75806,45	39780,73	2631	1381	5	1390	4343
			НР - 76%; СП - 8%			35854,88	16839,52	1245	585		322	
126	312	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,712	542,00	--	18814	--	18814	--	20319
			СП - 8%			--	--	--	--		1505	
127	313	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,200876	173,92	3,17	209	4	152	37	265
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	53	1		20	
128	314	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	615,62	26,86	8619	376	5496	2047	11518
			НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	2747	96		853	
129	315	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1227,37	163,40	7364	980	1806	3462	11692
			НР - 72%; СП - 8%			763,00	38,28	4578	230		866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	316	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	198819,00	--	9424	--	9424	--	10178
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
			Сетчатое ограждение ГРПШ-0,7-2НУ1(прилаг лист АС 3.00)									
131	317	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	2555,17	955,76	33217	12425	338	29342	67563
			НР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	20454	4412		5005	
132	318	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2909636	17182,00	--	4999	--	4999	--	5399
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
133	319	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,8	1172,00	--	16174	--	16174	--	17467
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
134	320	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,14	439279,00	--	61499	--	61499	--	66419
			СП - 8%			--	--	--	--		4920	
135	321	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	16,2	427,00	--	6917	--	6917	--	7471
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
136	322	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	741,98	31,36	742	31	42	794	1659
			НР - 118%; СП - 8%			668,82	3,83	669	4		123	
137	323	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,046	439279,00	--	20207	--	20207	--	21823
			СП - 8%			--	--	--	--		1617	
138	324	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00738	226378,00	--	1671	--	1671	--	1804
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
139	325	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	584791,00	--	2573	--	2573	--	2779
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
140	326	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	8186,23	1491,81	9823	1790	4819	3720	14627
			НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	3214	743		1083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	327	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /57 х3/	стык	6	576,45	19,80	3459	119	220	1903	5791
			НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	3120	--		429	
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА									
142	328	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	22,42	169,80	4,48	3807	100	2016	1173	5379
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	1691	10		398	
143	329	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	22,42	173,92	3,17	3899	71	2839	689	4955
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	989	10		367	
			ОКРАСКА ОПОР									
144	330	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,51	502,23	0,94	7790	15	2063	4575	13353
			НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	5712	7		989	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13698271	295621	5264314	2445181	16990513
								2583179	84635	5555157	847063	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16990515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2580
			Сметная заработная плата	Тенге					2667815			
			РАЗДЕЛ 3. Газопровод высокого давления (подземный)									
145	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7,5	243,28	233,11	1825	1748	--	379	2380
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	76	450		176	
146	2	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	13,5	431,00	--	5819	--		--	6284
			СП - 8%			--	--	--	--		465	
147	3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	10,185	191,75	183,16	1953	1866	--	554	2708
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	66,98	87	682		201	
148	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,315	1681,68	--	530	--	--	381	984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	530	--		73	
149	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./Устройство подушки/. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5	30,99	30,99	139	139	--	35	189
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	49		14	
150	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /подушки/	м3 уплотненного грунта	4,5	135,12	63,84	608	287	--	327	1010
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	321	133		75	
151	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7876867	30,99	30,99	55	55	--	14	75
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	19		6	
152	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,7876867	135,12	63,84	242	114	--	130	401
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	127	53		30	
153	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5	665,52	--	998	--	--	719	1854
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	998	--		137	
154	10	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5623133	60,03	60,03	94	94	--	20	123
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	28		9	
			Трубопроводы и арматура									
155	11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы и выходы/ Устройство	м3 основания	1,5	3089,43	150,05	4634	225	3087	1367	6481
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1322	59		480	
156	12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	265169,23	73231,07	5303	1465	--	4197	10261
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	3838	402		760	
157	13	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2	692,00	--	13978	--	13978	--	15097
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
158	14	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	20	470,00	--	9400	--	262	8955	19823
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	9138	--		1468	
159	15	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	16	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п4	Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63 мм	шт	1	3733,93	--	3734	--	3734	--	4033
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
161	17	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п3	Патрубок-накладка 250/63	шт	1	29142,86	--	29143	--	29143	--	31474
			СП - 8%			--	--	--	--		2331	
			Выход полиэтиленового газопровода диам.63х5,8 в стальном футляре									
162	18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	705040,75	213176,59	409	124	27	295	760
			НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	258	40		56	
163	19	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-71,39	--	-41	--	--	-41	-89
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-41	--		-7	
164	20	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	3812,00	--	2220	--	2220	--	2397
			СП - 8%			--	--	--	--		178	
165	21	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1899997,96	181292,56	1102	105	959	63	1258
			НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	38	26		93	
166	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм- диам.159х4мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5454,73	593,96	5455	594	3329	1527	7541
			НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	1532	11		559	
167	23	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86 -150/67	1000 шт.	0,001	87996,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
168	24	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	265169,23	73231,07	305	84	--	241	590
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	221	23		44	
169	25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,15	-71,39	--	-82	--	--	-80	-176
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-82	--		-13	
170	26	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	692,00	--	804	--	804	--	868
			СП - 8%			--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	27	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,15	470,00	--	541	--	16	515	1140
			НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	525	--		84	
172	28	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. /Патрубок/Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	610527,78	184046,88	305	92	6	244	594
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	207	39		44	
173	29	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1009,00	--	507	--	507	--	547
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
174	30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
175	31	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п8	Переходник пэ/сталь 63/57	шт	1	9107,14	--	9107	--	9107	--	9836
			СП - 8%			--	--	--	--		729	
176	32	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.2п7	Муфта диам.63	шт	1	1593,75	--	1594	--	1594	--	1721
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
177	33	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п4	Отвод полиэтиленовый с ЗН диам.63	шт	1	3733,93	--	3734	--	3734	--	4033
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
178	34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. /Пластина/ Монтаж	т конструкций	0,00857	49918,09	2569,56	428	22	30	262	745
			НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	376	3		55	
179	35	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	522491,00	--	4478	--	4478	--	4836
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
180	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная./бетон В7,5/ Устройство	м3	0,05	3876,05	1063,69	194	53	88	58	272
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	53	10		20	
181	37	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,051	15089,00	--	770	--	770	--	831
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
			Контрольная трубка на футляре на выходе из земли (без ковера)									
182	38	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5356,82	1901,37	5357	1901	469	3611	9685
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	39	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	524,00	--	524	--	524	--	566
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
			Контрольная трубка на газопроводе- 2шт									
184	40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5356,82	1901,37	10714	3803	938	7222	19371
			НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1435	
185	41	2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,028	16064,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
186	42	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
187	43	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015 К=26,68	Ковер (вес 6,67кг)	шт.	2	10912,12	--	21824	--	21824	--	23570
			СП - 8%			--	--	--	--		1746	
188	44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	35	--	38
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
189	45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,02	26140,04	18636,74	523	373	--	161	739
			НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	150	74		55	
190	46	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная	м	20	51,00	--	1020	--	1020	--	1102
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
191	47	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	313,12	147,72	6262	2954	831	2374	9327
			НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	2477	820		691	
192	48	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	124503,00	--	2490	--	2490	--	2689
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
			Контрольный пункт для вывода сигнального провода (с ковером) -									
193	49	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2	4618,27	564,00	9237	1128	3286	5221	15614
			НР - 99%; СП - 8%			2411,55	225,20	4823	450		1157	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	50	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -/ж/б подушка/	м3	0,03	31406,00	--	942	--	942	--	1018
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
195	51	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,24	542,00	--	7176	--	7176	--	7750
			СП - 8%			--	--	--	--		574	
196	52	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000214	404706,00	--	87	--	87	--	94
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
197	53	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /Крышка/	т	0,0012716	438711,00	--	558	--	558	--	602
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
198	54	1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин./Изолятор/. Монтаж оборудования	м2	0,04	12386,00	--	495	--	--	357	920
			НР - 72%; СП - 8%			12386,00	--	495	--		68	
199	55	2113-0407-0401 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 10 мм - изолятор АЦЕИД	м2	0,04	1306,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
200	56	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	994283,06	466496,55	994	466	64	601	1723
			НР - 99%; СП - 8%			464360,00	142743,50	464	143		128	
201	57	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	-71,39	--	-71	--	--	-70	-153
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-71	--		-11	
202	58	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	6093,00	--	6117	--	6117	--	6607
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
203	59	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	250219,95	64727,47	250	65	--	201	488
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17832,92	185	18		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1	-71,39	--	-71	--	--	-70	-153
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-71	--		-11	
205	61	2301-0502-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х 2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 -25х3	м	1,01	113,00	--	114	--	114	--	123
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
206	62	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,404	5555,22	871,84	2244	352	848	1109	3622
			НР - 94%; СП - 8%			2583,36	337,80	1044	136		268	
207	63	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,04	1485,76	131,56	6002	531	4536	1042	7608
			НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	935	174		564	
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 2 шт									
208	64	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,108	7991,90	1682,50	863	182	232	441	1408
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	449	36		104	
209	65	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,11016	15089,00	--	1662	--	1662	--	1795
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
210	66	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	1611,41	768,37	3223	1537	502	1939	5574
			НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	1184	611		413	
211	67	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.5	Опознавательный столбик	шт	2	2732,14	--	5464	--	5464	--	5901
			СП - 8%			--	--	--	--		437	
212	68	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	754,72	--	1509	--	209	1404	3146
			НР - 108%; СП - 8%			649,98	--	1300	--		233	
213	69	Прайс-лист ТОО "НПО Протэкт" стр.5	Таблички для опознавательных столбиков	шт	2	2030,89	--	4062	--	4062	--	4387
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
214	70	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное -63х5,8	стык	4	576,45	19,80	2306	79	147	1269	3861
			НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	2080	--		286	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**220015**	**24480**	**143648**	**50152**	**291781**
								46071	**7540**	**--**	**21615**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**291781**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
			Сметная заработная плата	Тенге					**53611**			
			РАЗДЕЛ 4. Газопровод среднего давления (надземный)									
215	**71**	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,005**	**610527,78**	**184046,88**	**3053**	**920**	**58**	**2445**	**5937**
			НР - 99%; СП - 8%			**414960,00**	**78900,64**	**2075**	**395**		**440**	
216	**72**	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,02**	**1009,00**	**--**	**5065**	**--**	**5065**	**--**	**5470**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**405**	
217	**73**	**1122-0801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.**	**частей**	**0,0035**	**893724,56**	**454333,60**	**3128**	**1590**	**66**	**1895**	**5425**
			НР - 99%; СП - 8%			**420581,50**	**126353,89**	**1472**	**442**		**402**	
218	**74**	**2302-0101-0152**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из**	**шт.**	**1**	**403,00**	**--**	**403**	**--**	**403**	**--**	**435**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
219	**75**	**2302-0101-1018**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и**	**шт.**	**2**	**502,00**	**--**	**1004**	**--**	**1004**	**--**	**1084**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80**	
220	**76**	**2302-0101-1028 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	**589,00**	**--**	**589**	**--**	**589**	**--**	**636**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
221	**77**	**1119-0301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**25467,11**	**932,62**	**25467**	**933**	**12528**	**12031**	**40498**
			НР - 98%; СП - 8%			**12006,40**	**270,20**	**12006**	**270**		**3000**	
222	**78**	**Прайс-лист ТОО "Казинвест Капитал" стр.5п2**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2В-У1 с 2-мя линиями редуцирования на базе РДГ-50В**	**к-т**	**1**	**542142,86**	**--**	**542143**	**--**		**--**	**542143**
			Отпускная цена - 535714,29			**--**	**--**	**--**	**--**	**542143**	**--**	
223	**79**	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1**	**25467,11**	**932,62**	**25467**	**933**	**12528**	**12031**	**40498**
			НР - 98%; СП - 8%			**12006,40**	**270,20**	**12006**	**270**		**3000**	
224	**80**	**1311-0203-0108**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного**	**шт.**	**1**	**12912,25**	**2173,80**	**12912**	**2174**	**1318**	**7680**	**22240**
			НР - 75%; СП - 8%			**9420,00**	**820,20**	**9420**	**820**		**1647**	
225	**81**	**Прайс-лист ТОО "Казинвест Капитал" стр.5п3**	**Шкаф ШУУРГ (TRZ G400c электронным корректором ЕК-280 Elster)**	**к-т**	**1**	**1897500,00**	**--**	**1897500**	**--**		**--**	**1897500**
			Отпускная цена - 1875000,00			**--**	**--**	**--**	**--**	**1897500**	**--**	
			Обвязка ГРПШ-13-2ВУ1 и ШУУРГ (ГСН-33)									
226	**82**	**1122-0301-0201**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с**	**трубопровода**	**0,0025**	**610527,78**	**184046,88**	**1526**	**460**	**29**	**1222**	**2969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1037	197		220	
227	83	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм,	м	2,51	1009,00	--	2533	--	2533	--	2735
			СП - 8%			--	--	--	--		203	
228	84	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	670230,34	219744,50	1340	439	32	1043	2574
			НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	869	184		191	
229	85	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм,	м	2,008	2190,00	--	4398	--	4398	--	4749
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
230	86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00307	893724,56	454333,60	2744	1395	58	1662	4759
			НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1291	388		352	
231	87	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	947,00	--	947	--	947	--	1023
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
232	88	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	403,00	--	403	--	403	--	435
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
233	89	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	502,00	--	502	--	502	--	542
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
234	90	2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	589,00	--	589	--	589	--	636
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			Опора под задвижку диам.80мм (ГСН-42)									
235	91	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	598,44	495,21	1197	990	--	480	1811
			НР - 72%; СП - 8%			103,23	229,94	206	460		134	
236	92	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,38936	665,52	--	259	--	--	187	481
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	259	--		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,32	7991,90	1682,50	2557	538	690	1305	4172
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1329	105		309	
238	94	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	17182,00	--	5608	--	5608	--	6057
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
239	95	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0367908	88521,44	7275,15	3257	268	186	1943	5616
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	2803	13		416	
240	96	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02754	491547,00	--	13537	--	13537	--	14620
			СП - 8%			--	--	--	--		1083	
241	97	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,25072	542,00	--	5014	--	5014	--	5415
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
242	98	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,764	450,00	--	344	--	344	--	371
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
243	99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2раза/	м2	1,1	84,90	2,24	93	2	50	29	132
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	41	--		10	
244	100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/	м2	1,1	173,92	3,17	191	3	139	34	243
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	49	--		18	
245	101	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные./Бетонная отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,06	5322,17	8,16	5641	9	2280	3151	9496
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	3352	--		703	
246	102	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0812	15089,00	--	16314	--	16314	--	17619
			СП - 8%			--	--	--	--		1305	
247	103	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2584,16	125,15	5168	250	643	4344	10273
			НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	4275	113		761	
248	104	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	37023,00	--	74046	--	74046	--	79970
			СП - 8%			--	--	--	--		5924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	105	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	718,58	53,19	1437	106	94	1225	2875
			НР - 99%; СП - 8%			618,70	--	1237	--		213	
250	106	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4720
			СП - 8%			--	--	--	--		350	
			Опора под задвижку диам.50мм (ГСН-42)									
251	107	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	598,44	495,21	598	495	--	240	905
			НР - 72%; СП - 8%			103,23	229,94	103	230		67	
252	108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,19468	665,52	--	130	--	--	93	241
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	130	--		18	
253	109	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,16	7991,90	1682,50	1279	269	345	653	2086
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	665	53		155	
254	110	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1632	17182,00	--	2804	--	2804	--	3028
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
255	111	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0183954	88521,44	7275,15	1628	134	93	971	2808
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	1401	7		208	
256	112	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01377	491547,00	--	6769	--	6769	--	7310
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
257	113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,62536	542,00	--	2507	--	2507	--	2708
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
258	114	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,382	450,00	--	172	--	172	--	186
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
259	115	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /2раза/	м2	0,55	84,90	2,24	47	1	25	14	66
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	21	--		5	
260	116	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2раза/	м2	0,55	173,92	3,17	96	2	70	17	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	24	--		9	
261	117	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные./Бетонная отмостка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,53	5322,17	8,16	2821	4	1141	1575	4748
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1676	--		352	
262	118	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5406	15089,00	--	8157	--	8157	--	8810
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
263	119	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1372,03	75,09	1372	75	170	1149	2723
			НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	1127	34		202	
264	120	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26303,00	--	26303	--	26303	--	28407
			СП - 8%			--	--	--	--		2104	
265	121	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	487,08	35,46	487	35	22	426	986
			НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	430	--		73	
266	122	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1489,00	--	1489	--	1489	--	1608
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
			Рама под ГРПШ (ГСН-32а)									
267	123	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	598,44	495,21	2394	1981	--	960	3622
			НР - 72%; СП - 8%			103,23	229,94	413	920		268	
268	124	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	0,176625	665,52	--	118	--	--	85	218
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	118	--		16	
269	125	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,206	7991,90	1682,50	1646	347	443	840	2686
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	856	68		199	
270	126	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,21012	17182,00	--	3610	--	3610	--	3899
			СП - 8%			--	--	--	--		289	
271	127	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06526	88521,44	7275,15	5777	475	331	3446	9961
			НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	4971	23		738	
272	128	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06526	439279,00	--	28667	--	28667	--	30961
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	м2	1,50098	84,90	2,24	127	3	67	39	180
			НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	57	--		13	
274	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,50098	173,92	3,17	261	5	190	46	332
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	66	1		25	
275	131	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские./бетонная площадка/ Устройство	м3	0,13	2345,86	1145,57	305	149	37	135	475
			НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	119	30		35	
276	132	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	15089,00	--	2001	--	2001	--	2161
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
277	133	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,32	5322,17	8,16	1703	3	688	951	2867
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1012	--		212	
278	134	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	15089,00	--	4925	--	4925	--	5319
			СП - 8%			--	--	--	--		394	
			Фундамент под ШУУРГ (ГСН-33)									
279	135	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,82	1401,40	--	2551	--	--	1836	4738
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	2551	--		351	
280	136	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	1,82	665,52	--	1211	--	--	872	2250
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	1211	--		167	
281	137	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,644	7991,90	1682,50	5147	1084	1388	2627	8396
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	2675	212		622	
282	138	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,65688	17182,00	--	11287	--	11287	--	12189
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
283	139	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские./бетонная площадка/ Устройство	м3	0,83	2345,86	1145,57	1947	951	238	863	3035
			НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	758	190		225	
284	140	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,8466	15089,00	--	12774	--	12774	--	13796
			СП - 8%			--	--	--	--		1022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,6	5322,17	8,16	3193	5	1291	1784	5375
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	1897	--		398	
286	142	2102-0101-2413 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	15089,00	--	9234	--	9234	--	9973
			СП - 8%			--	--	--	--		739	
			Сетчатое ограждение ГРПШ-13-2ВУ1(прилаг лист АС 3.00)									
287	143	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м огряд	29	2555,17	955,76	74100	27717	756	65454	150718
			НР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	45627	9842		11164	
288	144	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5819271	17182,00	--	9999	--	9999	--	10799
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
289	145	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	1172,00	--	32347	--	32347	--	34935
			СП - 8%			--	--	--	--		2588	
290	146	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,315	439279,00	--	138373	--	138373	--	149443
			СП - 8%			--	--	--	--		11070	
291	147	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	36,45	427,00	--	15564	--	15564	--	16809
			СП - 8%			--	--	--	--		1245	
292	148	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	741,98	31,36	742	31	42	794	1659
			НР - 118%; СП - 8%			668,82	3,83	669	4		123	
293	149	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,069	439279,00	--	30310	--	30310	--	32735
			СП - 8%			--	--	--	--		2425	
294	150	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01476	226378,00	--	3341	--	3341	--	3609
			СП - 8%			--	--	--	--		267	
295	151	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00968	584791,00	--	5661	--	5661	--	6114
			СП - 8%			--	--	--	--		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
296	152	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7	8186,23	1491,81	22103	4028	10843	8370	32910
			НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	7232	1672		2438	
297	153	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /57 х3/	стык	1	576,45	19,80	576	20	36	317	965
			НР - 61%; СП - 8%			520,00	--	520	--		71	
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА									
298	154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,9	169,80	4,48	153	4	81	47	216
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	68	--		16	
299	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,9	173,92	3,17	157	3	114	28	199
			НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	40	--		15	
			Молниеприемник МП-3 для ГРПШ-13-2ВУ1 и ШУУРГ (раздел МЗ)									
300	156	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,15	1401,40	--	4414	--	--	3178	8200
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	4414	--		607	
301	157	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	3,15	665,52	--	2096	--	--	1509	3894
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	2096	--		288	
302	158	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,196	3610,96	874,44	708	171	405	186	965
			НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	132	67		71	
303	159	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,87	7991,90	1682,50	6953	1464	1875	3549	11342
			НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	3614	286		840	
304	160	2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,8874	17182,00	--	15247	--	15247	--	16467
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
305	161	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0112	12860,66	1251,94	144	14	--	123	289
			НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	130	6		21	
306	162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	197773,00	--	2215	--	2215	--	2392
			СП - 8%			--	--	--	--		177	
307	163	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0759	146155,34	100385,74	11093	7619	274	3870	16160
			НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	3200	1637		1197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	164	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием пустосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0759	491547,00	--	37308	--	37308	--	40293
			СП - 8%			--	--	--	--		2985	
309	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,7457	169,80	4,48	296	8	156	91	419
			НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	132	1		31	
310	166	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,7457	497,31	0,94	868	2	223	515	1494
			НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	643	1		111	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3241055	58110	598773	160360	3478360
								144527	18942	2439643	76943	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3478359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
			Сметная заработная плата	Тенге					163469			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								39903749
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7994800		
			ИТОГО:	Тенге				31908948,7				
			Итого с временными	Тенге		1,3%	414816	32323765,1				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3x0,7	294146	32617911,3				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	652358	33270269,56				
			Итого в текущих ценах 2019г. , к = 1,0498961	Тенге				43324035,60				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				38991632,04				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4678995,84				
			Итого с НДС	Тенге				43670627,88				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя управления
ГУ "Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ Макулбеков Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербибеков Ж.К.