Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г.№73

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Договор: №147 от 2019-09-18, Доп. Соглашения №2 от 28.01.2021 г.
Наименование объекта: Строительство сетей природного газа в населенном пункте Алтынтобе города Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала строительства с НДС	СМР в текущем уровне цен 2020г.	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2020г.	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость (НДС) тенге	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
					За отчетным месяц	С начала года		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	30984730	30984730	-	-	-				3214286	30000000
2	Инжиниринговые услуги										
3	Авторский надзор										
4	Всего к оплате	30984730	30984730	-	-	-				3214286	30000000

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
Заместитель руководителя управления

_____ Аныаев А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Арх.строй сервис-А"

_____ Жапас А.Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербисбеков Ж.К.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Арх.строй сервис-А"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Договор: №147 от 2019-09-18, Доп. Соглашения №2 от 28.01.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство сетей природного газа в населенном пункте Алтынтобе города Шымкент"

А К Т №2
приемки выполненных работ за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года с учетом прогнозного уровня инфляции на 2019 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)									
1	1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2911,125	243,28	233,11	708216	678624	--	147123	923766
			НР - 72%; СП - 8%			10,17	60,03	29592	174745		68427	
2	2	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	5240,025	431,00	--	2258451	--		--	2439127
			СП - 8%			--	--	--	--		180676	
3	3	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	3631,46175	191,75	183,16	696346	665155	--	197590	965451
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	66,98	31191	243239		71515	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	112,31325	1681,68	--	188875	--	--	135990	350854
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	188875	--		25989	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./Устройство подушки/. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1733,85	30,99	30,99	53733	53733	--	13533	72648
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	18796		5381	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /подушки/**	м3 уплотненного грунта	1733,85	135,12	63,84	234278	110689	--	125883	388973
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	123589	51248		28813	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	569	1401,40	--	797397	--	--	574126	1481244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	797397	--		109722	
8	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков	м3 грунта	149,751	1401,40	--	209861	--	--	151100	389838
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	209861	--		28877	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1	м3 грунта	149,751	665,52	--	99662	--	--	71757	185133
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	99662	--		13714	
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /После ручной разработки/Группа грунтов 1	м3 грунта	569	665,52	--	378681	--	--	272650	703438
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	378681	--		52106	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	169,5492755	30,99	30,99	5254	5254	--	1323	7104
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	1838		526	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	169,5492755	135,12	63,84	22909	10824	--	12310	38037
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	12085	5011		2818	
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	623,375	665,52	--	414869	--	--	298705	770660
			НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	414869	--		57086	
14	14	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2	м3 грунта	634,7757245	60,03	60,03	38107	38107	--	8237	50052
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	11441		3708	
			Вскрытие и восстановление гравийного покрытия									
15	15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	138,3	324,73	232,53	44910	32159	--	20747	70909
			НР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	12751	6459		5253	
16	16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	248,94	71,00	--	17675	--		--	19089
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
17	17	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	248,94	431,00	--	107293	--		--	115877
			СП - 8%			--	--	--	--		8583	
18	18	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см./толщ.15см/ Устройство	м2 основания или покрытия	461	112,98	92,08	52085	42447	145	23110	81211
			НР - 108%; СП - 8%			20,59	25,82	9493	11905		6016	
19	19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,59	1028,00	--	90043	--	90043	--	97246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		7203	
20	20	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см./толщ. с5 см/ Устройство	м2 основания или покрытия	461	114,64	82,27	52851	37928	111	26970	86207
			НР - 108%; СП - 8%			32,13	22,04	14812	10160		6386	
21	21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,8205	1028,00	--	90279	--	90279	--	97502
			СП - 8%			--	--	--	--		7222	
			Трубопроводы и арматура									
22	22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы и выходы/ Устройство	м3 основания	602,8	3089,43	150,05	1862305	90447	1240622	549442	2604687
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	531236	23756		192940	
23	23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,176	300707,03	92638,71	353631	108943	118	272109	675799
			НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	244570	30287		50059	
24	24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	104	1111,54	7,12	115600	741	16023	98045	230736
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	98836	199		17092	
25	25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1176	-71,39	--	-83958	--	--	-82278	-179535
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-83958	--		-13299	
26	26	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1292,8	1416,00	--	1830605	--	1830605	--	1977053
			СП - 8%			--	--	--	--		146448	
27	27	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	6,031	265169,23	73231,07	1599236	441657	302	1265667	3094094
			НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	1157277	121175		229192	
28	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	669	1111,54	7,12	743619	4766	103073	630690	1484254
			НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	635780	1281		109945	
29	29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6031	-71,39	--	-430568	--	--	-421957	-920727
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-430568	--		-68202	
30	30	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6767	692,00	--	4682764	--	4682764	--	5057385
			СП - 8%			--	--	--	--		374621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	250182,33	64689,85	14260	3687	2	11470	27789
			НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	10571	1015		2058	
32	32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57	-71,39	--	-4069	--	--	-3988	-8702
			НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-4069	--		-645	
33	33	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	57,57	186,00	--	10708	--	10708	--	11565
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
						456,88	--	--	--		--	
34	35	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка	шт.	433	1236,51	808,02	535407	349871	--	275193	875448
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	185536	92436		64848	
35	36	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п1	Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 90 мм	шт	7	7467,86	--	52275	--	52275	--	56457
			СП - 8%			--	--	--	--		4182	
36	37	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п2	Отвод удлиненный 60 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 90 мм	шт	2	7467,86	--	14936	--	14936	--	16131
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
37	38	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п3	Отвод удлиненный 45 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 90 мм	шт	2	7467,86	--	14936	--	14936	--	16131
			СП - 8%			--	--	--	--		1195	
38	39	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п4	Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63 мм	шт	29	3733,93	--	108284	--	108284	--	116947
			СП - 8%			--	--	--	--		8663	
39	40	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п5	Отвод удлиненный 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН д 32 мм	шт	121	2276,79	--	275491	--	275491	--	297530
			СП - 8%			--	--	--	--		22039	
40	41	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п6	Переход ПЭ100 SDR11 с ЗН д 90/63 мм	шт	6	9107,14	--	54643	--	54643	--	59014
			СП - 8%			--	--	--	--		4371	
41	42	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п7	Переход ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63/32 мм	шт	130	4735,71	--	615643	--	615643	--	664894
			СП - 8%			--	--	--	--		49251	
42	43	2302-0302-8907 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	584,00	--	584	--	584	--	631
			СП - 8%			--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	44	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п15	Патрубок-накладка 90/63	шт	2	6830,36	--	13661	--	13661	--	14754
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
44	45	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п16	Патрубок-накладка 90/32	шт	3	5919,64	--	17759	--	17759	--	19180
			СП - 8%			--	--	--	--		1421	
45	46	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"стр.1п17	Патрубок-накладка 63/32	шт	130	5464,29	--	710357	--	710357	--	767186
			СП - 8%			--	--	--	--		56829	
46	47	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	17	1822,17	1189,79	30977	20226	--	15935	50665
			НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	10751	5346		3753	
47	48	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п10	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН, d 90 мм	шт	5	7923,21	--	39616	--	39616	--	42785
			СП - 8%			--	--	--	--		3169	
48	49	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п11	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 90/63 мм удлиненный	шт	1	8014,29	--	8014	--	8014	--	8655
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
49	50	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п12	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 63 мм удлиненный	шт	10	5008,93	--	50089	--	50089	--	54096
			СП - 8%			--	--	--	--		4007	
50	51	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.1п13	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 с ЗН д 32 мм удлиненный	шт	1	1366,07	--	1366	--	1366	--	1475
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			Установка шаровых кранов под люк (8353.09) -11шт									
51	52	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,485	12211,79	6758,97	18135	10037	655	12696	33296
			НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	7443	3316		2466	
52	53	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/КЦП1-10-1/	м3	1,1	42625,00	--	46888	--	46888	--	50639
			СП - 8%			--	--	--	--		3751	
53	54	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /ОПТ-4/	м3	0,385	31406,00	--	12091	--	12091	--	13059
			СП - 8%			--	--	--	--		967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	55	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	44	3089,43	150,05	135935	6602	90557	40105	190123
			НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	38776	1734		14083	
55	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. /бетон В7,5/ Устройство	м3	1,375	3876,05	1063,69	5330	1463	2404	1587	7469
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1463	281		553	
56	57	2102-0101-2403 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,381	14862,00	--	20524	--	20524	--	22166
			СП - 8%			--	--	--	--		1642	
57	58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /бетон В12,5/	м3 подстилающего слоя	0,22	5322,17	8,16	1171	2	473	654	1971
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	696	--		146	
58	60	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2244	15817,00	--	3549	--	3549	--	3833
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
59	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы./Краны/ Установка	шт.	8	1236,51	808,02	9892	6464	--	5084	16175
			НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	3428	1708		1198	
60	62	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT" стр.3	Кран полиэтиленовый шаровый диам.63 мм	шт	8	46264,29	--	370114	--	370114	--	399723
			СП - 8%			--	--	--	--		29609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27189195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5973
			Сметная заработная плата	Тенге					5548000			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27187582
			Итого с временными	Тенге		1,3%	353439	27541020				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,3x0,7	250623	27791643				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	555833	28347476				
			Итого в текущих ценах 2019г. , к = 1,0498961	Тенге				29761905				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				26785714				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3214286				
			Итого с НДС	Тенге				30000000				

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Руководителя управления
ГУ "Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жыгуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.