**Форма КС-3**
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019 г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области**

## Справка
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года**

| код заказчика | код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источн.фин. наименов. | Источн.фин. код | организационно-правовая форма наименов. | организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №32 | 02.08.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | из графы 1: из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 254 231 546,24 | | | | | | | | | |
| в.т.ч. за отчетный месяц | 135 000 000,00 | 63 392 857,14 | | | | | | | 7 607 142,86 | 71 000 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

_____ **О. Ахметов**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

_____ **Б. Искаков**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Эксперт технического надзора**

_____ **В. Никулин**

**KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области

## АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2021 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатаци | Всего | эксплуатаци | материал | | |
| | | | | на ед измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Сунак ата** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 13943,16 | | 169,22<br>6,71 | 162,51<br>49,83 | 2359462<br>93559 | 2265903<br>694788 | | 567609<br>234166 | 3161237 |
| 2 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 431,23 | | 1977,36<br>1977,36 | | 852701<br>852701 | | | 613944<br>117332 | 1583977 |
| 3 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 287,49 | | 1977,36<br>1977,36 | | 568467<br>568467 | | | 409296<br>78221 | 1055984 |
| 4 | Е11-010101-0402 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 249,95 | | 169,22<br>6,71 | 162,51<br>49,83 | 42296<br>1677 | 40619<br>12455 | | 10175<br>4198 | 56669 |
| 5 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 4,45 | | 1977,36<br>1977,36 | | 8803<br>8803 | | | 6338<br>1211 | 16353 |
| 6 | Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 | Основание под трубопроводы песчанное. Устройство<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 | 367,44 | | 4112,24<br>1037,34 | 158,80<br>46,34 | 1511001<br>381160 | 58349<br>17027 | | 394206<br>152417 | 2057624 |
| 7 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 1777,80 | | 783,22<br>783,22 | | 1392409<br>1392409 | | | 1002534<br>191595 | 2586538 |
| 8 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотне | 12229,76 | | 15,32 | 15,32<br>6,01 | 187360<br>0 | 187361<br>73501 | | 52921<br>19222 | 259504 |
| 9 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 12229,76 | | 159,33<br>83,81 | 75,52<br>34,76 | 1948568<br>1024976 | 923593<br>425107 | | 1044060<br>239410 | 3232038 |
| 10 | Е11-010201-0601 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 12229,76 | | 80,98<br>9,47 | 69,41<br>16,15 | 990366<br>115816 | 848869<br>197511 | | 225595<br>97277 | 1313238 |
| 11 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта | м3 | 675,06 | | 49,84 | 49,84 | 33645 | 33646 | | 8841 | 45885 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 18,19 | 0 | 12279 | | 3399 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **9895080** | **4358336** | **0** | **4335520** | **15369048** |
| | | | | | | | **4439568** | **1432667** | **0** | **1138448** | **0** |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи муфт<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 0,1647 | 1028757,65<br>667282,00 | 296839,01<br>85475,90 | 169411<br>109885 | 48882<br>14076 | | 122721<br>23371 | 315502 |
| 15 | С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2015 | Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец<br>СП - 8% | м | 84,672 | 8017,00 | | 678815 | | | 54305 | 733121 |
| 16 | С123-011201-11072301-1201-1107 РСНБ РК 2016 | Трубы хризотилцементные и безнапорные БНТ Д 400/350 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец<br>СП - 8% | м | 147,717 | 8017,00 | | 1184250 | | | 94740 | 1278990 |
| 19 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы стальные Д 100 мм. Протаскивание в футляр<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 176,5250 | 1279,96<br>1117,46 | 7,50<br>2,25 | 225945<br>197260 | 1324<br>397 | | 195680<br>33730 | 455355 |
| 20 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы Д 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 10,0000 | 12498,74<br>3777,20 | 8640,42<br>4815,71 | 124987<br>37772 | 86404<br>48157 | | 85070<br>16805 | 226862 |
| 21 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы стальные Д 150 мм. Протаскивание в футляр<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 10,0000 | 1407,18<br>1187,63 | 8,04<br>2,52 | 14072<br>11876 | 79<br>25 | | 11782<br>2068 | 27924 |
| 24 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы Д 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 35,0000 | 11189,89<br>3359,01 | 7771,81<br>4337,98 | 391646<br>117565 | 272013<br>151829 | | 266701<br>52668 | 711015 |
| 25 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы стальные Д 100 мм. Протаскивание в футляр<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 35,0000 | 1279,96<br>1117,46 | 7,50<br>2,25 | 44799<br>39111 | 263<br>79 | | 38798<br>6688 | 90283 |
| 32 | Е11-2200101-0107-1122-0101-0107 | Трубы Д 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м<br>НР - 99%; СП - 8% | м | 52,0000 | 9579,80<br>2765,45 | 6797,38<br>3849,99 | 498150<br>143803 | 353464<br>200199 | | 340563<br>67097 | 905809 |
| 33 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2016 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159 мм, толщ стенки 5,0 мм<br>СП - 8% | м | 104,416 | 5092,00 | | 531686 | | | 42535 | 574221 |
| 42 | Е11-220501-01031122-0501 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 10,600 | 352836,63<br>244440,00 | 105993,19<br>30291,88 | 3740068<br>2591064 | 1123529<br>321094 | | 2883036<br>529848 | 7152954 |
| 46 | Е11-220501-01031122-0501 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 50 мм. Укладка<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 11,200 | 292691,94<br>217980,00 | 74035,78<br>20940,98 | 3278150<br>2441376 | 829202<br>234539 | | 2649156<br>474184 | 6401490 |
| 69 | Е11-220501-01031122-0501 | Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | тн | 0,58954 | 1364322,42<br>494691,40 | 510723,98<br>148617,58 | 804323<br>291640 | 301093<br>87616 | | 375464<br>94383 | 1274169 |
| 70 | Е11-220501-01031122-0501 | Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | тн | 0,3883 | 1024131,42<br>494691,40 | 510723,98<br>148617,58 | 397619<br>192064 | 198290<br>57701 | | 247267<br>51591 | 696477 |
| 71 | С123-030103-09072303-0103-0912 | Переходы приварные из стали наружным Д 159*4,5 мм-108 *4 мм<br>СП - 8% | шт | 6 | 2547,00 | | 15282 | | | 1223 | 16505 |
| 72 | С123-030103-09072303-0103-0913 | Переходы приварные из стали наружным Д 108 *4 мм-57*4 мм<br>СП - 8% | шт | 2 | 1263,00 | | 2526 | | | 202 | 2728 |
| 73 | С123-030103-09072303-0103-0910 | Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*4,5 мм<br>СП - 8% | шт | 3 | 5789,00 | | 17367 | | | 1389 | 18756 |
| 74 | С123-030103-09072303-0103-0910 | Тройники приварные бесшовные наружные Д 159 мм*5 мм-108 мм*5 мм<br>СП - 8% | шт | 1 | 5789,00 | | 5789 | | | 463 | 6252 |
| 75 | С123-030103-09072303-0103-0910 | Тройники приварные бесшовные наружные Д 108 мм толщ 4 мм<br>СП - 8% | шт | 6 | 2210,00 | | 13260 | | | 1061 | 14321 |
| 76 | С123-030103-09072303-0103-0911 | Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 108 *4 мм-57*3,5 мм<br>СП - 8% | шт | 93 | 3014,00 | | 280302 | | | 22424 | 302726 |
| 77 | С123-030103- | Тройники приварные бесшовные переходные наруж Д 57*3,5 мм | шт | 6 | 909,00 | | 5454 | | | | 5890 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09072303-0103-0911 | СП - 8% | | | | | | | | 436 | |
| 78 | С123-030103-09072303-0103-0914 | Заглушки фланцевые стальные Д 100 мм<br>СП - 8% | шт | 18 | 2882,00 | | 51876 | | | 4150 | 56026 |
| 86 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая<br>СП - 8% | м | 28,800 | 1646,00 | | 47405 | | | 3792 | 51197 |
| 87 | Е11-220501-01031122-0501 | Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | тн | 0,04 | 1024131,42<br>494691,40 | 510723,98<br>148617,58 | 38933<br>18806 | 19417<br>5650 | | 24211<br>5052 | 68196 |
| 88 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159*5 мм<br>СП - 8% | м | 0,800 | 5092,00 | | 4074 | | | 326 | 4399 |
| 89 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм<br>СП - 8% | м | 1,200 | 2755,00 | | 3306 | | | 264 | 3570 |
| 90 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108*4 мм<br>СП - 8% | м | 6,400 | 2755,00 | | 17632 | | | 1411 | 19043 |
| 91 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2019 | Трубы стальные электросварные прямошовные Д 57*3 мм<br>СП - 8% | м | 0,800 | 1074,00 | | 859 | | | 69 | 928 |
| 95 | Е11-220501-01031122-0501 | Фасонные части полиэтиленовые отводы, колени, патрубки, переходы. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | шт | 80,00 | 1421,33<br>503,84 | 917,49<br>251,10 | 113706<br>40307 | 73400<br>20088 | | 59791<br>13880 | 187377 |
| 96 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 160<br>СП - 8% | шт | 2,000 | 3032,00 | | 6064 | | | 485 | 6549 |
| 97 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2019 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 110<br>СП - 8% | шт | 194,000 | 1444,00 | | 280136 | | | 22411 | 302547 |
| 98 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2020 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 63<br>СП - 8% | шт | 3,000 | 818,00 | | 2454 | | | 196 | 2650 |
| 99 | Е11-220501-01031122-0501 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 250 мм. Укладка (гильза)<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 0,0005 | 601287,96<br>366448,00 | 218960,78<br>64262,64 | 301<br>183 | 110<br>32 | | 213<br>41 | 555 |
| 100 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2017 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 17 Д 250*14,8 мм питьевая<br>СП - 8% | м | 0,505 | 8520,00 | | 4303 | | | 344 | 4647 |
| 101 | Е11-220501-01031122-0502 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 200 мм. Укладка (гильза)<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 0,0485 | 547066,69<br>354068,00 | 192223,51<br>56543,94 | 26533<br>17172 | 9324<br>2742 | | 19716<br>3700 | 49948 |
| 102 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 17 Д 200*11,9 мм питьевая<br>СП - 8% | м | 48,985 | 5411,00 | | 265058 | | | 21205 | 286262 |
| 103 | Е11-220501-01031122-0503 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д 100 мм. Укладка (гильза)<br>НР - 99%; СП - 8% | км | 0,0050 | 349656,63<br>244440,00 | 105117,19<br>30291,88 | 1748<br>1222 | 527<br>151 | | 1360<br>249 | 3357 |
| 104 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжении PE 100 SDR 21 Д 110*6,6 питьевая<br>СП - 8% | м | 5,050 | 1646,00 | | 8312 | | | 665 | 8977 |
| 106 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские Д 100 мм<br>СП - 8% | шт | 432,000 | 2854,00 | | 1232928 | | | 98634 | 1331562 |
| 108 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками и шайбами<br>СП - 8% | тн | 0,8354 | 633849,00 | | 529517 | | | 42361 | 571879 |
| 109 | Е11-220501-01031122-0501 | Фасонные части стальные сварные Д 100-250 мм. Установка<br>НР - 99%; СП - 8% | тн | 0,01261 | 1024131,42<br>494691,40 | 510723,98<br>148617,58 | 12914<br>6238 | 6441<br>1874 | | 8031<br>1676 | 22621 |
| 110 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 40 мм<br>СП - 8% | шт | 17 | 98 | | 1666 | | | 133 | 1799 |
| 111 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 32 мм<br>СП - 8% | шт | 9 | 81 | | 729 | | | 58 | 787 |
| 112 | С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2024 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 25 мм<br>СП - 8% | шт | 14 | 61 | | 854 | | | 68 | 922 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **15075209** | **3323761** | **0** | **7329560** | **24197152** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6257346 | 1146250 | 0 | 1792382 | 0 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы** | | | | | | | | | |
| | | **Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 44 шт** | | | | | | | | | |
| 138 | Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 | 48,47 | 20352,33<br>10206,72 | 9219,68<br>3730,43 | 986477<br>494720 | 446878<br>180814 | | 668778<br>132420 | 1787675 |
| 139 | С121-040302-01032104-0302-0103 | Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20<br>СП - 8% | шт | 21,00 | 32223,00 | | 676683 | | | 54135 | 730818 |
| 140 | С121-040302-01032104-0302-0104 | Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1<br>СП - 8% | шт | 21,00 | 24378,00 | | 511938 | | | 40955 | 552893 |
| 141 | С121-040302-01032104-0302-0105 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9<br>СП - 8% | шт | 39,00 | 23396,00 | | 912444 | | | 72996 | 985440 |
| 142 | С121-040302-01032104-0302-0106 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.6<br>СП - 8% | шт | 1,00 | 16281,00 | | 16281 | | | 1302 | 17583 |
| 143 | С121-040302-01032104-0302-0107 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3<br>СП - 8% | шт | 4,00 | 3523,00 | | 14092 | | | 1127 | 15219 |
| 144 | С121-040302-01032104-0302-0108 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6<br>СП - 8% | шт | 44,00 | 5577,00 | | 245388 | | | 19631 | 265019 |
| | | **Колодцы водопроводные Д 1500 мм -140 шт** | | | | | | | | | |
| 149 | Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 | 71,46 | 20352,33<br>10206,72 | 9219,33<br>3730,43 | 1454316<br>729342 | 658786<br>266565 | | 985948<br>195221 | 2635484 |
| 150 | С121-040302-01032104-0302-0103 | Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 15<br>СП - 8% | шт | 140,00 | 22529,00 | | 3154060 | | | 252325 | 3406385 |
| 151 | С121-040302-01032104-0302-0104 | Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 15-1<br>СП - 8% | шт | 140,00 | 19692,00 | | 2756880 | | | 220550 | 2977430 |
| 152 | С121-040302-01032104-0302-0105 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.9<br>СП - 8% | шт | 275,00 | 18939,00 | | 5208225 | | | 416658 | 5624883 |
| 153 | С121-040302-01032104-0302-0105 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.6<br>СП - 8% | шт | 16,00 | 14702,00 | | 235232 | | | 18819 | 254051 |
| 154 | С121-040302-01032104-0302-0107 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3<br>СП - 8% | шт | 16,00 | 3523,00 | | 56368 | | | 4509 | 60877 |
| 155 | С121-040302-01032104-0302-0108 | Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6<br>СП - 8% | шт | 259,00 | 5577,00 | | 1444443 | | | 115555 | 1559998 |
| 156 | С121-040302-01032104-0302-0108 | Люк чугунный тип Л<br>СП - 8% | шт | 104,00 | 20803,00 | | 2163512 | | | 173081 | 2336593 |
| 157 | С121-040302-01032104-0302-0108 | Люк чугунный тип Т<br>СП - 8% | шт | 32,00 | 19565,00 | | 626080 | | | 50086 | 676166 |
| 164 | Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 | 859,00 | 870,31<br>276,45 | 19,70<br>2,65 | 747596<br>237471 | 16922<br>2276 | | 222965<br>77645 | 1048205 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **21210016** | **1122586** | | **1877691** | **24934721** |
| | | | | | | | **1461532** | **449656** | | **1847017** | **0** |
| | | **ИТОГО по акту выполненных работ** | **Тенге** | | | | **46180306** | **8804684** | | **13542771** | **64500920** |
| | | | | | | | **12158445** | **3028573** | | **4777846** | **0** |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | | | | **64500920** |
| | | **Временные здания и сооружения -1,04%** | **Тенге** | | | | | | | | **670810** |
| | | **Итого:** | **Тенге** | | | | | | | | **65171730** |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 0,91%** | **Тенге** | | | | | | | | **593063** |
| | | **Итого :** | **Тенге** | | | | | | | | **65764792,8** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные затраты- 2 % | Тенге | | | | | | | | | 1315295,86 |
| | | ИТОГО с непредвиденными затратами | Тенге | | | | | | | | | 67080088,63 |
| | | Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036 | Тенге | | | | | | | | | 70436507,94 |
| | | Согласно договора понижающий коэффициент 0,9 | Тенге | | | | | | | | | 63392857,14 |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | | | | | | | 7607142,86 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | | | | | | 71000000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района**
**Руководитель _____ О. А. Ахметов**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**
**Эксперт технического надзора _____ Никулин В.М.**
**KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
**ТОО "Сым-Тас проект"**
**Инженер _____ Ильмиева Д.Н.**

**ПОДРЯДЧИК**
**ТОО "ДАНЕКЕР"**
**Директор _____ Искаков Б.А.**