Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013 года

программа — 467 - отдел строительства района (города областного значения)
037 - строительство и реконструкция объектов образования

подпрограмма — 015 - За счет средств местного бюджета

Специфика — 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Дополнительное соглашение №2 от 20 марта 2013 года к договору № 13 от 09 сентября 2011 г.
Сумма договора 322 400 000 тенге

По объекту — **Реконструкция и строительство здания деского сада № 3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	209 163 369	43 779 701			
2. в т.ч. За апрель 2013	186 753 008	31 042 072	31 042 072		
3. НДС 12%	22 410 361	3 725 049			
4. Итого за апрель	209 163 369	34 767 120,9	31 042 072		
5. Удер жание аванса пропорционально выполненных работ	49 615 100				
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц	159 548 269	34 767 121			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **Тридцать четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысячи четыреста шестьдесят пять тенге**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник
отдела строительства Талгарского района
Дюсенов М.А.

3030

Заказчик ГУ "Строительства Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Форма N 2в

Субподрядчик

Доп. Соглашение Договор № 13 от 09 сентября 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: 2421 Реконструкция и строительство здания детского сада №3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по объекту:						--			
	Итого по объекту:						--			
	Объект:2421-1 Реконструируемое здание									
	Смета: 2-1-3 Общестроительные работы по чертежам марки АР									
	Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12									
	Раздел: Двери									
	Раздел: Окна									
63.	E0110-91-3 Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,34	472,81	217,73	19,00 6,18	4416	2034	178 58
64.	E0110-91- Установка оконных блоков из ПХВ	м2	1,82	427,50	185,83	19,32	778	338	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2					6,39			12
65.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	29,39	346,04	136,44	18,87 6,39	10170	4010	555 188
66.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	222,10	348,93	171,01	18,88 6,57	77498	37981	4192 1460
70.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок	м2	262,65	238,19	94,05	5,58 2,12	62562	24702	1466 557
		Раздел: Перегородки								
72.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	274,00	1618,18	321,75	13,90 5,24	443380	88160	3809 1436
73.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	40,95	2389,27	456,75	22,79 8,62	97841	18704	933 353
75.	Е0109-36-2	Монтаж сантехнических перегородок	м2	7,15	488,89	396,00	39,81 5,24	3496	2831	285 37
76.	С	Сантехнические перегородки	м2	7,15	2971,36	--	-- --	21245	--	-- --
		Раздел: Полы								
84.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,14	4699,36	499,50	261,86 99,00	19476	2070	1085 410
123.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	369,70	180,90	52,20	9,95	66879	19298	3679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм								
							3,74			1383
124.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	369,70	49,93	1,26	1,34	18458	466	495
							0,50			185
128.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,50	180,90	52,20	9,95	10764	3106	592
							3,74			223
129.	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо	м2	59,50	302,48	258,75	2,07	17998	15396	123
							0,79			47
130.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,50	180,90	52,20	9,95	10764	3106	592
							3,74			223
131.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	59,50	1550,81	173,30	15,20	92273	10311	904
							7,37			439
132.	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	2,08	302,48	258,75	2,07	630	539	4
							0,79			2
135.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	180,90	52,20	9,95	3256	940	179
							3,74			67
136.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	18,00	99,86	2,52	2,68	1797	45	48
							1,00			18
137.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	18,00	1550,81	173,30	15,20	27915	3119	274
							7,37			133
138.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	18,18	253,62	41,63	0,32	4611	757	6
							0,11			2
		Раздел: Внутренняя отделка								
139.	E0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	17,40	141,00	102,11	3,94	2453	1777	69
							1,49			26
143.	E0115-64-	Левкас сухими смесями	м2	61,20	141,00	102,11	3,94	8629	6249	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	Е0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	61,45	292,06	135,68	1,49 4,07 0,97	17947	8338	91 250 60
146.	Е0108-11-1	Расшивка швов по гипсолитовой стене	м2	17,70	38,93	38,93	--	689	689	--
147.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	58,40	112,08	73,73	-- 3,43 1,31	6545	4306	-- 200 77
149.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,80	1863,30	254,97	4,62 3,14	46210	6323	115 78
150.	Е0115-169-1	Левкас стен по г/картону	м2	40,55	29,75	19,15	0,02	1206	777	1
152.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	164,00	141,00	102,11	-- 3,94 1,49	23124	16746	-- 646 244
154.	Е0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	281,55	292,06	135,68	4,07 0,97	82229	38201	1145 273
155.	Е0108-11-1	Расшивка швов по гипсолитовой стене	м2	72,00	38,93	38,93	--	2803	2803	--
156.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	227,70	112,08	73,73	-- 3,43 1,31	25521	16788	-- 781 298
158.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	280,70	1863,30	254,97	4,62 3,14	523028	71570	1297 881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0115-169-1	Левкас стен по г/картону	м2	184,70	29,75	19,15	0,02 -- --	5495	3537	4 -- --
164.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	53,30	292,06	135,68	4,07 0,97	15567	7232	217 52
165.	Е0108-11-1	Расшивка швов по гипсолитовой стене	м2	17,70	38,93	38,93	-- --	689	689	-- --
166.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	99,30	112,08	73,73	3,43 1,31	11130	7321	341 130
168.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	17,30	1863,30	254,97	4,62 3,14	32235	4411	80 54
169.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по г/картону	м2	32,30	2516,11	309,66	7,00 4,08	81270	10002	226 132
172.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	139,50	141,00	102,11	3,94 1,49	19670	14244	550 208
174.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,50	292,06	135,68	4,07 0,97	26431	12279	368 88

Раздел: Наружная отделка

Раздел: Разные работы

ИТОГО: 1929078 472195 25968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Смета: 2-1-4 Вентиляция									9925
1.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1726,32	1354,50	91,69 33,75	1726	1354	92 34
2.	СЦена	Вентилятор ВР 86-77-4	шт	1,00	28671,54	--	--	28672	--	--
3.	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	10шт	0,40	203,70	67,50	0,54 0,23	81	27	-- --
4.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,30	1262,45	924,75	6,95 2,25	381	279	2 1
5.	С131312-1-1	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,30	2070,00	--	--	624	--	--
6.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,25	1262,45	924,75	6,95 2,25	313	229	2 1
7.	С131312-1-1	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,25	2070,00	--	--	513	--	--
8.	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	шт	1,00	964,85	780,75	113,22 42,75	965	781	113 43
9.	С131302-5-1	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-6-02А с площадью поверхности теплообмена 17,42 м2	шт	1,00	26500,00	--	--	26500	--	--
10.	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	кг	4,20	107,48	8,53	1,20 0,45	451	36	5 2
11.	Е0120-45-1	Установка фильтров	шт	4,00	2123,01	1683,00	90,13 33,75	8492	6732	361 135
12.	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВ	шт	4,00	1530,00	--	--	6120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0120-30-1	Панель для установки фильтра УС39А2х2	кг	27,00	107,48	8,53	1,20 0,45	2902	230	32 12
14.	Е0120-17-1	Унифицированная приточная установка	кг	53,80	8,38	6,89	0,56 0,20	451	371	30 11
15.	ТЦена	Стоимость установки	к-кт	1,00	10676,59	--	-- --	10677	--	--
16.	Е0120-13-14	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	шт	1,00	549,84	477,00	17,71 6,75	550	477	18 7
17.	ТЦена	Клапан КУС-3	шт	1,00	10553,00	--	-- --	10553	--	--
18.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	2,00	5044,11	375,75	121,73 45,00	10088	752	243 90
19.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,25	1867,88	247,50	13,16 4,93	467	62	3 1
20.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 м м	м2	1,20	1867,88	247,50	13,16 4,93	2241	297	16 6
21.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,35	1963,62	227,25	10,58 3,96	2651	307	14 5
22.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6мм	м2	1,20	1843,62	227,25	10,58 3,96	2212	273	13 5
23.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	8,00	1843,62	227,25	10,58 3,96	14749	1818	85 32
24.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов периметром 1500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	м2	19,50	1929,43	196,88	9,15 3,42	37624	3839	178 67
25.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	9,00	232,15	177,75	16,15 6,75	2089	1600	145 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 200X75	шт	3,00	1469,60	--	--	4409	--	--
27.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 200X150	шт	5,00	1742,18	--	--	8711	--	--
28.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 500X75	шт	1,00	3111,04	--	--	3111	--	--
29.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	6,00	39,00	--	--	234	--	--
30.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,00	93,00	--	--	1395	--	--
31.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
32.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400X300 мм	шт	1,00	9175,46	299,25	17,71 6,75	9175	299	18 7
33.	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	шт	1,00	500,09	310,50	23,09 9,00	500	310	23 9
34.	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовойстали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-03, сечением 400X400 мм	шт	1,00	8940,00	--	--	8940	--	--
35.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	804,33	670,50	12,33 4,50	804	670	12 5
36.	СЦена	Клапан огнезадерживающий 400x250	шт	1,00	9654,81	--	--	9655	--	--
37.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1726,32	1354,50	91,69 33,75	1726	1354	92 34
38.	СЦена	Вентилятор ВР 86-77-4	шт	1,00	28671,54	--	--	28672	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	10шт	0,40	203,70	67,50	0,54	81	27	--
40.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,30	1262,45	924,75	0,23 6,95	381	279	2
41.	С131312-1-1	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,30	2070,00	--	2,25 --	624	--	1 --
42.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0,25	1262,45	924,75	6,95	313	229	2
43.	С131312-1-1	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	0,25	2070,00	--	2,25 --	513	--	1 --
44.	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	шт	1,00	964,85	780,75	113,22	965	781	113
45.	С131302-5-1	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК4-6-02А с площадью поверхности теплообмена 17,42 м2	шт	1,00	26500,00	--	42,75 --	26500	--	43 --
46.	Е0120-30-1	Подставка под калорифер	кг	4,20	107,48	8,53	1,20	451	36	5
47.	Е0120-45-1	Установка фильтров	шт	4,00	2123,01	1683,00	0,45 90,13	8492	6732	2 361
48.	С131309-4	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯВ	шт	4,00	1530,00	--	33,75 --	6120	--	135 --
49.	Е0120-30-1	Панель для установки фильтра УС39А2х2	кг	27,00	107,48	8,53	1,20	2902	230	32
50.	Е0120-17-1	Унифицированная приточная установка	кг	53,80	8,38	6,89	0,45 0,56	451	371	12 30
51.	ТЦена	Стоимость установки	к-кт	1,00	10676,59	--	0,20 --	10677	--	11 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0120-13-14	Установка клапанов перекидных утепленных в шахте	шт	1,00	549,84	477,00	17,71 6,75	550	477	18 7
53.	ТЦена	Клапан КУС-3	шт	1,00	10553,00	--	--	10553	--	--
54.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,50	1867,88	247,50	13,16 4,93	14009	1856	99 37
55.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	6,00	1843,62	227,25	10,58 3,96	11062	1364	63 24
56.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,00	1843,62	227,25	10,58 3,96	3687	454	21 8
57.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов периметром 1500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	33,80	1929,43	196,88	9,15 3,42	65215	6655	309 116
58.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	1,00	9175,46	299,25	17,71 6,75	9175	299	18 7
59.	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	шт	1,00	500,09	310,50	23,09 9,00	500	310	23 9
60.	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-03, сечением 400Х400 мм	шт	1,00	8940,00	--	--	8940	--	--
61.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	1,00	804,33	670,50	12,33 4,50	804	670	12 5
62.	СЦена	Клапан огнезадерживающий 400х250	шт	1,00	9654,81	--	--	9655	--	--
63.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	12,00	232,15	177,75	16,15 6,75	2786	2133	194 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 200X75	шт	3,00	1469,60	--	--	4409	--	--
65.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 200x100	шт	2,00	1469,60	--	--	2939	--	--
66.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 200X150	шт	5,00	1742,18	--	--	8711	--	--
67.	СЦена	Решетки воздухоприточные SHV-D 300X100	шт	2,00	1718,48	--	--	3437	--	--
68.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	10,00	39,00	--	--	390	--	--
69.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,00	93,00	--	--	1860	--	--
70.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
71.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,74	1028,25	36,99 13,50	1205	1028	37 14
72.	С131301-13	Вентилятор канальный СА 200	компл	1,00	18300,00	--	--	18300	--	--
73.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1 ,0 мм	м2	6,50	1867,88	247,50	13,16 4,93	12141	1609	86 32
74.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 м м	м2	3,00	1867,88	247,50	13,16 4,93	5604	742	39 15
75.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,51	1657,88	247,50	13,16 4,93	4165	622	33 12
76.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,40	240,26	100,80	92,82 34,88	577	242	223 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,18	4590,00	--	--	817	--	--
78.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,40	191,79	151,65	26,19 9,90	460	364	63 24
79.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,24	2520,00	--	--	605	--	--
80.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	8,00	232,15	177,75	16,15 6,75	1857	1422	129 54
81.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200х75	шт	8,00	1469,60	--	--	11757	--	--
82.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	8,00	39,00	--	--	312	--	--
83.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00	--	--	930	--	--
84.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
85.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	859,88	60,75	5,38 2,25	1720	122	11 5
86.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09 9,00	3368	400	23 9
87.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7110,58	177,75	9,20 4,50	7111	178	9 4
88.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,74	1028,25	36,99 13,50	1205	1028	37 14
89.	С131301-1	Вентилятор канальный. СА 200	шт	1,00	18300,00	--	--	18300	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	6,50	1867,88	247,50	13,16 4,93	12141	1609	86 32
91.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 м м	м2	1,80	1867,88	247,50	13,16 4,93	3362	446	24 9
92.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,51	1657,88	247,50	13,16 4,93	4165	622	33 12
93.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,40	240,26	100,80	92,82 34,88	577	242	223 84
94.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,18	4590,00	--	--	817	--	--
95.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,40	191,79	151,65	26,19 9,90	460	364	63 24
96.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,24	2520,00	--	--	605	--	--
97.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	8,00	232,15	177,75	16,15 6,75	1857	1422	129 54
98.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200x75	шт	8,00	1469,60	--	--	11757	--	--
99.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	8,00	39,00	--	--	312	--	--
100.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00	--	--	930	--	--
101.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
102.	Е0120-20-	Установка зонтов над шахтами из	шт	2,00	859,88	60,75	5,38	1720	122	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм					2,25			5
103.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09	3368	400	23
104.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7110,58	177,75	9,00 9,20 4,50	7111	178	9 9 4
105.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1726,32	1354,50	91,69	1726	1354	92
106.	СЦена	Вентилятор ВР 86-77-4	шт	1,00	28671,54	--	33,75 --	28672	--	34 --
107.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов перинетром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,80	1867,88	247,50	13,16	12702	1683	89
108.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,60	1843,62	227,25	4,93 10,58	6637	818	34 38
109.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов периметром 1100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	м2	2,20	1929,43	196,88	3,96 9,15	4245	433	14 20
110.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов пер иметром 1500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	18,20	1929,43	196,88	3,42 9,15	35116	3583	8 167
111.	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов диаметр 15 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,96	1633,62	227,25	3,42 10,58	6463	899	62 42
112.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	3,90	240,26	100,80	3,96 92,82	937	393	16 362
113.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,29	4590,00	--	34,88 --	1328	--	136 --
114.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	3,90	191,79	151,65	-- 26,19 9,90	748	591	-- 102 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,39	2520,00	--	--	983	--	--
116.	Е0120-17-2	Установка отсосов бортовых	кг	60,00	10,65	5,85	0,74 0,27	639	351	44 16
117.	ТЦена	Местныи вентиляционный отсос МВО-840	шт	3,00	13460,02	--	--	40380	--	--
118.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	4,00	232,15	177,75	16,15 6,75	929	711	65 27
119.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200X75	шт	4,00	1469,60	--	--	5878	--	--
120.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	6,00	39,00	--	--	234	--	--
121.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,00	93,00	--	--	1395	--	--
122.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
123.	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1,00	1083,70	81,00	6,95 2,25	1084	81	7 2
124.	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-02	шт	1,00	3605,29	438,75	24,66 9,00	3605	439	25 9
125.	Е0120-26-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм	шт	1,00	9175,46	299,25	17,71 6,75	9175	299	18 7
126.	Е0120-13-7	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	шт	1,00	500,09	310,50	23,09 9,00	500	310	23 9
127.	С131306-48	Клапаны обратные из листовой и сортовойстали прямоугольного	шт	1,00	8940,00	--	--	8940	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-03, сечением 400Х400 мм					--			--
128.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1000Х900Х500Н	м2	1,90	2691,49	144,00	31,61 11,25	5114	274	60 21
129.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1726,32	1354,50	91,69 33,75	1726	1354	92 34
130.	СЦена	Вентилятор ВР 86-77-3,15	шт	1,00	22631,89	--	-- --	22632	--	-- --
131.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,75	1867,88	247,50	13,16 4,93	7005	928	49 18
132.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,90	1867,88	247,50	13,16 4,93	12888	1708	91 34
133.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 м м	м2	3,20	1843,62	227,25	10,58 3,96	5900	727	34 13
134.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7/1 ,0 мм	м2	11,70	1963,62	227,25	10,58 3,96	22974	2659	124 46
135.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 255 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,77	1657,88	247,50	13,16 4,93	2928	437	23 9
136.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	7,00	232,15	177,75	16,15 6,75	1625	1244	113 47
137.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200х75	шт	4,00	1469,60	--	-- --	5878	--	-- --
138.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200Х100	шт	2,00	1469,60	--	-- --	2939	--	-- --
139.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 500х100	шт	1,00	3111,04	--	-- --	3111	--	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	10,00	39,00	--	--	390	--	--
141.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштеины и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,00	93,00	--	--	1395	--	--
142.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
143.	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	960,88	60,75	5,38 2,25	961	61	5 2
144.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09 9,00	3368	400	23 9
145.	Е0120-26-2	Установка глушителей шума вентиляционныхустановок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300Х200 мм	шт	1,00	7915,15	249,75	13,90 4,50	7915	250	14 4
146.	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	шт	1,00	325,33	209,25	9,20 4,50	325	209	9 4
147.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП-02, сечением 250Х250 мм	шт	1,00	6330,00	--	--	6330	--	--
148.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,70	240,26	100,80	92,82 34,88	649	272	251 94
149.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,20	4590,00	--	--	920	--	--
150.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,70	191,79	151,65	26,19 9,90	518	409	71 27
151.	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,27	2520,00	--	--	680	--	--
152.	Е0120-31-	Установка вентиляторов канальных	шт	1,00	1204,74	1028,25	36,99	1205	1028	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	массой до 0,05 т								
153.	С131301-1 2	Вентилятор канальный СА 125	компл	1,00	16400,00	--	13,50 --	16400	--	14 --
154.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	5,50	1867,88	247,50	13,16	10273	1361	72
155.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,96	1657,88	247,50	4,93 13,16	3254	486	27 26
156.	Е0126-12- 1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	0,75	240,26	100,80	4,93 92,82	180	76	10 70
157.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,06	4590,00	--	34,88 --	255	--	26 --
158.	Е0126-22- 1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	0,75	191,79	151,65	26,19	144	114	20
159.	С11011-99 7	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,08	2520,00	--	9,90 --	189	--	7 --
160.	Е0120-11- 1	Установка решеток приточных	шт	2,00	232,15	177,75	16,15	464	356	32
161.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200x75	шт	2,00	1469,60	--	6,75 --	2939	--	14 --
162.	С131312-1 6	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	--	78	--	--
163.	С131312-7 8	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	93,00	--	--	930	--	--
164.	С11011-86 9	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм для плоских диафрагм	кг	1,97	83,00	--	--	163	--	--
165.	Е0120-20-	Установка зонтов над шахтами из	шт	1,00	859,88	60,75	5,38	860	61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм					2,25			2
166.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09	3368	400	23
167.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	1,00	7110,58	177,75	9,00 9,20 4,50	7111	178	9 9 4
168.	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	шт	1,00	1726,32	1354,50	91,69	1726	1354	92
169.	СЦена	Вентилятор ВР 86-77-3,15	шт	1,00	22631,89	--	33,75 --	22632	--	34 --
170.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 255 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	12,01	1657,88	247,50	-- 13,16	19912	2973	-- 158
171.	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	1,00	960,88	60,75	4,93 5,38 2,25	961	61	59 5 2
172.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09	3368	400	23
173.	Е0120-25-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	шт	2,00	4470,58	177,75	9,00 9,20 4,50	8941	356	9 18 9
174.	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	шт	1,00	255,13	168,75	5,38	255	169	5
175.	С131306-67	Клапаны обратные из листовой и сортовойстали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КО	шт	1,00	6920,00	--	2,25 --	6920	--	2 --
176.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	--	39	--	--
177.	Е0126-12-	Изоляция воздуховодов матами	м2	4,24	240,26	100,80	92,82	1018	427	393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		минераловатными типа "URSA"								
178.	С11031-77	Маты минераловатные прошивныебез обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,31	4590,00	--	34,88 -- --	1444	--	148 -- --
179.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	4,24	191,79	151,65	26,19	813	643	111
180.	С11011-99 7	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,42	2520,00	--	9,90 -- --	1068	--	42 -- --
181.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	935,14	882,00	53,14	935	882	53
182.	С131301-15	Вентилятор осевой ECW 250 M4	компл	1,00	27300,00	--	20,25 -- --	27300	--	20 -- --
183.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	2,75	1657,88	247,50	13,16	4555	680	36
184.	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	859,88	60,75	4,93 5,38 2,25	860	61	14 5 2
185.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт УП2-01	шт	1,00	3367,59	400,50	23,09	3368	400	23
186.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	2,00	1867,88	247,50	9,00 13,16 4,93	3736	495	9 26 10
187.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,00	240,26	100,80	92,82	481	202	186
188.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,15	4590,00	--	34,88 -- --	681	--	70 -- --
189.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,00	191,79	151,65	26,19	384	303	52
190.	С11011-99	Фольга алюминиевая дублированная	10м2	0,20	2520,00	--	9,90 --	504	--	20 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	стеклотканью /ГОСТ 10923-76/								
191.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	2,00	232,15	177,75	16,15	464	356	32
192.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200X75	шт	2,00	1469,60	--	6,75 --	2939	--	14 --
193.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	2,50	1867,88	247,50	13,16	4670	619	33
194.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,50	240,26	100,80	4,93 92,82	601	252	12 232
195.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,19	4590,00	--	34,88 --	851	--	87 --
196.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,50	191,79	151,65	26,19	479	379	65
197.	С11011-99 7	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,25	2520,00	--	9,90 --	630	--	25 --
198.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	2,00	1867,88	247,50	13,16	3736	495	26
199.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными типа "URSA"	м2	2,00	240,26	100,80	4,93 92,82	481	202	10 186
200.	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	м3	0,15	4590,00	--	34,88 --	681	--	70 --
201.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции воздуховодов алюминиевой фольгой	м2	2,00	191,79	151,65	26,19	384	303	52
202.	С11011-99 7	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	10м2	0,20	2520,00	--	9,90 --	504	--	20 --
203.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	1,00	232,15	177,75	16,15	232	178	16

3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200X75	шт	1,00	1469,60	--	6,75 -- --	1470	--	7 -- --
205.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	0,25	1867,88	247,50	13,16 4,93	467	62	3 1
206.	Е0120-11-1	Установка решеток приточных	шт	1,00	232,15	177,75	16,15 6,75	232	178	16 7
207.	СЦена	Решетки воздухоприточные SH 200x75	шт	1,00	1469,60	--	-- --	1470	--	-- --
208.	Е0120-12-8	Установка решетки переточной АПР 350X100мм	шт	1,00	1216,15	177,75	16,15 6,75	1216	178	16 7
	ИТОГО:							1078878	97707	8310 3165

Смета: 2-1-5 Отопление и теплоснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	59,47	177,15	108,45	34,73 13,01	10535	6450	2065 774
2.	С131204-14	Радиаторы отопительные чугунные марки М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм	экм	119,95	1530,00	--	-- --	183527	--	-- --
3.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	52,00	473,47	254,25	39,24 15,75	24620	13221	2040 819
4.	С130904-46	Терморегулирующий клапан диам. 15мм RTD-N	шт	52,00	1770,00	--	-- --	92040	--	-- --
5.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	56,00	367,00	--	-- --	20552	--	-- --
6.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	2,00	502,00	--	-- --	1004	--	--