Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011 года

программа 467 - отдел строительства района
037 - строительство и реконструкция объектов образования

подпрограмма 015 - За счет средств местного бюджета

Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

по договору № 13 от 09 сентября 2011 г.
Сумма договора 322 400 000 тенге

По объекту **Реконструкция и строительство здания деского сада № 3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	165 383 668	165 383 668			
2. в т.ч. За декабрь 2011	133 130 555	71 116 624	71 116 624		
3. НДС 12%	17 719 679	8 533 995			
4. Итого за декабрь	165 383 668	79 650 619	71 116 624		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ	49 615 100	23 895 185			
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц	115 768 568	55 755 434			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **Пятьдесят пять миллионов семьсот пятдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре тенге.**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :

2730

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Строительства Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Субподрядчик

Договор № 13 от 09 сентября 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: 2421 Реконструкция и строительство здания детского сада №3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2421-1 Реконструируемое здание								
		Смета: 2-1-1 Демонтажные работы								
4.	Е0112-14-2	Демонтаж покрытий утеплителя керамзитом	м3	129,15	502,58	196,58	64908	25388	2,17	280
					306,00	73,80	39520	9531	0,36	46
8.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	652,70	17,38	0,93	11344	607	0,11	74
					16,45	0,14	10737	91	0,00	1
9.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	226,70	116,63	10,56	26440	2394	0,70	158
					106,07	1,67	24046	379	0,01	3
12.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	м2	267,00	32,87	--	8776	--	0,23	61
					32,87	--	8776	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	15880,00	13,94	0,06	221367	953	0,10	1531
					13,88	--	220414	--	0,00	2
23.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	198,00	8,42	--	1667	--	0,06	12
					8,42	--	1667	--	--	--
24.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	319,00	9,32	0,23	2973	73	0,06	20
					9,09	0,05	2900	16	0,00	0
25.	Е0167-7-6	Демонтаж щитков осветительных	шт	3,00	40,78	0,50	122	2	0,26	1
					40,28	0,09	121	--	0,00	0
41.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	м2	1003,52	6,08	--	6101	--	0,05	46
					6,08	--	6101	--	--	--
42.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	234,30	27,10	--	6350	--	0,11	27
					5,42	--	1270	--	--	--
43.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	234,30	68,94	--	16153	--	0,29	68
					13,79	--	3231	--	--	--
	ИТОГО:						366201	29416		2278
	Смета: 2-1-2 Общестроительные работы						318783	10017		52
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	358,97	31,50	0,02	11307	7	0,02	8
					4,16	--	1493	--	--	--
8.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитой	м2	358,97	2234,73	99,18	802196	35602	0,59	211
					116,55	37,15	41838	13336	0,18	65
9.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной 120мм из кирпича М75 на растворе М50	м2	353,10	867,77	34,73	306411	12263	1,43	505
					225,00	13,01	79448	4594	0,06	22
10.	Е0108-12-1	Армирование кладки кирпичных перегородок	т	0,29	8679,65	422,15	2534	123	56,40	16
					8257,50	157,50	2411	46	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-	т	0,34	175710,10	1826,10	60040	624	42,70	15
					8100,00	690,75	2768	236	3,37	1
13.	Е0106-10-1	Устройство заделки верха кирпичных перегородок с плитой перекрытия из бетона В3.5 толщ.30мм	м2	27,65	735,10	14,05	20327	389	0,20	6
					31,05	5,31	859	147	0,03	1
14.	Е0106-10-2К=7	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения толщины	м2	-27,65	497,76	9,94	-13764	-275	0,09	-2
					13,72	3,78	-379	-105	0,02	-1
15.	Е0107-28-1	Заделка швов между верха перегородок с прекрытием из резиновых прокладок толщиной 30 мм	м2	27,65	4384,90	8,70	121250	241	0,18	5
					27,00	3,29	747	91	0,02	0
16.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	230,43	188,70	63,44	43483	14618	0,17	40
					29,25	23,96	6740	5521	0,12	27
17.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	186,00	20,14	0,23	3746	43	0,12	22
					19,91	0,09	3703	17	0,00	0
19.	Е0109-43-1	Монтаж стоек из швеллера [14 и двутавра][14	т	1,12	11487,34	4590,56	12826	5125	25,30	28
					4725,00	840,11	5275	938	3,01	3
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	44,99	63,00	0,04	2835	2	0,04	2
					8,32	--	374	--	--	--
22.	Е0109-61-13	Монтаж обрамлений дверных проемов	т	1,32	9883,80	2860,42	13094	3789	36,30	48
					6300,00	736,43	8346	976	3,51	5
27.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	53,39	63,00	0,04	3363	2	0,04	2
					8,32	--	444	--	--	--
28.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,70	11616,80	1327,03	31365	3583	12,49	34
					2137,50	456,24	5771	1232	1,72	5
29.	Е0107-14-1	Укладка плит для подлольных каналов	шт	28,00	111,78	37,48	3130	1049	0,41	11
					64,80	10,81	1814	303	0,04	1
33.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	13,99	245,44	3,82	3434	53	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	523	20	0,01	0
34.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,50	8061,41	196,62	4031	98	1,79	1
					272,25	74,27	136	37	0,36	0
36.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	1,00	10692,78	954,99	10693	955	6,51	7
					1075,50	330,44	1076	330	1,34	1
39.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1183	5	58,00	1
					9675,00	114,75	163	2	0,56	0
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,92	245,44	3,82	962	15	0,21	1
					37,35	1,44	146	6	0,01	0
41.	Е0134-53-1	Устройство настила из стального листа	м2	1,25	2256,18	221,40	2830	278	4,87	6
					812,25	84,38	1019	106	0,41	1
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,25	8,32	--	10	--	0,04	0
					8,32	--	10	--	--	--
44.	Е0109-25-1	Монтаж косоуров в зданиях высотой до 25 м	т	0,52	5030,50	2020,02	2635	1058	14,10	7
					2272,50	502,43	1191	263	1,79	1
47.	Е0109-25-1	Монтаж распорок для косоуров из прокатного профиля	т	0,03	5030,50	2020,02	171	69	14,10	0
					2272,50	502,43	77	17	1,79	0
49.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	22,59	21,80	0,05	493	1	0,03	1
					5,81	0,02	131	--	0,00	0
50.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,59	63,00	0,04	1423	1	0,04	1
					8,32	--	188	--	--	--
51.	Е0106-1-20	Устройство опорного ленточного фундамента для установки косоуров	м3	1,46	8230,05	311,32	11983	453	2,82	4
					441,00	117,61	642	171	0,57	1
52.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,08	89308,57	2434,57	6836	186	170,00	13
					31950,00	920,25	2445	70	4,49	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0106-22-7	Устройство перекрытий площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм В15	м3	2,00	13148,13	383,89	26296	768	14,20	28
					2295,00	145,01	4590	290	0,71	1
56.	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	м	21,07	219,97	12,56	4635	265	1,19	25
					198,23	4,75	4177	100	0,02	0
58.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов для крепления ступеней	т	0,04	89308,57	2434,57	3882	106	170,00	7
					31950,00	920,25	1389	40	4,49	0
59.	Е0109-43-1	Монтаж стоек с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	2,91	11831,96	4728,27	34397	13746	26,06	76
					4866,75	865,31	14148	2516	3,10	9
61.	Е0109-43-1	Монтаж балок с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	1,72	11831,96	4728,27	20404	8154	26,06	45
					4866,75	865,31	8393	1492	3,10	5
63.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,67	41008,57	2434,57	27513	1633	170,00	114
					31950,00	920,25	21435	617	4,49	3
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	214,75	63,00	0,04	13529	9	0,04	9
					8,32	--	1787	--	--	--
66.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для обшивки потолка	м3	0,07	22541,72	316,57	1578	22	22,50	2
					3487,50	119,25	244	8	0,58	0
67.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	43,24	27,84	26,18	1203	1132	0,01	0
					1,66	7,20	72	311	0,03	1
68.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,30	353,70	--	459	--	2,27	3
					353,70	--	459	--	--	--
69.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,30	39,74	37,82	52	49	0,01	0
					1,87	11,00	2	14	0,04	0
70.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс	т	68,58	17,73	17,73	1216	1216	--	--
					--	3,55	--	243	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
71.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,5м3 - ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	28,68	39,74	37,82	1140	1085	0,01	0
					1,87	11,00	54	315	0,04	1
72.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	44,17	17,73	17,73	783	783	--	--
					--	3,55	--	157	0,07	3
73.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	28,68	134,10	--	3847	--	0,97	28
					134,10	--	3847	--	--	--
74.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	28,68	25,65	5,38	736	154	0,13	4
					20,27	--	581	--	--	--
75.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,41	7287,37	66,01	17577	159	1,35	3
					195,75	24,93	472	60	0,12	0
76.	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	1,00	8293,22	367,51	8293	368	2,37	2
					357,75	138,83	358	139	0,68	1
77.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,30	156751,29	477,54	47245	144	207,00	62
					33975,00	180,00	10240	54	0,88	0
80.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	67,66	245,44	3,82	16606	258	0,21	14
					37,35	1,44	2527	97	0,01	0
81.	Е0109-43-1	Монтаж Стоек	т	4,01	11831,96	4728,27	47446	18960	26,06	104
					4866,75	865,31	19516	3470	3,10	12
84.	Е0109-22-12	Монтаж балок входных лестниц с коэффициентом надежности по назначению 0,95	т	1,53	4798,35	2947,21	7341	4509	6,06	9
					1099,24	638,70	1682	977	2,04	3
86.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью П1189	м2	224,37	63,00	0,04	14135	9	0,04	10
					8,32	--	1867	--	--	--
87.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	м3	67,45	33,67	32,10	2271	2165	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3			1,57	12,33	106	831	0,05	3
88.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,02	423,90	--	858	--	2,80	6
					423,90	--	858	--	--	--
89.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2группы на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,02	39,74	37,82	80	77	0,01	0
					1,87	11,00	4	22	0,04	0
90.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	107,00	17,73	17,73	1897	1897	--	--
					--	3,55	--	379	0,07	8
91.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3	70,53	39,74	37,82	2803	2667	0,01	1
					1,87	11,00	132	776	0,04	3
92.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	108,61	17,73	17,73	1926	1926	--	--
					--	3,55	--	385	0,07	8
93.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70,53	134,10	--	9458	--	0,97	69
					134,10	--	9458	--	--	--
94.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 2 группы пневматиче скими трамбовками	м3	70,53	25,65	5,38	1809	379	0,13	9
					20,27	--	1430	--	--	--
95.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7, 5	м3	1,27	7287,37	66,01	9270	84	1,35	2
					195,75	24,93	249	32	0,12	0
96.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	6,00	9998,87	308,99	59993	1854	5,92	36
					945,00	116,73	5670	700	0,57	3
99.	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В15 м3	м3	0,60	14182,01	379,21	8509	228	13,00	8
					2117,25	143,26	1270	86	0,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных ж/б площадок	м3	0,90	8061,41	196,62	7255	177	1,79	2
					272,25	74,27	245	67	0,36	0
104.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	27,54	245,44	3,82	6759	105	0,21	6
					37,35	1,44	1029	40	0,01	0
105.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5	м3	1,59	7287,37	66,01	11559	105	1,35	2
					195,75	24,93	310	40	0,12	0
106.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных ж/б площадок	м3	2,00	8061,41	196,62	16123	393	1,79	4
					272,25	74,27	544	149	0,36	1
108.	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В15 м3	м3	0,80	14182,01	379,21	11346	303	13,00	10
					2117,25	143,26	1694	115	0,70	1
111.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	4,30	9998,87	308,99	42995	1329	5,92	25
					945,00	116,73	4064	502	0,57	2
114.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	40,13	245,44	3,82	9850	153	0,21	9
					37,35	1,44	1499	58	0,01	0
115.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5	м3	0,96	7287,37	66,01	6996	63	1,35	1
					195,75	24,93	188	24	0,12	0
116.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	3,00	9998,87	308,99	29997	927	5,92	18
					945,00	116,73	2835	350	0,57	2
119.	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В15	м3	1,04	14182,01	379,21	14749	394	13,00	14
					2117,25	143,26	2202	149	0,70	1
122.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных ж/б площадок	м3	4,00	8061,41	196,62	32246	786	1,79	7
					272,25	74,27	1089	297	0,36	1
125.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	12,80	245,44	3,82	3142	49	0,21	3
					37,35	1,44	478	18	0,01	0
126.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5	м3	1,30	7287,37	66,01	9474	86	1,35	2
					195,75	24,93	254	32	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных ж/б площадок	м3	2,10	8061,41	196,62	16929	413	1,79	4
					272,25	74,27	572	156	0,36	1
129.	Е0106-22-5	Устройство монолитных лестничных маршей из бетона В15 м3	м3	0,80	14182,01	379,21	11346	303	13,00	10
					2117,25	143,26	1694	115	0,70	1
132.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковаяобмазочная битумная в 2 слоя по выравненной повер хности фундаментов	м2	9,60	245,44	3,82	2356	37	0,21	2
					37,35	1,44	359	14	0,01	0
133.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5	м3	0,51	7287,37	66,01	3738	34	1,35	1
					195,75	24,93	100	13	0,12	0
134.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	1,30	9998,87	308,99	12999	402	5,92	8
					945,00	116,73	1228	152	0,57	1
137.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных ж/б площадок	м3	2,40	8061,41	196,62	19347	472	1,79	4
					272,25	74,27	653	178	0,36	1
139.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вьгоавненной поверхности фундаментов	м2	5,55	245,44	3,82	1362	21	0,21	1
					37,35	1,44	207	8	0,01	0
140.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл.В7,5	м3	0,27	7287,37	66,01	1989	18	1,35	0
					195,75	24,93	53	7	0,12	0
141.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных ж/б площадок	м3	1,60	8061,41	196,62	12898	315	1,79	3
					272,25	74,27	436	119	0,36	1
144.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	1,30	245,44	3,82	319	5	0,21	0
					37,35	1,44	49	2	0,01	0

ИТОГО:

							2155788	152057		1809
							308198	45070		221

Смета: 2-1-3 Общестроительные работы по чертежам марки АР

Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12

11.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	8,64	447,97	1,24	3871	11	0,97	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	1324	4	0,00	0
14.	Е0110-3-5	Устройство и обшивка карнизов плитами OSB	м2	84,10	575,58	7,54	48406	634	1,43	120
15.	С11011-59 2	Плиты OSB	м2	84,10	214,65	2,86	18052	241	0,01	1
16.	Е0109-61-4	Монтаж стояков канализационных	т	0,18	391,00	--	32883	--	--	--
18.	Е0113-26-6	Окрасказа 2 раза канализационных стояков	м2	5,18	24166,90	8934,02	4244	1569	63,90	11
19.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,00	11902,50	1521,00	2090	267	7,58	1
20.	С12064-6	Стоимость люка	м2	1,00	63,00	0,04	326	--	0,04	0
21.	С11011-79 1	Скобянные изделия для люка	комплект	1,00	8,32	--	43	--	--	--
22.	Е0110-28-11	Обивка люка кровельной сталью с двухсторон	м2	7,00	375,50	30,89	376	31	1,23	1
23.	С11011-82 1	Дверная ручка	шт	1,00	191,93	11,68	192	12	0,06	0
24.	Е0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	т	0,04	12300,00	--	12300	--	--	--
25.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	1,24	1380,00	--	1380	--	--	--
26.	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных	шт	1,00	1358,63	2,26	9510	16	1,22	9
27.	Е0113-27-	Окраска металлических	м2	0,20	183,38	0,86	1284	6	0,00	0
					308,00	--	308	--	--	--
					13711,47	5475,87	577	230	28,90	1
					5040,00	1552,87	212	65	5,46	0
					56,58	0,05	70	--	0,02	0
					4,14	0,02	5	--	0,00	0
					1158,94	46,19	1159	46	2,12	2
					348,75	18,00	349	18	0,08	0
					56,58	0,05	11	--	0,02	0

2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189								
					4,14	0,02	1	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля ЛИСТ 11,12								
										115422
ИТОГО:										
							115421	2538		153
Смета: 2-1-6		Холодное водоснабжение					23552	613		3
1.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	4,00	15493,47	23,09	61974	92	0,90	4
					157,50	9,00	630	36	0,04	0
2.	СЦена	Шкаф пожарный "Престиж 03-Н"	шт	4,00	13544,68	--	54179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТЦена	Огнетушитель воздушный пенный ОВП-10.01	шт	8,00	4486,67	--	35893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр	шт	2,00	774,50	74,40	1549	149	4,00	8
					693,00	18,00	1386	36	0,10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Условного прохода 65-100 мм								
5.	С130902-2 9	Задвижка фланцевая с электромагнитным приводом диам. 80мм 30ч906бр	шт	2,00	58300,00 / --	-- / --	116600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	2,60 / 0,16	3 / 0
7.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	11,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	5208 / 2797	432 / 173	1,47 / 0,07	16 / 1
8.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	5190,00 / --	-- / --	5190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	11,00	3500,00 / --	-- / --	38500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	377,00 / --	-- / --	2262 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	22,00	285,00 / --	-- / --	6270 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	шт	1,00	952,37 / 211,50	36,99 / 13,50	952 / 212	37 / 14	1,22 / 0,07	1 / 0
13.	С131102-1 4	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32ч	шт	1,00	10600,00 / --	-- / --	10600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02 / 130,50	50,89 / 18,00	5917 / 130	51 / 18	0,75 / 0,09	1 / 0
15.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70 / 40,50	1,57 / --	859 / 40	2 / --	0,22 / --	0 / --
16.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 20 мм	шт	1,00	1390,00 / --	-- / --	1390 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	2,00	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	1784 / 896	180 / 67	2,60 / 0,16	5 / 0
18.	С130902-5 2	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00 / --	-- / --	10380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С130809-1 1	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	377,00 / --	-- / --	3016 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	14507,57 / 54,00	1,57 / --	29015 / 108	3 / --	0,30 / --	1 / --
21.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	7007,57 / 54,00	1,57 / --	14015 / 108	3 / --	0,30 / --	1 / --
22.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров	шт	2,00	530,56 / 477,00	1,58 / --	1061 / 954	3 / --	3,00 / --	6 / --
23.	С130904-9 1	Регулятор температуры TVM-H	шт	2,00	12100,00 / --	-- / --	24200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С130903-2 4	Обратный клапан диам.20мм 16кч9п	шт	2,00	225,00 / --	-- / --	450 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С130804-3 3	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	85,00	659,00 / --	-- / --	56015 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 15 мм	шт	40,00	1250,00 / --	-- / --	50000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 20 мм	шт	13,00	1390,00 / --	-- / --	18070 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 25 мм	шт	11,00	-- 5670,00	-- --	-- 62370	-- --	-- --	-- --
29.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	38,00	-- 693,07 76,95	-- 10,34 3,87	-- 26337 2924	-- 393 147	-- 0,43 0,02	-- 16 1
30.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	60,00	965,42 92,93	12,21 4,57	57925 5576	733 274	0,56 0,02	33 1
31.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	30,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	32473 2788	366 137	0,56 0,02	17 1
32.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	м	35,00	499,47 292,50	12,19 4,57	17482 10238	427 160	1,64 0,02	57 1
33.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	35,00	499,47 292,50	12,19 4,57	17482 10238	427 160	1,64 0,02	57 1
34.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	42,00	409,13 231,75	7,90 2,95	17184 9734	332 124	1,29 0,01	54 1
35.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,00	200,00 --	-- --	3200 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	38,00	10,99 10,69	-- --	418 406	-- --	0,05 --	2 --
37.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	90,00	11,13 10,69	-- --	1002 962	-- --	0,05 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	34,18	63,00	0,04	2153	1	0,04	1
					8,32	--	284	--	--	--
	ИТОГО:						794267	3719		288
	Смета: 2-1-7 Горячее водоснабжение						50859	1380		7
1.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	7007,57	1,57	14015	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
2.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
3.	С130903-17	Клапаны обратные подъемные Dy 40 мм 16кч9п	шт	1,00	1250,00	--	1250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	62,13	--	186	--	0,12	0
					22,50	--	68	--	--	--
6.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	7,00	589,20	6,95	4124	49	0,61	4
					101,25	2,25	709	16	0,01	0
7.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 15 мм	шт	16,00	1250,00	--	20000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 20 мм	шт	14,00	1390,00	--	19460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 25 мм	шт	11,00	5670,00	--	62370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 32 мм	шт	2,00	5670,00	--	11340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые, DУ 40 мм	шт	3,00	5670,00 ---	-- ---	17010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Е0116-14- 5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	22,00	460,01 215,78	9,63 3,60	10120 4747	212 79	1,22 0,02	27 0
13.	Е0116-14- 4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	21,00	448,28 252,00	6,65 2,50	9414 5292	140 53	1,40 0,01	29 0
14.	Е0116-14- 3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	31,00	333,49 188,55	5,28 1,98	10338 5845	164 61	1,05 0,01	33 0
15.	Е0116-14- 2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	77,00	350,79 231,75	7,90 2,95	27011 17845	608 227	1,29 0,01	99 1
16.	Е0116-14- 1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	25,00	448,14 292,50	12,19 4,57	11203 7312	305 114	1,64 0,02	41 1
17.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,70	200,00 --	-- --	2340 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

Смета: 2-1-8	Канализация						221316 42180	1519 566		236 3
1.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	29,00	748,88 102,38	1,43 0,54	21718 2969	41 16	0,56 0,00	16 0
2.	Е0116-13- 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	33,00	620,54	0,64	20478	21	0,58	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высокой плотности диам. 50 мм								
3.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	30,00	106,20	0,25	3505	8	0,00	0
					1218,62	10,58	36559	317	0,77	23
					144,00	3,96	4320	119	0,02	1
4.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	5,70	781,79	7,07	4456	40	0,70	4
					130,50	2,66	744	15	0,01	0
5.	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	комплект	8,00	7046,62	39,24	56373	314	2,22	18
					387,00	15,75	3096	126	0,07	1
6.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7,00	9126,62	39,24	63886	275	2,22	16
					387,00	15,75	2709	110	0,07	0
7.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21,00	5930,28	21,53	124536	452	1,95	41
					346,50	9,00	7276	189	0,04	1
8.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	шт	21,00	1320,00	--	27720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	2,00	7386,61	28,48	14773	57	2,75	6
					483,75	11,25	968	22	0,05	0
10.	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	7,00	13745,38	47,75	96218	334	1,55	11
					258,75	18,00	1811	126	0,09	1
11.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70	6,95	1413	7	0,46	0
					81,00	2,25	81	2	0,01	0
12.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	2,00	2898,08	9,20	5796	18	0,79	2
					139,50	4,50	279	9	0,02	0
13.	С131101-58	Сифон для технологического обрудования	шт	3,00	1700,00	--	5100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	13,00	523,00	--	6799	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20,00	-- 748,88 102,38	-- 1,43 0,54	-- 14978 2048	-- 29 11	-- 0,56 0,00	-- 11 0
17.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	23,00	620,54 106,20	0,64 0,25	14272 2443	15 6	0,58 0,00	13 0
18.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	46,50	1218,62 144,00	10,58 3,96	56666 6696	492 184	0,77 0,02	36 1
19.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	3,00	2898,08 139,50	9,20 4,50	8694 418	28 13	0,79 0,02	2 0
20.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	3,00	523,00 --	-- --	1569 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	7,00	4237,40 279,00	13,90 4,50	29662 1953	97 31	1,56 0,03	11 0
22.	Е0117-5-2	Установка моек на три отделения	комплект	6,00	11693,78 387,00	61,65 22,50	70163 2322	370 135	2,26 0,11	14 1
23.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	2,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	5819 288	25 9	0,81 0,02	2 0
24.	С131101-94	Смесители для раковин	компл	2,00	1320,00 --	-- --	2640 --	-- --	-- --	-- --

ИТОГО:

	Смета: 2-1-9	Электроосвещение					690742 43926	2931 1131		244 5
1.	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,10 518,00	10,10 2,30	1197 518	10 2	3,00 0,01	3 0
2.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			340,00	4,50	340	4	0,03	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	6014 / 2724	158 / 28	1,00 / 0,01	12 / 0
4.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
5.	СЦена	Щиток групповой осветительный 1-1ЩО	к-т	1,00	9752,17 / --	-- / --	9752 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,10 / 518,00	10,10 / 2,30	1197 / 518	10 / 2	3,00 / 0,01	3 / 0
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3508 / 1589	92 / 16	1,00 / 0,01	7 / 0
8.	СЦена	Щиток групповой осветительный 1-2ЩО	к-т	1,00	7119,42 / --	-- / --	7119 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,10 / 518,00	10,10 / 2,30	1197 / 518	10 / 2	3,00 / 0,01	3 / 0
10.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
11.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7518 / 3405	198 / 34	1,00 / 0,01	15 / 0
12.	Ц0108-526 -1	УЗО	шт	5,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	2506 / 1135	66 / 11	1,00 / 0,01	5 / 0
13.	СЦена	Щиток групповой осветительный 2-1ЩО	к-т	1,00	13269,55 / --	-- / --	13270 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на	шт	1,00	1197,10	10,10	1197	10	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, масса щитка до 6 кг								
					518,00	2,30	518	2	0,01	0
15.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7,00	501,20	13,20	3508	92	1,00	7
					227,00	2,30	1589	16	0,01	0
16.	СЦена	Щиток групповой осветительный 1-1ЩАО	к-т	1,00	7119,42	--	7119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-599 -5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,10	10,10	1197	10	3,00	3
					518,00	2,30	518	2	0,01	0
18.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
19.	СЦена	Щиток групповой осветительный 1-2ЩАО	к-т	1,00	6903,55	--	6904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	1148,00	73,10	20,80	83919	23878	0,14	161
					23,40	4,40	26863	5051	0,03	29
21.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1970,00	27,70	2,10	54569	4137	0,10	197
					19,70	0,50	38809	985	0,00	6
22.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,04	52100,00	--	106284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4Х1,5 мм2	1000м	0,90	62520,00	--	56268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,12	60500,00	--	7442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,05	72600,00	--	3848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
27.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--