Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г. №178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"**

Наименование обьекта : **Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

			код	код	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма		
			заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
					№33	02.08.2021					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате	
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	394 880 775,42										
в.т.ч. за отчетный месяц	158 887 838,64	52 549 855,93							6 305 982,71	58 855 838,64	

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Директор _____ **Б. Искаков**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Наименование обьекта : Реконструкция и расширение водопроводной сети н/п Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуатаци	материал		
				на ед измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Томенарык 1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта м3	8181,75		169,22 6,71	162,51 49,83	1384515 54900	1329615 407696		333069 137407	1854991
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	253,04		1977,36 1977,36		500358 500358			360258 68849	929466
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	168,70		1977,36 1977,36		333572 333572			240172 45900	619644
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта м3	520,53		169,22 6,71	162,51 49,83	88084 3493	84591 25938		21190 8742	118016
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	9,27		1977,36 1977,36		18333 18333			13200 2523	34056
6	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	425,40		4112,24 1037,34	158,80 46,34	1749347 441284	67554 19713		456387 176459	2382193
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	1242,86		783,22 783,22		973431 973431			700870 133944	1808246
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен	7253,02		15,32	15,32 6,01	111116 0	111117 43591		31385 11400	153903
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	7253,02		159,33 83,81	75,52 34,76	1155624 607876	547749 252115		619194 141985	1916803
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	м3	7253,02		80,98 9,47	69,41 16,15	587350 68686	503433 117136		133792 57691	778833
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта	м3	468,71		49,84	49,84	23360	23361		6139	31859

		НР - 72%; СП - 8%				18,19	0	8526		2360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6925092**	**2667422**		**2915657**	**10628009**
							3001934	**874715**		**787260**	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
12	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%; СП - 8%	км	0,0200	1094538,53 667282,00	338489,01 96992,24	21891 13346	6770 1940		15133 2962	39986
14	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы водопроводные асбестоцементные Д труб 350 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%; СП - 8%	км	0,1214	1028757,65 667282,00	296839,01 85475,90	124840 80975	36022 10373		90434 17222	232496
16	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб Д 300 мм. Укладка (футляр) НР - 99%; СП - 8%	км	0,0079	979129,16 607283,00	119532,76 32748,68	7735 4798	945 259		5006 1019	13760
18	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы Д 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР - 99%; СП - 8%	м	63,0000	11189,89 3359,01	7771,81 4337,98	704963 211618	489624 273293		480061 94802	1279826
19	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы Д 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м НР - 99%; СП - 8%	м	13,0000	9579,80 2765,45	6797,38 3849,99	124537 35951	88366 50050		85141 16774	226452
20	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2016	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 159 мм, толщ стенки 4,0 мм СП - 8%	м	13,052	4100,00		53513			4281	57794
21	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2016	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 325 мм, толщ стенки 5,0 мм СП - 8%	м	63,25	12488,00		789891			63191	853082
22	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубы стальные Д 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м	76,0000	1279,96 1117,46	7,50 2,25	97277 84927	570 171		84247 14522	196046
23	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы стальные Д 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км	0,0630	4414545,90 457674,00	306051,06 53301,77	278116 28833	19281 3358		31870 24799	334784
24	Е11-2200101-0107-1122-0101-0107	Трубопроводы стальные Д 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км	0,0130	2324177,73 328192,00	211309,78 37772,80	30214 4266	2747 491		4710 2794	37718
78	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 160 СП - 8%	шт	2,000	3032,00		6064			485	6549
79	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 110 СП - 8%	шт	370,000	1444,00		534280			42742	577022
83	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Трубы полиэтиленовые для водоснабжении РЕ 100 SDR 17 Д 200*11,9 мм питьевая СП - 8%	м	81,810	5411,00		442674			35414	478088
86	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2019	Фланцы стальные приварные плоские Д 150 мм СП - 8%	шт	14,000	4233,00		59262			4741	64003
87	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2020	Фланцы стальные приварные плоские Д 100 мм СП - 8%	шт	877,000	2854,00		2502958			200237	2703195
88	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2021	Фланцы стальные приварные плоские Д 50 мм СП - 8%	шт	210,000	1369,00		287490			22999	310489
89	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	тн	1,2012	633849,00		761379			60910	822289
91	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2023	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 40 мм СП - 8%	шт	4	98		392			31	423
92	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2023	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 32 мм СП - 8%	шт	1	81		81			6	87
93	С123-010201-	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой Д 25 мм	шт	7	61		427				461

	02532301-0201-0253 РСНБ РК 2024	СП - 8%								34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6827985**	**644327**	**0**	**796601**	**8234553**
							464713	**339934**	**0**	**609967**	**0**
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 36 шт									
115	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	36,00	20803,00		748908			59913	808821
116	С121-040302-01032104-0302-0109	Бетон тяжелы класс В 7,5 СП - 8%	м3	1,80	16819,00		30274			2422	32696
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -124 шт									
125	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	124,00	20803,00		2579572			206366	2785938
131	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	500,00	870,31 276,45	19,70 2,65	435155 138225	9850 1325		129782 45195	610131
134	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	474,74	870,31 276,45	19,70 2,65	413171 131242	9352 1258		123225 42912	579308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4207080**	**19202**	**0**	**253006**	**4816893**
							269467	**2583**	**0**	**356807**	**0**
		Томенарык 2									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	10838,09	169,22 6,71	162,51 49,83	1834022 72724	1761298 540062		441206 182018	2457246
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Траншея НР - 72%; СП - 8%	м3	335,20	1977,36 1977,36		662809 662809			477222 91202	1231233
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Под приямки НР - 72%; СП - 8%	м3	223,47	1977,36 1977,36		441872 441872			318148 60802	820822
4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта **м3**	605,42	169,22 6,71	162,51 49,83	102449 4062	98386 30168		24646 10168	137262
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл 11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкид-кой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Колодцы НР - 72%; СП - 8%	м3	10,78	1977,36 1977,36		21323 21323			15352 2934	39609
6	Е11-230101-01011123-01010101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3	566,40	4112,24 1037,34	158,80 46,34	2329173 587549	89944 26247		607658 234946	3171778
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3	1622,98	783,22 783,22		1271147 1271147			915226 174910	2361283
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотнен	9365,82	15,32	15,32 6,01	143484 0	143485 56289		40528 14721	198734
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	9365,82	159,33 83,81	75,52 34,76	1492256 784949	707308 325556		799564 183346	2475165
10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	9365,82	80,98	69,41	758444	650082		172766	1005706

	1101-0201-0601	НР - 72%; СП - 8%			9,47	16,15	88694	151258		74497	
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Лишнего грунта НР - 72%; СП - 8%	м3	730,11	49,84	49,84 18,19	36389 0	36390 13281		9562 3676	49627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9093367**	**3486890**		**3821878**	**13948464**
							3935131	**1142860**		**1033219**	
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
72	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 160 СП - 8%	шт	8,000	3032,00		24256			1940	26196
73	С123-010201-02532301-0201-0253 РСНБ РК 2019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, Д 110 СП - 8%	шт	224,000	1444,00		323456			25876	349332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**347712**	**2**	**0**	**0**	**375530**
							0	**0**	**0**	**27817**	**0**
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводные колодцы									
		Колодцы водопроводные Д 2000 мм - 46 шт									
104	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 20 СП - 8%	шт	23,00	32223,00		741129			59290	800419
105	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 20-1 СП - 8%	шт	23,00	24378,00		560694			44856	605550
106	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 20.9 СП - 8%	шт	42,00	23396,00		982632			78611	1061243
107	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	6,00	3523,00		21138			1691	22829
108	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	87,00	5577,00		485199			38816	524015
109	С121-040302-01032104-0302-0108	Люк чугунный тип Т СП - 8%	шт	46,00	20803,00		956938			76555	1033493
		Колодцы водопроводные Д 1500 мм -119 шт									
114	С121-040302-01032104-0302-0103	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН 15 СП - 8%	шт	100,00	22529,00		2252900			180232	2433132
115	С121-040302-01032104-0302-0104	Плиты перекрытия ж/б для колодцев 1 ПП 15-1 СП - 8%	шт	100,00	19692,00		1969200			157536	2126736
116	С121-040302-01032104-0302-0105	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.9 СП - 8%	шт	186,00	18939,00		3522654			281812	3804466
117	С121-040302-01032104-0302-0106	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 15.6 СП - 8%	шт	2,00	14702,00		29404			2352	31756
118	С121-040302-01032104-0302-0107	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС 7.3 СП - 8%	шт	23,00	3523,00		81029			6482	87511
119	С121-040302-01032104-0302-0108	Кольца стеновые ж/б для колодцев КО6 СП - 8%	шт	126,00	5577,00		702702			56216	758918
128	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	1371,30	870,31 276,45	19,70 2,65	1193456 379096	27015 3634		355939 123952	1673345
131	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2	411,00	870,31 276,45	19,70 2,65	357697 113621	8097 1089		106680 37150	501527
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**13856773**	**35111**	**0**	**462619**	**15464943**
							492717	**4723**	**0**	**1145551**	**0**
		ИТОГО по акту выполненных работ	**Тенге**				**41258009**	**6852954**		**8249761**	**53468391**
							8163962	**2364815**		**3960621**	
		ИТОГО	**Тенге**								**53468391**
		Временные здания и сооружения -1,04%	**Тенге**								**556071**

		Итого:	Тенге									54024462
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно	Тенге									491623
		Итого :	Тенге									54516084,9
		Непредвиденные затраты- 2 %	Тенге									1090321,70
		ИТОГО с непредвиденными затратами	Тенге									55606406,65
		Итого сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г К-1,050036	Тенге									58388728,81
		Согласно договора понижающий коэффициент 0,9	Тенге									52549855,93
		НДС (12%)	Тенге									6305982,71
		ИТОГО:	Тенге									58855838,64

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района» _____ **О. Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **В. Никулин**
KZ49VJE00045487; KZ90VJE00054740; KZ76VJE00045486

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сым-Тас проект
Инженер _____ **Б. Урманов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Директор _____ **Б. Искаков**