Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года

программа — 467 - отдел строительства района (города областного значения)
037 - строительство и реконструкция объектов образования

подпрограмма — 015 - За счет средств местного бюджета

Специфика — 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Дополнительное соглашение №2 от 20 марта 2013 года к договору № 13 от 09 сентября 2011 г.
Сумма договора — 322 400 000 тенге

По объекту — **Реконструкция и строительство здания деского сада № 3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	281 238 990	78 135 548			
2. в т.ч. За июнь 2013	251 106 241	30 674 863	30 674 863		
3. НДС 12%	30 132 749	3 680 984			
4. Итого за июнь	281 238 990	34 355 847,0	30 674 863		
5. Удержание аванса пропорционально выполненных работ	49 615 100				
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц	231 623 890	34 355 847			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят пять тысячи восемьсот сорок семь тенге**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник
отдела строительства Талгарского района
Дюсенов М.А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Строительства Талгарского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп.слогл №2 от 20.03.13 г. к договору № 13 от 09 сентября 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: 2421 Реконструкция и строительство здания детского сада №3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:1-НВК-1 Внутриплощадочные сети водопровода и канализаций									
	Смета: 6-2-1 Внутриилощадочные сети водопровода									
	Раздел: Земляные работы									
1.	Е0101-17-14 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1484,65	39,74	1,87	37,82 / 11,00	58994	2776	56144 / 16328
2.	Е0101-163-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	44,54	406,24	406,24	-- / --	18094	18094	-- / --
3.	Е0101-163-2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	74,23	353,25	353,25	-- / --	26223	26223	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	74,23	39,74	1,87	37,82 11,00	2950	139	2807 816
5.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2400,68	17,73	--	17,73 3,55	42564	--	42564 8513
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1558,88	3,77	0,48	3,24 1,12	5883	748	5057 1746
7.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки	м3	1541,19	39,74	1,87	37,82 11,00	61241	2882	58282 16950
8.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2373,43	17,73	--	17,73 3,55	42081	--	42081 8416
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	462,36	134,10	134,10	-- --	62002	62002	-- --
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1078,83	6,48	--	6,48 2,10	6990	--	6990 2269
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	1078,83	25,65	20,27	5,38 --	27668	21868	5800 --
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
12.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,12	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	9460	5060	4369 1162
13.	С130804-287	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм	м	120,90	988,00	--	-- --	119449	--	-- --
14.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	км	0,12	10216,13	9630,00	-- --	1235	1164	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х4,2 мм	км	0,20	58881,69	33075,00	25695,31 6813,45	12071	6780	5268 1397
16.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 110х4,2 мм	м	205,00	371,00	--	-- --	76055	--	-- --
17.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,20	8287,75	8032,50	-- --	1699	1647	-- --
18.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х3,5 мм	км	0,17	58881,69	33075,00	25695,31 6813,45	9745	5474	4253 1128
19.	С130804-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 90х3,5 мм	м	165,50	371,00	--	-- --	61400	--	-- --
20.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 90 мм	км	0,17	8287,75	8032,50	-- --	1372	1329	-- --
21.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 20 мм	км	0,04	47611,09	29700,00	17877,09 4698,68	1666	1040	626 164
22.	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20х1,2 мм	м	35,00	57,00	--	-- --	1995	--	-- --
23.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20 мм	км	0,04	8097,13	8032,50	-- --	283	281	-- --
24.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	154891,68	70200,00	66009,80 24936,75	805	365	343 130
25.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 200х2,4 мм	м	5,20	2250,00	--	-- --	11700	--	-- --
26.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	566134,23	48375,00	80990,95 30595,50	2944	252	421 159
27.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	115636,32	66375,00	31953,19 12071,25	2081	1195	575 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С130806-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 150х2 мм	м	18,00	1020,00	--	-- ---	18360	--	-- ---
29.	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,02	430521,51	44550,00	68116,36 25731,00	7749	802	1226 463
30.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,01	147942,61	49950,00	97234,98 21436,60	1243	420	817 180
31.	С130804-290	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 225х5,5 мм	м	8,40	1930,00	--	-- ---	16212	--	-- ---
32.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	18075,87	288,00	36,99 13,50	36152	576	74 27
33.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 160 мм	шт	2,00	991,58	398,25	375,08 141,75	1983	796	750 284
34.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 160 мм	шт	2,00	11500,00	--	-- ---	23000	--	-- ---
35.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	231,52	180,00	33,52 2,25	926	720	134 9
36.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	шт	4,00	757,00	--	-- ---	3028	--	-- ---
37.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	497,61	342,00	28,48 11,25	1493	1026	85 34
38.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	1,00	5190,00	--	-- ---	5190	--	-- ---
39.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	-- ---	12960	--	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85	96,75	16,47 ---	238	194	33 ---
							--			--
41.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2,00	377,00	--	-- ---	754	--	-- ---
							--			--
42.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80,100 мм	фланец	4,00	156,43	126,00	21,43 ---	626	504	86 ---
							--			--
43.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	4,00	492,00	--	-- ---	1968	--	-- ---
							--			--
44.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	25278,84	272,25	17,71 ---	25279	272	18 ---
							6,75			7
45.	Е0127-83-1	Установка люминисцентных знаков	шт	2,00	747,86	506,25	146,19 ---	1496	1012	292 ---
							28,21			56
46.	С11051-102	Знаки люминисцентные	100шт	0,02	40800,00	--	-- ---	816	--	-- ---
							--			--
47.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	254,25	39,24 ---	947	508	78 ---
							15,75			31
48.	С130901-62	Вентили шаровые DУ 20 мм	шт	1,00	408,00	--	-- ---	408	--	-- ---
							--			--
49.	С130903-11	Клапаны поплавковые DУ 20 мм	шт	1,00	225,00	--	-- ---	225	--	-- ---
							--			--
50.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,06	247994,13	62775,00	49389,75 ---	14334	3628	2855 ---
							18657,00			1078
51.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	69,53	225,64 ---	1202	278	903 ---
							58,98			236
52.	С130804-49	Переход 100 мм	10шт	0,10	770,00	--	-- ---	77	--	-- ---
							--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С130804-48	Переход, DУ-80 мм	10шт	0,10	594,00	--	--	59	--	--
54.	С130804-51	Переход, Dу-160х110 мм	10шт	0,20	1810,00	--	--	362	--	--
55.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43	126,00	21,43	1251	1008	171
56.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	8,00	492,00	--	--	3936	--	--
57.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 160 мм	фланец	10,00	231,52	180,00	33,52 2,25	2315	1800	335 22
58.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 160 мм	шт	10,00	757,00	--	--	7570	--	--
59.	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,02	136500,00	--	--	2850	--	--
60.	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,33	166,00	--	--	220	--	--
		Раздел: КОЛОДЦЫ								
61.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,01	31580,26	1435,50	1879,87 538,43	95057	4321	5658 1621
62.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1500 мм	м3	8,86	23540,26	1435,50	1879,87 538,43	208567	12719	16656 4770
63.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	--	32240	--	--
64.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,29	133700,00	--	--	38249	--	--
65.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	10,94	63,00	8,32	0,04	689	91	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115					--			--
66.	Е0127-56-1	Устройство основания из щебня толщ.12 см отмостки колодцев	м2	32,58	50,65	38,03	12,52 4,39	1650	1239	408 143
67.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	-32,58	0,83	0,83	-- --	-27	-27	-- --
		ИТОГО:						1240304	191206	266159 68356

Смета: 6-2-2 Внутриплощадочные сети канализаций

Раздел:
Земляные работы

1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	411,52	39,74	1,87	37,82 11,00	16352	770	15562 4526
2.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,35	406,24	406,24	-- --	5015	5015	-- --
3.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	20,58	353,25	353,25	-- --	7268	7268	-- --
4.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,58	39,74	1,87	37,82 11,00	818	38	778 226
5.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	665,42	17,73	--	17,73 3,55	11798	--	11798 2360
6.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	420,95	39,74	1,87	37,82	16727	787	15919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки					11,00			4630
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	648,26	17,73	--	17,73 3,55	11494	--	11494 2299
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	126,28	134,10	134,10	--	16935	16935	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	294,66	6,48	--	6,48 2,10	1909	--	1909 620
10.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	294,66	25,65	20,27	5,38	7557	5973	1584
11.	Е0122-11-5	Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридных труб диам. 160 мм	км	0,08	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	6421	3434	2965 789
12.	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	8,29	12100,00	--	--	100286	--	--
13.	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,02	724480,32	46800,00	1939,32 733,50	16591	1072	44 17
14.	Е0122-7-1	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 65 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,03	491063,43	46800,00	760,93 288,00	14599	1391	23 9
15.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,00	78245,00	41850,00	36133,62 9612,90	110	59	51 13
16.	С130804-287	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм	м	1,40	988,00	--	--	1383	--	--
17.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	0,00	139706,75	48375,00	90794,12 19582,83	587	203	381 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130804-290	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 225 мм	м	4,20	1930,00	--	--	8106	--	--
19.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 315 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	204666,79	95850,00	85907,16 32451,75	409	192	172 65
20.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	815772,84	62100,00	104398,81 39438,00	1632	124	209 79
21.	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	м	2,00	2260,00	--	--	4520	--	--
22.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	144,00	6,95 2,25	242	144	7 2
23.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	--	3500	--	--
24.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	63,00	9,93	148	126	20
25.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00	--	--	570	--	--
26.	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,00	1412,70	81,00	6,95 2,25	1413	81	7 2
27.	Е0122-34-3	Установка соединительных муфт	шт	5,00	594,94	138,83	450,71 117,67	2975	694	2254 588
28.	С130804-61	Соединительная муфта, d-160 мм	10шт	0,50	7300,00	--	--	3650	--	--
29.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,19	23376,01	2645,33	2538,55 950,63	144698	16375	15714 5884
30.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	м3	1,06	23372,23	2645,33	2538,55 950,63	24775	2804	2691 1008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы жироуловителя	м3	0,28	1886,27	123,75	100,89 38,25	535	35	29 11
32.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм в жироуловители	м2	0,02	238,48	52,65	13,43 5,04	4	1 --	--
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек с добавлением церезита толщиной 20 мм в жироуловителе	м2	1,77	221,70	52,20	9,95 3,74	392	92	18 7
34.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм в жироуловителе	м2	7,07	544,07	185,18	132,35 50,47	3844	1308	935 357
35.	Е0106-36-4	Железнение поверхности внутренних стен в жироуловителях	м2	7,07	60,48	51,30	0,23 0,09	427	362	2 1
36.	С12021-267	Стремянки	т	0,29	133700,00	--	-- --	38260	--	-- --
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,30	63,00	8,32	0,04 --	523	69	-- --
38.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	-- --	13400	--	-- --
39.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00	--	-- --	48360	--	-- --
		ИТОГО:						538233	65352	84564 23575
		Итого по объекту:					--			

Объект:2421-01-ГП Генеральный план

Смета: 1-1 Подготовка территории

1.	Е0146-59-5	Демонтаж кирпичного здания	м3	189,63	263,03	169,88	93,15	49878	32214	17664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							34,79			6597
2.	Е0146-59-4	Демонтаж деревянного здания	м3	141,12	159,78	149,85	9,93	22548	21147	1401
							3,67			518
3.	Е0146-59-5	Демонтаж кирпичной пристройки	м3	232,96	263,03	169,88	93,15	61275	39575	21700
							34,79			8105
4.	Е0146-40-4	Демонтаж навесов над входами	м2	49,50	24,56	21,22	3,34	1216	1050	165
							1,26			62
5.	Е0146-40-4	Демонтаж навесов на детских площадках	м2	80,00	24,56	21,22	3,34	1965	1698	267
							1,26			101
6.	Е0147-205-2	Выкорчевка деревьев	шт	7,00	38,55	--	38,55	270	--	270
							11,19			78
7.	Е0107-60-4	Демонтаж металлического ограждения	м	356,00	62,14	57,42	4,71	22120	20443	1677
							1,78			635
8.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	112,00	408,11	238,50	169,61	45709	26712	18997
							4,07			456
9.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1486,56	27,10	--	--	40286	--	--
							--			--
10.	Е010333-А20-1	Перевозка грузов	т	1486,56	139,80	--	139,80	207821	--	207821
							27,96			41564
		ИТОГО:						453088	142839	269962
										58116

Смета: 1-2 Рекультивация

1.	Е0101-24-1	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 59	м3	293,00	7,91	--	7,91	2318	--	2318
							2,57			752
2.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	293,00	32,54	1,53	30,98	9536	448	9076
							9,01			2640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
3.	С010333-А 1-1	Перевозка растительного грунта автомобилями-самосвалами в резерв для дальнейшего использования в озеленении территории	т	351,60	17,73	3,55	--	6234	1247	--
							--			--
	ИТОГО:							18088	1695	11394
										3392
	Смета: 7-1 Вертикальная планировка									
1.	Е0101-24-4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59	м3	167,00	29,26	--	29,26	4887	--	4887
							9,50			1587
2.	Е0101-24-12	Устройство выемки бульдозерами мощностью 59	м3	167,00	242,86	--	242,86	40557	--	40557
							78,85			13168
3.	Е0101-24-4	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59	м3	66,00	29,26	--	29,26	1931	--	1931
							9,50			627
4.	Е0101-24-12	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59	м3	66,00	242,86	--	242,86	16029	--	16029
							78,85			5204
5.	Е0101-13-6	Рытье арыка экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	20,00	46,51	2,16	44,35	930	43	887
							17,03			341
6.	Е0101-24-11	Перемещение грунта бульдозером в насыпь на 10 м	м3	20,00	8,28	--	8,28	166	--	166
							2,69			54
7.	Е0101-24-11	Перемещение грунта бульдозерами в кучи для обратной засыпки	м3	20,00	157,32	--	157,32	3146	--	3146
							51,08			1022
8.	Е0101-13-6	Рытье арыка экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	20,00	46,51	2,16	44,35	930	43	887
							17,03			341
9.	Е0101-24-11	Перемещение грунта бульдозерами в кучи для обратной засыпки	м3	20,00	8,28	--	8,28	166	--	166
							2,69			54
10.	Е0101-18-6	Рытье арыка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	20,00	78,35	5,42	72,93	1567	108	1459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 0,25 м3					26,97			539
11.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	46,40	76,60	15,32	--	3554	711	--
							--			--
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	20,00	3,77	0,48	3,24	75	10	65
							1,12			22
13.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	253,00	14,01	--	14,01	3543	--	3543
							4,80			1213
14.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	253,00	8,36	--	8,36	2115	--	2115
							2,52			636
	ИТОГО:							79596	915	75837
										24808
	Смета: 7-2 Благоустройство									
1.	Е0101-160-1	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами	м	150,00	971,66	337,50	410,87	145750	50625	61631
							137,47			20621
2.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	150,00	1410,00	--	--	211500	--	--
							--			--
3.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	2,19	174134,60	6975,00	1941,97	381355	15275	4253
							726,75			1592
4.	Е0115-32-1	Установка ступеней из элементов 410х120х300	м2	6,69	2051,45	1372,50	15,69	13727	9184	105
							5,92			40
5.	СЦена	Элементы "Конкрит Продакс" 410Х120Х300	элемент	136,00	135,45	--	--	18421	--	--
							--			--
6.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из	м3	114,00	922,46	21,38	68,13	105161	2437	7767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		песка					12,76			1455
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	171,00	640,82	21,38	73,75	109581	3656	12612
							11,67			1995
19.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,08	24700,00	--	--	26676	--	--
							--			--
23.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	5,60	24700,00	--	--	138320	--	--
							--			--
24.	Е0127-80-2	Устройство щебеночных оснований толщиной 18 см, обработанных в верхней части пескоцементной смесью с уплотнением виброкатками	м2	13,00	379,80	5,11	21,95	4937	66	285
							4,35			57
25.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	13,00	673,84	57,38	42,08	8760	746	547
							14,85			193
27.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	0,32	24700,00	--	--	7904	--	--
							--			--
		ИТОГО:						1172092	81989	87200
										25953
		Итого по объекту:					--			

Объект:2421-1 Реконструируемое здание

Смета: 2-1-3 Общестроительные работы по чертежам марки АР

Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12

Раздел: Двери

36.	Е0110-23-1	Заполнение дверных проемов, площадь проема до 3 м2	м2	144,48	398,48	151,65	102,53	57572	21910	14814
							35,67			5154
51.	Е0110-16-	Установка фрамуг	м2	12,24	828,63	272,25	71,29	10142	3332	873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1						25,25			309
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
82.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	5,31	1550,81	173,30	15,20 7,37	8235	920	81 39
83.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	8,94	27,17	18,50	0,22 0,09	243	165	2 1
111.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	63,05	1550,81	173,30	15,20 7,37	97779	10927	958 465
112.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляци и из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	2,21	302,48	258,75	2,07 0,79	669	572	5 2
113.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	63,68	253,62	41,63	0,32 0,11	16151	2651	20 7
		Раздел: Внутренняя отделка								
143.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	61,20	141,00	102,11	3,94 1,49	8629	6249	241 91
144.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	61,20	393,60	81,23	2,33 0,88	24088	4971	143 54
147.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	58,40	112,08	73,73	3,43 1,31	6545	4306	200 77
149.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из	м2	12,40	1863,30	254,97	4,62 3,14	23105	3162	57 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
150.	Е0115-169 -1	Левкас стен по г/картону	м2	40,55	29,75	19,15	0,02 --	1206	777	1 --
151.	Е0115-180 -3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	40,55	374,69	65,03	2,10 0,79	15194	2637	85 32
152.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	164,00	141,00	102,11	3,94 1,49	23124	16746	646 244
154.	Е0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	281,55	292,06	135,68	4,07 0,97	82229	38201	1145 273
157.	Е0115-180 -3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	227,70	374,69	65,03	2,10 0,79	85317	14807	478 180
159.	Е0115-169 -1	Левкас стен по г/картону	м2	184,70	29,75	19,15	0,02 --	5495	3537	4 --
160.	Е0115-180 -3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	184,70	374,69	65,03	2,10 0,79	69205	12011	388 146
172.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	139,50	141,00	102,11	3,94 1,49	19670	14244	550 208
173.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	139,50	393,60	81,23	2,33 0,88	54907	11332	325 123
175.	Е0108-11-1	Расшивка швов по гипсолитовой стене	м2	101,10	38,93	38,93	-- --	3936	3936	-- --
		Раздел: Наружная отделка								
185.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	511,25	1016,65	193,05	4,92 1,87	519762	98697	2515 956
186.	Е0115-53-	Высококачественная штукатурка	м	419,00	95,90	57,38	0,60	40183	24042	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм					0,23			96
187.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м2	44,80	390,69	258,75	2,65 0,72	17503	11592	119 32
188.	Е0115-155-2	Окраска, стен и откосов фасадной краской	м2	595,05	53,84	31,95	0,14 0,05	32035	19012	83 30
189.	Е0115-14-2	Облицовка цоколя керамическими плитками на цементном растворе	м2	50,20	1749,55	468,00	2,56 0,97	87827	23494	129 49
190.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	595,05	150,62	69,08	0,62 0,23	89625	41106	369 137
		Раздел: Разные работы								
191.	Е0110-55-1	Укладка плит OSB над подпольными каналами	м2	11,20	62,59	32,85	29,74 11,23	701	368	333 126
192.	С11011-59-2	Плиты OSB	м2	11,20	391,00	--	-- --	4379	--	-- --
193.	Е0110-5-1	Установка защитных экранов	м3	0,16	22541,72	3487,50	316,57 119,25	3562	551	50 19
194.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	8,77	4271,27	319,50	7,69 2,90	37438	2800	67 25
195.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	10,52	56,58	4,14	0,05 0,02	595	44	1 --
196.	Е0115-171-2	Покрытие поручней лаком за 2раза	м2	1,75	115,78	20,70	-- --	203	36	-- --
197.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	24,35	4271,27	319,50	7,69 2,90	104005	7780	187 71
198.	Е0113-27-	Окраска металлических	м2	29,22	56,58	4,14	0,05	1653	121	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189					0,02			1
199.	Е0115-171-2	Покрытие поручней лаком за 2раза	м2	4,87	115,78	20,70	--	564	101	--
200.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	11,23	4271,27	319,50	7,69 2,90	47966	3588	86 33
201.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	13,48	56,58	4,14	0,05 0,02	762	56	1 --
202.	Е0115-171-2	Покрытие поручней лаком за 2раза	м2	2,25	115,78	20,70	--	260	46	--
203.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	65,80	180,90	52,20	9,95 3,74	11903	3435	655 246
204.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	65,80	49,93	1,26	1,34 0,50	3285	83	88 33
205.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	65,80	1044,89	173,30	15,20 7,37	68754	11403	1000 485
206.	Е0110-12-1	Подшивка плитами OSB	м2	110,50	92,48	84,15	5,48 2,07	10219	9299	606 229
207.	С11011-59-2	Плиты OSB	м2	110,50	391,00	--	--	43206	--	--
208.	Е0115-70-1	Натягивание сетки для декоративной штукатурки	м2	110,50	740,60	193,05	4,92 1,87	81836	21332	544 207
209.	Е0115-64-2	Грунтовка	м2	110,50	112,37	71,33	1,42 0,54	12417	7882	157 60
210.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором	м2	110,50	390,69	258,75	2,65 0,72	43171	28592	293 80
211.	Е0110-32-	Укладка, бруса по уклону по	м3	1,16	28485,13	7020,00	318,13	33043	8143	369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	металлическому каркасу					119,25			138
212.	Е0112-1-5	Устройство кровель из рулонных материалов в два слоя	м2	42,10	369,67	24,53	18,33 6,86	15563	1033	772 289
213.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса из ГН	т	0,89	10123,72	9090,00	281,14 105,75	9016	8095	250 94
214.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,89	162700,00	--	-- --	144899	--	--
215.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 с обеих сторон	м2	26,27	363,32	5,44	0,10 0,04	9545	143	3 1
216.	Е0112-10-1	Устройство фартуков, лотков и накрывочных элементов из листовой кровельной стали	м2	19,30	447,97	153,23	1,24 0,47	8646	2957	24 9
217.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 с обеих сторон	м2	38,60	363,32	5,44	0,10 0,04	14024	210	4 2
218.	Е0110-12-1	Подшивка потолков плитами OSB	м2	15,60	92,48	84,15	5,48 2,07	1443	1313	85 32
219.	С11011-59 2	Плиты OSB	м2	15,60	391,00	--	-- --	6100	--	--
220.	Е0115-70-1	Натягивание сетки для декоративной штукатурки	м2	15,60	740,60	193,05	4,92 1,87	11553	3012	77 29
221.	Е0115-64-2	Грунтовка	м2	15,60	112,37	71,33	1,42 0,54	1753	1113	22 8
222.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором	м2	15,60	390,69	258,75	2,65 0,72	6095	4036	41 11
223.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	15,60	484,95	272,95	8,20 3,08	7565	4258	128 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	С11011-426	Металлочерепица "WECKMAN"	м2	15,60	1180,00	--	-- --	18408	--	-- --
225.	Е0112-10-1	Устройство фартуков, лотков и накрывочных элементов из листовой кровельной стали	м2	3,10	447,97	153,23	1,24 0,47	1389	475	4 1
226.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 с обеих сторон	м2	6,20	363,32	5,44	0,10 0,04	2253	34	1 --
227.	Е0110-7-3	Обшивка разделительной стенки для лестниц ЛН-1-ЛН-8 плитами OSB	м2	73,40	129,31	121,50	4,32 1,64	9491	8918	317 120
228.	С11011-592	Плиты OSB	м2	73,40	391,00	--	-- --	28699	--	-- --
229.	Е0115-70-1	Натягивание сетки для декоративной штукатурки	м2	73,40	740,60	193,05	4,92 1,87	54360	14170	361 137
230.	Е0115-64-1	Грунтовка	м2	73,40	95,45	60,30	1,19 0,45	7006	4426	87 33
231.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором	м2	73,40	390,69	258,75	2,65 0,72	28677	18992	194 53
232.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	80,40	200,69	10,51	2,62 0,99	16135	845	211 80
233.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	80,40	390,85	24,75	-- --	31424	1990	-- --
		ИТОГО:						2344342	577016	31503 11444
		Смета: 2-1-11 Магистральные сети								
1.	Ц0108-86-1	Монтаж ВРУ	к-кт	1,00	18525,00	12150,00	5342,50 1152,48	18525	12150	5343 1152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Ц0108-526 -5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 630 А	шт	2,00	1827,60	752,00	57,60	3655	1504	115
							9,00			18
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12,00	501,20	227,00	13,20	6014	2724	158
							2,30			28
4.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7,00	862,00	340,00	28,00	6034	2380	196
							4,50			31
5.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	2,00	1008,70	441,00	32,70	2017	882	65
							4,50			9
6.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	1,00	1350,10	581,00	38,10	1350	581	38
							6,80			7
7.	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	72,00	276,50	200,00	18,60	19908	14400	1339
							4,50			324
8.	ТЦена	Вводно-распределительное устройство 1ВРУ индивид, изготовления	к-т	1,00	53176,06	--	--	53176	--	--
							--			--
9.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	58,00	27,70	19,70	2,10	1607	1143	122
							0,50			29
10.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	402,00	27,70	19,70	2,10	11135	7919	844
							0,50			201
11.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х2,5 мм2	1000м	0,04	78650,00	--	--	2753	--	--
							--			--
12.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х4 мм2	1000м	0,18	102830,00	--	--	18509	--	--
							--			--
13.	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х6 мм2	1000м	0,13	142740,00	--	--	18556	--	--
							--			--