1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С151601-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число; жил и сечение 5Х10 мм2	1000м	0,09	227760,00	--	--	19360	--	--
15.	С151601-349	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5Х50 мм2	1000м	0,031	013610,00	--	--	30408	--	--
16.	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	30,00	273,20	200,00	--	8196	6000	--
17.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	364,00	34,20	23,20	1,20	12449	8445	437
18.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, DH 25 мм	10м	29,80	777,00	--	0,20 --	23155	--	73 --
19.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	38,00	39,00	25,90	1,50	1482	984	57
20.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	3,20	999,00	--	0,20 --	3197	--	8 --
21.	С130804-8	Гофрорукав пластмассовый, DH 25 мм	10м	6,60	777,00	--	--	5128	--	--
22.	С130804-9	Гофрорукав пластмассовый, DH 32 мм	10м	0,60	999,00	--	--	599	--	--
		ИТОГО:						267213	59112	8714
		Смета: 2-1-12 КИП и автоматика								1880
1.	Ц0111-30-2	Устройство терморегулиругощее	шт	4,00	311,79	308,25	--	1247	1233	--
2.	ТЦена	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-1М1, ТУДЭ-2М1	шт	4,00	3454,74	--	--	13819	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	63,00	54,00	--	378	324	--
4.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	--	1408	--	--
5.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00	--	--	1082	--	--
6.	ТЦена	Щит металлический 800Х600Х400 ATLANTIC IP55-IK10 RAL 7035	шт	1,00	26323,67	--	--	26324	--	--
7.	Ц0108-573-5	Монтаж щита	шт	1,00	663,00	349,00	152,00	663	349	152
8.	ТЦена	Стойка монтажная LinA 25	шт	2,00	1531,21	--	31,50	3062	--	32
9.	Ц0111-31-2	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах	шт	61,00	156,99	144,00	--	9576	8784	--
10.	ТЦена	Рейка LinA 25	шт	5,00	468,88	--	--	2344	--	--
11.	ТЦена	Заглушка	шт	2,00	28,21	--	--	56	--	--
12.	ТЦена	Рамка для надписей	шт	4,00	186,08	--	--	744	--	--
13.	ТЦена	Клеммные блоки	шт	35,00	62,60	--	--	2191	--	--
14.	ТЦена	Клеммные блоки	шт	15,00	210,44	--	--	3157	--	--
15.	Ц0108-530-1	Монтаж реле	шт	4,00	892,90	394,00	17,90	3572	1576	72
							2,30			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	ТЦена	Реле ПЭ-37	шт	4,00	1130,64	--	--	4523	--	--
17.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	3,00	598,80	288,00	14,80 2,30	1796	864	44 7
18.	ТЦена	Переключатель с рукоянкой флажкового типа ПКУ3-58	шт	1,00	2198,47	--	--	2198	--	--
19.	ТЦена	Переключатель с рукоянкой флажкового типа ПКУ3-14	шт	2,00	1601,74	--	--	3203	--	--
20.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	227,00	13,20 2,30	2005	908	53 9
21.	ТЦена	Выключатель автомат, однополюсный АЕ2021-10НУ3 Iп 1,0А	шт	4,00	471,10	--	--	1884	--	--
22.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	7,00	467,40	263,00	9,40	3272	1841	66
23.	ТЦена	Пост управления ПКЕ222-1У2	шт	6,00	282,66	--	--	1696	--	--
24.	ТЦена	Пост управления ПКЕ222-2У2	шт	1,00	345,47	--	--	345	--	--
25.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	21,00	27,70	19,70	2,10 0,50	582	414	44 11
26.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	259,00	34,10	25,00	2,70 0,40	8832	6475	699 104
27.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,23	74900,00	--	--	17227	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,02	109700,00	--	--	2194	--	--
29.	С151607-134	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ4 сечение 1 мм2	1000м	0,03	6640,00	--	--	199	--	--
30.	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	3,00	702,30	648,00	--	2107	1944	--
31.	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	шт	3,00	1080,00	--	--	3240	--	--
32.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	14,00	114,40	48,80	7,80 0,50	1602	683	109 7
33.	СЦена	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 15, 18 мм	м	14,00	40,21	--	--	563	--	--
34.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	21,00	125,60	41,40	64,10 15,80	2638	869	1346 332
35.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	15,00	104,00	--	--	1560	--	--
36.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	6,00	148,00	--	--	888	--	--
37.	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	т	0,10	82583,00	7290,00	1343,00 425,01	8258	729	134 43
38.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,10	147100,00	--	--	14710	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:							155145	26993	2721
										554
	Итого по объекту:									--
	Объект:2421-2;3 Проектируемое здание и Переходная галерея									
	Смета: 2-2-1 Общестроительные работы (откорректировано по замечаниям экспертизы 04.07.2011г №18-04-04/1672)									
	Раздел: Земляные работы									
	Раздел: Фундаменты									
	Раздел: КАРКАС									
	Раздел: СТЕНЫ									
	Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02									
	Раздел: Перегородки									
	Раздел: Кровля КЖ-6									
	Раздел: Лестницы									
	Раздел: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10									
209.	Е0106-1-1 Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	5,50	7164,97	195,75	66,01 24,93	39407	1077	363 137
210.	Е0106-22-5 Устройство входных монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона В15	м3	17,80	14182,01	2117,25	379,21 143,26	252440	37687	6750 2550
213.	Е0101-162-2 Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными	м3	9,36	235,80	235,80	-- --	2207	2207	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенками/								
214.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,92	122,18	122,18	-- --	968	968	-- --
215.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/б стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15	м3	3,23	11081,44	1440,00	360,48 136,17	35793	4651	1164 440
217.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,00	245,44	37,35	3,82 1,44	7854	1195	122 46
218.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	53,89	89,00	0,25	88,73 24,61	4796	13	4781 1326
219.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	1,00	7164,97	195,75	66,01 24,93	7165	196	66 25
220.	Е0106-22-5	Устройство входных монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона В15	м3	2,15	14182,01	2117,25	379,21 143,26	30491	4552	815 308
		ИТОГО:						381121	52546	14062 4832

Смета: 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам марки АР

Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12

Раздел: Двери

Раздел: Окна

Раздел: Перегородки

Раздел: Полы

88.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	297,80	49,93	1,26	1,34	14869	375	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,50			149
119.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	46,40	1550,81	173,30	15,20	71958	8041	705
							7,37			342
120.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	1,62	302,48	258,75	2,07	491	420	3
							0,79			1
121.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	46,86	253,62	41,63	0,32	11886	1951	15
							0,11			5
142.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	132,85	925,06	58,50	4,90	122894	7772	651
							1,85			246
143.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	134,18	109,84	12,04	0,46	14738	1616	62
							0,18			24
144.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	13,29	179,43	78,30	1,88	2384	1040	25
							0,72			10
145.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	10,50	1550,81	173,30	15,20	16284	1820	160
							7,37			77
146.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	10,61	253,62	41,63	0,32	2690	441	3
							0,11			1
		Раздел: Внутренняя отделка								
167.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	73,45	393,60	81,23	2,33	28910	5966	171
							0,88			65
170.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	62,77	374,69	65,03	2,10	23521	4082	132
							0,79			50
190.	Е0115-180-4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	168,65	393,60	81,23	2,33	66381	13699	393
							0,88			148
193.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	598,80	374,69	65,03	2,10	224365	38940	1257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами					0,79			473
196.	Е0115-180 -4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	50,90	393,60	81,23	2,33 0,88	20034	4135	119 45
		Раздел: Наружная отделка								
		Раздел: Разные работы								
210.	Е0108-6-9	Кладка стен	м3	0,37	6157,25	915,75	296,60 110,25	2254	335	109 40
211.	Е0110-55-1	Укладка плит OSB над подпольными каналами	м2	10,60	62,59	32,85	29,74 11,23	663	348	315 119
212.	С11011-59 2	Плиты OSB	м2	10,60	391,00	--	-- --	4145	--	-- --
223.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	104,60	180,90	52,20	9,95 3,74	18922	5460	1041 391
224.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	104,60	49,93	1,26	1,34 0,50	5222	132	140 52
225.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	104,60	1044,89	173,30	15,20 7,37	109295	18127	1590 771
226.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями по низу ж/бетонной плиты	м2	4,32	112,08	73,73	3,43 1,31	484	319	15 6
227.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором	м2	4,32	390,69	258,75	2,65 0,72	1688	1118	11 3
228.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по уклону	м2	7,05	157,44	34,65	15,94 5,96	1110	244	112 42
229.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	7,05	22,41	0,55	0,70 0,25	158	4	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	7,05	369,67	24,53	18,33 6,86	2606	173	129 48
231.	Е0112-10-1	Устройство фартуков, лотков и накрывочных элементов из листовой кровельной стали	м2	8,40	447,97	153,23	1,24 0,47	3763	1287	10 4
232.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 с обеих сторон	м2	16,80	363,32	5,44	0,10 0,04	6104	91	2 1
233.	Е0110-12-1	Подшивка потолков плитами OSB	м2	62,40	92,48	84,15	5,48 2,07	5771	5251	342 129
234.	С11011-59-2	Плиты OSB	м2	62,40	391,00	--	-- --	24398	--	-- --
235.	Е0115-70-1	Натягивание сетки для декоративной штукатурки	м2	62,40	740,60	193,05	4,92 1,87	46213	12046	307 117
236.	Е0115-64-2	Грунтовка	м2	62,40	112,37	71,33	1,42 0,54	7012	4451	89 34
237.	Е0115-55-1	Штукатурка декоративным раствором	м2	62,40	390,69	258,75	2,65 0,72	24379	16146	165 45
238.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	62,40	484,95	272,95	8,20 3,08	30261	17032	512 192
239.	С11011-42-6	Металлочерепица "WECKMAN"	м2	62,40	1180,00	--	-- --	73632	--	-- --
240.	Е0112-10-1	Устройство фартуков, лотков и накрывочных элементов из листовой кровельной стали	м2	4,80	447,97	153,23	1,24 0,47	2150	736	6 2
241.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 с обеих сторон	м2	9,60	363,32	5,44	0,10 0,04	3488	52	1 --
242.	Е0110-7-3	Обшивка разделительной стенки для лестниц ЛН-1-ЛН-8 плитами OSB	м2	275,50	129,31	121,50	4,32 1,64	35624	33473	1190 452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	С11011-59 2	Плиты OSB	м2	275,50	391,00	--	--	107720	--	--
244.	Е0115-70- 1	Натягивание сетки для декоративной штукатурки	м2	275,50	740,60	193,05	4,92 1,87	204035	53185	1355 515
245.	Е0115-64- 1	Грунтовка	м2	275,50	95,45	60,30	1,19 0,45	26296	16613	328 124
246.	Е0115-55- 1	Штукатурка декоративным раствором	м2	275,50	390,69	258,75	2,65 0,72	107635	71286	730 198
247.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	98,36	200,69	10,51	2,62 0,99	19740	1034	258 97
248.	Е0127-55- 1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	98,36	390,85	24,75	--	38444	2434	--
		ИТОГО:						1534617	351675	12853 5020

Смета: 2-2-10 КИП и автоматика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	227,00	13,20 2,30	501	227	13 2
2.	ТЦена	Выключатель автомат, однополюсный АЕ2021 -10НУ3 1п 1,0А	шт	1,00	471,10	--	--	471	--	--
3.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	8,00	467,40	263,00	9,40	3739	2104	75
4.	ТЦена	Пост управления ПКЕ222-1У2	шт	8,00	282,66	--	--	2261	--	--
5.	Ц0108-147	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по	м	190,00	34,10	25,00	2,70	6479	4750	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-10		установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг					0,40			76
6.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,19	74900,00	--	--	14231	--	--
		ИТОГО:						27682	7081	601
										78

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Нет сметы Э1083 в ОФ

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Итого по объекту: --

Объект:2421-С4 Внутриплощадочные и внеплощадочные сети

Смета: 4-2 Внутриплощадочные сети электроснабжения

1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2061,50	46,51	2,16	44,35	95877	4453	91424
							17,03			35103
2.	Е0101-164-4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	61,84	791,10	791,10	--	48926	48926	--
							--			--
3.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1507,17	7,57	--	7,57	11413	--	11413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	645,93	167,18	167,18	2,46 --	107987	107987	3706 --
5.	Ц0108-141 -1	Демонтаж существующего кабеля	м	80,00	17,76	15,28	2,48 0,40	1421	1222	198 32
6.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,44	229695,38	27450,00	-- --	101066	12078	-- --
7.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1895,00	26,40	19,10	3,10 0,50	50028	36194	5874 947
8.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1895,00	36,70	8,80	27,80 6,90	69546	16676	52681 13075
9.	Ц0108-143 -1	Покрытие лентой сигнальной кабеля, проложенного в траншее	м	1895,00	32,40	8,60	23,70 5,90	61398	16297	44912 11181
10.	СЦена	Лента сигнальная	м	1230,00	10,48	--	-- --	12885	--	-- --
11.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	440,00	27,70	19,70	2,10 0,50	12188	8668	924 220
12.	С151601-4 83	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,21	115400,00	--	-- --	139634	--	-- --
13.	С151601-4 64	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,07	83800,00	--	-- --	5866	--	-- --
14.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,18	219700,00	--	-- --	39546	--	-- --
15.	С151601-5 38	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,881	243800,00	--	-- --	1088325	--	-- --
16.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	86,00	447,00	--	--	38442	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	165,12	91,92	--	91,92 -- 18,38	15178	--	15178 -- 3036
18.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	96,00	3,77	0,48	3,24 -- 1,12	362	46	311 -- 108
19.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	30,00	273,20	200,00	-- -- --	8196	6000	-- -- --
20.	Ц0108-158 -17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт	8,00	345,20	272,00	-- -- --	2762	2176	-- -- --
21.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	проход	18,00	373,80	78,80	-- -- --	6728	1418	-- -- --
22.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	4,00	2021,10	756,00	1245,00 -- 275,00	8084	3024	4980 -- 1100
23.	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1 кВ, rЕК-1КвТ-4-16/25-ВЛ-М	компл	4,00	4770,00	--	-- -- --	19080	--	-- -- --
24.	Ц0108-165 -4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	8,00	3905,10	1355,00	2517,00 -- 557,99	31241	10840	20136 -- 4464
25.	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1 кВ, rЕК-1КвТ-4-150/240-ВЛ-М	компл	8,00	7080,00	--	-- -- --	56640	--	-- -- --
26.	Ц0108-526 -5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 630 А	шт	2,00	1827,60	752,00	57,60 -- 9,00	3655	1504	115 -- 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	СЦена	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-40 на ток 500А	тт	2,00	18623,93	--	-- --	37248	--	-- --
28.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	44,00	501,20	227,00	13,20 2,30	22053	9988	581 101
29.	СЦена	Выключатель автоматический трохполюоный ВА51-16-340010Р 20УХЛЗ	шт	2,00	2539,63	--	-- --	5079	--	-- --
30.	СЦена	Выключатель автоматический однополюсный ВА61Н29-1В-6,3	шт	42,00	281,48	--	-- --	11822	--	-- --
31.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00	2273,00	497,00 110,00	6178	4546	994 220
32.	75-6-16	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	2,00	38300,00	--	-- --	76600	--	-- --
33.	Ц0108-530-1	Монтаж реле	шт	2,00	892,90	394,00	17,90 2,30	1786	788	36 5
34.	ТЦена	Реле ПЭ-37	шт	2,00	1130,64	--	-- --	2261	--	-- --
35.	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1197,10	518,00	10,10 2,30	1197	518	10 2
36.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	340,00	28,00 4,50	3448	1360	112 18
37.	СЦена	Щиток групповой ЩОН	к-т	1,00	7481,32	--	-- --	7481	--	-- --
38.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	10,00	27,70	19,70	2,10	277	197	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1 кг					0,50			5
39.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	73,10	23,40	20,80	1096	351	312
							4,40			66
40.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,03	102830,00	--	--	2571	--	--
41.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10,00	34,20	23,20	1,20	342	232	12
							0,20			2
42.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	1,00	777,00	--	--	777	--	--
43.	Е0107-1-1	Укладка фундаментных бетонных блоков	шт	2,00	302,09	104,85	197,24	604	210	394
							67,51			135
44.	С143014-3	Фундаментный бетонный блок ФБС 9.4.6	м3	0,39	16600,00	--	--	6474	--	--
45.	С11011-57	Анкер-шпилька HSA M16x190/5/95	т	0,00	119700,00	--	--	34	--	--
46.	Ц0108-27-1	Монтаж шкафов	шт	2,00	8888,00	6075,00	2116,00	17776	12150	4232
							443,01			886
47.	ТЦена	Шкаф металлический размером 1050X910X230	шт	2,00	9059,03	--	--	18118	--	--
48.	ТЦена	Дверь для шкафов	шт	2,00	18563,21	--	--	37126	--	--
49.	ТЦена	Замок дверной	шт	2,00	1265,73	--	--	2531	--	--
50.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	7,50	402,75	402,75	--	3021	3021	--
51.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,75	122,18	122,18	--	458	458	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под опоры	м3	2,00	1219,27	123,75	100,89 38,25	2439	248	202 77
53.	Е0133-204-1	Установка опор	опора	30,00	4490,83	1977,75	1831,40 625,01	134725	59332	54942 18750
54.	Е0106-1-2	Бетонирование опор	м3	6,00	9147,74	695,25	98,32 37,15	54886	4172	590 223
55.	С12021-245	Опоры круглые декоративные с кронштейнами	т	2,13	172800,00	--	-- --	367546	--	-- --
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,68	21,80	5,81	0,05 0,02	1345	358	3 1
57.	Е0113-26-6К=2	Окраска опор эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	61,68	63,00	8,32	0,04 --	3886	513	2 --
58.	Ц0108-596-5	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	30,00	1397,00	486,00	489,00 107,00	41910	14580	14670 3210
59.	С151703-4	Светильники тип РКУ12-125-001-У1	шт	20,00	4460,00	--	-- --	89200	--	-- --
60.	С151703-13	Светильники тип РТУ06Х125-004	шт	10,00	4950,00	--	-- --	49500	--	-- --
61.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	32,00	619,00	--	-- --	19808	--	-- --
62.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	130,00	27,70	19,70	2,10 0,50	3601	2561	273 65
63.	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,13	26000,00	--	-- --	3380	--	-- --
64.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	м	22,00	61,90	23,00	3,30	1362	506	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 160 мм2					0,40			9
65.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9,00	330,10	116,00	24,10	2971	1044	217
							2,50			22
66.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	10,00	78,30	64,60	2,10	783	646	21
							0,30			3
67.	С151607-4 7	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	т	0,00	491800,00	--	--	467	--	--
							--			--
		ИТОГО:						3080641	395288	325844
										96790
		Итого по объекту:								--

Объект:2421-С5 Внутриплощадочные и внеплощадочные сети

Смета: 2421-С5-НСС.С Внутриплощадочные сети телефонизации

1.	Ц0110-879 -1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	шт	1,00	2678,00	1559,00	--	2678	1559	--
							--			--
2.	С151802-4 0	Бокс кабельный для городских телефонных сетей, БКТ 10х2	шт	1,00	2170,00	--	--	2170	--	--
							--			--
3.	Е0134-132 -1	Установка стоек РС-08-УО-уд-1	стойка	2,00	2929,68	1165,50	--	5859	2331	--
							--			--
4.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	300,00	26,40	19,10	3,10	7920	5730	930
							0,50			150
5.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	15,00	66,80	20,30	18,10	1002	304	271
							3,80			57
6.	Ц0108-149 -1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	45,00	196,80	22,50	46,30	8856	1012	2083
							10,40			468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	70,00	27,70	19,70	2,10 0,50	1939	1379	147 35
8.	С151604-8 3	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,43	40600,00	--	--	17458	--	--
9.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	70,00	39,00	25,90	1,50 0,20	2730	1813	105 14
10.	С130804-1 0	Трубы гофрированные гибкие из ПНД, Dн 40 мм	10м	7,00	1420,00	--	--	9940	--	--
11.	С11011-20 3	Трос стальной	10м	4,50	645,00	--	--	2902	--	--
12.	С151802-3 2	Подвесы оцинкованные П-9	1000шт	0,15	18100,00	--	--	2715	--	--
13.	Е0134-108 -3	Установка кронштейна	шт	6,00	732,57	144,00	--	4395	864	--
14.	С11071-28	Консоль чугунная	шт	6,00	2150,00	--	--	12900	--	--
15.	Ц0110-569 -1	Муфта соединительная	муфта	2,00	4368,00	2655,00	--	8736	5310	--
16.	С151610-2	Муфта соединительная	шт	2,00	2330,00	--	--	4660	--	--
17.	С151802-3 3	Протяжка	1000шт	0,00	22100,00	--	--	22	--	--
18.	Е0160-17- 1	Очистка колодцев	шт	3,00	29,44	25,36	0,32 0,07	88	76	1 --
19.	Е0165-6-1	Очистка канала	м	300,00	58,50	58,50	--	17550	17550	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						114520	37928	3539	
	Итого по объекту:								724	

Объект:2421-С7 Внутриплощадочные и внеплощадочные сети

Смета: 2421-С7-АК.С Внутриплощадочные сети автоматизации

1.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	2,00	467,40	263,00	9,40	935	526	19
2.	ТЦена	Пост управления ПКЕ222-1У2	шт	2,00	282,66	--	--	565	--	--
3.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	190,00	46,51	2,16	44,35 17,03	8837	410	8426 3235
4.	Е0101-164-4	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	5,70	791,10	791,10	--	4509	4509	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	132,30	7,57	--	7,57 2,46	1002	--	1002 325
6.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	56,70	167,18	167,18	--	9479	9479	--
7.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,10	229695,38	27450,00	--	22970	2745	--
8.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	502,00	26,40	19,10	3,10 0,50	13253	9588	1556 251
9.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	108,00	27,70	19,70	2,10 0,50	2992	2128	227 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С151603-2 1	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,53	74900,00	--	--	39697	--	--
11.	С151603-2 4	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10Х1,5 мм2	1000м	0,08	109700,00	--	--	8776	--	--
12.	Ц0110-172 -2	Стойка для установки аппаратуры	стойка	1,00	2379,00	2273,00	--	2379	2273	--
13.	С151803-1 0	Стойка К314УХЛ2	шт	1,00	1060,00	--	--	1060	--	--
14.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40	48,80	7,80 0,50	229	98	16 1
15.	СЦена	Рукав металлический негерметичный Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 15 мм	м	2,00	40,21	--	--	80	--	--
16.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,00	125,60	41,40	64,10 15,80	1005	331	513 126
17.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	4,00	104,00	--	--	416	--	--
18.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	4,00	148,00	--	--	592	--	--
19.	Ц0108-152 -3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	т	0,03	82583,00	7290,00	1343,00 425,01	2477	219	40 13
20.	С12021-41	Металлоконструкции	т	0,03	147100,00	--	--	4413	--	--
		ИТОГО:						125666	32306	11799 4005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по объекту: --

Итого по стройке: --

Накладные расходы :

На монтажные работы	361937
На общестроительные работы	2054345
На металломонтажные работы	6634
На сантехнические работы	21015
Всего накладных расходов:	2443931
Итого с накладными	13976279

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	823057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14799336
Итого с временными, 1,44 %	15008722
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15207848
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15266848
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15414349
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	30073395
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	601468
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30674863
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3680984
Итого с НДС	34355847

Принял: Сдал:

Техно Снаб 2002 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ДЛЯ ФОРМ №2