Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2013 года

программа	467 - отдел строительства района (города областного значения) 037 - строительство и реконструкция объектов образования
подпрограмма	015 - За счет средств местного бюджета
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Дополнительное соглашение №2 от 20 марта 2013 года к договору № 13 от 09 сентября 2011 г.
Сумма договора 322 400 000 тенге

По объекту **Реконструкция и строительство здания деского сада № 3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	246 883 143	81 499 475			
2. в т.ч. За май 2013	220 431 378	33 678 370	33 678 370		
3. НДС 12%	26 451 765	4 041 404			
4. Итого за май	246 883 143	37 719 774,0	33 678 370		
5. Удержание аванса пропорционально выполненных работ	49 615 100				
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц	197 268 043	37 719 774			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **Тридцать семь миллионов семьсот девятнадцать тысячи семьсот семьдесят четыре тенге**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник
отдела строительства Талгарского района
_____ Дюсенов М.А.

3050

Заказчик ГУ "Строительства Талгарского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 13 от 09 сентября 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: 2421 Реконструкция и строительство здания детского сада №3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по объекту:					--			
		Объект:2421-01-ГП Генеральный план								
		Смета: 7-3 Малые АрхитектуРные Формы								
10.	У1-9-13	Лаз "Змейка", монтаж металлоконструкций	лиана	8,00	13285,84	1794,03	18,11 5,61	106287	14352	145 45
12.	У1-21-14	Качель, монтаж металлоконструкций	качели	8,00	20244,83	1895,58	26,85 9,35	161959	15165	215 75
30.	СЦена	Контеинеры для мусора	шт	3,00	18623,93	--	-- --	55872	--	-- --
		ИТОГО:						324118	29517	360 120
		Итого по объекту:					--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2421-1 Реконструируемое здание								
		Смета: 2-1-3 Общестроительные работы по чертежам марки АР								
		Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12								
		Раздел: Двери								
39.	СССЦ	Надбавка на облицовку дверей MDF	м2	106,26	214,00	--	--	22740	--	--
44.	Е0115-202-2	Остекление армированным стеклом толщ.6мм	м2	22,84	790,10	134,33	3,04 1,15	18049	3069	69 26
45.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей	комплект	5,00	1500,00	--	--	7500	--	--
46.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	76,00	1380,00	--	--	104880	--	--
47.	Е0107-20-1	Установка металлических защитных элементов для остекления на дверной блок Д021-15	т	0,03	94008,57	31950,00	2434,57 920,25	2689	914	70 26
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	м2	0,84	63,00	8,32	0,04	53	7	--
49.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	13,02	330,85	272,25	32,08 12,13	4308	3545	418 158
52.	С12061-50	Фрамуги	м2	12,24	4530,00	--	--	55447	--	--
53.	С11011-793	Скобянные изделия для фрамуг	комп.	19,00	3440,00	--	--	65360	--	--
54.	Е0115-203-2	Остекление фрамуг	м2	12,24	1132,27	173,70	4,92 1,87	13859	2126	60 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0110-16-2	Установка внутренних деревянных оконных блоков	м2	9,28	593,71	198,45	59,17 21,16	5510	1842	549 196
56.	С12061-64	Внутренний деревянный оконный блок ОКВ 1/ОКВ-2	м2	9,28	3780,00	--	-- --	35078	--	--
57.	Е0110-16-1	Установка передаточного окна	м2	0,70	828,63	272,25	71,29 25,25	580	191	50 18
58.	С12061-50	Передаточное окно	м2	0,70	4530,00	--	-- --	3171	--	--
59.	Е0115-203-2	Остекление передаточного окна	м2	0,70	1132,27	173,70	4,92 1,87	793	122	3 1
60.	С11011-793	Скобянные изделия для передаточного окна	комплект	1,00	3440,00	--	-- --	3440	--	--
61.	Е0110-22-1	Установка деревянной подоконной доски для передаточного окна	м2	0,36	433,12	177,30	10,41 3,94	156	64	4 1
62.	С12069-21	Доска подоконная	м	1,20	1040,00	--	-- --	1248	--	--
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
72.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	274,00	1618,18	321,75	13,90 5,24	443380	88160	3809 1436
73.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	40,95	2389,27	456,75	22,79 8,62	97841	18704	933 353
74.	Е0110-32-1	Устройство деревянных решеток	м3	0,00	28485,13	7020,00	318,13 119,25	10	2	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0109-36-2	Монтаж сантехнических перегородок	м2	7,15	488,89	396,00	39,81 5,24	3496	2831	285 37
76.	С	Сантехнические перегородки	м2	7,15	2971,36	--	-- --	21245	--	-- --
		Раздел: Полы								
77.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,70	180,90	52,20	9,95 3,74	3202	924	176 66
78.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	17,70	49,93	1,26	1,34 0,50	884	22	24 9
79.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо	м2	17,70	302,48	258,75	2,07 0,79	5354	4580	37 14
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	17,70	180,90	52,20	9,95 3,74	3202	924	176 66
81.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	17,70	24,96	0,63	0,67 0,25	442	11	12 4
82.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	12,39	1550,81	173,30	15,20 7,37	19215	2147	188 91
83.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	8,94	27,17	18,50	0,22 0,09	243	165	2 1
84.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	4,14	4699,36	499,50	261,86 99,00	19476	2070	1085 410
85.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	92,10	180,90	52,20	9,95 3,74	16661	4808	916 344
86.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	92,10	49,93	1,26	1,34 0,50	4598	116	123 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0106-11-10	Армирование	1т	0,08	5239,08	1890,00	327,33 123,75	444	160	28 10
88.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	-- --	4304	--	-- --
89.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	46,05	925,06	58,50	4,90 1,85	42599	2694	226 85
90.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	46,51	109,84	12,04	0,46 0,18	5109	560	21 8
91.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	4,61	179,43	78,30	1,88 0,72	826	361	9 3
92.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,20	180,90	52,20	9,95 3,74	8538	2464	470 177
93.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	47,20	49,93	1,26	1,34 0,50	2357	59	63 24
94.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	47,20	48,53	42,98	5,55 2,07	2291	2029	262 98
95.	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	2,54	3360,00	--	-- --	8548	--	-- --
96.	Е0111-4-1	Разделительный слой пергамин	м2	47,20	295,65	85,95	18,42 6,91	13955	4057	869 326
97.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,20	180,90	52,20	9,95 3,74	8538	2464	470 177
98.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	47,20	49,93	1,26	1,34 0,50	2357	59	63 24
99.	Е0106-11-10	Армирование	1т	0,04	5239,08	1890,00	327,33 123,75	228	82	14 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	--	2206	--	--
101.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	47,20	925,06	58,50	4,90 1,85	43663	2761	231 87
102.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	47,67	109,84	12,04	0,46 0,18	5236	574	22 9
103.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	4,72	179,43	78,30	1,88 0,72	847	370	9 3
104.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	5,67	4699,36	499,50	261,86 99,00	26667	2834	1486 562
105.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	126,10	180,90	52,20	9,95 3,74	22812	6582	1255 472
106.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	126,10	49,93	1,26	1,34 0,50	6296	159	169 63
107.	Е0106-11-10	Армирование	1т	0,12	5239,08	1890,00	327,33 123,75	608	219	38 14
108.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,12	50800,00	--	--	5893	--	--
109.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо	м2	126,10	302,48	258,75	2,07 0,79	38143	32628	261 100
110.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	126,10	180,90	52,20	9,95 3,74	22812	6582	1255 472
111.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	63,05	1550,81	173,30	15,20 7,37	97779	10927	958 465
112.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляци и из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	2,21	302,48	258,75	2,07 0,79	669	572	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	63,68	253,62	41,63	0,32 0,11	16151	2651	20 7
114.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	15,84	4699,36	499,50	261,86 99,00	74417	7910	4147 1568
115.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	186,30	180,90	52,20	9,95 3,74	33702	9725	1854 697
116.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	186,30	49,93	1,26	1,34 0,50	9302	235	250 93
117.	Е0106-11-10	Армирование	1т	0,17	5239,08	1890,00	327,33 123,75	898	324	56 21
118.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,17	50800,00	--	-- --	8707	--	-- --
119.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	186,30	1550,81	173,30	15,20 7,37	288916	32286	2832 1373
120.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо под плинтус	м2	6,52	302,48	258,75	2,07 0,79	1972	1687	13 5
121.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	188,16	253,62	41,63	0,32 0,11	47722	7833	60 21
122.	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичного порытия площадок и ступеней	м2	33,00	127,03	115,20	9,83 3,69	4192	3802	324 122
125.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	369,70	925,06	58,50	4,90 1,85	341995	21627	1812 684
126.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	373,40	109,84	12,04	0,46 0,18	41014	4496	172 67
127.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	36,97	179,43	78,30	1,88 0,72	6634	2895	70 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	60,09	253,62	41,63	0,32 0,11	15241	2502	19 7
134.	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичного порытия площадок и ступеней	м2	42,00	127,03	115,20	9,83 3,69	5335	4838	413 155
		Раздел: Внутренняя отделка								
140.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,40	17,51	13,73	0,12 0,05	305	239	2 1
141.	Е0115-64-3	Левкас смесями	м2	37,20	112,08	73,73	3,43 1,31	4169	2743	128 49
142.	Е0115-180-1	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,20	253,62	22,28	1,19 0,45	9435	829	44 17
144.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	61,20	393,60	81,23	2,33 0,88	24088	4971	143 54
145.	Е0115-61-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	61,45	292,06	135,68	4,07 0,97	17947	8338	250 60
148.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	58,40	374,69	65,03	2,10 0,79	21882	3798	123 46
153.	Е0115-180-4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	328,00	393,60	81,23	2,33 0,88	129101	26643	764 289
156.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	455,40	112,08	73,73	3,43 1,31	51041	33577	1562 597
157.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	227,70	374,69	65,03	2,10 0,79	85317	14807	478 180
161.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	м2	27,60	2516,11	309,66	7,00 4,08	69445	8547	193 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		туалетного гарнитура по г/картону								
162.	Е0115-64-4	Левкас сухими смесями	м2	123,00	141,00	102,11	3,94 1,49	17343	12560	485 183
163.	Е0115-180-4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	123,00	393,60	81,23	2,33 0,88	48413	9991	287 108
167.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	99,30	374,69	65,03	2,10 0,79	37207	6457	209 78
170.	Е0115-169-1	Левкас стен по г/картону	м2	123,90	29,75	19,15	0,02 --	3686	2373	2 --
171.	Е0115-180-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	м2	123,90	374,69	65,03	2,10 0,79	46424	8057	260 98
176.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	298,20	112,08	73,73	3,43 1,31	33422	21986	1023 391
177.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	298,20	374,69	65,03	2,10 0,79	111733	19392	626 236
178.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	6,10	1863,30	254,97	4,62 3,14	11366	1555	28 19
179.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по г/картону	м2	59,80	2516,11	309,66	7,00 4,08	150463	18518	419 244
180.	Е0115-169-1	Левкас стен по г/картону	м2	401,70	29,75	19,15	0,02 --	11951	7693	8 --
181.	Е0115-180-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен,	м2	401,70	374,69	65,03	2,10	150513	26123	844

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовленным под окраску					0,79			317
		Раздел: Наружная отделка								
182.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	48,20	4497,67	3566,25	378,22 141,75	216788	171893	18230 6832
183.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	48,20	4260,00	--	--	205332	--	--
184.	С	Дюбеля	шт	2410,00	16,00	--	--	38560	--	--
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:						3749964	730442	55320
		Смета: 2-1-16 Приобретение медицинского оборудования								21271
1.	ТСН	Стол врача	шт	1,00	11073,00	--	--	11073	--	--
2.	ТСН	Банкетка	шт	1,00	5268,00	--	--	5268	--	--
3.	ТСН	Весы электронные до 150 кг	шт	1,00	31000,00	--	--	31000	--	--
4.	ТСН	Ростомер	шт	1,00	3500,00	--	--	3500	--	--
5.	ТСН	Облучатель бактерецидный настенно-потолочный	шт	1,00	10340,00	--	--	10340	--	--
6.	ТСН	Стол врача	шт	1,00	11073,00	--	--	11073	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТСН	Банкетка	шт	1,00	5268,00	--	--	5268	--	--
8.	ТСН	Облучатель бактерецидный настенно-потолочный	шт	1,00	10340,00	--	--	10340	--	--
9.	ТСН	Ширма медецинская	шт	1,00	11825,00	--	--	11825	--	--
10.	ТСН	Шкаф медицинский с сейфом	шт	1,00	46570,00	--	--	46570	--	--
11.	ТСН	Столик инструментальный	шт	1,00	5590,00	--	--	5590	--	--
12.	ТСН	Стол приборный	шт	1,00	5590,00	--	--	5590	--	--
13.	ТСН	Стерилизатор воздушный ШС-80-01	шт	1,00	76800,00	--	--	76800	--	--
14.	ТСН	Облучатель бактерецидный настенно-потолочный	шт	1,00	10340,00	--	--	10340	--	--
15.	ТСН	Ингалятор	шт	1,00	24450,00	--	--	24450	--	--
16.	ТСН	Соллюкс-лампа	шт	1,00	9790,00	--	--	9790	--	--
17.	ТСН	Очиститель и увлажнитель воздуха MCK75JVM-K	шт	1,00	65615,00	--	--	65615	--	--
18.	ТСН	Облучатель бактерецидный настенно-потолочный	шт	1,00	10340,00	--	--	10340	--	--
ИТОГО:								354772	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по объекту:								--
		Объект:2421-2;3 Проектируемое здание и Переходная галерея								
		Смета: 2-2-1 Общестроительные работы (откорректировано по замечаниям экспертизы 04.07.2011г №18-04-04/1672)								
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: КАРКАС								
		Раздел: СТЕНЫ								
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3.200;+6.500;+2.02								
		Раздел: Перегородки								
147.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	49,43	63,00	8,32	0,04 / --	3114	411	2 / --
149.	С12021-41	Конструкции стальные из профиля из швеллера№14	т	3,25	147100,00	--	-- / --	477663	--	-- / --
154.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	206,94	63,00	8,32	0,04 / --	13037	1722	8 / --
		Раздел: Кровля КЖ-6								
		Раздел: Лестницы								
171.	Е0106-22-1	Устройство монолитных площадок лестниц толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	0,90	12799,34	1282,50	241,10 / 91,08	11519	1154	217 / 82
172.	Е0106-22-5	Устройство входных монолитных лестничных маршей из бетона В25	м3	1,92	14750,41	2117,25	379,21	28321	4065	728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							143,26			275
178.	Е0106-1-20	Устройство опорного ленточного фундамента для установки лестничного марша	м3	0,60	8230,05	441,00	311,32	4938	265	187
							117,61			71
179.	Е0109-25-1	Монтаж косоуров в зданиях высотой до 25 м	т	2,10	5181,41	2340,68	2080,62	10858	4905	4360
							517,50			1084
180.	С12021-146	Косоуры	т	2,04	108500,00	--	--	221201	--	--
							--			--
182.	Е0109-25-1	Монтаж распорок для косоуров из прокатного профиля	т	0,07	5181,41	2340,68	2080,62	352	159	141
							517,50			35
183.	С12021-120	Распорки из прокатного профиля	т	0,07	101700,00	--	--	6916	--	--
							--			--
185.	Е0106-1-20	Устройство опорного ленточного фундамента для установки косоуров	м3	2,91	8554,85	441,00	311,32	24912	1284	907
							117,61			342
186.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых пакладок	т	0,91	89308,57	31950,00	2434,57	80928	28952	2206
							920,25			834
190.	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	м	85,32	219,97	198,23	12,56	18768	16913	1072
							4,75			405
191.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	85,32	799,00	--	--	68171	--	--
							--			--
192.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов для крепления ступеней	т	0,30	89308,57	31950,00	2434,57	27007	9662	736
							920,25			278
193.	Е0109-43-1	Монтаж Стоек	т	8,48	11831,96	4866,75	4728,27	100382	41290	40115
							865,31			7341
194.	С12021-117	Конструкции стальные из профиля из урогок.160Х10мм; 140Х10мм	т	8,48	113100,00	--	--	959540	--	--
							--			--
195.	Е0109-43-1	Монтаж элементов каркаса козырька	т	3,20	11831,96	4866,75	4728,27	37817	15555	15113

3050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							865,31			2766
196.	С12021-12 0	Балки Б-1-Б4;Пр.1 из прокатных профилей	т	3,20	101700,00	--	--	325054	--	--
							--			--
197.	Е0109-25-1	Монтаж -ригелей - Р1 для каркаса стен козырьков с коэффиц иентом надежности по назначению 0,95	т	3,40	5181,41	2340,68	2080,62	17642	7970	7084
							517,50			1762
199.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, стыковых накладок	т	2,13	89308,57	31950,00	2434,57	190495	68149	5193
							920,25			1963
201.	Е0110-5-1	Установка элемента из бруса50х50 для обшивки потолка	м3	0,12	22541,72	3487,50	316,57	2705	418	38
							119,25			14
		Раздел: ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ; ПАНДУС входа ПП2; КРЫЛЬЦА НАРУЖНЫХ ВХОДОВ КР1;КР2;КР10								
202.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	м3	37,05	235,80	235,80	--	8736	8736	--
							--			--
203.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	28,73	122,18	122,18	--	3510	3510	--
							--			--
204.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/б стен высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15	м3	19,00	11081,44	1440,00	360,48	210547	27360	6849
							136,17			2587
269.	Е0106-14-15	Устройство стоек в деревянной опалубке со стальными сердечниками /жесткой арматурой/ периметром до 2 м жесткой арматуры к объему до 10%	м3	3,60	12102,43	1795,50	299,62	43569	6464	1079
							113,18			407
273.	Е0108-6-10	Кладка стен из кирпича М75 толщиной 380 мм при высоте этажа до 4	м3	25,69	6203,46	778,50	379,78	159354	19998	9756
							141,75			3641
274.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПРм1 из бетона кл.В25	м3	0,20	15155,92	2202,75	367,51	3031	441	74
							138,83			28
277.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,27	8679,65	8257,50	422,15	2318	2206	113
							157,50			42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:						3062405	271589	95974
		Смета: 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам марки АР								23957
		Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12								
32.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	м2	24,72	1016,65	193,05	4,92 1,87	25127	4771	122 46
33.	Е0115-70-2	Натягивание сетки	м2	3,75	763,69	216,45	4,92 1,87	2864	812	18 7
35.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	24,50	181,66	2,72	0,05 0,02	4451	67	1 --
36.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	м2	30,33	320,02	270,00	1,27 0,47	9706	8189	39 14
40.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	15,16	157,44	34,65	15,94 5,96	2388	525	242 90
41.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	15,16	67,25	1,65	2,10 0,75	1020	25	32 11
42.	Е0106-11-10	Армирование стяжки	1т	0,01	5239,08	1890,00	327,33 123,75	73	26	5 2
44.	Е0112-15-3	Оклейка пароизоляционной пленкой "WECKMAn"	м2	40,15	37,08	11,59	0,99 0,38	1489	465	40 15
		Раздел: Двери								
56.	Е0110-23-1	Заполнение дверных проемов, площадь проема до 3 м2	м2	157,08	398,48	151,65	102,53 35,67	62593	23821	16105 5603
63.	Е0115-202-2	Остекление армированным стеклом толщ.6мм	м2	41,03	790,10	134,33	3,04	32414	5511	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1,15			47
66.	Е0107-20-1	Установка металлических защитных элементов для остекления на дверной блок Д021-15	т	0,04	94008,57	31950,00	2434,57	3422	1163	89
							920,25			33
67.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза	м2	1,07	63,00	8,32	0,04	68	9	--
							--			--
		Раздел: Окна								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы								
81.	Е0111-8-3	Засыпка по периметру здания керамзитовым гравием на толщ. 200 мм	м3	0,00	4699,36	499,50	261,86	13	1	1
							99,00			--
86.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	17,87	4699,36	499,50	261,86	83968	8925	4679
							99,00			1769
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	297,80	180,90	52,20	9,95	53872	15545	2963
							3,74			1114
91.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	297,80	925,06	58,50	4,90	275483	17421	1459
							1,85			551
92.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	300,78	109,84	12,04	0,46	33037	3621	138
							0,18			54
105.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	200,00	925,06	58,50	4,90	185012	11700	980
							1,85			370
106.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	202,00	109,84	12,04	0,46	22188	2432	93
							0,18			36
119.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	46,40	1550,81	173,30	15,20	71958	8041	705
							7,37			342
120.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из	м2	1,62	302,48	258,75	2,07	491	420	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовой пленки насухо под плинтус					0,79			1
121.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	46,86	253,62	41,63	0,32 0,11	11886	1951	15 5
127.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,60	180,90	52,20	9,95 3,74	3907	1128	215 81
128.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	21,90	49,93	1,26	1,34 0,50	1093	28	29 11
129.	Е0106-11-10	Армирование подстилающего слоя	1т	0,02	5239,08	1890,00	327,33 123,75	106	38	7 2
131.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	43,80	1550,81	173,30	15,20 7,37	67925	7591	666 323
132.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	44,24	253,62	41,63	0,32 0,11	11220	1842	14 5
142.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	265,70	925,06	58,50	4,90 1,85	245788	15543	1302 492
143.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	268,36	109,84	12,04	0,46 0,18	29476	3231	123 48
144.	Е0115-165-3	Окраска плинтусов	м2	26,57	179,43	78,30	1,88 0,72	4767	2080	50 19
159.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,80	4699,36	499,50	261,86 99,00	13156	1398	733 277
160.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,90	180,90	52,20	9,95 3,74	9208	2657	506 190
161.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	50,90	49,93	1,26	1,34 0,50	2541	64	68 25
162.	Е0106-11-	Армирование подстилающего слоя	1т	0,05	5239,08	1890,00	327,33	245	89	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10						123,75			6
163.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00	--	--	2379	--	--
164.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	50,90	1550,81	173,30	15,20 7,37	78936	8821	774 375
165.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	51,41	253,62	41,63	0,32 0,11	13038	2140	16 6
		Раздел: Внутренняя отделка								
167.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	73,45	393,60	81,23	2,33 0,88	28910	5966	171 65
169.	Е0115-64-3	Левкас сухими смесями	м2	175,77	112,08	73,73	3,43 1,31	19700	12960	603 230
170.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	125,55	374,69	65,03	2,10 0,79	47042	8165	264 99
171.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	38,10	1863,30	254,97	4,62 3,14	70992	9714	176 120
173.	Е0115-180-4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	439,70	393,60	81,23	2,33 0,88	173066	35717	1025 387
176.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	760,60	374,69	65,03	2,10 0,79	284990	49462	1597 601
182.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	108,30	374,69	65,03	2,10 0,79	40579	7043	227 86
187.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	497,80	374,69	65,03	2,10	186521	32372	1045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами					0,79			393
197.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	84,00	234,56	117,00	3,39	19703	9828	284
							0,72			60
199.	Е0115-180-3	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	84,00	374,69	65,03	2,10	31474	5463	176
							0,79			66
		Раздел: Наружная отделка								
206.	Е0115-155-2	Окраска, стен и откосов фасадной краской	м2	1146,85	53,84	31,95	0,14	61742	36642	161
							0,05			57
207.	Е0115-14-2	Облицовка цоколя керамическими плитками на цементном растворе	м2	126,00	1749,55	468,00	2,56	220443	58968	323
							0,97			122
208.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	573,42	150,62	69,08	0,62	86368	39612	356
							0,23			132
		Раздел: Разные работы								
209.	Е0134-53-1	Обрамление лючков уголком и покрытие полосовой сталью	м2	1,02	4008,16	812,25	221,40	4088	828	226
							84,38			86
		ИТОГО:						2642926	474831	38999
										14474
		Смета: 2-2-3 Вентиляция								
1.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1,00	1204,74	1028,25	36,99	1205	1028	37
							13,50			14
2.	С131301-13	Вентилятор канальный СА 250	шт	1,00	18300,00	--	--	18300	--	--
							--			--
3.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6/1,0 мм	м2	15,00	1867,88	247,50	13,16	28018	3712	197
							4,93			74