Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 года

467 - отдел строительства района
программа 037 - строительство и реконструкция объектов образования

подпрограмма 015 - За счет средств местного бюджета

Специфика 421 "Строительство зданий и сооружений"

по договору № 13 от 09 сентября 2011 г.
Сумма договора 322 400 000 тенге

По объекту **Реконструкция и строительство здания деского сада № 3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
КБЕ 17
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	85 733 049	69 455 603			
2. в т.ч. За ноябрь 2011	62 013 931	62 013 931	62 013 931		
3. НДС 12%	9 185 684	7 441 672			
4. Итого за ноябрь	85 733 049	69 455 603	62 013 931		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ	25 719 915	20 836 681			
6. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц	60 013 134	48 618 922			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Итого к оплате : **Сорок восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот двадцать две тенге.**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :

Заказчик ГУ "Строительства Талгарского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 13 от 09 сентября 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: 2421 Реконструкция и строительство здания детского сада №3 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области

Наименование обьекта:

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Объект:2421-1 Реконструируемое здание												
		Смета: 2-1-1 Демонтажные работы												
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	627,80	48,37	4,36	30367	2737	0,29	180				
					44,01	0,68	27629	427	0,01	3				
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	627,80	24,15	2,64	15161	1657	0,15	95				
					21,51	0,45	13504	283	0,00	3				
3.	E0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	627,80	43,95	2,35	27592	1475	0,27	170				
					41,60	0,41	26116	257	0,00	3				
5.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	280,63	270,90	23,78	76023	6673	1,65	464				
					247,12	8,98	69349	2520	0,04	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	6,00	320,85	30,15	1925	181	1,96	12
					290,70	2,90	1744	17	0,19	1
7.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	13,70	59,88	6,55	820	90	0,36	5
					53,33	1,04	731	14	0,01	0
10.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасно-обшивных конструкции	м2	594,50	81,77	5,83	48612	3466	0,53	315
					75,94	0,95	45146	565	0,01	5
11.	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых панелей	м2	552,40	258,68	20,31	142895	11219	1,69	936
					238,37	3,44	131676	1900	0,04	19
13.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	80,00	145,63	3,27	11650	262	0,85	68
					142,36	0,52	11389	42	0,00	0
14.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	120,00	118,01	1,59	14161	191	0,69	83
					116,42	0,25	13970	30	0,00	0
15.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	27,00	101,59	3,33	2743	90	0,61	16
					98,26	0,54	2653	15	0,00	0
16.	Е0165-4-2	Демонтаж мойки чугунной	компл	5,00	161,43	4,65	807	23	0,99	5
					156,78	0,72	784	4	0,01	0
17.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	30,00	244,84	6,45	7345	193	1,43	43
					238,39	1,04	7152	31	0,01	0
18.	Е0165-4-1	Демонтаж поддонов душевых	компл	7,00	101,59	3,33	711	23	0,61	4
					98,26	0,54	688	4	0,00	0
19.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	160,00	51,07	0,69	8171	110	0,33	53
					50,38	0,11	8061	18	0,00	0
20.	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя	шт	32,00	293,06	0,56	9378	18	1,66	53
					292,50	0,09	9360	3	0,00	0
21.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	18,00	81,18	0,18	1461	3	0,46	8
					81,00	0,02	1458	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	414,00	51,07	0,69	21143	286	0,33	137
					50,38	0,11	20857	46	0,00	0
27.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	64,00	88,41	1,24	5658	79	0,57	36
					87,17	0,20	5579	13	0,00	0
28.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	5,00	116,90	1,81	584	9	0,75	4
					115,09	0,29	575	1	0,00	0
29.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	60,00	81,18	0,18	4871	11	0,46	27
					81,00	0,02	4860	1	0,00	0
30.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов	шт	43,00	197,20	15,96	8480	686	1,21	52
					181,24	2,52	7793	108	0,02	1
31.	Е0165-19-1	Демонтаж регистров	шт	20,00	197,20	15,96	3944	319	1,21	24
					181,24	2,52	3625	50	0,02	0
32.	Е0165-32-1	Демонтаж воздухосборника	шт	2,00	398,78	1,09	798	2	2,32	5
					397,69	0,45	795	1	0,00	0
33.	Е0118-1-1	Демонтаж котла на твердом топливе	1котел	1,00	3581,93	269,93	3582	270	17,68	18
					3312,00	100,80	3312	101	0,50	0
34.	Е0118-13-1	Демонтаж насоса центробежных с электродвигателем	1насос	1,00	1870,94	96,14	1871	96	10,40	10
					1774,80	36,00	1775	36	0,18	0
35.	Е0116-26-3	Демонтаж счетчиков	1счетчик	1,00	282,06	48,06	282	48	1,34	1
					234,00	18,00	234	18	0,09	0
36.	Е0116-15-2	Демонтаж арматуры диам. до 50 мм	1шт	4,00	234,79	31,39	939	126	1,18	5
					203,40	12,60	814	50	0,06	0
37.	Е0116-15-1	Демонтаж арматуры диам. до 25 мм	1шт	3,00	234,79	31,39	704	94	1,18	4
					203,40	12,60	610	38	0,06	0
38.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	3,00	51,07	0,69	153	2	0,33	1
					50,38	0,11	151	--	0,00	0
39.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из	м	4,00	116,90	1,81	468	7	0,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 50 мм			115,09	0,29	460	1	0,00	0
40.	Е0134-17-1ПРИМ	Демонтаж дымовой трубы	т	0,24	12942,63	9720,63	3080	2314	17,33	4
					3222,00	3009,85	767	716	13,94	3
	ИТОГО:						456379	32761		2842
							423617	7310		54
	Смета: 2-1-2 Общестроительные работы									
1.	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	т	5,30	10079,32	1365,59	53417	7237	42,84	227
					7328,25	515,25	38838	2731	5,42	29
2.	С12021-25 4	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	5,30	122100,00	--	647095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0146-12-1	Усиление подкрановой части колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	т	8,88	23543,59	2733,34	209076	24273	83,80	744
					15142,50	178,88	134471	1589	0,77	7
4.	С12021-24 3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	5,47	153500,00	--	839461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12021-25 1	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т	т	3,39	151500,00	--	514282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,02	44300,00	--	753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-90	Сетки плоские: проволока арматурыая из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-	т	0,29	41200,00	--	12030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,19 0,186	154700,00	--	28774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,12	147100,00	--	164237	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
23.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,15	147100,00	--	169136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	т	0,13	154200,00	--	20447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	161100,00	--	4253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,01	22600,00	--	22916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143001-46	Скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,01	112,00	--	-114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-45	Скидка к сметной стоймости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,01	209,00	--	-212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	51	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 8-12 мм, нормальной /обы чной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,06	63600,00	--	4121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СтЗк								
45.	С12021-14 6	Косоуры-	т	0,51	108500,00 --	-- --	55300 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,01	154200,00 --	-- --	2193 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12021-12 0	Распорки из прокатного профиля	т	0,03	101700,00 --	-- --	3458 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00 --	-- --	2874 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	21,07	799,00 --	-- --	16835 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,91	147100,00 --	-- --	427634 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12021-12 0	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,72	101700,00 --	-- --	175384 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,67	154200,00 --	-- --	103453 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	52400,00 --	-- --	13209 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00 --	-- --	3340 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	2,80	172800,00	--	483840	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
83.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,21	154200,00 ---	-- --	186582 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С12021-120	Балки из швеллера №12 и двутавра №16 прокатных профилей	т	1,53	101700,00 ---	-- --	155601 ---	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	708 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	52400,00 ---	-- --	19781 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 ---	-- --	2017 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	632 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 ---	-- --	1483 ---	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00 ---	-- --	2004 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	430 ---	-- --	-- --	-- --
110.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- --	1300 ---	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	52400,00 ---	-- --	14200 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	567 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00 ---	-- --	9851 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 ---	-- --	2012 --	-- --	-- --	-- --
121.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	688 --	-- --	-- --	-- --
123.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 ---	-- --	364 --	-- --	-- --	-- --
124.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00 ---	-- --	9851 --	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00 ---	-- --	2166 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 ---	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- --	1289 --	-- --	-- --	-- --
135.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 ---	-- --	61 --	-- --	-- --	-- --
136.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	52400,00 ---	-- --	9558 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	1933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00	--	1913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,09	172357,31	536,06	15463	48	289,00	26
					47475,00	202,50	4259	18	0,99	0
146.	Е0110-14-1	Установка деревяных элементов кровли	м3	13,66	21304,82	334,28	291066	4567	22,10	302
					3397,50	126,00	46417	1721	0,62	8
147.	Е0110-3-5	Обшивка пристеной доски толщ.50мм карниза	м2	130,00	767,86	7,54	99822	980	1,43	186
					214,65	2,86	27904	372	0,01	2
148.	Е0110-3-4	Обшивка фронтонов досками	м2	22,00	803,18	8,67	17670	191	0,68	15
					104,63	3,26	2302	72	0,02	0
149.	Е0115-167-1	Маслянная окраска деревянных фронтонов за 2 раза2	м2	22,00	479,66	4,20	10553	92	1,55	34
					276,30	1,58	6079	35	0,01	0
150.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	8,00	3081,19	81,61	24650	653	6,08	49
					963,00	31,50	7704	252	0,15	1
151.	С12021-87	Оконные нестандартные защитные решетки из сетки	т	0,01	180100,00	--	1009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,17	63,00	0,04	10	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
153.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов "HilTi" М12х220/125/145	шт	200,00	59,75	0,42	11950	84	0,16	32
					28,80	0,16	5760	32	0,00	0
154.	С11071-3	Болт "HilTi" М12х220/125/145	100шт	2,00	7120,00	--	14240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

фронтонов, карниз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м3	21,82	573,75	28,11	12517	613	0,78	17
					123,75	10,58	2700	231	0,05	1
156.	Е0107-20-3	Установка соединительных изделий массой до 20 кг-СЭ 1-СЭЗ.Скобы	т	1,05	13010,10	1826,10	13615	1911	42,70	45
					8100,00	690,75	8477	723	3,37	4
157.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием полосовой стали	т	0,42	154200,00	--	64795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12021-41	Конструкции стальные из одногопрофиля-уголок 100х8мм	т	0,58	147100,00	--	85039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	43,20	129,00	--	5573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	42,17	63,00	0,04	2657	2	0,04	2
					8,32	--	351	--	--	--
161.	Е0107-60-4	Ограждение кровли	м	83,40	3803,14	5,89	317182	491	0,41	35
					71,78	2,23	5986	186	0,01	1
162.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	66,72	63,00	0,04	4203	3	0,04	3
					8,32	--	555	--	--	--
	ИТОГО:						5397034	41148		1716
							291804	7962		53

Смета: 2-1-3 Общестроительные работы по чертежам марки АР

Раздел: Кровля ЛИСТ 11,12

1.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой	м2	500,40	320,02	1,27	160138	636	1,42	711
					270,00	0,47	135108	235	0,00	1
2.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	500,40	189,44	4,72	94798	2362	0,40	202
					70,88	1,78	35468	891	0,01	4
3.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом	м3	92,77	4260,00	--	395218	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связующем			--	--	--	--	--	--
4.	Е0113-43-1	Разделительный слой из полиэтилена	м2	500,40	320,02	1,27	160138	636	1,42	711
					270,00	0,47	135108	235	0,00	1
5.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	500,40	157,44	15,94	78782	7976	0,24	122
					34,65	5,96	17339	2982	0,03	15
6.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	500,40	67,25	2,10	33649	1051	0,01	7
					1,65	0,75	826	375	0,00	2
7.	Е0112-15-3	Оклейка пароизоляционной пленкой "WECKMAn"	м2	665,70	37,08	0,99	24684	659	0,07	46
					11,59	0,38	7715	253	0,00	1
8.	С11011-504	Пароизоляционная пленка "WECKMAn"	м2	665,70	164,00	--	109175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	665,70	484,95	8,20	322829	5459	1,71	1138
					272,95	3,08	181703	2050	0,02	10
10.	С11011-426	Металлочерепица "WECKMAN"	м2	665,70	1180,00	--	785526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	60,96	447,97	1,24	27308	76	0,97	59
					153,23	0,47	9341	29	0,00	0
12.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	69,60	181,66	0,05	12643	3	0,01	1
					2,72	0,02	189	1	0,00	0
13.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	595,05	31,04	0,05	18468	30	0,05	29
					7,70	0,02	4582	12	0,00	0
17.	С12021-250	Металлоконструкции	т	0,18	154200,00	--	27082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0108-7-5	Кладка стен веншахт	м2	94,60	831,41	34,37	78651	3251	1,21	114
					189,00	12,87	17879	1218	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-11-7	Обрамление по периметру шахт уголком 45Х5	1т	0,27	93997,62	304,24	25785	83	198,00	54
					33075,00	114,75	9073	31	0,56	0
30.	Е0112-4-2	Устройство фартука из кровельной стали с креплением из полосовой стали	м	26,40	300,83	4,29	7942	113	0,42	11
					69,98	1,60	1847	42	0,01	0
31.	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен вентшахт плитами "ISOWER"	м3	4,73	15004,12	378,22	70969	1789	20,04	95
					3566,25	141,75	16868	670	0,69	3
32.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	м2	94,60	1016,65	4,92	96175	465	1,15	109
					193,05	1,87	18263	177	0,01	1
33.	Е0115-70-2	Натягивание сетки	м2	16,50	763,69	4,92	12601	81	1,28	21
					216,45	1,87	3571	31	0,01	0
34.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами	колпак	11,00	3039,05	6,95	33430	76	1,93	21
					303,75	2,25	3341	25	0,01	0
35.	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	25,51	181,66	0,05	4634	1	0,01	0
					2,72	0,02	69	1	0,00	0

Итого по разделу: Кровля ЛИСТ 11,12 2580626

Раздел: Двери

37.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8 внутренние	м2	34,86	4250,00	--	148155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	82,74	4010,00	--	331787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10	м2	6,30	5610,00	--	35343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12063-19	Блоки дверные наружные с остекленными полотнами, ДО 21-10	м2	6,30	4580,00	--	28854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12063-19	Блоки дверные входные однопольныес остекленными полотнами ДНО 21-10	м2	8,40	4580,00	--	38472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12063-5	Блоки дверные с остекленными окрашеннымидвупольными полотнами ДО 21-14	м2	5,88	5630,00 ---	-- ---	33104 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С12022-2	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные	шт	6,00	37400,00 ---	-- ---	224400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Двери								840116
		Раздел: Окна								
67.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	9,34	14500,00 ---	-- ---	135430 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	31,21	8050,00 ---	-- ---	251240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	222,10	8680,00 ---	-- ---	1927828 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С12069-21	Доски подоконные	м	126,87	1040,00 ---	-- ---	131945 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Окна								2446443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					5867183	24748		3451
							598290	9258		46
		Итого по объекту:			11720598					

Объект:2421-2;3 Проектируемое здание и Переходная галерея

Смета: 2-2-1 Общестроительные работы (откорректировано по замечаниям экспертизы 04.07.2011г №18-04-04/1672)

Раздел: Фундаменты

12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 w4	м3	√	8,52	7164,97	66,01	61046	562	1,35	12
						195,75	24,93	1668	212	0,12	1
13.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	√	8,52	223,00	--	1900	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25w4	м3	√	10,58	9583,72	353,46	101396	3740	3,60	38
						585,00	133,52	6189	1413	0,65	7
15.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	√	10,58	111,00	--	1174	--	--	--
						--	--	--	--	--	--
26.	Е0106-1-1 7	Устройство фундаментных плит железобетонных с подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм из бетона В25w4	м3	√	20,50	8861,62	367,51	181663	7534	2,37	49
						357,75	138,83	7334	2846	0,68	14
38.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15w4	м3	√	1,00	9015,32	353,46	9015	353	3,60	4
						585,00	133,52	585	134	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 w4	м3	0,55	7164,97	66,01	3941	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
44.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,98	8747,70	311,32	17316	616	2,82	6
					441,00	117,61	873	233	0,57	1
48.	Е0107-42- 1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	1,90	327,80	172,69	623	328	0,48	1
					76,28	60,21	145	114	0,24	0
49.	Е0107-42- 2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	5,70	469,00	243,37	2673	1387	0,67	4
					106,88	85,08	609	485	0,34	2
50.	Е0107-42- 3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8,10	698,68	389,08	5659	3152	0,94	8
					153,90	136,92	1247	1109	0,55	4
54.	Е0106-13- 1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,12	8193,67	86,60	9177	97	3,06	3
					490,50	32,72	549	37	0,16	0
56.	Е0108-12- 1	Армирование кладки бетонных стен и других конструкций	т	0,04	8679,65	422,15	340	17	56,40	2
					8257,50	157,50	324	6	0,77	0
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1125,72	245,44	3,82	276297	4300	0,21	239
					37,35	1,44	42046	1621	0,01	8
61.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом-100мм	м2	0,70	1273,62	49,10	897	35	0,53	0
					79,66	18,40	56	13	0,09	0
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5 w4	м3	0,34	7164,97	66,01	2460	23	1,35	0
					195,75	24,93	67	9	0,12	0
64.	Е0106-1-1 7	Устройстве фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколенниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	24,12	8861,62	367,51	213742	8864	2,37	57
					357,75	138,83	8629	3349	0,68	16
69.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	64400,00	--	13196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11- 2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с	1т	0,41	156751,29	477,54	63860	195	207,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заделкой			33975,00	180,00	13841	73	0,88	0
71.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	110,40	245,44	3,82	27097	422	0,21	23
					37,35	1,44	4123	159	0,01	1
72.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	м3	91,18	235,80	--	21501	--	1,51	138
					235,80	--	21501	--	--	--
74.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ канала при толщине стен до 100 мм	м3	3,43	8953,97	493,75	30712	1694	3,81	13
					609,75	169,52	2091	581	0,67	2
75.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 ПТ75.45.6-6-144шт в каналах	шт	38,00	109,75	37,48	4170	1424	0,41	16
					64,80	10,81	2462	411	0,04	2
76.	С143018-70	Плиты покрытий монолитных каналов из тяжелого бетона класса В15, плоские прямоугольные	м3	2,74	18700,00	--	51163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-2,74	112,00	--	-306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,74	209,00	--	-572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен каналов битумом в 2 слоя	м2	24,32	245,44	3,82	5968	93	0,21	5
					37,35	1,44	908	35	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								1106108
		Раздел: КАРКАС								
101.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,80	59900,00	--	227338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	184	--	--	--
105.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,19	66000,00	--	210499	--	--	--
106.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	72000,00	--	5030	--	--	--
107.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,39	64400,00	--	89400	--	--	--
108.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,88	62100,00	--	116896	--	--	--
109.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,63	59900,00	--	97362	--	--	--
110.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	352	--	--	--
111.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00	--	404	--	--	--

Итого по разделу: КАРКАС

50%

Раздел: СТЕНЫ 748617

113.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	492	--	--	--
114.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2520	--	--	--
116.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,17	47400,00	--	55478	--	--	--