Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 82	02.08.2021 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за сентябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	**57 000 000,00**	**50 892 857,14**							**6 107 142,86**	**57 000 000,00**

Итого к оплате: 57 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик: _____ **Иғали Е.А.**

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 82 от 02.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за сентябрь 2021года

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в том числе по месяцам
			сентябрь
1	Дорожная одежда	**57 000 000,00**	57 000 000,00
	ИТОГО	**57 000 000,00**	**57 000 000,00**

Заказчик: _____ **Иғали Е.А.**

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2в пр 3-1 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 82 от 02.08.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1	**1218-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**32**	**1062,50**	**276,83**	**34000**	**8859**	**--**	**21024**	**59425**
		НР - 72%; СП - 8%			**785,67**	**126,81**	**25142**	**4058**		**4402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34000**	**8859**	**--**	**21024**	**59425**
							25142	**4058**	**--**	**4402**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34000**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29199**			
		Накладные расходы	Тенге				**21024**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4402**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59425**				**25**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**29199**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**59425**				**25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**29199**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
		Срезка под проезжей частью									
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14557,5**	**49,90**	**49,90**	**726397**	**726397**	**--**	**194304**	**994358**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,54**	**--**	**269867**		**73656**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14557,5	273,96	263,27	3988112	3832492	5925	867212	5243750
		НР - 72%; СП - 8%			10,28	72,46	149695	1054767		388426	
4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	25475,625	85,00	--	2165428	--		--	2338662
		СП - 8%			--	--	--	--		173234	
		Подвоз грунта									
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	50105,1259	273,96	263,27	13726592	13190966	20395	2984838	18048344
		НР - 72%; СП - 8%			10,28	72,46	515231	3630377		1336914	
6	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	87683,9704	193,00	--	16923006	--		--	18276847
		СП - 8%			--	--	--	--		1353841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				37529536	17749855	26320	4046354	44901961
							664926	4955010	--	3326071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37529536				
	Материалы		Тенге				26320				
	Всего заработная плата		Тенге					5619936			
	Транспортные расходы		Тенге				19088434				
		Накладные расходы	Тенге				4046354				
		Сметная прибыль	Тенге				3326071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44901961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3439
		Сметная заработная плата	Тенге					5619936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44901961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3439
		Сметная заработная плата	Тенге					5619936			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44961386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				690067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17758714			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4959068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26320		
		- Перевозка грузов	Тенге				19088434				
		- Накладные расходы	Тенге							4067378	
		- Сметная прибыль	Тенге							3330473	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					44 961 386			
		ВЗиС	Тенге	6%				2 697 683,15			
		ИТОГО:	Тенге					47 659 068,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%				686 290,59			
		ИТОГО:	Тенге					48 345 359,52			
		Непредвиденные затраты	Тенге	2%				966 907,19			
		ИТОГО:						49 312 266,71			
		В том числе в текущих ценах на 2020год-100% К=1,049901						51 772 998,13			
		Итого в текущих ценах						51 772 998,13			
		Итого с учетом понижения К=0,982999999609						50 892 857,14			
		НДС		12%				6 107 142,86			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:						57 000 000,00			

Принял: _____ Иғали Е.А.

Руководитель ГУ "Кызылкоринского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

_____ Кусайнова Д.А.

Авторский надзор ТОО "STROYCONSALTING"

_____ Онай Д.А.

Инженер Технадзор ТОО "Ирмаст-А"

Сдал: _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"