Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в селе Полтавка Мартукского района Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор№7 от "27" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ за июнь 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 2-1-1			
		Разводящие сети поселка			
	Раздел 1. Разводящие сети				
	1.2. Трубопроводы				
18	8-4-284	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 114,8 ммК=1,010;	5555	482	2 677 510
		м			
20	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 101,1 ммК=1,010;	303	371	112 413
		м			
22	8-4-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 МПа, SDR 26, Dв 57,6 ммК=1,010;	373,7	129	48 207
		м			
24	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 27,1 ммК=1,010;	1313	57	74 841
		м			
25	8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 34,9 ммК=1,010;	116,15	75	8 711
		м			
41	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	23	9130	209 990
		шт			
43	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480	6 480
		шт			
45	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	11	3500	38 500
		шт			
82	8-9-94	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 125 мм	39	3420	133 380
		шт			
	1.3. Колодцы				
101	Е22-41-1	Круглые колодцы из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м - 40 шт	78,8	24135,1	1 901 846
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
102	Е22-41-1	Круглые колодцы из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м - 5 шт	12,7	24135,1	306 516
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			

		Всего прямые затраты по смете			**5 518 394**
		Всего по смете			**6 715 350**

Локальная смета № 2-1-2

Разводящие сети площадки водопроводной насосной станции

25	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480	12 960
		шт			
27	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	2	9130	18 260
		шт			
29	9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	4	11500	46 000
		шт			
		Всего прямые затраты по смете			**77 220**
		Всего по смете			**93 166**

Локальная смета № 2-2-1

Водовод от водозабора до водопроводной насосной станции

	Раздел 1. Водовод				
18	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 ммК=1,010;	414,1	567	234 795
		м			
27	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480	12 960
		шт			
		Всего прямые затраты по смете			**247 755**
		Всего по смете			**310 886**

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

	Раздел 4. Воздушная линия 10кВ				
66	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	19	19400	368 600
		шт			
	Раздел 5. Воздушная линия изолированная ВЛИ - 0,4кВ				
94	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	9	21500	193 500
		шт			
		Всего прямые затраты по смете			**562 100**
		Всего по смете			**598 017**

Локальная смета № 6-6-1

Строительство резервуара емк. 150м3

	Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные конструкции				
33	30-18-17	Панели стеновые для сооружений резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В15,	8,68	20500	177 940
		м3			
56	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	36	1580	56 880
		м2			
		Всего прямые затраты по смете			**234 820**
		Всего по смете			**277 525**

Локальная смета № 6-7-1

Строительство резервуара емк. 150м3

	Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные конструкции				
33	30-18-17	Панели стеновые для сооружений резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В15,	8,68	20500	177 940
		м3			

66	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	36	1580	56 880
		м2			
		Всего прямые затраты по смете			**234 820**
		Всего по смете			**277 541**
		ВСЕГО по главам			**8 272 485**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)			170 356
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			78 379
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			31 351
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**8 552 571**
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)			**17 447 245**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**348 945**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			**17 796 190**
		НДС (12 %)			**2 135 543**
		Стоимость строительства			**19 931 733**

ЗАКАЗЧИК:

_____Б.И.Мулькаев

М.П.

Согласовано:

_____

_____

_____

ПОДРЯДЧИК:

_____Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: "Строительство водопроводных сетей в селе Полтавка Мартукского района Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
12		17	7	27.05.2013г.		458058011431		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них: СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	дополнит. работы: на приобрете-ние материалов	другие дополн-ительн. затраты и расходы	налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	17 796 189,89		8 552 571,07						2 135 542,79	19 931 733
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		17 796 189,89	8 552 571,07						2 135 542,79	19 931 733
	Всего к оплате:	19 931 732,68	т.тенге								
		в том числе НДС:	2 135 542,79	т.тенге							

Заказчик: _____ **Мулькаев Б.И.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1121	*04.06.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"*

Основание

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Строительства объектов водоснабжения в с.Полтавка Мартукского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*19 931 733,00*	*19 931 733,00*	*12,00*	*2 135 542,82*
Всего	*1*			*19 931 733,00*		*2 135 542,82*

Итого сумма: *Девятнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать три тенге 00 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

г.С. Мартук, ул. Сейфулина, 38
ИИН/БИН 060140002684
ИИК KZ76070103KSN0610000 в г. Астана ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит" г. Астана

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы водопроводных сетей села Полтавка Мартукского района

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор№7 от "27" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за июнь 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 2-1-1			
		Разводящие сети поселка			
	Раздел 1. Разводящие сети				
	1.1. Земляные работы				
1	Е1-25-1	мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	1753	9,85	17 267
		м3 грунта			
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1753	8,28	14 515
		м3 грунта			
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1753	9,85	17 267
		м3 грунта			
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1753	8,28	14 515
		м3 грунта			
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2921	14	40 894
		м3 уплотненного грунта			
6	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	11684	1,22	14 254
		м2 спланированной площади			
7	Е1-39-2	грунтах 2 группы для трубопроводов роторными экскаваторами	4,145	163131,82	676 181
		км траншеи			
8	Е1-39-6	Добавлять за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами в грунтах 2 группы (до глуб.2,5м) ктрр1=4,5; ктрм1=4,5; кзпр1=4,5; кэкс1=4,5; кзпм1=4,5; кмат1=4,5;	4,145	90530,55	375 249
		км траншеи			
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	431	262,72	113 232
		м3 грунта			
10	Е1-17-14	Разработка лишнего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	985	39,76	39 164
		м3 грунта			

11	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1773	19,7	34 928
		т			
12	Е1-19-2	землевозных дорог, в грунтах 2 группы (расст.=1км) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	985	3,18	3 132
		м3 грунта			
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	985	3,79	3 733
		м3 грунта			
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1445	134,1	193 775
		м3 грунта			
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5778	21,55	124 516
		м3 уплотненного грунта			
	1.2. Трубопроводы				
16	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпки трубопроводов	946	1824,2	1 725 693
		м3 основания			
17	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	3,234	70811,26	229 004
		км трубопровода			
19	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,112	58881,69	6 595
		км трубопровода			
21	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,101	51202,26	5 171
		км трубопровода			
23	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	0,698	47611,09	33 233
		км трубопровода			
29	Е22-8-8	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 273х6мм	0,18	204666,79	36 840
		км трубопровода			
30	8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,004;	180	2840	511 200
		м			
31	Е22-8-9	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 325х6 мм	0,045	243707,18	10 967
		км трубопровода			
32	8-6-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 ммК=1,004;	45	3360	151 200
		м			
33	Е22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	225	244,98	55 121
		м трубы, уложенной в футляре			
34	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	15	4618,68	69 280
		футляр			
40	Е22-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм	14	503,23	7 045
		задвижка или клапан			
42	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	411
		задвижка или клапан			
44	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	726
		задвижка или клапан			
54	99-1-1СТОО	Накладной уход 125/32 (накладка)	58	2101,12	121 865
		шт			
79	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	156,43	156
		фланец			
80	8-9-75	встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	1	2350	2 350
		шт			

81	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	28	181,14	5 072
		фланец			
95	99-1-1СТОО	Втулка под фланец SDR11, д=125мм	28	1112,36	31 146
		шт			
99	Е22-13-8	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	0,225	661964,51	148 942
		км трубопровода			
100	Е22-16-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	0,225	58529,06	13 169
		км трубопровода			
	1.3. Колодцы				
101	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м - 58 шт	114	27450,47	1 227 508
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
102	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м - 9 шт	22,86	27450,47	321 002
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
103	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м - 10 шт (для пожарных гидрантов)	25,1	27450,47	689 007
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
106	11-4-3	Люки полимерные D-750 с крышкой, тип "ЛП"	99	7347	727 353
		шт			
107	Е8-4-7	выровненной поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя	1321	245,44	324 226
		м2 поверхности			
108	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,3	151200	196 560
		т			
111	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	14	18075,87	253 062
		шт			
112	8-9-12	100 мм	14	7871,4	110 200
		шт			
		Всего прямые затраты	**37 168**		**8 696 727**
		Всего по смете	**45 230**		**10 583 071**

Локальная смета № 2-2-1

Водовод от водозабора до водопроводной насосной станции

	Раздел 1. Водовод				
1	Е1-25-1	мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв)	215,3	9,85	2 121
		м3 грунта			
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	215,3	8,28	1 783
		м3 грунта			
3	Е1-25-1	Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	215,3	9,85	2 121
		м3 грунта			
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	215,3	8,28	1 783
		м3 грунта			
5	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	358,8	14	5 023
		м3 уплотненного грунта			
6	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	1435	1,22	1 751
		м2 спланированной площади			
7	Е1-39-2	грунтах 2 группы для трубопроводов роторными экскаваторами	0,41	163131,82	66 884

		км траншеи			
8	Е1-39-6	Добавлять за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами в грунтах 2 группы (до глуб.2,5м) ктрр1=4,5; ктрм1=4,5; кзпр1=4,5; кэкс1=4,5; кзпм1=4,5; кмат1=4,5;	0,41	90530,55	37 118
		км траншеи			
9	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,7	262,72	7 540
		м3 грунта			
10	Е1-17-14	Разработка лишнего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	98,4	39,76	3 912
		м3 грунта			
11	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	177,12	19,7	3 489
		т			
12	Е1-19-2	землевозных дорог, в грунтах 2 группы (расст.=1км) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	98,4	3,18	313
		м3 грунта			
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	98,4	3,79	373
		м3 грунта			
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	28,7	134,1	3 849
		м3 грунта			
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	692,9	21,55	14 932
		м3 уплотненного грунта			
16	Е23-1-1	Устройство песчаного основания и засыпки трубопроводов	94,5	1824,2	172 387
		м3 основания			
17	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,41	58881,69	24 141
		км трубопровода			
18	8-4-233	100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 ммК=1,010;		567	0
		м			
19	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,41	8287,75	3 398
		км трубопровода			
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (д-2000 мм -1шт)	2,54	27450,47	69 724
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
21	Е8-4-7	выровненной поверхности стен колодца битумом в 2 слоя	14,2	245,44	3 485
		м2 поверхности			
22	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,017	151200	2 570
		т			
23	11-4-3	Люки полимерные	1	7347	7 347
		шт			
24	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя отмостки с уплотнением	0,23	3255,96	749
		м3 подстилающего слоя			
25	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	2,44	351,28	857
		м2 покрытия			
26	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	823
		задвижка или клапан			
28	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	156,43	1 251
		фланец			
29	8-9-75	встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	8	2350	18 800

		шт			
30	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,41	232335,64	95 258
		км трубопровода			
31	Е22-16-3	битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,41	28265,2	11 589
		км трубопровода			
32	Е22-8-5	Укладка коллектора из стальных труб диаметром 150 мм	0,0008	115636,32	93
		км трубопровода			
33	8-6-91	фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	0,8	1320	1 056
		м			
34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,005	121294,13	606
		т фасонных частей			
35	8-10-25	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х8,0 мм	2	374	748
		шт			
36	Е22-8-3	диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	70153,47	70
		км трубопровода			
37	8-6-79	фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1	714	714
		м			
38	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	301
		шт			
39	99-2-1СТОО	Отвод 45 д-110мм, W45 SDR 11	1	4043,86	4 044
		шт			
40	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,56	7 213
		шт			
41	99-1-1СТОО	Втулка под фланец SDR11, д=110мм	8	823,26	6 586
		шт			
42	99-2-1СТОО	Профильное сальниковое кольцо д-110, PPDA	8	2111,61	16 893
		шт			
43	99-1-1СТОО	Фланцы с полимерным покрытием д=110мм	8	1923,77	15 390
		шт			
44	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	43	300,56	12 924
		шт			
45	99-1-1СТОО	Муфта Э.С. SDR11, д=110мм	43	1195,74	51 417
		шт			
		Всего прямые затраты	**4 153**		**683 425**
		Всего по смете	**5 211**		**857 573**

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети электроснабжения

Раздел 1. Комплектные трансформаторные подстанции -2шт

1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=2,000;	0,104	2518,77	262
		м3 основания			
2	Е6-1-13	2К=2,000;	1,92	9375,95	18 002
		м3			
3	Е9-53-3	Монтаж стоек из трубК=2,000;	0,42	16367,84	6 874
		т конструкций			
4	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 ммК=2,000;	15,68	1880	29 478
		м			
5	Е9-30-1	листовой, рифленой, просечной и круглой сталиК=2,000;	0,204	84059,66	17 148
		т конструкций			

6	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейныхК=2,000;	0,06	13711,46	823
		т конструкций			
7	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейныхК=2,000;	0,06	216730,82	13 004
		т конструкций			
8	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	21,2	21,8	462
		м2			
9	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	21,2	26,25	557
		м2			
10	Е33-117-1	подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	2	5180,1	10 360
		подстанция			
11	Е33-117-2	подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4098,19	8 196
		подстанция			
12	Ц8-87-1	Комплектные трансформаторные подстанции (КТП), шкаф ввода высокого напряжения	2	1921,7	3 843
		шкаф			
13	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТП-25-40 кВА; ВВ/ВВ	2	406700	813 400
		шт			
14	Ц8-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 1 т	2	7897	15 794
		шт			
15	75-3-1	Трансформатор силовой ТМ-25/6-10/0,4кВ	1	117500	117 500
		шт			
16	75-3-2	Трансформатор силовой, ТМ- 40/6-10/0,4кв	1	135400	135 400
		шт			
17	Ц8-62-2	сети)	1	12982	12 982
		шт			
18	75-3-64	погодозащитным капотом U-400В; Sн-30кВт; 2-ая степень автоматизации	1	1267100	1 267 100
		шт			
	1.1. Ограждение КТП				
19	Т1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – строительные работыК=2,000;	32	1619,78	51 833
		м			
20	Т1-32-18	железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкцийК=2,000;	32	1191,71	38 135
		м			
21	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 1,6 м, тип КМЗБ – монтаж металлоконструкцийК=2,000;	2	5223,59	10 447
		калитка			
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	84,6	21,8	1 844
		м2			
23	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	84,6	26,25	2 221
		м2			
	Раздел 2. Заземление				
24	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	2 476
		м			
25	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0504	46400	2 339
		т			
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	5 282
		шт			
27	4-1-9	Сталь гладкая круглая, d=16 мм	0,0758	44300	3 358
		т			
28	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,7	1 034
		м			
29	Ц8-472-9	строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	10	93,5	935

		м			
30	4-1-7	Сталь гладкая класса, d=12 мм	0,0267	45300	1 210
		т			
31	1-7-6	Зажим плашечный	0,08	7100	568
		100шт			
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы	21	218,93	4 598
		м3 грунта			
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21	134,1	2 816
		м3 грунта			
	2.2. Заземление опор ВЛ-10 кВ, нулевого провода ВЛ-0,4 кВ				
34	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм дл.=15,2м (ВЛ-10кв)	15	330,1	4 952
		шт			
35	4-1-9	Сталь гладкая круглая, d=16 мм	0,36	44300	15 948
		т			
36	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы	2,62	218,93	574
		м3 грунта			
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,62	134,1	351
		м3 грунта			
38	Е46-25-1	Сверление в земле вертикальных отверстий	15	129,91	1 949
		отверстие			
39	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм дл.=5,0м (ВЛ-0,4кв)	3	330,1	990
		шт			
40	4-1-9	Сталь гладкая круглая, d=16 мм	0,024	44300	1 063
		т			
41	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	929
		м			
42	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,019	46400	882
		т			
43	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы	5,25	218,93	1 149
		м3 грунта			
44	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,25	134,1	704
		м3 грунта			
	Раздел 3. Кабельно-проводниковая продукция				
	3.1. .				
45	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений в грунтах 2 группы	5,25	218,93	1 149
		м3 грунта			
46	Ц8-142-1	траншее	265	36,7	9 726
		м кабеля			
47	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	105	11,2	1 176
		м кабеля			
48	30-8-92	Песок природный	18,5	1380	25 530
		м3			
49	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий	326	44	14 344
		м кабеля			
50	Е14-34-1	Покрытие сигнальной лентой кабеля	53	34,38	1 822
		м2 покрытия			
51	1-1-335	Лента сигнальная ЛЭС-150 "Осторожно кабель"	53	202	10 706
		м2			
52	Ц8-407-6	Трубы стальные для ввода, диаметр до 25 мм	5	39,5	198
		м			
53	8-6-20	резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	5	168	840
		м			
54	Ц8-407-8	Трубы стальные для ввода, диаметр до 50 мм	35	57,4	2 009
		м			

55	8-6-23	резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 50х3,5 мм	35	306	10 710
		м			
56	Е34-101-1	асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0158	230208,38	3 637
		канало-километр трубопровода			
57	Ц8-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	44	19,6	862
		м			
58	16-1-463	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,04	67500	2 700
		1000м			
59	16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,05	131800	6 590
		1000м			
60	16-1-492	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,07	219700	15 379
		1000м			
61	16-1-487	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,21	283300	59 493
		1000м			
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,25	134,1	704
		м3 грунта			
	Раздел 4. Воздушная линия 10кВ				
63	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	4836,53	4 837
		опора			
64	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	6 312
		опора			
65	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	12	1534,11	18 409
		опора			
66	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		19400	0
		шт			
67	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя ж/бетонных стоек	2,5	245,44	614
		м2 поверхности			
68	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	7	502,85	3 520
		шт			
69	30-14-3	опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,31	19600	6 076
		м3			
70	Е9-62-8	пр.	0,561	25987,18	14 579
		т конструкций			
71	1-7-43	Траверсы ТМ3	12	3020	36 240
		шт			
72	1-7-44	Траверсы ТМ6	3	4080	12 240
		шт			
73	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,159	139600	22 196
		т			

74	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,068	147300	10 016
		т			
75	1-7-6	Зажимы	1,3	20766	26 996
		100шт			
76	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП1	0,018	148100	2 666
		т			
77	1-4-50	Изоляторы штыревые ШФ20-В	88	378	33 264
		шт			
78	1-4-60	Колпачок К-6	88	101	8 888
		шт			
79	1-5-203	Подвеска натяжная изолирующая	12	556	6 672
		шт			
80	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	19,5	78,3	1 527
		м			
81	Е33-109-2	10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,695	25922,88	18 016
		км линии			
82	Е33-111-4	Добавлять к расценке 33-109-2 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ	12	1438,79	17 265
		опора			
83	16-7-28	электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,431	315700	136 067
		т			
84	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	3	2263,89	6 792
		комплект			
85	80-1-1ТОО "Д	Разъединитель РЛНД1-10/400У1	3	24924,71	74 774
		шт			
86	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003	149300	448
		т			
87	Е47-345-2	фиксаторами	79	17,04	1 346
		шт			
	4.2. Устройство ответвления от сущ.ВЛ-10кв с деревянными опорами				
88	Е33-114-6	деревянными опорами к проектируемой ВЛ-10кв вручную (количество проводов в ответвлении - 3)	1	620,93	621
		ответвление			
89	1-4-50	Изоляторы штыревые ШФ20-В	6	378	2 268
		шт			
90	1-4-60	Колпачок К-6	6	101	606
		шт			
91	1-4-59	Крюки для изоляторов	6	122	732
		шт			
92	1-7-6	Зажимы	0,12	20766	2 492
		100шт			
93	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	9	1534,11	13 807
		опора			
95	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя ж/бетонных стоек	1,18	245,44	290
		м2 поверхности			
96	Е9-62-8	Изготовление хомутов, кронштейнов и пр.	0,022	25987,18	572
		т конструкций			
97	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,017	139600	2 373
		т			
98	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,005	147300	737
		т			
99	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,44	6500	2 860
		100шт			
100	1-4-88	Заземляющий проводник ЗП2	0,006	148100	889
		т			
101	1-4-60	Колпачок К-5	44	101	4 444

		шт			
102	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	149
		т			
103	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода	0,5	78,3	39
		м			
104	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,255	7259,41	1 851
		км линии			
105	16-7-25	Провод самонесущий для воздушных линий электропередачи из стальных изолированных проводов марка СИП 4, сечение 2х16 мм2	0,034	483600	16 442
		т			
106	Е33-115-2	лампами	9	1745,38	15 708
		светильник			
107	17-3-5	Светильники, тип РКУ08-250-003	9	6550	58 950
		шт			
108	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250	9	794	7 146
		шт			
109	17-5-1	0,33-У2	9	686,4	6 178
		шт			
110	16-7-279	резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,048	14700	706
		1000м			
111	99-1-1Прайс	Крюк SOT 21.1	5	613,8	3 069
		шт			
112	99-1-1Прайс	Крюк SOT 21.16	3	831,8	2 495
		шт			
113	99-1-1Прайс	Крюк SOT 29	3	447	1 341
		шт			
114	99-1-1Прайс	Крюк накручивающий PD2.2	3	869,9	2 610
		шт			
115	99-1-1Прайс	Зажим поддерживающий SO 140	6	851,3	5 108
		шт			
116	99-1-1Прайс	Зажим натяжной SO 158.1	8	301,4	2 411
		шт			
117	99-1-1Прайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	8	498,2	3 986
		шт			
118	99-1-1Прайс	Зажим заземляющий SM 2.24	18	814,8	14 666
		шт			
119	99-1-1Прайс	Комплект для подключения ПЗ ST 208	1	4246,95	4 247
		шт			
120	99-1-1Прайс	Бандажная лента СОТ 37	7,8	149,8	1 168
		м			
121	99-1-1Прайс	Бандаж пластиковый PER 15	2	11,9	24
		шт			
122	99-1-1Прайс	Бандаж дистанционный SO 79.1	1	680,3	680
		шт			
123	99-1-1Прайс	Скрепа СОТ 36-2	6	36,2	217
		шт			
124	99-1-1Прайс	Концевые колпачки РК 99.025	2	105,8	212
		шт			
125	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4	78,3	313
		м			
126	16-7-48	электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,0006	493900	296
		т			
		Всего прямые затраты	**1 994**		**3 449 808**
		Всего по смете	**2 121**		**3 670 242**
		Локальная смета № 6-1-2			
		Технологическое оборудование			
	Раздел 1. оборудование				

5	80-1-1Прайс	Бактерицидная установка УОВ 3,0м-15	2	371828,6	743 657
		к-т			
		Всего прямые затраты	**2**		**743 657**
		Всего по смете	**2**		**797 264**
		Локальная смета № 6-2-3			
		Скважина			
	Раздел 1. Бурение скважины				
1	Е4-18-6	промывкой в грунтах 6 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта	100	8295,04	829 504
		м			
2	1-6-45	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш269,9Т-ЦВ-10	4,35	52200	227 070
		шт			
3	Е4-49-1	(надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	77	113,79	8 762
		м			
4	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм (обсадная)К=1,020;	78,54	1670	131 162
		м			
5	Е4-52-1	168 мм	7	219,67	1 538
		шт			
6	Е4-53-1	мм	2	42,78	86
		шт			
7	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 200 мм	0,077	566134,23	43 592
		км трубопровода			
8	Е4-59-1	Засыпка ПГС в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	3,52	2138,07	7 526
		м3			
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,52	1550	5 456
		м3			
10	Е4-57-1	водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	11	281,87	3 101
		м			
11	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм (перфорированная)	11	2004	22 044
		м			
12	1-1-758	Сетка проволочная фильтрованная	0,4	385	154
		м2			
13	Е4-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	20	3034,91	60 698
		м			
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,8	15500	12 400
		т			
15	Е4-60-1	эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	15	90284,54	1 354 268
		сутки			
		Всего прямые затраты	**334**		**2 707 360**
		Всего по смете	**442**		**3 582 445**
		Локальная смета № 6-3-3			
		Скважина			
	Раздел 1. Бурение скважины				

1	Е4-18-6	промывкой в грунтах 6 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифта	100	8295,04	829 504
		м			
2	1-6-45	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш269,9Т-ЦВ-10	4,35	52200	227 070
		шт			
3	Е4-49-1	(надфильтровых труб) с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	77	113,79	8 762
		м			
4	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм (обсадная)К=1,020;	78,54	1670	131 162
		м			
5	Е4-52-1	168 мм	7	219,67	1 538
		шт			
6	Е4-53-1	мм	2	42,78	86
		шт			
7	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 200 мм	0,077	566134,23	43 592
		км трубопровода			
8	Е4-59-1	Засыпка ПГС в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	3,52	2138,07	7 526
		м3			
9	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,52	1550	5 456
		м3			
10	Е4-57-1	водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	11	281,87	3 101
		м			
11	8-6-96	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х6 мм (перфорированная)	11	2004	22 044
		м			
12	1-1-758	Сетка проволочная фильтрованная	0,4	385	154
		м2			
13	Е4-56-1	Подбашмачный тампонаж цементом скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	20	3034,91	60 698
		м			
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,8	15500	12 400
		т			
15	Е4-60-1	эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	15	90284,54	1 354 268
		сутки			
		Всего прямые затраты			**2 707 360**
		Всего по смете			**3 582 445**
		Локальная смета № 6-4-1			
		Строительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления емк.25м3, высотой опоры15м, Д=1220мм			
	Раздел 1. Земляные работы				
31	2-1-204	Стоимость стальных конструкций	4,66	134900	628 634
		т			
33	Е9-29-1	Монтаж стальных конструкций лестниц, площадок и ограждений	0,454	13711,46	6 225
		т конструкций			
34	2-1-267	ограждений	0,339	133700	45 324
		т			
		Всего прямые затраты	**5**		**680 183**
		Всего по смете	**7**		**837 856**
		Локальная смета № 7-1-4			

		Глухое ограждение из ж/б панелей с насадкой колючей проволоки			
		Раздел 1. Ограждение из ж/б панелей с навеской колючей проволоки в 4 ряда			
1	Т1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высота 2 м, тип Б5В-2 – строительные работы	281,5	9699,87	2 730 513
		м			
		Всего прямые затраты	**282**		**2 730 513**
		Всего по смете	**342**		**3 320 979**
		ИТОГО прямые затраты	**43 938**		**22 399 034**
		ИТОГО по смете	**53 356**		**27 231 876**
		Временные здания и сооружения			1 141 691
		ИТОГО по главам			**28 373 567**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)			584 299
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			268 829
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			107 531
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**29 334 226**
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)			**59 841 832**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**1 196 837**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			**61 038 669**
		НДС (12 %)			**7 324 640**
		Стоимость строительства			**68 363 309**

ЗАКАЗЧИК:

_____ Б.И.Мулькаев

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

_____ Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы водопроводных сетей села Полтавка Мартукского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
12		17	7	27.05.2013г.		458058011431		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вхо-дящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобрете-ние материалов	другие допол-нительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	78 834 859,16		37 886 796,58						9 460 183,10	88 295 042
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		61 038 668,98	29 334 225,58						7 324 640,28	68 363 309
	Всего к оплате:	68 363 309,26	т.тенге								
		в том числе НДС:	7 324 640,28	т.тенге							

Заказчик: _____ **Мулькаев Б.И.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1417	*01.07.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"*

Основание

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Строительства объектов водоснабжения в с.Полтавка Мартукского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*12,00*	*535 714,29*
Всего	*1*			*5 000 000,00*		*535 714,29*

Итого сумма: *Пять миллионов тенге 00 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

г.С. Мартук, ул. Сейфулина, 38
ИИН/БИН 060140002684
ИИК KZ76070103KSN0610000 в г. Астана ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Документ сформирован информационной системой "Фаворит" г. Астана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
1417	*24.06.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"*

Основание

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Строительства объектов водоснабжения в с.Полтавка Мартукского района Актюбинской области	*1,000*	*работа*	*63 363 309,00*	*63 363 309,00*	*12,00*	*6 788 925,96*
Всего	*1*			*63 363 309,00*		*6 788 925,96*

Итого сумма: *Шестьдесят три миллиона триста шестьдесят три тысячи триста девять тенге 00 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

г.С. Мартук, ул. Сейфулина, 38
ИИН/БИН 060140002684
ИИК KZ76070103KSN0610000 в г. Астана ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.