Форма № 2

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы водопроводных сетей села Полтавка Мартукского района

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Договор№7 от "27" мая 2013г.

А К Т
приема выполненных работ
за сентябрь 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Локальная смета № 2-1-1			
		Разводящие сети поселка			
	Раздел 1. Разводящие сети				
	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	170	75,82	12 889
		счетчик (водомер)			
50	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	510	787,47	401 610
		шт			
51	9-3-24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	170	225	38 250
		шт			
52	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Dy 15 мм	340	1250	425 000
		шт			
53	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	100	300,56	30 056
		шт			
63	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	243	300,56	73 036
		шт			
90	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	168	300,56	50 494
		шт			
	1.3. Колодцы				
	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м - 99 шт		27450,47	996 803
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
103	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м - 22 шт (для пожарных гидрантов)		27450,47	137 801
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			
113	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1	3971,47	3 971
		кран			
114	11-3-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	1	480	480
		шт			
115	11-3-3	Головки для присоединения противопожарного оборудования	1	194	194
		шт			
116	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	300	523	156 900
		м			
117	99-1-2	Мотопомпа PTG-307	1	70500	70 500
		шт			
118	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	2	10020,81	20 042
		шт			
119	Е26-26-15	Изоляция водоразборной колонки теплоизоляционными плитами из минеральной ваты при толщине изоляционного слоя 60 мм	2,5	150,79	377

		м трубопровода			
120	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125К=1,030;	0,1236	4260	527
		м3			
121	Е26-18-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм металлопластом при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2,5	188,44	471
		м трубопровода			
122	1-1-940	Стеклопластик рулонный	0,00354	314500	1 113
		1000м2			
123	Е6-13-1	Устройство бетонных упоров	1,71	8856,67	15 145
		м3			
124	Е6-1-13	Устройство бетонных опор под задвижки, краны и коллекторы	2,6	9375,95	24 377
		м3			
125	Е22-8-1	Прокладка коллектора из стальных труб диаметром до 50 мм (90 шт)	0,055	62566,88	3 441
		км трубопровода			
126	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,004;	55,22	321	17 726
		м			
127	Е13-44-7	Зачистка металлическиих поверхностей труб	10,36	60,75	629
		м2			
128	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,36	21,8	226
		м2			
	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	20,72	26,25	544
		м2			
130	Е22-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	0,055	147905,62	8 135
		км трубопровода			
131	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,055	22609,11	1 244
		км трубопровода			
132	Е11-3-3	Устройство щебеночного подстилающего слоя отмостки с уплотнением	30,6	3255,96	99 632
		м3 подстилающего слоя			
133	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий отмостки толщиной 30 мм	324,5	351,28	113 990
		м2 покрытия			
		Всего прямые затраты			**2 705 604**
		Всего по смете			**3 292 457**
		ИТОГО прямые затраты			**2 705 604**
		ИТОГО по смете			**3 292 457**
		Временные здания и сооружения			105 873
		ИТОГО по главам			**3 398 330**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %)			69 982
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			32 198
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12 879
		Итого по сметному расчету:			
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3 513 389**
		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)			**7 167 315**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**143 346**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен			**7 310 661,61**
		НДС (12 %)			**877 279,39**
		Стоимость строительства			**8 187 941**

ЗАКАЗЧИК:

Б.И.Мулькаев

М.П.

Согласовано:

ПОДРЯДЧИК:

Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы водопроводных сетей села Полтавка Мартукского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.

Код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
12		17	7	**27.05.2013г.**		458058011431		

№ п\п	Наименование пусковых комплексов объектов	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавл. стоимость	всего к оплате с НДС в тыс. тенге
		С начала года по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них			дополнит. работы			
					СМР в отчетном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительн. затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по объекту:	**146 058 237,50**		**70 193 296,54**						**17 526 988,50**	**163 585 226**
	в том числе :										
	за отчетный месяц:		**7 310 661,61**	**3 513 389,10**						**877 279,39**	**8 187 941**
	Всего к оплате:	**8 187 941**	**т.тенге**								
		в том числе НДС:	**877 279,39**	**т.тенге**							

Заказчик: _____ **Мулькаев Б.И.**

Подрядчик: _____ **Кабиев Б.М.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

Номер документа	Дата составления
3201	*19.09.2013*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"*

Основание *Договор №7 от 27.05.2013 - "вода"*

Наименование работы	Количество	Ед. изм.	Цена	Сумма с НДС	% НДС	Сумма НДС
Строительства объектов водоснабжения в с.Полтавка Мартукского района Актюбинской области	*7310661,610*	*работа*	*1,12*	*8 187 941,00*	*12,00*	*877 279,39*
Всего	*1*			*8 187 941,00*		*877 279,39*

Итого сумма: *Восемь миллионов сто восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок один тенге 00 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"

г.Актобе, ул.8марта
ИИН/БИН 040340004951
ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

должность

Кабиев Бахитжан Муссаевич

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"

г.С. Мартук, ул. Сейфулина, 38
ИИН/БИН 060140002684
ИИК KZ76070103KSN0610000 в г. Астана ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Документ сформирован информационной системой 'Фаворит', г. Астана