**Форма № 2**

**Заказчик:** ГУ "Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

**Наименование объекта:** Строительно-монтажные работы водопроводных сетей села Полтавка Мартукского района

**Подрядчик:** ТОО "Темиржолсу-Актобе"
**Договор№7 от "27" мая 2013г.**

# А К Т
# приема выполненных работ
# за июль 2013 года.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1** | | | |
| | | Разводящие сети поселка | | | |
| | **Раздел 1. Разводящие сети** | | | | |
| | **1.1. Земляные работы** | | | | |
| 1 | Е1-25-1 | Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (в резерв) | 1486,25 | 9,85 | 14 640 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 2 | Е1-25-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 1486,25 | 8,28 | 12 306 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 3 | Е1-25-1 | Возвращение растительного слоя из резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м | 1486,25 | 9,85 | 14 640 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 4 | Е1-25-9 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) | 1486,25 | 8,28 | 12 306 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 5 | Е1-130-1 | Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т | 2477,75 | 14 | 34 689 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | |
| 6 | Е1-145-1 | Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом | 9911 | 1,22 | 12 091 |
| | | *м2 спланированной площади* | | | |
| 7 | Е1-39-2 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов роторными экскаваторами | 3,44 | 163131,82 | 561 173 |
| | | *км траншеи* | | | |
| 8 | Е1-39-6 | Добавлять за каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами в грунтах 2 группы (до глуб.2,5м) ктрр1=4,5; ктрм1=4,5; кзпр1=4,5; кэкс1=4,5; кзпм1=4,5; кмат1=4,5; | 3,44 | 90530,55 | 311 425 |
| | | *км траншеи* | | | |
| 9 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 365,4 | 262,72 | 95 998 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 10 | Е1-17-14 | Разработка лишнего грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 835,4 | 39,76 | 33 216 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | |
| 11 | П8-1-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза | 1503,7 | 19,7 | 29 623 |
| | | *т* | | | |
| 12 | Е1-19-2 | Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы (расст.=1км) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | 835,4 | 3,18 | 2 657 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 13 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 835,4 | 3,79 | 3 166 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 14 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1224,9 | 134,1 | 164 259 |
| | | *м3 грунта* | | | |
| 15 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 4902,1 | 21,55 | 105 640 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | |
| | **1.2. Трубопроводы** | | | | |
| 16 | Е23-1-1 | Устройство песчаного основания и засыпки трубопроводов | 802,4 | 1824,2 | 1 463 738 |
| | | *м3 основания* | | | |
| 17 | Е22-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм | 2,266 | 70811,26 | 160 458 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 19 | Е22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 0,188 | 58881,69 | 11 070 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 21 | Е22-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 0,269 | 51202,26 | 13 773 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 23 | Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм | 0,717 | 47611,09 | 34 137 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 29 | Е22-8-8 | Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 273х6мм | 0,27 | 204666,79 | 55 260 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 30 | 8-6-106 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,004; | 271,8 | 2840 | 771 912 |
| | | *м* | | | |
| 31 | Е22-8-9 | Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диаметром 325х6 мм | 0,105 | 243707,18 | 25 589 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 32 | 8-6-112 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х6 ммК=1,004; | 105,6 | 3360 | 354 816 |
| | | *м* | | | |
| 33 | Е22-47-1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм | 375 | 244,98 | 91 868 |
| | | *м трубы, уложенной в футляре* | | | |
| 34 | Е22-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 25 | 4618,68 | 115 467 |
| | | *футляр* | | | |
| 35 | Е16-7-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32,40 мм (для патрубков) | 90 | 67,67 | 6 090 |
| | | *м трубопровода* | | | |
| 36 | 8-6-46 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 38х2,5 ммК=1,004; | 85,34 | 326 | 27 821 |
| | | *м* | | | |
| 37 | 8-6-47 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 45х2,5 ммК=1,004; | 5,02 | 389 | 1 953 |
| | | *м* | | | |
| 38 | Е16-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм (для патрубков) | 102 | 67,67 | 6 902 |
| | | *м трубопровода* | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 8-6-42 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,004; | 102,408 | 112 | 11 470 |
| | | *м* | | | |
| 40 | Е22-35-4 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 125 мм | 9 | 503,23 | 4 529 |
| | | *задвижка или клапан* | | | |
| 44 | Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 8 | 242,08 | 1 937 |
| | | *задвижка или клапан* | | | |
| 46 | Е22-37-1 | Установка вантузов | 4 | 378,84 | 1 515 |
| | | *шт* | | | |
| 47 | 9-3-3 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=50 мм | 4 | 13000 | 52 000 |
| | | *шт* | | | |
| 49 | 11-2-17 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 15 | 170 | 14400 | 2 448 000 |
| | | *шт* | | | |
| 54 | 99-1-1СТОО | Накладной уход 125/32 (накладка) | 27 | 2101,12 | 56 730 |
| | | *шт* | | | |
| 55 | 99-1-1СТОО | Накладной уход 125/63 (накладка) | 10 | 2101,12 | 21 011 |
| | | *шт* | | | |
| 56 | 99-1-1СТОО | Переход - "Спигот", 63/40 | 5 | 442,32 | 2 212 |
| | | *шт* | | | |
| 57 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 418 | 300,56 | 125 634 |
| | | *шт* | | | |
| 58 | 99-2-1СТОО | Профильное сальниковое кольцо д-32, PPDA | 340 | 589,02 | 200 267 |
| | | *шт* | | | |
| 59 | 99-2-1СТОО | Профильное сальниковое кольцо д-40, PPDA | 20 | 731,94 | 14 639 |
| | | *шт* | | | |
| 60 | 99-2-1СТОО | Профильное сальниковое кольцо д-63, PPDA | 18 | 1126,48 | 20 277 |
| | | *шт* | | | |
| 61 | 99-2-1СТОО | Профильное сальниковое кольцо д-110, PPDA | 1 | 2111,61 | 2 112 |
| | | *шт* | | | |
| 62 | 99-2-1СТОО | Профильное сальниковое кольцо д-125, PPDA | 39 | 2149,38 | 83 826 |
| | | *шт* | | | |
| 64 | 99-1-1СТОО | Фланцы с полимерным покрытием д=32мм | 179 | 681,47 | 121 983 |
| | | *шт* | | | |
| 65 | 99-1-1СТОО | Фланцы с полимерным покрытием д=40мм | 15 | 848,66 | 12 730 |
| | | *шт* | | | |
| 66 | 99-1-1СТОО | Фланцы с полимерным покрытием д=63мм | 9 | 1225,37 | 11 028 |
| | | *шт* | | | |
| 67 | 99-1-1СТОО | Фланцы с полимерным покрытием д=110мм | 1 | 1923,77 | 1 924 |
| | | *шт* | | | |
| 68 | 99-1-1СТОО | Фланцы с полимерным покрытием д=125мм | 39 | 2266,62 | 88 398 |
| | | *шт* | | | |
| 69 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1344 | 300,56 | 403 953 |
| | | *шт* | | | |
| 70 | 99-1-1СТОО | Муфта Э.С. SDR11, д=32мм | 170 | 315,3 | 53 601 |
| | | *шт* | | | |
| 71 | 99-1-1СТОО | Муфта Э.С. SDR11, д=40мм | 10 | 345 | 3 450 |
| | | *шт* | | | |
| 72 | 99-1-1СТОО | Муфта Э.С. SDR11, д=63мм | 34 | 524,86 | 17 845 |
| | | *шт* | | | |
| 73 | 99-1-1СТОО | Муфта Э.С. SDR11, д=110мм | 30 | 1195,74 | 35 872 |
| | | *шт* | | | |
| 74 | 99-1-1СТОО | Муфта Э.С. SDR11, д=125мм | 1100 | 1693,93 | 1 863 323 |
| | | *шт* | | | |
| 75 | Е22-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм | 102 | 74,06 | 7 554 |
| | | *фланец* | | | |
| 76 | 8-9-70 | Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм | 88 | 1090 | 95 920 |
| | | *шт* | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 8-9-71 | Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм | 5 | 1170 | 5 850 |
| | | *шт* | | | |
| 78 | 8-9-72 | Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 9 | 1360 | 12 240 |
| | | *шт* | | | |
| 79 | Е22-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 | 156,43 | 156 |
| | | *фланец* | | | |
| 80 | 8-9-75 | Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | 1 | 2350 | 2 350 |
| | | *шт* | | | |
| 81 | Е22-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм | 39 | 181,14 | 7 064 |
| | | *фланец* | | | |
| 83 | Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,007 | 121294,13 | 849 |
| | | *т фасонных частей* | | | |
| 84 | 8-10-116 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные, 133х5-50х2,5 мм | 4 | 391 | 1 564 |
| | | *шт* | | | |
| 85 | 8-10-114 | Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 133х5-108х4 мм | 1 | 461 | 461 |
| | | *шт* | | | |
| 86 | Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 5 | 300,56 | 1 503 |
| | | *шт* | | | |
| 87 | 99-2-1СТОО | Отвод 45 д-63мм, W45 SDR 11 | 5 | 1465,51 | 7 328 |
| | | *шт* | | | |
| 88 | Е22-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 13 | 440,21 | 5 723 |
| | | *шт* | | | |
| 89 | 99-1-1СТОО | Тройник стальной д=125мм | 13 | 3905,95 | 50 777 |
| | | *шт* | | | |
| 91 | 99-1-1СТОО | Втулка под фланец SDR11, д=32мм | 85 | 221,79 | 18 852 |
| | | *шт* | | | |
| 92 | 99-1-1СТОО | Втулка под фланец SDR11, д=40мм | 5 | 259,04 | 1 295 |
| | | *шт* | | | |
| 93 | 99-1-1СТОО | Втулка под фланец SDR11, д=63мм | 8 | 450,77 | 3 606 |
| | | *шт* | | | |
| 94 | 99-1-1СТОО | Втулка под фланец SDR11, д=110мм | 1 | 823,25 | 823 |
| | | *шт* | | | |
| 95 | 99-1-1СТОО | Втулка под фланец SDR11, д=125мм | 69 | 1112,36 | 76 753 |
| | | *шт* | | | |
| 96 | Е13-44-7 | Зачистка металлическиих поверхностей труб и фасонных частей | 578 | 60,751 | 35 114 |
| | | *м2* | | | |
| 97 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз | 578 | 21,8 | 12 600 |
| | | *м2* | | | |
| 98 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000; | 1156 | 26,25 | 30 345 |
| | | *м2* | | | |
| 99 | Е22-13-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы | 0,6 | 661964,51 | 397 179 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| 100 | Е22-16-8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов | 0,6 | 58529,06 | 35 117 |
| | | *км трубопровода* | | | |
| | **1.3. Колодцы** | | | | |
| 101 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=1,5м - 99 шт | 81,03 | 27450,47 | 1 227 508 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | |
| 103 | Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д=2,0м - 22 шт (для пожарных гидрантов) | 30,12 | 27450,47 | 689 007 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | |
| 104 | Е23-13-3 | Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 6,95 | 21198,59 | 147 330 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | | |
| 105 | 11-4-10 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | 52 | 13400 | 696 800 |
| | | *шт* | | | |
| 106 | 11-4-3 | Люки полимерные D-750 с крышкой, тип "ЛП" | 6 | 7347 | 44 082 |
| | | *шт* | | | |
| 107 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен колодцев битумом в 2 слоя | 908,4 | 245,44 | 222 958 |
| | | *м2 поверхности* | | | |
| 108 | 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей | 0,96 | 151200 | 145 152 |
| | | *т* | | | |
| 109 | Е10-55-1 | Установка деревянной крышки люка КД1 | 8,36 | 1292,59 | 10 806 |
| | | *м2* | | | |
| 110 | Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами деревянной крышки | 8,36 | 131,98 | 1 103 |
| | | *м2 покрытий по фермам* | | | |
| 111 | Е22-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 8 | 18075,87 | 144 607 |
| | | *шт* | | | |
| 112 | 8-9-12 | Пожарная подставка двойная фланцевая, Dy 100 мм | 8 | 7871,4 | 62 971 |
| | | *шт* | | | |
| | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | **14 412 297** |
| | | **Всего по смете** | | | **17 538 365** |
| | | | | | |
| | | **ИТОГО прямые затраты** | | | **14 412 297** |
| | | **ИТОГО по смете** | | | **17 538 365** |
| | | Временные здания и сооружения | | | 563 970 |
| | | **ИТОГО по главам** | | | **18 102 335** |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,1735 %) | | | 372 783 |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | 171 513 |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | 68 605 |
| | | **Итого по сметному расчету:** | | | |
| | | **- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | **18 715 235** |
| | | **- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1581 тенге (Имрп = 2,040)** | | | **38 179 087** |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)** | | | **763 582** |
| | | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | | **38 942 669** |
| | | **НДС (12 %)** | | | **4 673 120** |
| | | **Стоимость строительства** | | | **43 615 789** |

**ЗАКАЗЧИК:**

_____Б.И.Мулькаев

М.П.

Согласовано:

**ПОДРЯДЧИК:**

_____Б.М.Кабиев

М.П.

Форма №3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

**Заказчик: ГУ «Мартукский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

**Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"**

**Наименование строительства: Строительно-монтажные работы водопроводных сетей села Полтавка Мартукского района**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.

| Код застройщика | | код подрядчика | договор номер | дата | источник финанс. наименов | код | организ.-правовая форма наименование | код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | 17 | 7 | **27.05.2013г.** | | 458058011431 | | |

| № п\п | Наименование пусковых комплексов объектов | стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включ. без НДС | в отчетном месяце | Базовая стоимость в ценах 2001г. | из них: СМР в отчетном месяце тенге | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г. | дополнит. работы: на приобретение материалов | другие дополнительн. затраты и расходы | налог на добавл. стоимость | всего к оплате с НДС в тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Всего по объекту: | **117 777 527,68** | | **56 602 031,56** | | | | | | **14 133 303,32** | **131 910 831** |
| | в том числе : | | | | | | | | | | |
| | за отчетный месяц: | | **38 942 668,75** | **18 715 234,98** | | | | | | **4 673 120,25** | **43 615 789** |
| | | | | | | | | | | | |
| | Всего к оплате: | **43 615 789** | **т.тенге** | | | | | | | | |
| | | **в том числе НДС:** | **4 673 120,25** | **т.тенге** | | | | | | | |

**Заказчик:** _____ **Мулькаев Б.И.**

**Подрядчик:** _____ **Кабиев Б.М.**

*Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"* ИНН/БИН 040340004951

Организация (индивидуальный предприниматель)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| *1473* | *01.07.2013* |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"*

Основание

| Наименование работы | Количество | Ед. изм. | Цена | Сумма с НДС | % НДС | Сумма НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Строительства объектов водоснабжения в с.Полтавка Мартукского района Актюбинской области* | *1,000* | *работа* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *12,00* | *535 714,29* |
| Всего | *1* | | | *5 000 000,00* | | *535 714,29* |

Итого сумма: *Пять миллионов тенге 00 тиын*

Вышеперечисленные работы оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"**

*г.Актобе, ул.8марта*
*ИИН/БИН 040340004951*
*ИИК KZ206010121000015640 в г. Актобе Актюбинский обл. филиал №129900 АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX*

должность

*Кабиев Бахитжан Муссаевич*

подпись, расшифровка подписи

М.П.

**Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРТУКСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"**

*г.С. Мартук, ул. Сейфулина, 38*
*ИИН/БИН 060140002684*
*ИИК KZ76070103KSN0610000 в г. Астана ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"*
*БИК KKMFKZ2A*

должность

подпись, расшифровка подписи

М.П.