Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**	**190140008898**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №56 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
41	**28.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г.Кызылорда			шт			117 037 489,00	12 539 730,96
				Итого		x	117 037 489,00	12 539 730,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

согласно договору №56 от 29.03.2021г.

Заказчик:КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	308 035 714	308 035 714	308 035 714	104 497 758	92 410 714	30	31 349 327	308 035 714	73 148 431	-
НДС	36 964 286	36 964 286	36 964 286	12 539 731	11 089 286	30	3 761 919	36 964 286	8 777 812	-
Всего с НДС	**345 000 000**	**345 000 000**	**345 000 000**	**117 037 489**	**103 500 000**	30	35 111 246	**345 000 000**	**81 926 243**	-

К оплате: восемьдесят один миллион девятьсот двадцать шесть тысяч двести сорок два тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство улицы районного значения от проектируемой магистральной улицы общегородского значения левобережной части дачного района в г. Кызылорда".

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
24	E11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,6900**		**136643,57**	**367571,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	2190,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	29580,94
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**399342,66**
25	E11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**8964,7300**		**2259,28**	**20253824,46**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	596684,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,07	1668040,76
		Сметная стоимость:				**2511,91**	**22518550,20**
26	E11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1119,7300**		**158,96**	**177991,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		67,86	75980,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,15	20317,78
		Сметная стоимость:				**244,96**	**274290,09**
27	C121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**112,0000**		**2216,00**	**248192,00**
		Устройство тротуаров					
28	E11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**309,5265**		**1106,02**	**342342,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	104251,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	35728,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**482322,76**
29	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**377,6223**		**2216,00**	**836811,08**
30	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,8526**		**136643,57**	**253150,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	1508,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	20372,70
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**275031,54**
31	**Е11-270602-0305 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2063,5100**		**1800,10**	**3714524,35**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	137347,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,33	308143,95
		Сметная стоимость:				**2016,00**	**4160036,16**
32	**Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**2063,5100**		**417,65**	**861824,95**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	436,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	68983,14
		Сметная стоимость:				**451,29**	**931241,43**
33	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1313,0000**		**1934,62**	**2540156,06**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		684,64	898932,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,54	275126,02
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**3714214,40**
34	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**21,0080**		**37840,00**	**794942,72**
		Примыкания и съезды					
35	**Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**2850,0800**		**40,51**	**115469,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		29,96	85380,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,64	16068,00
		Сметная стоимость:				**76,11**	**216918,07**
36	**С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**2850,0800**		**226,00**	**644118,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**673,0925**		**1106,02**	**744456,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	226706,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	77693,05
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**1048856,22**
38	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**821,1729**		**2216,00**	**1819719,00**
39	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4200**		**136643,57**	**330677,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	1970,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	26611,85
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**359259,94**
40	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**2390,2300**		**2783,93**	**6654226,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		104,73	250318,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,09	552363,61
		Сметная стоимость:				**3119,75**	**7456908,69**
41	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7200**		**136643,57**	**98383,37**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	586,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	7917,57
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**106887,26**
42	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2461,4900**		**1910,18**	**4701880,07**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,47	163624,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	389240,33
		Сметная стоимость:				**2134,78**	**5254744,41**
43	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**2461,4900**		**894,41**	**2201574,89**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,42	1041,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,59	176209,29
		Сметная стоимость:				**966,42**	**2378825,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,7400**		**136643,57**	**101116,24**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	602,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	8137,51
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**109856,35**
45	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2461,4900**		**2259,28**	**5561192,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	163834,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,07	458002,15
		Сметная стоимость:				**2511,91**	**6183029,06**
		Устройство автобусных остановок(посадочная площадка)					
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,8000**		**1106,02**	**15263,14**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	4648,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,43	1592,89
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**21504,05**
47	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**16,8360**		**2216,00**	**37308,58**
48	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0800**		**136643,57**	**10931,49**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	65,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10996,63	879,73
		Сметная стоимость:				**148454,52**	**11876,36**
49	Е11-270602-0305 1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**82,0000**		**1800,10**	**147608,45**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		66,56	5457,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,33	12245,30
		Сметная стоимость:				**2016,00**	**165311,60**
50	Е11-270602-0405 1127-0602-0405 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	**м2 покрытия**	**82,0000**		**417,65**	**34246,96**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,21	17,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,43	2741,14
		Сметная стоимость:				**451,29**	**37005,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**150,0000**		**1934,62**	**290192,59**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		684,64	102696,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,54	31431,10
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**424319,80**
52	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,7500**		**37840,00**	**255420,00**
		Устройство бортовых камней					
53	E11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2098,0000**		**1934,62**	**4058832,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		684,64	1436374,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,54	439614,92
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**5934822,40**
54	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**94,4100**		**37840,00**	**3572474,40**
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ (ТИП 11ДО)					
55	E11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	**м**	**507,0000**		**472,91**	**239766,90**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		309,12	156722,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,56	31719,12
		Сметная стоимость:				**844,59**	**428208,12**
56	С124-010202-0201 2401-0202-0201 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**109,0000**		**18573,00**	**2024457,00**
57	С124-010202-0205 2401-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**3,0000**		**16352,00**	**49056,00**
58	С124-010202-0206 2401-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**6,0000**		**16352,00**	**98112,00**
59	С124-010202-0101 2401-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**218,0000**		**7520,00**	**1639360,00**
60	С124-010202-0102 2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**36,0000**		**7858,00**	**282888,00**
61	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**218,0000**		**2247,00**	**489846,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С124-010202-0401 2401-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	**127,0000**		**827,00**	**105029,00**
63	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь диагональная СДД**	**шт.**	**36,0000**		**2222,00**	**79992,00**
64	С124-010202-0524 2401-0202-0524 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм**	**шт.**	**3,0000**		**3310,00**	**9930,00**
65	С124-010202-0525 2401-0202-0525 РСНБ РК 2015	**Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм**	**шт.**	**3,0000**		**3310,00**	**9930,00**
66	С124-010202-0601 2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**т**	**0,1395**		**852814,00**	**118984,61**
67	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0638**		**370009,00**	**23613,97**
		Обустройство дорожных разметок и знаков					
		Устройство горизонтальной дорожной разметки из термопластика					
68	Е11-270903-0201 1127-0903-0201 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**3,8617**		**270153,85**	**1043261,23**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	24816,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22126,41	85446,20
		Сметная стоимость:				**298706,47**	**1153523,74**
69	Е11-270903-0205 1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,1315**		**402790,31**	**52966,93**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		8529,28	1121,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32905,57	4327,08
		Сметная стоимость:				**444225,16**	**58415,61**
70	Е11-270903-0203 1127-0903-0203 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,3080**		**75551,35**	**23269,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	1979,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6558,21	2019,93
		Сметная стоимость:				**88535,77**	**27269,02**
71	Е11-270903-0204 1127-0903-0204 РСНБ РК 2015	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,5765**		**210768,07**	**121512,01**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	3704,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17375,54	10017,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**234569,83**	**135234,20**
72	**Е11-270903-0202 1127-0903-0202 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,0794**		**142985,47**	**11353,05**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6426,22	510,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11952,93	949,06
		Сметная стоимость:				**161364,62**	**12812,35**
		Устройство горизонтальной дорожной разметки краской					
73	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная(знак "Уступи дорогу" и "Инвалиды")**	**км линии**	**0,1712**		**32853,29**	**5624,48**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		4973,23	851,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3026,12	518,07
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**6993,97**
		Перевозка ГПС					
87	**С341-020103-1170 4102-0103-1170 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км**	**т**	**3000,0000**		**3411,00**	**10233000,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**78 448 376**
		Накладные расходы -	Тенге				**4 450 363**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6 631 899**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**89 530 638**

Строительные работы

РАЗДЕЛ 1.Площадки под насос СНП 500/10 и СНП 50/80

		Площадка ПМ-1					
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6,4225**		**139,30**	**894,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	169,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	85,17
		Сметная стоимость:				**179,03**	**1149,81**
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,4834**		**1624,39**	**785,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	565,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	108,05
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**1458,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,8699**		**706,64**	**3441,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	2477,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	473,52
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**6392,59**
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,8699**		**131,75**	**641,60**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	341,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	78,67
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1062,01**
5	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,3600**		**4280,05**	**78581,74**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	9151,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,28	7018,68
		Сметная стоимость:				**5160,79**	**94752,18**
6	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,3300**		**27011,96**	**35925,90**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	4609,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,25	3242,87
		Сметная стоимость:				**32916,34**	**43778,73**
7	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0288**		**191111,00**	**5504,00**
8	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0447**		**198348,00**	**8870,12**
		Отмостка					
9	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,1200**		**8047,51**	**17060,72**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3105,57	6583,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,25	1891,56
		Сметная стоимость:				**12045,33**	**25536,10**
10	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,6640**		**24505,93**	**40777,87**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2872,73	4780,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2190,29	3644,65
		Сметная стоимость:				**29568,96**	**49202,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Приямок ПР-1					
11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,4400**		**2140,03**	**3081,64**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	358,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,14	275,24
		Сметная стоимость:				**2580,40**	**3715,77**
12	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,2240**		**44224,31**	**9906,25**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13437,74	3010,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4612,96	1033,30
		Сметная стоимость:				**62275,01**	**13949,60**
13	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0089**		**234191,00**	**2088,98**
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0122**		**222621,00**	**2721,32**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53200,04	650,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22065,68	269,73
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**3641,37**
15	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**	**0,7600**		**21311,44**	**16196,70**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		4169,76	3169,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2038,50	1549,26
		Сметная стоимость:				**27519,70**	**20914,97**
16	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,0246**		**81,98**	**2,02**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	0,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	0,21
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2,85**
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,0246**		**82,64**	**2,03**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	0,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	0,19
		Сметная стоимость:				**105,29**	**2,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,0000**		**822,33**	**1644,67**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	426,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	165,68
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**2236,71**
		Площадка ПМ-2					
19	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,8783**		**139,30**	**818,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	155,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	77,95
		Сметная стоимость:				**179,03**	**1052,38**
20	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,4425**		**1624,39**	**718,72**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	517,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	98,90
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**1335,10**
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,4548**		**706,64**	**3147,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	2266,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	433,16
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**5847,63**
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,4548**		**131,75**	**586,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	312,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	71,96
		Сметная стоимость:				**218,07**	**971,47**
23	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,6600**		**4280,05**	**71305,65**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	8304,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		382,28	6368,80
		Сметная стоимость:				**5160,79**	**85978,83**
24	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,2100**		**27011,96**	**32684,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	4194,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,25	2950,28
		Сметная стоимость:				**32916,34**	**39828,77**
25	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0259**		**191111,00**	**4953,60**
26	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0419**		**198348,00**	**8314,75**
		Отмостка					
27	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,0200**		**8047,51**	**16255,97**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3105,57	6273,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		892,25	1802,34
		Сметная стоимость:				**12045,33**	**24331,56**
28	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5840**		**24505,93**	**38817,40**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2872,73	4550,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2190,29	3469,42
		Сметная стоимость:				**29568,96**	**46837,23**
		Приямок ПР-2					
29	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,4400**		**2140,03**	**3081,64**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	358,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,14	275,24
		Сметная стоимость:				**2580,40**	**3715,77**
30	**Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**0,2240**		**44224,31**	**9906,25**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13437,74	3010,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4612,96	1033,30
		Сметная стоимость:				**62275,01**	**13949,60**
31	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0089**		**234191,00**	**2088,98**
32	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0122**		**222621,00**	**2721,32**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53200,04	650,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22065,68	269,73
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**3641,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**	**0,7600**		**21311,44**	**16196,70**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		4169,76	3169,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2038,50	1549,26
		Сметная стоимость:				**27519,70**	**20914,97**
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,0246**		**81,98**	**2,02**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	0,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	0,21
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2,85**
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,0246**		**82,64**	**2,03**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	0,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	0,19
		Сметная стоимость:				**105,29**	**2,59**
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,0000**		**822,33**	**1644,67**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	426,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	165,68
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**2236,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**441 375**
		Накладные расходы -	Тенге				**70 486**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40 949**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**552 810**
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
		КТПН-400 кВа					
37	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**4,4105**		**118,88**	**524,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,30	129,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,85	52,28
		Сметная стоимость:				**160,03**	**705,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3320**		**1624,39**	**539,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	388,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	74,20
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**1001,72**
39	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,8742**		**30,63**	**88,03**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	21,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	8,78
		Сметная стоимость:				**41,23**	**118,49**
40	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2163**		**706,64**	**152,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	110,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	21,04
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**283,97**
41	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,8742**		**131,75**	**378,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	201,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	46,43
		Сметная стоимость:				**218,07**	**626,78**
42	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3120**		**5734,76**	**1789,25**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	381,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	173,65
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**2344,23**
43	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**3163,03**	**6326,06**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1767,83	3535,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,47	788,94
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**10650,67**
44	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**2098,78**	**8395,13**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1172,36	4689,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,69	1046,77
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**14131,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0860**		**19549,00**	**21230,21**
46	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,0600**		**21366,00**	**22647,96**
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**8,0000**		**822,33**	**6578,66**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	1705,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	662,73
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**8946,85**
		Отмостка					
48	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4160**		**8308,39**	**3456,29**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	1246,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,33	376,20
		Сметная стоимость:				**12208,40**	**5078,70**
		КТПН-25 кВа -1 шт					
49	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**3,8813**		**118,88**	**461,39**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,30	113,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,85	46,01
		Сметная стоимость:				**160,03**	**621,13**
50	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2921**		**1624,39**	**474,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	341,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	65,30
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**881,52**
51	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5830**		**30,63**	**79,11**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	19,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	7,89
		Сметная стоимость:				**41,23**	**106,49**
52	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,1944**		**706,64**	**137,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	98,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	18,90
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**255,21**
53	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,5830**		**131,75**	**340,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	181,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	41,72
		Сметная стоимость:				**218,07**	**563,28**
54	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2760**		**5734,76**	**1582,79**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	337,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	153,61
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**2073,74**
55	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**2098,78**	**8395,13**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1172,36	4689,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,69	1046,77
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**14131,35**
56	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**1479,88**	**5919,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		834,31	3337,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,14	740,54
		Сметная стоимость:				**2499,33**	**9997,31**
57	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,8400**		**21366,00**	**39313,44**
58	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**7,0000**		**822,33**	**5756,33**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	1492,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	579,89
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**7828,49**
		Отмостка					
59	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3680**		**8308,39**	**3057,49**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	1102,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,33	332,79
		Сметная стоимость:				**12208,40**	**4492,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ -38 шт					
60	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**450,9410**		**118,88**	**53606,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,30	13213,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,85	5345,57
		Сметная стоимость:				**160,03**	**72165,15**
61	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,3879**		**1624,39**	**12000,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	8640,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	1651,31
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**22292,72**
62	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**471,3548**		**706,64**	**333080,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	239817,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	45831,81
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**618729,43**
63	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**38,0000**		**131,75**	**5006,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	2666,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	613,84
		Сметная стоимость:				**218,07**	**8286,82**
64	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,6800**		**1111,90**	**15210,80**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	6818,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,83	1762,38
		Сметная стоимость:				**1739,19**	**23792,14**
65	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**12,9200**		**34072,85**	**440221,21**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5572,73	71999,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3171,65	40977,68
		Сметная стоимость:				**42817,23**	**553198,61**
66	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Колодцы для анкерных болтов. Дополнительные затраты на устройство**	**м3**	**12,9200**		**692,31**	**8944,62**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		518,15	6694,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,84	1251,12
		Сметная стоимость:				**1307,29**	**16890,18**
67	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,2890**		**469796,30**	**135748,58**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		254242,22	73463,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57923,08	16736,99
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**225949,37**
68	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2706**		**213489,00**	**57761,58**
69	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0638**		**234191,00**	**14950,75**
70	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**121,6000**		**822,33**	**99995,66**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	25922,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	10073,49
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**135992,08**
71	**Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**11,4000**		**259,71**	**2960,70**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		123,97	1413,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,69	349,92
		Сметная стоимость:				**414,37**	**4723,85**
72	**С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**11,4000**		**233,00**	**2656,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1 319 768**
		Накладные расходы -	Тенге				**474 774**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143 563**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 938 105**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1 761 143**
		Накладные расходы -	Тенге				**545 260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**184 512**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**2 490 915**

Благоустройство (МАФ и остановка)

РАЗДЕЛ 1.МАФ

1	**86-010303-0201**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2,0000**		**15951,00**	**31902**
		Сметная прибыль				1276,08	2552

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17227,08**	**34454**
1.1	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2,0000**		**15951,00**	**31902**
		Сметная прибыль	%	8		1276,08	2552
		Сметная стоимость:				**17227,08**	**34454**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31902**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31902**
Материалы -			Тенге				**31902**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2552**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34454**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34454**
		РАЗДЕЛ 2.Остановка антивандальная - 2 шт.					
2.1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2**	**М3 грунта**	**3,4300**		**2133,60**	**7318**
		Накладные расходы	%	72		1536,19	5269
		Сметная прибыль	%	8		293,58	1007
		Сметная стоимость:				**3963,38**	**13594**
3.1	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,2700**		**706,64**	**1604**
		Накладные расходы	%	72		508,78	1155
		Сметная прибыль	%	8		97,23	221
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**2980**
4.1	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,3600**		**5982,01**	**2154**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	440
		Сметная прибыль	%	8		576,34	207
		Сметная стоимость:				**7780,58**	**2801**
5.1	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,8000**		**28319,12**	**22655**
		Накладные расходы	%	91		4255,87	3405
		Сметная прибыль	%	8		2606,00	2085
		Сметная стоимость:				**35180,99**	**28145**
6.1	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0012**		**469796,30**	**586**
		Накладные расходы	%	91		254242,22	317
		Сметная прибыль	%	8		57923,08	72
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**976**
7.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0029**		**362621,00**	**1059**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	127
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**1713**
8.1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,0000**		**822,33**	**6579**
		Накладные расходы	%	93		213,18	1705
		Сметная прибыль	%	8		82,84	663
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**8947**
		Каркас					
9.1	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1024**		**21990,74**	**2251**
		Накладные расходы	%	69		8378,24	858
		Сметная прибыль	%	8		2429,52	249
		Сметная стоимость:				**32798,50**	**3358**
10.1	**1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1763**		**54860,83**	**9671**
		Накладные расходы	%	69		22613,11	3986
		Сметная прибыль	%	8		6197,91	1093
		Сметная стоимость:				**83671,85**	**14750**
11.1	**2301-0301-0164 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**15,0000**		**2837,00**	**42555**
12.1	**2301-0301-0141 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**22,7200**		**2089,00**	**47462**
13.1	**2106-0408-0401 РСНБ РК 2015**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**0,1217**		**423064,00**	**51495**
14.1	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из дюралюминиевого листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**29,1264**		**1933,23**	**56308**
		Накладные расходы	%	69		797,75	23236
		Сметная прибыль	%	8		218,48	6363
		Сметная стоимость:				**2949,46**	**85907**
15.1	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**29,1264**		**9629,00**	**280458**
		Сиденье					
16.1	**1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Сиденье. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0551**		**80728,80**	**4448**
		Накладные расходы	%	69		52624,02	2900
		Сметная прибыль	%	8		10668,23	588
		Сметная стоимость:				**144021,04**	**7936**
17.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0551**		**496892,00**	**27379**

1	2	3	4	5	6	7	8
18.1	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. установка**	**М3 древесины в конструкции**	**0,1200**		**90144,95**	**10817**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	2178
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	1040
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**14035**
		Рекламная стенка					
19.1	**1109-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Рамы коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0598**		**56075,78**	**3353**
		Накладные расходы	%	69		17433,55	1043
		Сметная прибыль	%	8		5880,75	352
		Сметная стоимость:				**79390,08**	**4748**
20.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0598**		**496892,00**	**29714**
21.1	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из дюралюминиевого листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	**м2**	**17,8608**		**1933,23**	**34529**
		Накладные расходы	%	69		797,75	14248
		Сметная прибыль	%	8		218,48	3902
		Сметная стоимость:				**2949,46**	**52680**
22.1	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**17,8608**		**9629,00**	**171982**
		Кровля					
23.1	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1537**		**62300,32**	**9573**
		Накладные расходы	%	69		34873,12	5359
		Сметная прибыль	%	8		7773,88	1195
		Сметная стоимость:				**104947,31**	**16126**
24.1	**2106-0408-0801 РСНБ РК 2015**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,1537**		**432598,00**	**66473**
25.1	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из дюралюминиевого листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**36,2304**		**531,74**	**19265**
		Накладные расходы	%	69		234,62	8500
		Сметная прибыль	%	8		61,31	2221
		Сметная стоимость:				**827,67**	**29987**
26.1	**2106-0901-1601 РСНБ РК 2015**	**Панели алюминиевые**	**м2**	**36,2304**		**9629,00**	**348863**
27.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,4166**		**81,98**	**1346**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		25,29	415
		Сметная прибыль	%	8		8,58	141
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1902**
28.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**16,4166**		**82,64**	**1357**
		Накладные расходы	%	69		14,85	244
		Сметная прибыль	%	8		7,80	128
		Сметная стоимость:				**105,29**	**1728**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1261255**
		Накладные расходы -	Тенге				**15656**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5690**
		Накладные расходы -	Тенге				**60129**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7201**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1444003**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**1293157**
		Накладные расходы -	Тенге				**15656**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8243**
		Накладные расходы -	Тенге				**60129**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94071**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7201**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**1478457**

Электроснабжение (строительство ВЛ 10 кВ).

РАЗДЕЛ 1.Строительство 10 кВ

		КТПН					
1	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**2,0000**		**71813,76**	**143628**
		Накладные расходы	%	72		30040,39	60081
		Сметная прибыль	%	8		8148,33	16297
		Сметная стоимость:				**110002,48**	**220005**
4	**1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2867,57**	**5735**
		Накладные расходы	%	72		1655,91	3312
		Сметная прибыль	%	8		361,88	724
		Сметная стоимость:				**4885,36**	**9771**
		УКРМ					
7	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**22307,19**	**44614**
		Накладные расходы	%	72		11705,47	23411
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	5442
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**73467**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	ТООКазэнергоприбор	**Устройство компенсации реактивной мощности УКРМ 400**	**шт**	**2,0000**		**486607,14**	**973214**
		Оборудование на напряжение выше 1000В					
9	**1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**3,0000**		**37734,59**	**113204**
		Накладные расходы	%	72		13960,87	41883
		Сметная прибыль	%	8		4135,64	12407
		Сметная стоимость:				**55831,10**	**167493**
11	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**5590,71**	**16772**
		Накладные расходы	%	72		3172,12	9516
		Сметная прибыль	%	8		701,03	2103
		Сметная стоимость:				**9463,86**	**28392**
13	**1308-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**5508,80**	**16526**
		Накладные расходы	%	72		3331,48	9994
		Сметная прибыль	%	8		707,22	2122
		Сметная стоимость:				**9547,50**	**28643**
		Кабельно-проводниковая продукция					
15	**1133-0204-0208 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**0,9875**		**87594,78**	**86500**
		Накладные расходы	%	80		63189,55	62400
		Сметная прибыль	%	8		12062,75	11912
		Сметная стоимость:				**162847,08**	**160811**
		Железобетонные элементы					
		Заземление опор 10 кВ					
52	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**36,0000**		**2890,55**	**104060**
		Накладные расходы	%	72		557,34	20064
		Сметная прибыль	%	8		275,83	9930
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**134054**
53	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**36,0000**		**553,82**	**19937**
		Накладные расходы	%	72		110,33	3972
		Сметная прибыль	%	8		53,13	1913
		Сметная стоимость:				**717,27**	**25822**
		Заземление КТПН (лист 11)					
54	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2890,55**	**17343**
		Накладные расходы	%	72		557,34	3344
		Сметная прибыль	%	8		275,83	1655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**22342**
55	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.**	**м**	**16,0000**		**553,82**	**8861**
		Накладные расходы	%	72		110,33	1765
		Сметная прибыль	%	8		53,13	850
		Сметная стоимость:				**717,27**	**11476**
56	**1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**470,73**	**2824**
		Накладные расходы	%	72		296,25	1778
		Сметная прибыль	%	8		61,36	368
		Сметная стоимость:				**828,35**	**4970**
57	**2306-1002-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0060**		**962484,00**	**5775**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1 558 993**
		Накладные расходы -	Тенге				**241 520**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66 184**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 866 697**
		РАЗДЕЛ 2.Строительство КЛ-0,4кВ					
58	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**1084,72**	**3254**
		Накладные расходы	%	72		726,85	2181
		Сметная прибыль	%	8		144,93	435
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**5870**
59	**2307-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**3,0000**		**18535,00**	**55605**
		Заземление опор 0,4 кВ					
87	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**2890,55**	**40468**
		Накладные расходы	%	72		557,34	7803
		Сметная прибыль	%	8		275,83	3862
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**52132**
88	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**14,0000**		**411,77**	**5765**
		Накладные расходы	%	72		123,97	1736
		Сметная прибыль	%	8		42,86	600
		Сметная стоимость:				**578,60**	**8100**
		Металлоконструкции					

1	2	3	4	5	6	7	8
89	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д.**	т	0,0753		496892,00	37416
		Кабельно-проводниковая продукция					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2							
		Накладные расходы -	Тенге				142 508
		Сметная прибыль -	Тенге				11 720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12 338
			Тенге				166 566
		РАЗДЕЛ 3.Наружное освещение					
105	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления. Монтаж оборудования**	шкаф	1,0000		22307,19	22307
		Накладные расходы	%	72		11705,47	11705
		Сметная прибыль	%	8		2721,01	2721
		Сметная стоимость:				36733,67	36734
106	5108-0401-0218 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9601-3474**	шт.	1,0000		56455,00	56455
107	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1,0000		1084,72	1085
		Накладные расходы	%	72		726,85	727
		Сметная прибыль	%	8		144,93	145
		Сметная стоимость:				1956,50	1957
108	2307-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1,0000		18535,00	18535
109	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**	шт.	1,0000		2630,76	2631
		Накладные расходы	%	72		1191,30	1191
		Сметная прибыль	%	8		305,76	306
		Сметная стоимость:				4127,82	4128
110	ООО"Альфа Энергия"	**Ящик навесной для прибора учета ЯН-1**	шт.	1,0000		18727,17	18727
		Кабельно-проводниковая продукция					
111	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	206,8137		186,29	38527
		Накладные расходы	%	72		34,28	7090
		Сметная прибыль	%	8		17,65	3649
		Сметная стоимость:				238,21	49266
112	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,3963		1624,39	10390
		Накладные расходы	%	72		1169,56	7481

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		223,52	1430
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**19301**
113	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**137,8758**		**43,70**	**6025**
		Накладные расходы	%	72		10,76	1484
		Сметная прибыль	%	8		4,36	601
		Сметная стоимость:				**58,82**	**8110**
114	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,2642**		**706,64**	**3013**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2170
		Сметная прибыль	%	8		97,23	415
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**5597**
115	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**1150,0000**		**464,73**	**534439**
		Накладные расходы	%	72		141,92	163212
		Сметная прибыль	%	8		48,53	55812
		Сметная стоимость:				**655,19**	**753463**
116	**1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**23,0000**		**272,46**	**6267**
		Накладные расходы	%	72		85,74	1972
		Сметная прибыль	%	8		28,66	659
		Сметная стоимость:				**386,86**	**8898**
117	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**71,0700**		**2870,00**	**203971**
118	**1308-0201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1170,0000**		**404,25**	**472971**
		Накладные расходы	%	72		156,07	182600
		Сметная прибыль	%	8		44,83	52446
		Сметная стоимость:				**605,14**	**708016**
119	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**570,0000**		**291,72**	**166283**
		Накладные расходы	%	72		105,41	60084
		Сметная прибыль	%	8		31,77	18109
		Сметная стоимость:				**428,91**	**244476**
120	**2306-0133-0406 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,1700**		**2575558,00**	**3013403**
121	**2306-0131-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,5700**		**78345,00**	**44657**
122	**2404-0207-1807 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные медные сеч. 35 мм2, длиной 42 мм ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**208,0000**		**116,00**	**24128**
123	**2404-0207-1806 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**96,0000**		**63,00**	**6048**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**1170,0000**		**259,71**	**303861**
		Накладные расходы	%	72		123,97	145043
		Сметная прибыль	%	8		30,69	35912
		Сметная стоимость:				**414,37**	**484817**
125	**2301-1305-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**1170,0000**		**233,00**	**272610**
126	**1134-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0100**		**1123465,90**	**11235**
		Накладные расходы	%	76		97839,36	978
		Сметная прибыль	%	8		97704,42	977
		Сметная стоимость:				**1319009,68**	**13190**
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним СВЕТИЛЬНИКОМ -38 шт					
127	**1109-0305-0302 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор (стойка)**	**т**	**6,1940**		**51941,79**	**321727**
		Накладные расходы	%	69		31564,06	195508
		Сметная прибыль	%	8		6680,47	41379
		Сметная стоимость:				**90186,32**	**558614**
128	**СТТОО"ENERGY System LLP"**	**Опора освещения СТВ-10, покрытие "горячее цинкование"**	**шт**	**38,0000**		**89051,79**	**3383968**
129	**СТТОО"ENERGY System LLP"**	**Кронштейн "ИВА" вылет 1,5 м,покрытие "горячее цинкование"**	**шт**	**38,0000**		**6462,50**	**245575**
130	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодные. Установка вне зданий**	**шт.**	**38,0000**		**8324,29**	**316323**
		Накладные расходы	%	72		2869,63	109046
		Сметная прибыль	%	8		895,51	34030
		Сметная стоимость:				**12089,43**	**459398**
131	**2307-0106-0324 РСНБ РК 2015**	**Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**38,0000**		**55038,00**	**2091444**
132	**2307-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы светодиодные**	**шт.**	**38,0000**		**738,00**	**28044**
		Заземление					
133	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**38,0000**		**2890,55**	**109841**
		Накладные расходы	%	72		557,34	21179
		Сметная прибыль	%	8		275,83	10482
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**141502**
134	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**		**553,82**	**22153**
		Накладные расходы	%	72		110,33	4413
		Сметная прибыль	%	8		53,13	2125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**717,27**	**28691**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11 756 642**
		Накладные расходы -	Тенге				**915 884**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 009 286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13 681 811**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**13 458 143**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 169 124**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 087 808**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**15 715 073**

	ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**109 215 083**
	Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**1 419 796**
	ИТОГО	**Тенге**				**110 634 879**
	Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**1 593 142**
	Экологический	**Тенге**				**1 636 038**
	ИТОГО	**Тенге**				**113 864 059**
	Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**2 244 560**
	ИТОГО	**Тенге**				**116 108 620**
	НДС 12%	**Тенге**				**13 933 034**
	ВСЕГО	**Тенге**				**130 041 654**
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**117 037 489**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»