Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** ИИН/БИН **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №55 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
35	26.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул.Султан Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу реки Сырдария,г.Кызылорда			шт			220 457 989,00	23 620 498,82
				Итого		x	220 457 989,00	23 620 498,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	824 384 921	824 384 921	196 837 490	300 000 000	30	59 051 247	824 384 921	137 786 243	175 615 079
НДС	120 000 000	98 926 190	98 926 190	23 620 499	36 000 000	30	7 086 150	98 926 190	16 534 349	21 073 810
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**923 311 111**	**923 311 111**	**220 457 989**	**336 000 000**	30	66 137 397	**923 311 111**	**154 320 592**	196 688 889

К оплате: сто пятьдесят четыре миллиона триста двадцать тысяч пятьсот девяносто два тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Дорожная одежда					
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,4613**		**143486,89**	**353164**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2004
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	28413
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**383582**
16	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**1591,4600**		**2783,86**	**4430402**
		Накладные расходы	%	108		104,73	166674
		Сметная прибыль	%	8		231,09	367770
		Сметная стоимость:				**3119,67**	**4964830**
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4784**		**143486,89**	**68644**
		Накладные расходы	%	108		814,32	390
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	5523
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**74556**
18	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1531,4500**		**1910,25**	**2925452**
		Накладные расходы	%	108		66,47	101795
		Сметная прибыль	%	8		158,14	242184
		Сметная стоимость:				**2134,86**	**3269431**
19	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**1531,4500**		**894,44**	**1369790**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		0,42	648
		Сметная прибыль	%	8		71,59	109637
		Сметная стоимость:				**966,46**	**1480085**
20	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,3150**		**143486,89**	**475659**
		Накладные расходы	%	108		814,32	2699
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	38269
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**516627**
21	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**11051,4100**		**2259,35**	**24969003**
		Накладные расходы	%	108		66,56	735582
		Сметная прибыль	%	8		186,07	2056336
		Сметная стоимость:				**2511,98**	**27760921**
		Устройство тротуаров и полос безопасности					
24	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1439,0400**		**1106,02**	**1591607**
		Накладные расходы	%	108		336,81	484683
		Сметная прибыль	%	8		115,43	166108
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**2242398**
25	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1755,6288**		**2216,00**	**3890473**
26	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**8,6350**		**143486,89**	**1239009**
		Накладные расходы	%	108		814,32	7032
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	99683
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**1345724**
27	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9593,6000**		**1522,30**	**14604337**
		Накладные расходы	%	108		161,89	1553108
		Сметная прибыль	%	8		134,73	1292546
		Сметная стоимость:				**1818,92**	**17449991**
28	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**9593,6000**		**479,70**	**4602050**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		51,87	497620
		Сметная прибыль	%	8		42,53	408016
		Сметная стоимость:				**574,10**	**5507686**
29	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1046,0000**		**1934,62**	**2023613**
		Накладные расходы	%	108		684,64	716133
		Сметная прибыль	%	8		209,54	219179
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**2958925**
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	**м3**	**8,0000**		**37840,00**	**302720**
		Обустройство технического коридора					
31	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка полиэтиленовой пленки**	**м2 поверхности**	**6597,2000**		**40,51**	**267282**
		Накладные расходы	%	108		29,96	197634
		Сметная прибыль	%	8		5,64	37193
		Сметная стоимость:				**76,11**	**502109**
32	**2113-0810-0101 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**6,5972**		**82405,00**	**543642**
33	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**5818,5800**		**726,05**	**4224567**
		Накладные расходы	%	94		273,02	1588601
		Сметная прибыль	%	8		79,93	465053
		Сметная стоимость:				**1079,00**	**6278221**
34	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**5818,5800**		**1808,34**	**10521985**
		Накладные расходы	%	94		79,17	460643
		Сметная прибыль	%	8		151,00	878610
		Сметная стоимость:				**2038,51**	**11861238**
35	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дробленных камней. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**290,9290**		**1615,76**	**470071**
		Накладные расходы	%	108		505,53	147072
		Сметная прибыль	%	8		169,70	49371
		Сметная стоимость:				**2290,99**	**666515**
36	**2101-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89**	**т**	**407,3006**		**5218,00**	**2125295**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство бортовых камней					
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**2028,0000**		**1934,62**	**3923404**
		Накладные расходы	%	108		684,64	1388451
		Сметная прибыль	%	8		209,54	424948
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**5736804**
44	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	**м3**	**91,2600**		**37840,00**	**3453278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**88 375 448**
		Накладные расходы -	Тенге				**8 050 769**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7 714 097**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**104 140 315**
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки материалов					
141	4102-0103-1170 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км(песчано-гравийная смесь)**	**т**	**3000,0000**		**3411,00**	**10233000**
142	4102-0104-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км (Декоративный щебень)**	**т**	**407,3006**		**3972,00**	**1617798**
143	4102-0104-1991 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км(Декоративный щебень)**	**т·км**	**191431,2820**		**18,00**	**3445763**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15 296 561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 223 725**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16 520 286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**103 672 009**
		Накладные расходы -	Тенге				**8 050 769**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8 937 822**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**120 660 601**

Укрепление откосов

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	**817,5600**		**269,55**	**220373**
		Накладные расходы	%	72		40,86	33406
		Сметная прибыль	%	8		24,83	20300

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**335,24**	**274079**
2	**1136-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхност**	**1834,9200**		**7,52**	**13799**
		Накладные расходы	%	72		0,90	1642
		Сметная прибыль	%	8		0,67	1235
		Сметная стоимость:				**9,09**	**16679**
3	**1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки (габион). Установка**	**т арматуры**	**9,4290**		**10562,94**	**99598**
		Накладные расходы	%	68		6268,55	59106
		Сметная прибыль	%	8		1346,52	12696
		Сметная стоимость:				**18178,01**	**171400**
4	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 4х1х0,5**	**шт**	**309,0000**		**17699,11**	**5469025**
5	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 4х1х1**	**шт**	**5,0000**		**25283,93**	**126420**
6	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 6х1х1**	**шт**	**2,0000**		**31590,18**	**63180**
7	**1127-0403-1207 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	**м2 поверхности**	**1258,2000**		**32,91**	**41407**
		Накладные расходы	%	108		28,97	36450
		Сметная прибыль	%	8		4,95	6228
		Сметная стоимость:				**66,83**	**84086**
8	**2108-0102-1103 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	**м2**	**1258,2000**		**189,00**	**237800**
9	**1142-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Заполнение габиона щебнем фракции 20-40 см**	**м3**	**642,9600**		**2725,48**	**1752375**
		Накладные расходы	%	68		1757,08	1129732
		Сметная прибыль	%	8		358,60	230565
		Сметная стоимость:				**4841,16**	**3112672**
10	**2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**662,2488**		**2983,00**	**1975488**
11	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство заплечников и зуба из щебня**	**м3 подушки**	**604,4400**		**6494,95**	**3925808**
		Накладные расходы	%	84		1469,45	888194
		Сметная прибыль	%	8		637,15	385119
		Сметная стоимость:				**8601,55**	**5199121**
12	**4102-0102-1190 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км**	**т**	**1126,8153**		**4572,00**	**5151800**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**19 077 072**
		Накладные расходы -	Тенге				**2 148 528**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 698 048**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**22 923 648**

Строительные работы

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные сооружение					
		Железобетонный лоток Б-3, протяженность-2034м (лист -1) 678 шт					
24	**Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**1554,0000**		**2992,94**	**4651029**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2111,57	3281380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,36	634591
		Сметная стоимость:				**5512,88**	**8567016**
25	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**170,9400**		**53300,00**	**9111102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13 762 131**
		Накладные расходы -	Тенге				**3 281 380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 363 496**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18 407 006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**13 762 131**
		Накладные расходы -	Тенге				**3 281 380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 363 496**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**18 407 006**

Благоустройство (МАФ, остановка и ограждение)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение металлическое 2035 м					
		Секция ограждении L=3,1 м					

1	2	3	4	5	6	7	8
32.1	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**329,0000**		**833,72**	**274294**
		Накладные расходы	%	72		306,90	100970
		Сметная прибыль	%	8		91,25	30021
		Сметная стоимость:				**1231,87**	**405285**
33.1	**1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,9643**		**2560,32**	**51115**
		Накладные расходы	%	72		1843,43	36803
		Сметная прибыль	%	8		352,30	7033
		Сметная стоимость:				**4756,05**	**94951**
34.1	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**153,5221**		**706,64**	**108485**
		Накладные расходы	%	72		508,78	78109
		Сметная прибыль	%	8		97,23	14927
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**201522**
35.1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**153,5221**		**131,75**	**20227**
		Накладные расходы	%	72		70,17	10773
		Сметная прибыль	%	8		16,15	2479
		Сметная стоимость:				**218,07**	**33479**
36.1	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**66,6225**		**4324,10**	**288082**
		Накладные расходы (=94х0,9)	%	84,6		448,62	29888
		Сметная прибыль	%	8		381,82	25438
		Сметная стоимость:				**5154,53**	**343408**
37.1	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**13,1600**		**32851,93**	**432331**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	51865
		Сметная прибыль	%	8		2943,44	38736
		Сметная стоимость:				**39736,48**	**522932**
38.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**1,0719**		**362621,00**	**388687**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	193582
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	46582
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**628850**

1	2	3	4	5	6	7	8
39.1	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**164,5000**		**822,33**	**135273**
		Накладные расходы (=93х0,9)	%	83,7		191,86	31561
		Сметная прибыль	%	8		81,14	13348
		Сметная стоимость:				**1095,33**	**180182**
		Стойка					
40.1	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Стойки. Монтаж**	**т конструкций**	**7,4795**		**21990,74**	**164479**
		Накладные расходы	%	69		8378,24	62665
		Сметная прибыль	%	8		2429,52	18172
		Сметная стоимость:				**32798,50**	**245316**
41.1	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**7,4795**		**496892,00**	**3716497**
		Панель					
42.1	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Панель ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**44,2118**		**48486,90**	**2143695**
		Накладные расходы	%	69		29531,45	1305639
		Сметная прибыль	%	8		6241,47	275947
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**3725281**
43.1	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**44,2118**		**513036,00**	**22682260**
44.1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1499,0481**		**81,98**	**122892**
		Накладные расходы	%	69		25,29	37911
		Сметная прибыль	%	8		8,58	12862
		Сметная стоимость:				**115,85**	**173665**
45.1	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1499,0481**		**82,64**	**123881**
		Накладные расходы	%	69		14,85	22261
		Сметная прибыль	%	8		7,80	11693
		Сметная стоимость:				**105,29**	**157835**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30 652 198**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 962 027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2 609 138**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35 223 363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**30 652 198**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 962 027**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				2 609 138
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				35 223 363

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**197 214 619**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**2 563 790**
		ИТОГО	**Тенге**				**199 778 409**
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**2 876 809**
		Экологический	**Тенге**				**12 000 000**
		ИТОГО	**Тенге**				**214 655 218**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**4 053 104**
		ИТОГО	**Тенге**				**218 708 322**
		НДС 12%	**Тенге**				**26 244 999**
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				**244 953 321**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**220 457 989**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»