ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис и К"

СТРОЙКА Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу ЗКО,Бурлинский район,г Аксай,ул Советская д 66/1

ОБЪЕКТ Генплан

Форма 2

Договор №52 от 06 05 2020 г

АКТ №1

приемки выполненных работ
от 07 июля 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж								
1	E11-460401-0201	Конструкции отмостки бетонные толщ.15 см, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	23	22902,58	12826,44	526759	295008	183282	9,67	222
		м3		10076,14	5610,44	231751	129040	50,8	4,51	104
		Накладные расходы -		*7968,78*		*183282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2469,71*		*56803*				
		Сметная стоимость				*766844*				
2	E11-090701-0103 Изм. в доп. вып. 7	Конструкции решетчатые . Разборка	5,73	91398,38	23475,98	523713	134517	262846	54,60	313
		т конструкций		67922,40	7400,98	389195	42408	60,9	7,34	42
		Накладные расходы -		*45871,94*		*262846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10981,63*		*62925*				
		Сметная стоимость				*849484*				
3	E12-180101-1205	Покрытия дорожки бетонные. Разборка	0,8	1942,15	1212,56	1554	970	498	0,78	1
		м3 конструкции		729,79	324,22	584	259	59,1	0,19	–
		Накладные расходы -		*622,92*		*498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,22*		*164*				
		Сметная стоимость				*2217*				
		Ограждения								
		Ограждения территории								
4	E11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	3,73625	1342,88	–	5017	–	2965	1,54	6
		м3 грунта		1342,88	–	5017	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*793,64*		*2965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*170,92*		*639*				
		Сметная стоимость				*8621*				
5	E11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	6,1	34066,62	1133,51	207806	6914	15842	4,90	30
		м3		5105,80	249,02	31145	1519	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*2597,09*		*15842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2933,10*		*17892*				
		Сметная стоимость				*241540*				
6	E11-060301-0406	Конструкции стальные-столбы, остающиеся в теле бетона. Установка	1,29808	71315,56	16967,22	92573	22025	37304	42,50	55
		т		52870,00	6383,22	68629	8286	48,5	4,38	6
		Накладные расходы -		*28737,81*		*37304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8064,27*		*10390*				
		Сметная стоимость				*140267*				
7	C123-010201-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	155,55	1883,00	–	292901	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,64*		*23432*				
		Сметная стоимость				*316333*				
8	E11-090701-0103 Изм. в доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	3,8418	157525,18	39126,64	605180	150317	293718	91,00	350
		т конструкций		113204,00	12334,96	434907	47388	60,9	7,34	28
		Накладные расходы -		*76453,23*		*293718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18718,27*		*71912*				
		Сметная стоимость				*970810*				
9	C123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	155,55	1793,00	–	278901	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,44*		*22312*				
		Сметная стоимость				*301213*				
10	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	0,0547536	237482,00	–	13003	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18998,56*		*1040*				
		Сметная стоимость				*14043*				
11	C121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,810288	256353,00	–	207720	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20508,24*		*16618*				
		Сметная стоимость				*224338*				
12	C121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,0509082	282824,00	–	14398	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22625,92*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15550*				
13	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,30337	90,44	2,31	208	5	51	0,03	–
		м2		41,68	0,25	96	1	54,3	–	–
		Накладные расходы -		*22,73*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,05*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				

	К=2	ПФ-115 за 2 раза	2,30337	160,14	3,28	369	8	61	0,04	–
		м2		48,73	0,50	112	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		26,68		61				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,95		34				
		Сметная стоимость				465				
		Ворота								
15	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0,192	1342,88	–	258	–	152	1,54	–
		м3 грунта		1342,88	–	258	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		793,64		152				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,92		33				
		Сметная стоимость				443				
16	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,2	34066,62	1133,51	6813	227	519	4,90	1
		м3		5105,80	249,02	1021	50	48,5	0,20	–
		Накладные расходы -		2597,09		519				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2933,18		587				
		Сметная стоимость				7919				
17	Е11-060301-0406	Конструкции стальные-столбы, остающиеся в теле бетона. Установка	0,1205	71315,56	16967,22	8594	2045	3463	42,50	5
		т		52870,00	6383,22	6371	769	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		28737,81		3463				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8084,27		965				
		Сметная стоимость				13021				
18	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	0,12291	259039,00	–	31838	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20723,12		2547				
		Сметная стоимость				34385				
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,03961	157525,18	39126,64	6240	1550	3028	91,00	4
		т конструкций		113204,00	12334,96	4484	489	60,9	7,34	–
		Накладные расходы -		76453,23		3028				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18718,27		741				
		Сметная стоимость				10010				
20	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	0,0032028	237482,00	–	761	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18998,56		61				
		Сметная стоимость				822				
21	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,0116484	256353,00	–	2986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20508,24		239				
		Сметная стоимость				3225				
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,0250614	282824,00	–	7088	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22625,92		567				
		Сметная стоимость				7655				
23	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ14637-89	0,0004896	237482,00	–	116	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18998,56		9				
		Сметная стоимость				125				
24	С121-090404-0201	Петли накладные ГОСТ 5088-2005	4	397,00	–	1588	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,76		127				
		Сметная стоимость				1715				
25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,32297	90,44	2,31	391	10	98	0,03	–
		м2		41,68	0,25	180	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		22,73		98				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,05		39				
		Сметная стоимость				528				
26	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,32297	160,14	3,28	692	14	115	0,04	–
		м2		48,73	0,50	211	2	54,2	–	–
		Накладные расходы -		26,68		115				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,95		65				
		Сметная стоимость				872				
		Калитка								
27	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	0,0630564	259039,00	–	16334	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20723,12		1307				
		Сметная стоимость				17641				
28	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,02625	157525,18	39126,64	4135	1027	2007	91,00	2
		т конструкций		113204,00	12334,96	2972	324	60,9	7,34	–
		Накладные расходы -		76453,23		2007				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18718,27		491				
		Сметная стоимость				6631				
29	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	0,0011424	237482,00	–	271	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18998,56		22				
		Сметная стоимость				293				
30	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,0116484	256353,00	–	2986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20508,24		239				
		Сметная стоимость				3225				

		наружными размерами 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,0134946	282824,00	–	3817	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22625,92*		*305*				
		Сметная стоимость				*4122*				
32	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	0,0004896	237482,00	–	116	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18998,56*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
33	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,37789	90,44	2,31	215	5	54	0,03	–
		м2		41,68	0,25	99	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*22,73*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,05*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				
34	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,37789	160,14	3,28	381	8	63	0,04	–
		м2		48,73	0,50	116	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*26,68*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,95*		*36*				
		Сметная стоимость				*480*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2865723	614650			989
			Тенге			1177149	230539			182
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1726456				
Материалы -			Тенге			178801				
Всего заработная плата -			Тенге				485521			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			874824				
		Накладные расходы -	Тенге			244471				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					244471		
		Сметная прибыль -	Тенге			157674				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2128601				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				485521			
Стоимость металлоконструкций -			Тенге			1139268				
Материалы -			Тенге			20298				
Всего заработная плата -			Тенге				922167			
		Накладные расходы -	Тенге			561599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					561599		
		Сметная прибыль -	Тенге			136069				
ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций -			Тенге			1836936				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							739
		Сметная заработная плата -	Тенге				922167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3965537				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				1407688			

Временные здания и сооружения 1,2%	47586
Итого с временными зданиями и сооружениями	4013123
По договору с понижающим коэф. 0,9	3611810,72
Н Д С 12%	433417,29
Всего к оплате за отчетный месяц	4045228,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и автошколы Бурлинского района"

_____ Акмамбетов Д.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

_____ Умбеталиев М.Д.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О.С.

СТРОЙКА Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу ЗКО,Бурлинский район,г Аксай,ул Советская д 66/1

ОБЪЕКТ СМР

Договор №52 от 06 05 2020 г

Форма 2

АКТ №2

приемки выполненных работ
от 07 июля 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Демонтаж и ремонт										
		Внутренние общестроительные работы										
1	E12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	34	875,62	–	29771	–	17595	0,95	32		
		м2		875,62	–	29771	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*517,49*		*17595*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,45*		*3789*						
		Сметная стоимость				*51155*						
2	E12-060101-1101	Наличники. Снятие	190,9	38,10	–	7578	–	4479	0,04	8		
		м		38,10	–	7578	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*22,52*		*4479*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,85*		*965*						
		Сметная стоимость				*13021*						
3	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	107,82	328,33	–	35401	–	20922	0,36	39		
		м2		328,33	–	35401	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*194,05*		*20922*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,79*		*4506*						
		Сметная стоимость				*60829*						
4	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	39	1920,30	112,98	74892	4403	42797	1,96	76		
		шт.		1807,40	49,39	70488	1926	59,1	0,04	2		
		Накладные расходы -		*1097,36*		*42797*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,41*		*9415*						
		Сметная стоимость				*127104*						
5	E12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки чистой из ДВП	513	130,83	1,86	67114	953	39385	0,15	76		
		м2 подшивки		128,97	0,94	66161	481	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*76,77*		*39385*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,61*		*8520*						
		Сметная стоимость				*115019*						
6	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные материалов. Разборка	513	32,87	–	16865	–	9967	0,04	19		
		м		32,87	–	16865	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*19,43*		*9967*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,18*		*2147*						
		Сметная стоимость				*28978*						
7	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	513	102,01	2,68	52329	1377	30523	0,11	58		
		м2		99,32	1,35	50952	695	59,1	–	1		
		Накладные расходы -		*59,50*		*30523*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,92*		*6628*						
		Сметная стоимость				*89480*						
8	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	513	310,75	17,76	159415	9110	91547	0,34	172		
		м2		292,99	8,96	150305	4597	59,1	0,01	4		
		Накладные расходы -		*178,45*		*91547*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,14*		*20077*						
		Сметная стоимость				*271039*						
9	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	513	66,88	–	34311	–	20278	0,08	39		
		м2		66,88	–	34311	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*39,53*		*20278*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,51*		*4367*						
		Сметная стоимость				*58956*						
10	E12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	513	124,35	–	63790	–	37700	0,14	73		
		м2		124,35	–	63790	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		*73,49*		*37700*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*8119*						
		Сметная стоимость				*109609*						
11	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	513	2317,40	13,84	1188825	7098	350769	0,98	502		
		м2 потолка		1138,28	5,14	583935	2635	59,8	–	2		
		Накладные расходы -		*683,76*		*350769*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,09*		*123168*						
		Сметная стоимость				*1662762*						
12	E12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	103	2888,45	13,84	296686	1425	152571	2,27	233		
		м2		2499,40	6,98	257438	719	59,1	0,01	1		
		Накладные расходы -		*1481,27*		*152571*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*348,94*		*35941*						
		Сметная стоимость				*485197*						
13	E12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	124	5063,84	23,95	630396	2970	317897	3,85	478		
		м2		4325,80	12,09	536399	1499	59,1	0,01	1		
		Накладные расходы -		*2563,69*		*317897*						

		Сметная стоимость				1024157				
Прайсы ЕЛС-460202-0504		ДС-4 (Блоки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		2						1610
			626	272,37	115,47	170586	72282	65959	0,13	84
		м борозд		156,91	50,51	98224	31617	50,8	0,04	25
		Накладные расходы -		105,37		65959				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,22		18917				
		Сметная стоимость				255382				
15	Е12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	626	491,22	–	307506	–	170343	0,41	257
		м трещин		460,43	–	288229	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		272,11		170343				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,07		38228				
		Сметная стоимость				516077				
16	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	20	1868,87	–	37377	–	22090	2,14	43
		т		1868,87	–	37377	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		1104,50		22090				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		237,87		4757				
		Сметная стоимость				64224				
		Входная группа								
17	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа . Демонтаж	6,8	303,90	98,10	2066	667	966	0,32	2
		м2 покрытия		205,80	27,56	1399	187	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		142,11		966				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,68		243				
		Сметная стоимость				3275				
18	Е11-090302-0112	Стойки опорные . Демонтаж	0,15	9347,60	5385,66	1402	808	362	5,88	1
		т конструкций		3961,94	–	594	–	60,9	2,21	–
		Накладные расходы -		2412,82		362				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		940,83		141				
		Сметная стоимость				1905				
19	Е12-070101-0207	Покрытие из тротуарных плит. Разборка покрытия	5,72	757,78	29,74	4335	170	2512	0,70	4
		м2		728,05	15,00	4164	86	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		439,14		2512				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,75		548				
		Сметная стоимость				7395				
20	Е11-460401-0102	Крыльцо бетонные. Разборка	1,5	17198,77	8076,96	25798	12115	9643	8,27	12
		м3		9121,81	3532,96	13683	5299	50,8	2,84	4
		Накладные расходы -		6428,62		9643				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1890,19		2835				
		Сметная стоимость				38276				
21	Е11-460401-0104	Пороги кирпичные. Разборка	0,04	11101,90	3270,60	444	131	188	7,10	–
		м3		7831,30	1430,60	313	57	50,8	1,15	–
		Накладные расходы -		4705,85		188				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1264,56		51				
		Сметная стоимость				683				
		Запасные входы 2 шт								
22	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа . Демонтаж	5,72	303,90	98,10	1738	561	813	0,32	2
		м2 покрытия		205,80	27,56	1177	158	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		142,11		813				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,68		204				
		Сметная стоимость				2755				
23	Е11-090302-0112	Стойки опорные . Демонтаж	0,3	11312,02	7350,08	3394	2205	1083	5,88	2
		т конструкций		3961,94	1964,42	1189	589	60,9	2,21	1
		Накладные расходы -		3609,15		1083				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1193,69		358				
		Сметная стоимость				4835				
24	Е12-070101-0207	Покрытие из тротуарных плит. Разборка покрытия	5,72	757,78	29,74	4335	170	2512	0,70	4
		м2		728,05	15,00	4164	86	59,1	0,01	–
		Накладные расходы -		439,14		2512				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,75		548				
		Сметная стоимость				7395				
25	Е11-460401-0102	Крыльцо бетонные. Разборка	2,1	17198,77	8076,96	36117	16962	13500	8,27	17
		м3		9121,81	3532,96	19156	7419	50,8	2,84	6
		Накладные расходы -		6428,62		13500				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1890,19		3969				
		Сметная стоимость				53587				
26	Е11-460401-0104	Пороги кирпичные. Разборка	0,08	11101,90	3270,60	888	262	376	7,10	1
		м3		7831,30	1430,60	627	114	50,8	1,15	–
		Накладные расходы -		4705,85		376				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1264,56		101				
		Сметная стоимость				1366				
		Пандус								
27	Е12-070101-0209	Покрытие асфальтобетонные. Разборка покрытия	4,8	535,29	136,83	2569	657	1300	0,38	2
		м2		398,46	59,86	1913	287	59,1	0,05	–
		Накладные расходы -		270,87		1300				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,49		310				
		Сметная стоимость				4179				
28	Е11-460401-0102	Основание бетонные. Разборка	0,5	17198,77	8076,96	8599	4038	3214	8,27	4
		м3		9121,81	3532,96	4561	1766	50,8	2,84	1
		Накладные расходы -		6428,62		3214				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1890,19		945				
		Сметная стоимость				12758				
		Крыши и покрытия								
29	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	840	252,27	1,57	211906	1318	124458	0,29	242
		м2 кровли		250,70	–	210588	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		148,16		124458				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,03		26909				
		Сметная стоимость				363273				
30	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	840	156,19	18,99	131197	15951	70951	0,15	127
		м2 кровли		137,20	5,72	115246	4807	59,1	–	4
		Накладные расходы -		84,47		70951				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,25		16172				
		Сметная стоимость				218320				
31	Е11-100211-0102	Карнизы и лобовые доски. разборка	46	1122,64	28,97	51641	1333	30415	1,43	66

		Накладные расходы -		*661,19*		*30415*				
Программный комплекс АВС-4 (ред. 03.2019) - 8%				3 142,71		6564				1610
		Сметная стоимость				*88620*				
		Фасад								
32	E11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	584	731,41	1,84	427144	1075	137312	0,44	254
		м2 вертикальной проекции		461,97	0,87	269790	509	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*235,12*		*137312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,32*		*45157*				
		Сметная стоимость				*609612*				
33	E12-110103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	463	439,12	235,42	203315	108999	82755	0,18	85
		м2		202,18	100,25	93609	46416	59,1	0,08	37
		Накладные расходы -		*178,74*		*82755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,43*		*22886*				
		Сметная стоимость				*308956*				
34	E12-110203-0301	Поверхность стен по кирпичу. Насечка под штукатурку	463	340,60	87,20	157697	40373	80027	0,28	130
		м2		253,40	39,06	117324	18086	59,1	0,03	15
		Накладные расходы -		*172,84*		*80027*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,08*		*19018*				
		Сметная стоимость				*254742*				
35	E12-110103-0202	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка трещин с земли и лесов	27	384,42	0,03	10379	1	6055	0,36	10
		м2		379,45	–	10245	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*224,26*		*6055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,69*		*1315*				
		Сметная стоимость				*17749*				
36	E12-080101-0401	Оконные отливы. Разборка	57,2	79,39	0,03	4541	2	2683	0,09	5
		м		79,35	–	4539	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*46,90*		*2683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,10*		*578*				
		Сметная стоимость				*7801*				
37	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	218	444,34	19,20	96866	4187	56022	0,46	101
		м2		425,13	9,69	92679	2113	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*256,98*		*56022*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,11*		*12231*				
		Сметная стоимость				*165119*				
38	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	52	1286,35	55,69	66898	2896	38599	1,29	67
		шт.		1230,66	25,33	63994	1317	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*742,29*		*38599*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,29*		*8439*				
		Сметная стоимость				*113928*				
39	E11-080201-0703	Решетки оконные металлические. Демонтаж	0,08	34174,55	6180,41	2734	494	1226	42,30	3
		т металлических изделий		27994,14	2168,29	2240	173	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*15322,52*		*1226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3959,76*		*317*				
		Сметная стоимость				*4277*				
40	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	12,32	328,33	–	4045	–	2391	0,36	4
		м2		328,33	–	4045	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*194,05*		*2391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,79*		*515*				
		Сметная стоимость				*6950*				
41	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	4	1920,30	112,90	7681	452	4389	1,96	8
		шт.		1807,40	49,39	7230	198	59,1	0,04	–
		Накладные расходы -		*1097,36*		*4389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,41*		*966*				
		Сметная стоимость				*13036*				
42	E12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	65	491,22	–	31938	–	17687	0,41	27
		м трещин		460,43	–	29928	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*272,11*		*17687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,07*		*3969*				
		Сметная стоимость				*53387*				
43	E12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	20	1868,87	–	37377	–	22090	2,14	43
		т		1868,87	–	37377	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1104,50*		*22090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,87*		*4757*				
		Сметная стоимость				*64224*				
44	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	20	92,00	–	1840	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,36*		*147*				
		Сметная стоимость				*1987*				
45	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	20	524,00	–	10480	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,92*		*838*				
		Сметная стоимость				*11318*				
46	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	20	385,00	–	7700	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,80*		*616*				
		Сметная стоимость				*8316*				
		Монтаж								
		Проемы								
47	E11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,76	2917,55	166,90	5135	294	1347	1,11	2
		м2		1203,29	76,92	2118	135	59,8	0,07	–
		Накладные расходы -		*765,57*		*1347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,65*		*519*				
		Сметная стоимость				*7001*				
48	E11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	2,64	2530,43	163,77	6680	432	1516	0,82	2

		Накладные расходы -		*574,30*		*1516*				
				4 248,38		656				1610
		Сметная стоимость				*8852*				
49	Е11-100501-0401 Изм. и доп. выш. 8	Доски полоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	65,6	1070,42	4,77	70220	313	8751	0,21	14
		м		220,80	2,28	14484	150	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*133,40*		*8751*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*96,31*		*6318*				
		Сметная стоимость				*85289*				
50	С121-090201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - глухая и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	144,32	29128,00	–	4203753	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*2330,24*		*336300*				
		Сметная стоимость				*4540053*				
51	С121-090205-0108	Доски полоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	67,568	2426,00	–	163920	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*194,08*		*13114*				
		Сметная стоимость				*177034*				
52	С121-090206-0301	Заглушки полоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	110	111,00	–	12210	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*8,88*		*977*				
		Сметная стоимость				*13187*				
		Полы Тип-1								
53	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	296,5	449,93	30,53	133406	9054	14347	0,87	20
		м2 площади уплотнения		68,51	10,95	20313	3246	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*48,39*		*14347*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*39,87*		*11820*				
		Сметная стоимость				*159573*				
54	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные Устройство	29,65	26926,27	7,20	798364	213	63180	3,66	109
		м3 подстилающего слоя		3498,96	–	103744	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2130,87*		*63180*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*2324,57*		*68924*				
		Сметная стоимость				*930468*				
55	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	35,58	15907,54	1567,26	565990	55763	89011	3,44	122
		м3 изоляции		3584,48	523,44	127536	18624	60,9	0,45	16
		Накладные расходы -		*2501,72*		*89011*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*1472,74*		*52400*				
		Сметная стоимость				*707401*				
		Полы Тип-2								
56	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	234,5	449,93	30,53	105510	7160	11347	0,07	16
		м2 площади уплотнения		68,51	10,95	16065	2567	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*48,39*		*11347*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*39,87*		*9349*				
		Сметная стоимость				*126206*				
57	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные Устройство	23,45	26926,27	7,20	631421	169	49969	3,66	86
		м3 подстилающего слоя		3498,96	–	82051	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2130,87*		*49969*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*2324,57*		*54511*				
		Сметная стоимость				*735901*				
58	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	28,14	15907,54	1567,26	447638	44103	70398	3,44	97
		м3 изоляции		3584,48	523,44	100867	14730	60,9	0,45	13
		Накладные расходы -		*2501,72*		*70398*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*1472,74*		*41443*				
		Сметная стоимость				*559479*				
		Полы Тип-3								
59	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	13,1	449,93	30,53	5984	406	644	0,07	1
		м2 площади уплотнения		68,51	10,95	911	146	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*48,39*		*644*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*39,87*		*530*				
		Сметная стоимость				*7158*				
60	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные.Устройство	1,33	26926,27	7,20	35812	10	2834	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		3498,96	–	4654	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2130,87*		*2834*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*2324,57*		*3092*				
		Сметная стоимость				*41738*				
61	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	1,596	15907,54	1567,26	25388	2501	3993	3,44	5
		м3 изоляции		3584,48	523,44	5721	835	60,9	0,45	1
		Накладные расходы -		*2501,72*		*3993*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*1472,74*		*2350*				
		Сметная стоимость				*31731*				
		Отделочные работы								
		Потолок								
62	Е12-110101-0110 Изм. и доп. выш. 6	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски	544,3	1531,69	28,25	833701	15375	394375	0,90	489
		м2		1203,68	21,30	655164	12137	59,1	0,02	12
		Накладные расходы -		*724,55*		*394375*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*180,50*		*98246*				
		Сметная стоимость				*1326322*				
		Стены								
63	Е12-110101-0109 Изм. и доп. выш. 6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски	1628,2	1218,29	25,57	1983621	41632	919524	0,74	1202
		м2		935,78	19,80	1523644	32235	59,1	0,02	31
		Накладные расходы -		*564,75*		*919524*				
		СП от П3+НР (Н30) - 8%		*142,64*		*232252*				
		Сметная стоимость				*3135397*				
64	Е11-150207-0101 Изм. и доп. выш. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	288,3	2890,85	33,04	833431	9527	213899	1,15	332

		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы -		*741,91*		*213899*				
Программный комплекс АВС		*СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*		*5 290,62*		*83786*				1610
		Сметная стоимость				*1131116*				
		Фасад								
65	Е11-150201-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	463	1761,22	29,71	815443	13755	337691	1,01	468
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1305,93	25,01	604646	11579	54,8	0,02	11
		Накладные расходы -		*729,35*		*337691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,25*		*92251*				
		Сметная стоимость				*1245386*				
66	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	276	510,61	0,75	140928	207	60209	0,22	88
		м откосов		398,08	–	109870	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*218,15*		*60209*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,30*		*16091*				
		Сметная стоимость				*217228*				
				Кровля						
67	Е12-080101-1402	Обрешетка с прорезями из досок . Устройство	840	480,43	11,61	403565	9748	90842	0,28	165
		м2		177,29	5,78	148923	4786	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*108,15*		*90842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,09*		*39553*				
		Сметная стоимость				*533960*				
68	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	3	16884,86	825,38	50655	2476	11962	0,00	18
		слуховое окно		6335,36	331,42	19006	997	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		*3987,33*		*11962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1669,78*		*5009*				
		Сметная стоимость				*67626*				
69	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	54,25	8779,15	55,84	476269	3029	27646	0,78	42
		м3 древесины в конструкции		828,36	23,82	44939	1292	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*509,60*		*27646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*743,10*		*40313*				
		Сметная стоимость				*544228*				
70	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	840	305,51	2,59	256627	2175	16317	0,03	24
		м2 обработанной поверхности		31,38	1,11	26358	929	59,8	–	1
		Накладные расходы -		*19,43*		*16317*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,99*		*21836*				
		Сметная стоимость				*294780*				
71	Е11-100116-0103	Покрытия . Антисептирование водными растворами	2968	63,55	2,02	188684	6005	78907	0,04	120
		м2 покрытия по фермам		43,60	0,85	129418	2532	59,8	–	2
		Накладные расходы -		*26,59*		*78907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,21*		*21401*				
		Сметная стоимость				*288911*				
72	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	840	87,46	12,37	73465	10389	34939	0,07	58
		м2 изолируемой поверхности		75,09	2,88	63076	2419	56,4	–	2
		Накладные расходы -		*43,98*		*34939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,51*		*8832*				
		Сметная стоимость				*119236*				
73	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волокон/	924	104,00	–	96096	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,32*		*7688*				
		Сметная стоимость				*103784*				
74	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	840	745,73	20,80	626417	17469	304802	0,57	476
		м2 кровли		635,95	7,41	534202	6227	56,4	–	4
		Накладные расходы -		*362,86*		*304802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,69*		*74498*				
		Сметная стоимость				*1005717*				
75	С121-100104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	966	3345,00	–	3231270	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,60*		*258502*				
		Сметная стоимость				*3489772*				
76	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	59,543	1220,00	–	72642	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,60*		*5811*				
		Сметная стоимость				*78453*				
77	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	153,67	669,00	–	102805	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,52*		*8224*				
		Сметная стоимость				*111029*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22126784	567650			7373
			Тенге			8215268	254567			216
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22118183				
	Материалы -		Тенге			4861042				
	Всего заработная плата -		Тенге				8464541			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7882697				
	Местные материалы -		Тенге			580108				
	Транспортные расходы -		Тенге			20020				
		Накладные расходы -	Тенге			4915580				
		Сметная прибыль -	Тенге			2162701				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29196464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7581
		Сметная заработная плата -	Тенге				8464541			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8601				
	Всего заработная плата -		Тенге				5294			
		Накладные расходы -	Тенге			3224				
		Сметная прибыль -	Тенге			946				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12770				

		Сметная заработная плата -	Тенге				5294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			29209235					
		Нормативная трудоемость -	чел-ч								7589
		Сметная заработная плата -	Тенге				8469835				

РАЗДЕЛ 2. Водопровод и Канализация

Демонтаж

78	E12-150101-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	150	1150,56	9,91	172584	1487	101562	1,12	167
		м трубопровода с фасонными частями		1140,65	5,00	171097	750	59,1	–	1
		Накладные расходы -		*677,08*		*101562*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,21*		*21932*				
		Сметная стоимость				*2960977*				
79	E12-150101-0401	Умывальники и раковины Демонтаж	39	539,92	5,37	21057	209	12383	0,51	20
		прибор		534,55	2,71	20847	106	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*317,52*		*12383*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,59*		*2675*				
		Сметная стоимость				*36115*				
80	E12-150101-0402	Унитазы - Демонтаж	6	671,20	5,99	4027	36	2370	0,64	4
		прибор		665,21	3,02	3991	18	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*394,93*		*2370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,29*		*512*				
		Сметная стоимость				*6908*				

Канализация

81	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовыхтруб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	10,3	758,72	1,34	7815	14	4700	0,58	6
		м трубопровода		755,11	0,43	7778	4	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*456,35*		*4700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,20*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13317*				
82	C123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 -50х3 ГОСТ 22689-2014	10,2794	240,00	–	2467	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,20*		*197*				
		Сметная стоимость				*2664*				
83	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	50	732,37	3,28	36619	164	21897	0,56	28
		м трубопровода		724,08	0,98	36204	49	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*437,93*		*21897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,62*		*4681*				
		Сметная стоимость				*63197*				
84	C123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	49,9	1045,00	–	52146	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,60*		*4172*				
		Сметная стоимость				*56318*				
85	C123-020601-0901	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	2	35,00	–	70	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,80*		*6*				
		Сметная стоимость				*76*				
86	C123-020601-0903	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	3	99,00	–	297	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,92*		*24*				
		Сметная стоимость				*321*				
87	C123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	3	484,00	–	1452	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,72*		*116*				
		Сметная стоимость				*1568*				
88	C123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	7	385,00	–	2695	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,80*		*216*				
		Сметная стоимость				*2911*				
89	C123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	3	287,00	–	861	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,96*		*69*				
		Сметная стоимость				*930*				
90	C123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	2	116,00	–	232	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,28*		*19*				
		Сметная стоимость				*251*				
91	C123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	4	150,00	–	600	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,00*		*48*				
		Сметная стоимость				*648*				
92	C123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	2	72,00	–	144	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,76*		*12*				
		Сметная стоимость				*156*				
93	C123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	3	249,00	–	747	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,92*		*60*				
		Сметная стоимость				*807*				
94	C123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	5	202,00	–	1010	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,16*		*81*				
		Сметная стоимость				*1091*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3946621	1910			665
			Тенге			239917	927			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			260388				
		Всего заработная плата -	Тенге				196809			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62721				
		Накладные расходы -	Тенге			116314				
		Сметная прибыль -	Тенге			30136				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				196809			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44433				
		Материалы -	Тенге			274				
		Всего заработная плата -	Тенге				44035			
		Накладные расходы -	Тенге			26597				
		Сметная прибыль -	Тенге			5682				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				44035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			483551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				240844			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ

Демонтаж

95	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	55	1023,86	46,26	56268	2544	32510	1,10	61
		шт		976,80	23,34	53724	1284	59,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*591,08*		*32510*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,13*		*7102*				
		Сметная стоимость				*95880*				
96	E12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	1200	711,18	3,54	853416	4243	482558	0,65	784
		м трубопровода		680,13	–	816511	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*402,13*		*482558*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,06*		*106878*				
		Сметная стоимость				*1442852*				
97	E12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	364	467,20	1,42	170062	516	97733	0,44	159
		м трубопровода		454,31	–	165370	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*268,50*		*97733*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*21424*				
		Сметная стоимость				*289219*				
98	E11-460302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	66	1025,29	433,63	67669	28620	25935	0,51	34
		шт.		591,66	181,87	39050	12004	50,8	0,15	10
		Накладные расходы -		*392,96*		*25935*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*113,46*		*7488*				
		Сметная стоимость				*101092*				

Замена котла

		Демонтаж								
99	E12-150102-0807	Котлы массой до 250 кг. Демонтаж	2	2797,65	165,61	5595	331	3210	2,96	6
		шт.		2632,03	83,57	5264	167	59,1	0,08	–
		Накладные расходы -		*1604,92*		*3210*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*352,21*		*704*				
		Сметная стоимость				*9509*				
100	E12-150102-1601	Приборы отопительные (насос,манометр,термометр). Демонтаж	6	1072,12	–	6433	–	3802	0,97	6
		шт.		1072,12	–	6433	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*633,62*		*3802*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*136,46*		*819*				
		Сметная стоимость				*11053*				
101	E12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	8	467,20	1,42	3738	11	2148	0,44	3
		м трубопровода		454,31	–	3634	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*268,50*		*2148*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*471*				
		Сметная стоимость				*6357*				
102	E12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	2	998,19	5,16	1996	10	1177	0,95	2
		шт. арматуры		993,03	2,61	1986	5	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*588,42*		*1177*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*126,93*		*254*				
		Сметная стоимость				*3427*				
103	E12-150104-0104	Счетчики газовых приборов. Снятие	2	354,38	1,24	709	2	418	0,28	1
		прибор		353,14	0,63	706	1	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*209,07*		*418*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,08*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1165886	36278			1054
			Тенге			1092678	13461			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1165886				
		Материалы -	Тенге			36930				
		Всего заработная плата -	Тенге				1106139			
		Накладные расходы -	Тенге			649491				
		Сметная прибыль -	Тенге			145230				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1960607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106139			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1960607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата -	Тенге				1106139			

РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение

Демонтаж

104	E12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	840	22,15	–	18605	–	10996	0,83	21
		м		22,15	–	18605	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*13,09*		*10996*				

		Сметная стоимость				31969				
105	Ц13-170101-0502	С-1 (Прокладка кабельных каналов с сечением до 16 мм2. Демонтаж		8						1610
			60	28,20	–	1692	–	1000	0,03	2
		м		28,20	–	1692	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		16,67		1000				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,59		215				
		Сметная стоимость				2907				
106	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки.Демонтаж	120	50,92	–	6111	–	3612	0,06	7
		шт.		50,92	–	6111	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		30,10		3612				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,48		778				
		Сметная стоимость				10500				
107	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	96	55,73	0,62	5350	59	3144	0,06	6
		шт.		55,11	0,31	5291	30	59,1	–	–
		Накладные расходы -		32,75		3144				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,08		680				
		Сметная стоимость				9174				
108	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж	1	1071,30	36,90	1071	37	448	2,00	2
		шт.		1034,40	12,09	1034	12	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		447,90		448				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,54		122				
		Сметная стоимость				1640				
		Монтаж								
109	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	425	401,32	15,31	170561	6509	48826	0,22	94
		м		265,10	3,32	112668	1413	42,8	–	1
		Накладные расходы -		114,89		48826				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,30		17551				
		Сметная стоимость				236938				
110	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	425	32,00	–	13600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,56		1088				
		Сметная стоимость				14688				
111	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава	425	109,88	3,52	46697	1498	15563	0,07	30
		м		84,35	1,21	35849	514	42,8	–	–
		Накладные расходы -		36,62		15563				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,72		4981				
		Сметная стоимость				67241				
112	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления розеток и выключателей	96	35,00	–	3360	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,80		269				
		Сметная стоимость				3629				
113	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	56	39,00	–	2184	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,12		175				
		Сметная стоимость				2359				
114	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4335	269000,00	–	116612	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21520,00		9329				
		Сметная стоимость				125941				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			385843	8103			161
			Тенге			181249	1969			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			218329				
	Материалы -		Тенге			68736				
	Всего заработная плата -		Тенге				151489			
		Накладные расходы -	Тенге			64837				
		Сметная прибыль -	Тенге			22653				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			305820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				151489			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			167514				
	Всего заработная плата -		Тенге				31729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135756				
		Накладные расходы -	Тенге			18752				
		Сметная прибыль -	Тенге			14901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				31729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			506987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				183218			

РАЗДЕЛ 5. Пожарная сигнализация

		Демонтаж								
115	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	1	1320,11	1,25	1320	1	535	1,02	1
		шт		1318,86	–	1319	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		535,46		535				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		148,45		148				
		Сметная стоимость				2004				
116	Ц13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	734	46,09	0,88	33829	647	11452	0,03	22
		м		36,15	0,30	26534	222	42,8	–	–
		Накладные расходы -		15,60		11452				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,94		3622				
		Сметная стоимость				48903				
117	С123-060410-0112	Кабели для монтажа системсигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	0,19788	105225,00	–	20822	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–

	Сметная стоимость				22488				
Прайс-лист 4.22-04-05-0313С-4 (Прайс-лист 2002 г.)	Прокладка по стенам газа стальной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		9						1610
		0,5508	20450,00	–	11264	–	–	–	–
	км		–	–	–	–	–	–	–
	СП от (ПЗ+НР (П30) - 8%		*1636,00*		*901*				
	Сметная стоимость				*12165*				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67235	648			23
		Тенге			27853	222			–
Стоимость монтажных работ -		Тенге			35149				
Материалы -		Тенге			6648				
Всего заработная плата -		Тенге				28075			
	Накладные расходы -	Тенге			11987				
	Сметная прибыль -	Тенге			3771				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			50987				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				28075			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32086				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32086				
	Сметная прибыль -	Тенге			2567				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34653				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			85559				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				28075			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24050569	614588			8837
		Тенге			9756965	271145			230
Стоимость монтажных работ -		Тенге			253478				
Материалы -		Тенге			67384				
Всего заработная плата -		Тенге				179564			
	Накладные расходы -	Тенге			76824				
	Сметная прибыль -	Тенге			26424				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			356727				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
	Сметная заработная плата -	Тенге				179564			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23744057				
Материалы -		Тенге			4897972				
Всего заработная плата -		Тенге				9799218			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8113258				
Местные материалы -		Тенге			580108				
Транспортные расходы -		Тенге			20020				
	Накладные расходы -	Тенге			5700136				
	Сметная прибыль -	Тенге			2355535				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31799729				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8875
	Сметная заработная плата -	Тенге				9799218			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8601				
Всего заработная плата -		Тенге				5294			
	Накладные расходы -	Тенге			3224				
	Сметная прибыль -	Тенге			946				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12770				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата -	Тенге				5294			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44433				
Материалы -		Тенге			274				
Всего заработная плата -		Тенге				44035			
	Накладные расходы -	Тенге			36597				
	Сметная прибыль -	Тенге			5682				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76713				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
	Сметная заработная плата -	Тенге				44035			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33245939				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9066
	Сметная заработная плата -	Тенге				10028111			

Временные здания и сооружения 1,2%	386951
Итого с временными зданиями и сооружениями	32632890
По договору с понижающим коэф. 0,9	29369600,90
Н Д С 12%	3524352,11
Всего к оплате за отчетный месяц	32893953,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

_____ Акмамбетов Д Т

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

_____ Жибатанова М.Д

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____ Кушев О С

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис и К"

СТРОЙКА : Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу:ЗКО,Бурлинский район г.Аксай,ул.Советская д.66/1

ОБЪЕКТ : СМР

Форма 2

Договор № 52 от 06.05. 2020 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ
от 7 августа 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Демонтаж и ремонт								
		Монтаж								
		Проемы								
1	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	11,2	2164,37	129,73	24241	1453	13263	1,49	17
		м2 проемов		1926,57	53,68	21578	601	59,8	0,04	–
		Накладные расходы -		*1184,19*		*13263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*1184,19*				*13263*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*267,88*		*3000*				
		Сметная стоимость				*40504*				
2	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	11,2	53604,00	–	600365	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4288,32*		*48029*				
		Сметная стоимость				*648394*				
3	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с ванелькой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	4	5504,00	–	22016	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*440,32*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23777*				
4	С121-090404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	4	496,00	–	1984	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,68*		*159*				
		Сметная стоимость				*2143*				
		Полы Тип-1								
5	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	296,5	639,00	27,59	189464	8179	60565	0,36	106
		м2 стяжки		322,18	13,23	95526	3924	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*204,27*		*60565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*204,27*				*60565*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,46*		*20002*				
		Сметная стоимость				*270031*				
6	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	296,5	1487,01	85,75	440897	25424	115936	0,42	123
		м2 изолируемой поверхности		630,66	11,40	186990	3381	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*391,01*		*115936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*391,01*				*115936*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*150,24*		*44547*				
		Сметная стоимость				*601379*				
7	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	296,5	639,00	27,59	189464	8179	60565	0,36	106
		м2 стяжки		322,18	13,23	95526	3924	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*204,27*		*60565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*204,27*				*60565*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,46*		*20002*				
		Сметная стоимость				*270031*				
		Полы Тип-2								
8	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	234,5	639,00	27,59	149846	6469	47901	0,36	83
		м2 стяжки		322,18	13,23	75551	3103	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*204,27*		*47901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*204,27*				*47901*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,46*		*15820*				
		Сметная стоимость				*213566*				
9	Е11-110101-1102 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	142,6	400,59	23,42	57124	3340	2679	0,02	3
		м2 стяжки		19,91	10,94	2839	1560	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*18,79*		*2679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*18,79*				*2679*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,55*		*4784*				
		Сметная стоимость				*64587*				
10	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	234,5	1487,01	85,75	348703	20108	91693	0,42	98
		м2 изолируемой поверхности		630,66	11,40	147889	2674	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*391,01*		*91693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*391,01*				*91693*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*150,24*		*35232*				
		Сметная стоимость				*475627*				
11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	234,5	639,00	27,59	149846	6469	47901	0,36	83

		м2 стяжки		322,18	13,23	75551	3103	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*204,27*		*47901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*204,27*				*47901*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,46*		*15820*				
		Сметная стоимость				*213566*				
		Полы Тип-3								
12	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство								
			13,3	639,00	27,59	8499	367	2717	0,36	5
		м2 стяжки		322,18	13,23	4285	176	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*204,27*		*2717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*204,27*				*2717*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,46*		*897*				
		Сметная стоимость				*12113*				
		Отделочные работы								
		Стены								
13	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
			288,3	4438,45	23,05	1279604	6646	282268	1,52	438
		м2 поверхности облицовки		1769,28	17,35	510083	5003	54,8	0,02	5
		Накладные расходы -		*979,08*		*282268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*979,08*				*282268*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*433,40*		*124950*				
		Сметная стоимость				*1686821*				
14	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню								
			121	2886,30	42,54	349242	5147	142073	1,79	217
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2121,15	21,47	256659	2597	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*1174,15*		*142073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1174,15*				*142073*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*324,84*		*39305*				
		Сметная стоимость				*530620*				
15	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски								
			121	2276,05	37,96	275403	4593	129754	1,31	158
		м2		1783,10	31,36	215755	3795	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*1072,35*		*129754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1072,35*				*129754*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*267,87*		*32413*				
		Сметная стоимость				*437570*				
		Входная группа,отмостка,пандус								
		Пандус								
16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство								
			0,4	6302,88	1687,48	2521	675	306	0,85	--
		м3 основания		812,60	691,20	325	276	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*763,93*		*306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*763,93*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*565,34*		*226*				
		Сметная стоимость				*3053*				

17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,43	24536,97	1078,92	10551	464	293	1,35	1
		м3		1177,20	225,54	506	97	48,5	0,18	–
		Накладные расходы -		*680,33*		*293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*680,33*				*293*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2017,38*		*867*				
		Сметная стоимость				*11711*				
18	Е11-060401-0102	Стены подпорные железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	6,32	36146,96	2481,45	228449	15683	31444	8,99	57
		м3		9727,18	531,09	61476	3356	48,5	0,42	3
		Накладные расходы -		*4975,26*		*31444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4975,26*				*31444*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*3289,78*		*20791*				
		Сметная стоимость				*280684*				
19	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	10	227792,70	1280,70	2277927	12807	1101144	198,00	1980
		т		226512,00	527,94	2265120	5279	48,5	0,36	4
		Накладные расходы -		*110114,37*		*1101144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110114,37*				*1101144*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*27032,57*		*270326*				
		Сметная стоимость				*3649396*				
20	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	24,3	14268,27	76,18	346719	1851	8021	0,42	10
		м ограждения		500,08	31,45	12152	764	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*330,08*		*8021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*330,08*				*8021*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1167,87*		*28379*				
		Сметная стоимость				*383119*				
21	С121-060208-0701	Ограждения двухрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	8	14300,00	–	114400	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Крыльцо								
22	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	3,9	6302,88	1687,48	24581	6581	2979	0,85	3
		м3 основания		812,60	691,20	3169	2696	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*763,93*		*2979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*763,93*				*2979*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*565,34*		*2205*				
		Сметная стоимость				*29765*				
23	Е11-080501-0201	Крыльца с входной площадкой. Устройство	12	4108,11	277,18	49297	3326	9621	1,53	18
		м2 крыльца		1462,68	115,54	17552	1386	50,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*801,74*		*9621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*801,74*				*9621*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*392,79*		*4713*				
		Сметная стоимость				*63631*				
24	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,19509	243317,00	–	47469	–	–	–	–

		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19465,36*		*3797*				
		Сметная стоимость				*51266*				
		Ковырек								
25	Е11-060301-0407	Детали закладные ЗД-2 весом до 4 кг. Установка								
			0,002028	227792,70	1280,70	462	3	223	198,00	--
		т		226512,00	527,94	459	1	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*110114,37*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*110114,37*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27032,57*		*55*				
		Сметная стоимость				*740*				
26	Е11-090305-0305	Конструкции опорные . Монтаж								
			2,10618	42060,93	8763,09	88588	18457	29280	17,30	36
		т конструкций		20846,50	1981,33	43906	4173	60,9	1,34	3
		Накладные расходы -		*13902,15*		*29280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*13902,15*				*29280*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4477,05*		*9429*				
		Сметная стоимость				*127298*				
27	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 40 мм ГОСТ 13663-86								
			0,0222564	256353,00	--	5705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20508,24*		*456*				
		Сметная стоимость				*6161*				
28	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86								
			0,0032232	259256,00	--	836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20740,48*		*67*				
		Сметная стоимость				*903*				
29	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86								
			2,1216	259256,00	--	550038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20740,48*		*44003*				
		Сметная стоимость				*594041*				
30	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97								
			0,001224	248717,00	--	304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19897,36*		*24*				
		Сметная стоимость				*328*				
31	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из поликарбаната. Монтаж								
			1,92	506,49	163,50	972	314	455	0,32	1
		м2 покрытия		342,99	45,93	659	88	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*236,86*		*455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*236,86*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59,47*		*114*				
		Сметная стоимость				*1541*				

32	С121-100406-0301	Стеклопластик поликорбанат								
			0,0019776	438576,00	--	867	--	--	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35086,08*		*69*				
		Сметная стоимость				*936*				
33	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство								
			12	3816,22	136,27	45795	1635	7558	0,89	11
		м2 покрытия		986,63	47,58	11840	571	60,9	0,04	--
		Накладные расходы -		*629,83*		*7558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*629,83*				*7558*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*355,68*		*4268*				
		Сметная стоимость				*57621*				
		Отмостка								
34	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем								
			153,3	449,93	30,53	68975	4681	7418	0,07	10
		м2 площади уплотнения		68,51	10,95	10502	1678	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*48,39*		*7418*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48,39*				*7418*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,87*		*6111*				
		Сметная стоимость				*82504*				
35	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			15,33	14623,77	1672,87	224182	25645	35305	3,24	50
		м3 подстилающего слоя		3097,44	684,20	47484	10489	60,9	0,55	8
		Накладные расходы -		*2303,02*		*35305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2303,02*				*35305*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1354,14*		*20759*				
		Сметная стоимость				*280246*				
36	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство								
			6,132	26926,27	7,20	165112	44	13066	3,66	22
		м3 подстилающего слоя		3498,96	--	21456	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2130,87*		*13066*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2130,87*				*13066*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2324,57*		*14254*				
		Сметная стоимость				*192433*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8340445	188540			3637
			Тенге			4184839	64698			55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11422509				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3692
		Сметная заработная плата -	Тенге				4249537			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабжение

		Холодное водоснабжение В1								
37	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях								
			2,2	2069,95	550,86	4554	1212	2179	1,22	3
		м трубопровода		1494,50	144,99	3288	319	60,4	0,14	--
		Накладные расходы -		*990,25*		*2179*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*990,25*				*2179*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*244,82*		*539*				
		Сметная стоимость				*7271*				
38	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,0812	437,00	–	909	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,96*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
39	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	2,5	1565,90	196,41	3915	491	2129	1,05	3
		м трубопровода		1357,65	52,24	3394	131	60,4	0,05	–
		Накладные расходы -		*851,57*		*2129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*851,57*				*2129*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*193,40*		*483*				
		Сметная стоимость				*6527*				
40	С123-010601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,475	442,00	–	1094	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,36*		*88*				
		Сметная стоимость				*1182*				
41	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	20,2	2015,95	336,07	40722	6789	21430	1,29	26
		м трубопровода		1667,97	88,50	33693	1788	60,4	0,08	2
		Накладные расходы -		*1060,91*		*21430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1060,91*				*21430*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*246,15*		*4972*				
		Сметная стоимость				*67125*				
42	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19,998	280,00	–	5599	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,40*		*448*				
		Сметная стоимость				*6047*				
43	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	36,2	2681,67	545,54	97077	19749	49489	1,64	59
		м трубопровода		2120,52	142,90	76763	5173	60,4	0,14	5
		Накладные расходы -		*1367,10*		*49489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1367,10*				*49489*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*323,90*		*11725*				
		Сметная стоимость				*158291*				

44	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			35,838	179,00	–	6415	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,32*		*513*				
		Сметная стоимость				*6928*				
45	С123-020401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			3	42,00	–	126	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,36*		*10*				
		Сметная стоимость				*136*				
46	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	26,00	–	104	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,08*		*8*				
		Сметная стоимость				*112*				
47	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			18	13,00	–	234	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,04*		*19*				
		Сметная стоимость				*253*				
48	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8	40,00	–	320	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,20*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука								
			62	595,15	65,75	36899	4077	10420	0,21	13
		м трубопровода		272,82	31,10	16915	1928	55,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*168,07*		*10420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*168,07*				*10420*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*61,06*		*3786*				
		Сметная стоимость				*51105*				
50	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
			37	341,00	–	12617	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27,28*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13626*				

51	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
			22	306,00	–	6732	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,48*		*539*				
		Сметная стоимость				*7271*				
52	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного(м·К) при +20°С, пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
			3	259,00	–	777	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,72*		*62*				
		Сметная стоимость				*839*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			218095	32317			104
			Тенге			134053	9338			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			328041				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				143391			

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ

Монтаж

53	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка								
			68,8	1113,01	152,38	76575	10484	35817	0,70	48
		кВт		788,86	73,05	54274	5026	60,4	0,06	4
		Накладные расходы -		*520,60*		*35817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*520,60*				*35817*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*130,69*		*8991*				
		Сметная стоимость				*121383*				
54	С123-051001-1701	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005								
			68,8	15607,00	–	1073762	–	–	–	–
		кВт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1248,56*		*85901*				
		Сметная стоимость				*1159663*				
55	С123-051314-0501	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5N, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 16, типа								
			55	2165,00	–	119075	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*173,20*		*9526*				
		Сметная стоимость				*128601*				

56	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные-маевского. Установка								
			55	276,59	–	15212	–	5506	0,12	7
		шт.		165,75	–	9116	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*100,11*		*5506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*100,11*				*5506*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30,14*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22376*				
57	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
			180	1890,07	38,20	340213	6875	77709	0,55	100
		м трубопровода		701,20	13,56	126217	2441	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*431,72*		*77709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*431,72*				*77709*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*185,74*		*33434*				
		Сметная стоимость				*451356*				
58	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			55	1368,44	38,20	75264	2101	23744	0,55	30
		м трубопровода		701,20	13,56	38566	746	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*431,72*		*23744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*431,72*				*23744*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,01*		*7921*				
		Сметная стоимость				*106929*				
59	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80								
			55	571,00	–	31405	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,68*		*2512*				
		Сметная стоимость				*33917*				
60	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80								
			28	219,00	–	6132	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17,52*		*491*				
		Сметная стоимость				*6623*				
61	Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка								
			2	2479,70	160,51	4959	321	2250	1,58	3
		шт.		1807,52	55,10	3615	110	60,4	0,04	–
		Накладные расходы -		*1125,02*		*2250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1125,02*				*2250*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*288,38*		*577*				
		Сметная стоимость				*7786*				
62	С123-040902-1803	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки С20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005								
			2	13521,00	–	27042	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1081,68*		*2163*			
		Сметная стоимость				*29205*			
63	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка							
			2	23265,64	386,12	46531	772	2165	1,42	3
		фильтр		1684,36	108,20	3369	216	60,4	0,08	–
		Накладные расходы -		*1082,71*		*2165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1082,71*				*2165*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1947,87*		*3896*				
		Сметная стоимость				*52592*				
64	Е11-180601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм.Установка							
			2	20529,64	211,08	41059	422	10693	7,07	14
		шт.		8789,86	62,25	17580	125	60,4	0,04	–
		Накладные расходы -		*5346,67*		*10693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5346,67*				*10693*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2070,11*		*4140*				
		Сметная стоимость				*55893*				
65	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка							
			2	2489,83	–	4980	–	354	0,23	–
		комплект		292,99	–	586	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*176,97*		*354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*176,97*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*213,34*		*427*				
		Сметная стоимость				*5761*				
66	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые . Установка							
			2	449,41	–	899	–	465	0,32	1
		комплект		384,76	–	770	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*232,39*		*465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*232,39*				*465*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,54*		*109*				
		Сметная стоимость				*1473*				
67	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе							
			2	1682,00	–	3364	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*134,56*		*269*				
		Сметная стоимость				*3633*				
68	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка							
			9	2093,76	114,20	18844	1028	9277	1,47	13
		шт.		1681,68	24,88	15135	224	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*1030,76*		*9277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1030,76*				*9277*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*249,96*		*2250*				
		Сметная стоимость				*30371*				
69	С123-040902-1813	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005							
			6	9281,00	–	55686	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*742,48*		*4455*				
		Сметная стоимость				*60141*				
70	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005								
			3	54839,00	–	164517	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4387,12*		*13161*				
		Сметная стоимость				*177678*				
71	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука								
			235	595,15	65,75	139860	15451	39496	0,21	50
		м трубопровода		272,82	31,10	64113	7309	55,3	0,03	6
		Накладные расходы -		*168,07*		*39496*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*168,07*				*39496*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*61,06*		*14348*				
		Сметная стоимость				*193705*				
72	С121-110403-0315	Гибкая трубчатая изоляция вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77								
			198	677,00	–	134046	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,16*		*10724*				
		Сметная стоимость				*144770*				
73	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
			60,5	450,00	–	27225	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36,00*		*2178*				
		Сметная стоимость				*29403*				
		Замена котла.Монтаж								
74	Е11-180101-0209 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные паровые и водогрейные на газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка								
			1	133135,28	23278,02	133135	23278	55537	68,80	69
		котел		82908,82	9039,84	82909	9040	60,4	5,83	6
		Накладные расходы -		*55536,99*		*55537*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*55536,99*				*55537*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15093,78*		*15094*				
		Сметная стоимость				*203766*				
75	Прайс ТОО "OgerCompany"	Котел газовый								
			1	875000,00	–	875000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70000,00*		*70000*				

		Сметная стоимость				*945000*				
76	Прайс ТОО "OgerCompany"	Расширительный бак гидроаккумулятора 24 л								
			2	9375,00	–	18750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*750,00*		*1500*				
		Сметная стоимость				*20250*				
77	Прайс ТОО "OgerCompany"	Группа безопасности котла								
			1	17767,86	–	17768	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1421,43*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19189*				
78	Прайс ТОО "OgerCompany"	Расширительный бак на отопление 100 л								
			1	33928,57	–	33929	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2714,29*		*2714*				
		Сметная стоимость				*36643*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3485231	60733			338
			Тенге			416249	25236			19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4048105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				441485			

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		Демонтаж								
79	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
			6	751,08	4,68	4506	28	1818	0,60	4
		шт.		746,40	–	4478	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*303,04*		*1818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*303,04*				*1818*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,33*		*506*				
		Сметная стоимость				*6830*				
80	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
			69	1505,28	12,48	103864	861	41819	1,20	83
		шт.		1492,80	–	103003	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*606,08*		*41819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*606,08*				*41819*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*168,91*		*11655*				
		Сметная стоимость				*157338*				
81	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования								
			5	1498,52	862,37	7493	4312	1796	0,49	2
		шт.		636,16	203,08	3181	1015	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*359,19*		*1796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*359,19*				*1796*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*148,62*		*743*				
		Сметная стоимость				*10032*				

						1650
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	115863	5201			89
	Тенге	110662	1015			--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	174201				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					89
Сметная заработная плата -	Тенге		111678			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	12159634	286790			4167
	Тенге	4845803	100288			83
Стоимость оборудования -	Тенге	945446				
Сметная прибыль -	Тенге	75636				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1021082				
Стоимость монтажных работ -	Тенге	115863				
Всего заработная плата -	Тенге		111678			
Накладные расходы -	Тенге	45433				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			45433		
Сметная прибыль -	Тенге	12904				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	174201				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					89
Сметная заработная плата -	Тенге		111678			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9990425				
Материалы -	Тенге	2618138				
Всего заработная плата -	Тенге		4290976			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2906765				
Местные материалы -	Тенге	54922				
Накладные расходы -	Тенге	2264607				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2264607		
Сметная прибыль -	Тенге	980403				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13235435				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					3722
Сметная заработная плата -	Тенге		4290976			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	89560				
Материалы -	Тенге	26225				
Всего заработная плата -	Тенге		48826			
Накладные расходы -	Тенге	29735				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			29735		
Сметная прибыль -	Тенге	9544				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	128839				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					40
Сметная заработная плата -	Тенге		48826			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	903939				
Материалы -	Тенге	361144				
Всего заработная плата -	Тенге		494611			
Сдача и испытание -	Тенге	5929				
Накладные расходы -	Тенге	298745				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			298745		

	Сметная прибыль -	Тенге			96215				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1298898				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							399
	Сметная заработная плата -	Тенге				494611			
Стоимость прочих работ -		Тенге			114400				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114400				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			114400				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15972855				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4250
	Сметная заработная плата -	Тенге				4946091			
	Временные здания и сооружения 1,2%				319457				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				16292312				
	По договору с понижающим коэф. 0,9				14663081,25				
	Н Д С 12%				1759569,75				
	Всего к оплате за отчетный месяц				16422651,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Акмамбетов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

Кушев О.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ИП "Айтжанов"

АйтжановТ.К./Бисенгалиев К.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг и строительство"

Умбеталиев М.Д.

ЗАКАЗЧИК ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района

ПОДРЯДЧИК Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис и К"
СТРОЙКА Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу ЗКО,Бурлинский район,г.Аксай,ул.Советская д.66/1
ОБЪЕКТ Генплан

Форма 2

Договор № 52 от 06.05. 2020 г.

АКТ № 4
приемки выполненных работ
от 7 августа 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл машин / в т ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т ч ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждении								
		Площадка под ТБО								
1	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			0,9	1549,24	--	1394	--	824	1,54	1
		м3 грунта		1549,24	--	1394	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*915,60*		*824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,19*		*177*				
		Сметная стоимость				*2396*				
2	Е11-010205-1302	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**								
			0,9	497,24	--	448	--	264	0,62	1
		м3 грунта		497,24	--	448	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*293,87*		*264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,29*		*57*				
		Сметная стоимость				*769*				
3	С341-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**								
			1,53	176,00	--	269	--	--	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,08*		*22*				
		Сметная стоимость				*291*				
4	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**								
			4,5	128,17	--	577	--	341	0,12	1
		м2 спланированной площади		128,17	--	577	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*75,75*		*341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,31*		*73*				
		Сметная стоимость				*991*				

				2						1520
			4,5	449,93	30,53	2025	137	218	0,07	–
		м2 площади уплотнения		68,51	10,95	308	49	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*48,39*		*218*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,87*		*179*				
		Сметная стоимость				*2422*				
6	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			0,55	14623,77	1672,87	8043	920	1267	3,24	2
		м3 подстилающего слоя		3097,44	684,20	1704	376	60,9	0,55	–
		Накладные расходы -		*2303,02*		*1267*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1354,14*		*745*				
		Сметная стоимость				*10054*				
7	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство								
			0,9	26926,27	7,20	24234	6	1918	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		3498,96	–	3149	–	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*2130,87*		*1918*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2324,57*		*2092*				
		Сметная стоимость				*28244*				
8	Е11-060301-0407	Детали закладные ЗД-1 весом до 4 кг. Установка								
			0,0088	227792,70	1280,70	2005	11	969	198,00	2
		т		226512,00	527,94	1993	5	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*110114,37*		*969*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27032,57*		*238*				
		Сметная стоимость				*3212*				
9	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж								
			0,1339	106550,84	1512,59	14267	203	7817	86,50	12
		т конструкций		95409,50	449,72	12775	60	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*58378,26*		*7817*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13194,33*		*1767*				
		Сметная стоимость				*23851*				
10	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм х5 мм ГОСТ 13663-86								
			0,0904128	259039,00	–	23420	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20723,12*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25294*				
11	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005								
			0,0461652	241307,00	–	11140	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19304,56*		*891*				
		Сметная стоимость				*12031*				
12	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж								
			9	2133,14	915,87	19198	8243	7249	0,94	8
		м2		1075,36	247,28	9678	2226	60,9	0,15	1
		Накладные расходы -		*805,49*		*7249*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*235,09*		*2116*				
		Сметная стоимость				*28563*				

		Профилированный лист оцинкованный высокой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТРК EN 508-1-2012								
			10,35	2479,00	–	25658	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,32*		*2053*				
		Сметная стоимость				*27711*				
14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			3,6153	90,44	2,31	327	8	82	0,03	–
		м2		41,68	0,25	151	1	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*22,73*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,05*		*33*				
		Сметная стоимость				*442*				
15	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
			3,6153	160,14	3,28	579	12	96	0,04	–
		м2		48,73	0,50	176	2	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*26,68*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,95*		*54*				
		Сметная стоимость				*730*				
		Покрытие								
16	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			0,45	5544,78	963,64	2495	434	886	2,99	1
		м3 подстилающего слоя		2858,44	373,20	1286	168	60,9	0,30	–
		Накладные расходы -		*1968,07*		*886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*601,03*		*270*				
		Сметная стоимость				*3651*				
17	Е11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками								
			1,35	4651,17	1672,87	6279	2258	2999	3,10	4
		м3 подстилающего слоя		2963,60	684,20	4001	924	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*2221,51*		*2999*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*549,81*		*742*				
		Сметная стоимость				*10020*				
18	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
			1,728	2047,00	–	3537	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,76*		*283*				
		Сметная стоимость				*3820*				
19	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			9	1198,92	125,31	10790	1128	6028	0,95	9
		м2 покрытия		1064,60	35,21	9581	317	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*669,78*		*6028*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,50*		*1345*				
		Сметная стоимость				*18164*				
20	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
			18	2292,10	30,67	41258	552	7873	0,70	13
		м бортового камня		714,05	11,34	12853	204	60,3	0,01	–
		Накладные расходы -		*437,41*		*7873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,36*		*3930*				

		Сметная прибыль		4		*53062*				1520
21	С121-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91								
			9	3682,00	–	33138	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*294,56*		*2651*				
		Сметная стоимость				*35789*				
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91								
			0,144	54396,00	–	7833	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4351,68*		*627*				
		Сметная стоимость				*8460*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			238914	13913			57
			Тенге			60075	4331			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205448				
	Материалы -		Тенге			57364				
	Всего заработная плата -		Тенге				39667			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104726				
	Транспортные расходы -		Тенге			269				
		Накладные расходы -	Тенге			23765				
		Сметная прибыль -	Тенге			18337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				39667			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				24739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			299965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				64406			
		Временные здания и сооружения 1,2%				3600				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				303564				
		По договору с понижающим коэф. 0,9				273208,04				
		Н Д С 12%				32784,96				
		Всего к оплате за отчетный месяц				305993,00				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

_____ Акмамбетов Д.Т

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
Эксперт КГУ "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

_____ Умбеталиев М.Д

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Аксай-проектсервис и К"

_____ Бурлиев О.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ИП "Айтжанов"

_____ Айтжанов Т.К. Бисенгалиев К.М.

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района

1530

Подрядчик(генподрядчик): АО "Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис и К"

СТРОЙКА : Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу: ЗКО Бурлинский район,г.Аксай,ул.Советская д.66/1

ОБЪЕКТ : СМР

Форма 2

Договор № 52 от 06.05. 2020 г.

АКТ № 5

приемки выполненных работ
от 28 августа 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж и ремонт								
		Внутренние общестроительные работы								
		Крыши и покрытия								
1	E12-040101-0701	**Перекрытия. Смена засыпки с укладкой теля**	665	3933,41	207,91	2615715	138262	769246	2,35	1563
		м2 засыпки		1852,59	104,71	1231971	69629	59,1	0,10	67
		Накладные расходы -		*1156,76*		*769246*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*407,21*		*270797*				
		Сметная стоимость				*3655757*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2615715	138262			1563
			Тенге			1231971	69629			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2615715				
		Материалы -	Тенге			1245482				
		Всего заработная плата -	Тенге				1301600			
		Накладные расходы -	Тенге			769246				
		Сметная прибыль -	Тенге			270797				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3655758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1630
		Сметная заработная плата -	Тенге				1301600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3655758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1630
		Сметная заработная плата -	Тенге				1301600			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
		Проемы								

2	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									1530
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)				72,66	1631,07	74,39	118514	5405	47249	0,98	71
			м2		1055,27	32,14	76676	2335	59,8	0,03	2
					650,27		*47249*				
		Накладные расходы -			*182,51*		*13261*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*179024*				
		Сметная стоимость									
3	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				62,37	4293,00	–	267754	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
					343,44		*21420*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*289174*				
		Сметная стоимость									
4	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
				10,29	5239,00	–	53909	–	–	–	–
			м2		–	–	–	–	–	–	–
					419,12		*4313*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*58222*				
		Сметная стоимость									
5	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
				80	397,00	–	31760	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
					31,76		*2541*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*34301*				
		Сметная стоимость									
6	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011									
				40	5436,00	–	217440	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
					434,88		*17395*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*234835*				
		Сметная стоимость									
7	С121-090404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78									
				40	496,00	–	19840	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
					39,68		*1587*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*21427*				
		Сметная стоимость									
8	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление									
				408	504,77	1,05	205947	429	18361	0,08	32
			м коробок		74,76	0,50	30502	203	59,8	–	–
					45,00		*18361*				
		Накладные расходы -			*43,98*		*17945*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*242253*				
		Сметная стоимость									
		Пол Тип-1									
9	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
				296,5	3125,38	72,06	926674	21365	226852	1,13	336
			м2 покрытия		1224,39	31,93	363032	9467	60,9	0,03	9
					765,10		*226852*				
		Накладные расходы -			*311,24*		*92282*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%					*1245808*				
		Сметная стоимость									

10	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	258,7	548,80	1,58	141975	408	45665	0,24	61
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)		м плинтусов		3 289,10	0,75	74790	193	60,9	--	1530
		Накладные расходы -		*176,52*		*45665*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,03*		*15011*				
		Сметная стоимость				*202651*				
11	С122-060301-0618	Плитка керамическая для полов глазкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНН 300х300 ГОСТ 6787-2001								
		м2	302,43	1574,00	–	476025	–	–	–	--
				–	–	–	–	–	–	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,92*		*38082*				
		Сметная стоимость				*514107*				
		Полы Тип-2								
12	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2								
		м2 покрытия	234,5	8101,01	20,38	1899686	4779	55363	0,38	90
				377,80	9,87	88594	2314	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*236,09*		*55363*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*666,97*		*156404*				
		Сметная стоимость				*2111453*				
13	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах								
		м плинтусов	241,8	227,14	2,17	54923	524	11937	0,07	16
				80,25	0,81	19405	196	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*49,37*		*11937*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,12*		*5349*				
		Сметная стоимость				*72209*				
		Отделочные работы								
		Потолок								
14	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке 2 раза								
		м2 окрашиваемой поверхности	544,3	1609,67	9,24	876141	5030	329577	0,49	267
				1100,54	4,40	599024	2394	54,8	–	1
		Накладные расходы -		*605,51*		*329577*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*177,21*		*96457*				
		Сметная стоимость				*1302175*				
		Стены								
15	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены . Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	1628,2	671,43	4,36	1093219	7096	392631	0,39	635
				437,97	2,07	713103	3378	54,8	–	3
		Накладные расходы -		*241,14*		*392631*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,01*		*118868*				
		Сметная стоимость				*1604718*				
16	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	524,1	590,88	3,10	309678	1624	154191	0,47	245
				535,39	1,47	280599	772	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*294,20*		*154191*				

		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,81*		*37110*				
		Сметная стоимость				*500979*				
	Изм. и доп. вып. 4	волгомульсионными составами улучшенная по штукатурке	4							
			121	671,43	4,36	81243	527	29178	0,39	47
		м2 окрашиваемой поверхности		437,97	2,07	52994	251	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*241,14*		*29178*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,01*		*8834*				
		Сметная стоимость				*119255*				
		Фасад								
18	Е11-150201-0701 Изм. и доп. вып. 3	Цоколь. Штукатурка высококачественная декоративным раствором покамию								
			72,3	9486,59	12,93	685880	935	320745	5,34	386
		м2 проекции на стену		8095,44	–	585300	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*4436,30*		*320745*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1113,83*		*80530*				
		Сметная стоимость				*1087155*				
19	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая								
			463	802,20	2,93	371421	1356	27347	0,09	42
		м2 окрашиваемой поверхности		106,41	1,37	49269	634	54,8	–	1
		Накладные расходы -		*59,06*		*27347*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*68,90*		*31901*				
		Сметная стоимость				*430669*				
20	Е11-150402-0103 Изм. и доп. вып. 4	Фасады-цоколь.Окраска с подготовкой поверхности, цементная								
			72,3	315,45	2,43	22807	176	3843	0,09	7
		м2 фасада		95,86	1,12	6931	81	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*53,15*		*3843*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*29,49*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28782*				
21	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
			57,2	1430,92	5,40	81849	309	13345	0,39	22
		м		424,69	1,07	24292	61	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*233,31*		*13345*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*133,14*		*7616*				
		Сметная стоимость				*102810*				
		Кровля								
22	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство								
			179,8	1875,58	11,32	337230	2036	29718	0,28	50
		м желобов		289,68	3,38	52084	607	56,4	–	–
		Накладные расходы -		*165,28*		*29718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*165,28*				*29718*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*163,27*		*29356*				
		Сметная стоимость				*396303*				
23	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка								
			18	3790,04	367,25	68221	6611	35838	2,58	46
		воронка		3271,44	24,88	58886	448	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*1990,98*		*35838*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*462,48*		*8325*				

		Сметная стоимость				*112383*				
24	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	5							1530
			54	2156,00	–	116424	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*172,48*		*9314*				
		Сметная стоимость				*125738*				
25	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм								
			18	1966,00	–	35388	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*157,28*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38219*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8493946	58610			2352
			Тенге			3075481	23332			19
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8425725				
Материалы -			Тенге			4138590				
Всего заработная плата -			Тенге				3039479			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1218541				
	Накладные расходы -		Тенге			1706001				
	Сметная прибыль -		Тенге			810538				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10942265				2325
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				3039479			
	Сметная заработная плата -		Тенге			68221				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2724				
Материалы -			Тенге				59334			
Всего заработная плата -			Тенге			35838				
	Накладные расходы -		Тенге			8325				
	Сметная прибыль -		Тенге			112383				47
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			чел.-ч				59334			
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			11054648				2371
	Сметная заработная плата -		Тенге				3098813			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч							
	Нормативная трудоемкость -		Тенге							
	Сметная заработная плата -									

РАЗДЕЛ 3.Водоснабжение

Демонтаж

26	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	325	377,58	2,92	122714	950	66041	0,35	113
		м трубопроводов		342,79	1,04	111406	339	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*203,20*		*66041*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*46,46*		*15100*				
		Сметная стоимость				*203855*				

Холодное водоснабжение В1

27	Е11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6							1530
		шт.	16	2067,46 1681,68 *1023,25* *247,26*	87,90 12,44	33079 26907 *16372* *3956* *53407*	1406 199	16372 60,4	1,47 0,01	24 –
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* *Сметная стоимость*								
28	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	11059,00 – *884,72*	– –	11059 – *885* *11944*	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8% *Сметная стоимость*								
29	С123-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	14	9672,00 – *773,76*	– –	135408 – *10833* *146241*	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8% *Сметная стоимость*								
30	С123-040905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	1077,00 – *86,16*	– –	1077 – *86* *1163*	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8% *Сметная стоимость*								
31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка								
		шт.	2	2067,46 1681,68 *1023,25* *247,26*	87,90 12,44	4135 3363 *2046* *495* *6676*	176 25	2046 60,4	1,47 0,01	3 –
		Накладные расходы - *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* *Сметная стоимость*								
32	С123-030103-0601	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кг с/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79								
		м	10	1007,00 – *80,56*	– –	10070 – *806* *10876*	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8% *Сметная стоимость*								
33	С123-040905-3001	Краны шаровые поливочные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	2	3204,00 – *256,32*	– –	6408 – *513* *6921*	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8% *Сметная стоимость*								

34	С123-030103-0301	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 15 мм ГОСТ Р 53279-2009								
		шт.	2	7 91,00	–	182	–	–	–	1530
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,28*		*15*				
		Сметная стоимость				*197*				
		Горячее водоснабжение ТЗ								
35	Е11-180201-0301 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка								
		водоподогреватель	2	30133,34	1942,42	60267	3885	20576	13,80	28
				16355,37	677,47	32711	1355	60,4	0,44	1
		Накладные расходы -		*10287,84*		*20576*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3233,69*		*6467*				
		Сметная стоимость				*87310*				
36	Прайс ТОО "АкваГаз"	Водонагреватель 200 л								
		шт	2	123214,29	–	246429	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9857,14*		*19714*				
		Сметная стоимость				*266143*				
37	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволокиPN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м								
		шт.	4	264,00	–	1056	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,12*		*84*				
		Сметная стоимость				*1140*				
38	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб								
		м трубопровода	9,2	2681,67	545,54	24671	5019	12577	1,64	15
				2120,52	142,90	19509	1315	60,4	0,44	1
		Накладные расходы -		*1367,10*		*12577*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*323,90*		*2980*				
		Сметная стоимость				*40228*				
39	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовыеPP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010								
		м	9,2	132,00	–	1214	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,56*		*97*				
		Сметная стоимость				*1311*				
40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Установка								
		шт.	4	2067,46	87,90	8270	352	4093	1,47	6
				1681,68	12,44	6727	50	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*1023,25*		*4093*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*247,26*		*989*				
		Сметная стоимость				*13352*				
41	С123-040902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	9672,00	–	38688	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

		СН от ПЗ+НР (П30) - 8%			*773,76*		*3095*			
		Сметная стоимость					*41783*			
Прайс-лист	С123-020001-1208С-4	Отводы стальные/фасонные стальные PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8						1530
			10	13,00	–	130	–	–	–	–
			шт.	–	–	–	–	–	–	–
		СН от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,04*		*10*				
		Сметная стоимость				*140*				
43	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	10	913,92	0,13	9139	1	5260	0,70	7
			шт.	870,80	–	8708	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*525,96*		*5260*				
		СН от ПЗ+НР (П30) - 8%		*115,19*		*1152*				
		Сметная стоимость				*15551*				
44	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96								
			6	5512,00	–	33072	–	–	–	–
			шт.	–	–	–	–	–	–	–
45	С123-030102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96								
			4	7345,00	–	29380	–	–	–	–
			шт.	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			776449	11789			195
			Тенге			209330	3282			3
Стоимость оборудования -			Тенге			246429				
Сметная прибыль -			Тенге			19714				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			266143				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			328007				
Материалы -			Тенге			10358				
Всего заработная плата -			Тенге				111745			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			205292				
		Накладные расходы -	Тенге			66041				
		Сметная прибыль -	Тенге			31524				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			425571				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				111745			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			139561				
Материалы -			Тенге			30798				
Всего заработная плата -			Тенге				100868			
Сдача и испытание -			Тенге			1066				
		Накладные расходы -	Тенге			60924				
		Сметная прибыль -	Тенге			16039				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			216524				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				100868			
Стоимость прочих работ -			Тенге			62452				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62452				
		ВСЕГО Стоимость прочих работ -	Тенге			62452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			970691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				212612			

РАЗДЕЛ 4.Канализация

46	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	6	2743,06	84,97	16458	510	8939	1,95	12
		комплект		2425,80	40,91	14555	245	60,4	0,04	–
		Накладные расходы -		*1489,90*		*8939*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*338,64*		*2032*				
		Сметная стоимость				*27429*				
47	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ до 30493-96	6	8223,00	–	49338	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	6	957,00	–	5742	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*76,56*		*459*				
		Сметная стоимость				*6201*				
49	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	12	264,00	–	3168	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,12*		*253*				
		Сметная стоимость				*3421*				
50	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	4	3436,41	168,91	13746	676	6768	2,22	9
		комплект		2719,50	81,86	10878	327	60,4	0,07	–
		Накладные расходы -		*1692,02*		*6768*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*410,27*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22155*				
51	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	4	16675,00	–	66700	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1334,00*		*5336*				
		Сметная стоимость				*72036*				
52	С123-021104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	4	264,00	–	1056	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,12*		*84*				

		Сметная стоимость					*1140*				
53	Е11-170301-0106	Сливы больничные. Установка		1	10 7381,71	303,99	7382	304	3214	4,23	1530
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)			комплект		5181,75	139,98	5182	140	60,4	0,11	--
		Накладные расходы -			*3214,33*		*3214*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*847,68*		*848*				
		Сметная стоимость					*11444*				
54	С123-030102-2001	Сливы больничные (писуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующей педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора		1	38932,00	--	38932	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*3114,56*		*3115*				
		Сметная стоимость					*42047*				
55	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		4	4228,19	32,50	16913	130	1420	0,46	2
			комплект		572,24	15,57	2289	62	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -			*355,03*		*1420*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*366,66*		*1467*				
		Сметная стоимость					*19800*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			219434	1619			27
				Тенге			32904	775			1
Стоимость общестроительных работ -				Тенге			115598				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			115598				
		Сметная прибыль -		Тенге			9248				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			124846				
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			54498				
Материалы -				Тенге			19976				
Всего заработная плата -				Тенге				33679			
		Накладные расходы -		Тенге			20342				
		в т ч накладные первого уровня -		Тенге					20342		
		Сметная прибыль -		Тенге			5987				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			80828				
		Нормативная трудоемкость -		чел -ч							27
		Сметная заработная плата -		Тенге				33679			
Стоимость прочих работ -				Тенге			49338				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			49338				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -				Тенге			49338				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			255011				
		Нормативная трудоемкость -		чел -ч							27
		Сметная заработная плата -		Тенге				33679			

РАЗДЕЛ 5.Отопление

56	С123-051314-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, радиаторная головка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002								
			55	6236,00	–	342980	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*498,88*		*27438*				
		Сметная стоимость				*370418*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			342980	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342980				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342980				
		Сметная прибыль -	Тенге			27438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			370418				

РАЗДЕЛ 6.Электроосвещение

		Щит распределительный								
57	П13-080304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка								
			1	4698,58	2027,48	4699	2027	1416	2,00	2
		шт.		2586,00	723,40	2586	723	42,8	0,53	1
		Накладные расходы -		*1416,42*		*1416*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*489,20*		*489*				
		Сметная стоимость				*6605*				
58	С123-070201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			1	17889,00	–	17889	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1431,12*		*1431*				
		Сметная стоимость				*19320*				
59	С123-070204-1427	Устройство вводной защитного отключения ВДТ-63 4Р 100А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
			1	7071,00	–	7071	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*565,68*		*566*				
		Сметная стоимость				*7637*				
60	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			10	492,00	–	4920	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,36*		*394*				
		Сметная стоимость				*5314*				
61	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 6 мм х 9 мм ГОСТ 434-78								
			1	8971,00	–	8971	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*717,68*		*718*				
		Сметная стоимость				*9689*				

62	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании									
			1	12	1234,38	88,10	1234	88	494	0,87	1530
			шт.		1124,91	30,22	1125	30	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -			*494,40*		*494*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*138,30*		*138*				
		Сметная стоимость					*1867*				
63	С123-070501-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0									
			1		20081,00	–	20081	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*1606,48*		*1606*				
		Сметная стоимость					*21687*				
64	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			62		1835,18	736,25	113781	45647	38548	0,75	47
			шт.		969,75	482,91	60125	29940	42,8	0,45	28
		Накладные расходы -			*621,74*		*38548*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*196,55*		*12186*				
		Сметная стоимость					*164515*				
65	Ц13-080305-0307	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			6		2119,61	930,17	12718	5581	4294	0,82	5
			шт.		1060,26	611,67	6362	3670	42,8	0,57	3
		Накладные расходы -			*715,59*		*4294*				
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*226,82*		*1361*				
		Сметная стоимость					*18372*				
66	С123-070102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218,мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82									
			62		13960,00	–	865520	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*1116,80*		*69242*				
		Сметная стоимость					*934762*				
67	С123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44I ОСТ 17677-82									
			6		915,00	–	5490	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*73,20*		*439*				
		Сметная стоимость					*5929*				
68	С123-070104-0403	Лампа компактные люминесцентные,модели DULUX EL LL 15W , напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27									
			72		637,00	–	45864	–	–	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%			*50,96*		*3669*				
		Сметная стоимость					*49533*				

69	П13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)			42	13	391,43	3,52	16440	148	6762	0,29	1320
		шт.			374,97	1,21	15749	51	42,8	–	–
		Накладные расходы -			*161,00*		*6762*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*44,20*		*1856*				
		Сметная стоимость					*25058*				
70	П13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			54		466,31	3,52	25181	190	10188	0,34	18
		шт.			439,62	1,21	23739	65	42,8	–	–
		Накладные расходы -			*188,67*		*10188*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*52,40*		*2830*				
		Сметная стоимость					*38199*				
71	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			42		351,00	–	14742	–	–	–	–
		шт.			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*28,08*		*1179*				
		Сметная стоимость					*15921*				
72	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			54		472,00	–	25488	–	–	–	–
		шт.			–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%			*37,76*		*2039*				
		Сметная стоимость					*27527*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1190089**	**53682**			**85**
			Тенге				**109685**	**34480**			**32**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				174053				
Материалы -			Тенге				10685				
Всего заработная плата -			Тенге					144165			
		Накладные расходы -	Тенге				61703				
		Сметная прибыль -	Тенге				18860				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				254616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата -	Тенге					144165			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1016036				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1016036				
		Сметная прибыль -	Тенге				81283				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1097319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1351935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата -	Тенге					144165			

РАЗДЕЛ 7.Пожарная сигнализация

73	Ц13-100701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования								
			1	2285,65	0,21	2286	–	892	1,70	2
		луч		2198,10	–	2198	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*892,43*		*892*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*254,25*		*254*				
		Сметная стоимость				*3433*				
74	С123-080303-0306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12								
			1	25702,00	–	25702	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2056,16*		*2056*				
		Сметная стоимость				*27758*				
75	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч								
			1	2113,00	–	2113	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*169,04*		*169*				
		Сметная стоимость				*2282*				
76	Ц13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования								
			376	492,44	21,12	185156	7941	66466	0,35	132
		шт.		435,40	–	163710	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*176,77*		*66466*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*53,54*		*20130*				
		Сметная стоимость				*271752*				
77	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
			6	1298,68	0,78	7792	5	3030	1,00	6
		шт.		1244,00	–	7464	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*505,06*		*3030*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*144,30*		*866*				
		Сметная стоимость				*11688*				
78	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10								
			6	1008,00	–	6048	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*80,64*		*484*				
		Сметная стоимость				*6532*				
79	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования								
			4	14163,38	1,69	56654	7	22652	11,00	44
		шт.		13948,00	–	55792	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*5662,89*		*22652*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1586,10*		*6344*				
		Сметная стоимость				*85650*				
80	С123-080304-0502	Оповещатели модели ОПОН 124-7-1 ОСТР 54126-2010								
			1	1326,00	–	1326	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,08*		*106*				
		Сметная стоимость				*1432*				

81	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010								
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019 2)		3	15 874,00	–	2622	–	–	–	1550
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,92*		*210*				
		Сметная стоимость				*2832*				
82	ЦЗ-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, в нормальном исполнении. Монтаж оборудования								
			69	2594,36	2,08	179011	144	69699	2,00	138
		шт.		2488,00	–	171672	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*1010,13*		*69699*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*288,36*		*19897*				
		Сметная стоимость				*268607*				
83	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141								
			69	1413,00	–	97497	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*113,04*		*7800*				
		Сметная стоимость				*105297*				
84	ЦЗ-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования								
			5	1274,54	143,73	6373	719	2341	0,82	4
		шт.		1060,26	33,85	5301	169	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*468,28*		*2341*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*139,43*		*697*				
		Сметная стоимость				*9412*				
85	С123-080304-0110	Оповещатели модели ЛОКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010								
			5	867,00	–	4335	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,36*		*347*				
		Сметная стоимость				*4682*				
86	ЦЗ-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования								
			720	224,90	2,22	161929	1599	61526	0,16	117
		м		199,55	0,10	143678	75	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*85,45*		*61526*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,83*		*17876*				
		Сметная стоимость				*241332*				
87	С123-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм								
			720	37,00	–	26640	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,96*		*2131*				
		Сметная стоимость				*28771*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			765482	10414			443
			Тенге			549816	244			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			599199				
	Материалы -		Тенге			38970				
	Всего заработная плата -		Тенге				550060			
		Накладные расходы -	Тенге			226607				
		Сметная прибыль -	Тенге			66065				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			891871				

	Нормативная трудоемкость -	чел -ч								443
	Сметная заработная плата -	Тенге					550060			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				166283				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				166283				
	Сметная прибыль -	Тенге				13303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				179586				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1071457				
	Нормативная трудоемкость -	чел -ч								443
	Сметная заработная плата -	Тенге					550060			

РАЗДЕЛ 8.Генплан

88	С121-060106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	2	75363,00	–	150726	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		СН от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*6029,04*		*12058*				
		Сметная стоимость				*162784*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			150726	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150726				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150726				
		Сметная прибыль -	Тенге			12058				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			162784				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14554822	274376			4665
			Тенге			5209187	131742			121
		Стоимость оборудования -	Тенге			246429				
		Сметная прибыль -	Тенге			19714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			266143				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			773252				
		Материалы -	Тенге			49655				
		Всего заработная плата -	Тенге				694225			
		Накладные расходы -	Тенге			288310				
		Сметная прибыль -	Тенге			84925				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1146487				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							560
		Сметная заработная плата -	Тенге				694225			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13161070				
		Материалы -	Тенге			5394431				
		Всего заработная плата -	Тенге				4452824			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3215456				
		Накладные расходы -	Тенге			2541287				
		Сметная прибыль -	Тенге			1256189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16958546				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4068
		Сметная заработная плата -	Тенге				4452824			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			262281				

Материалы -	Тенге	53498			
Всего заработная плата -	Тенге		193880		
Сдача и испытание -	Тенге	1066			
Накладные расходы -	Тенге	117104			
Сметная прибыль -	Тенге	30351			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	409735			159
Нормативная трудоемкость -	чел -ч				
Сметная заработная плата -	Тенге		193880		
Стоимость прочих работ -	Тенге	111790			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	111790			
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	111790			
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	18892701			4786
Нормативная трудоемкость -	чел -ч				
Сметная заработная плата -	Тенге		5340929		

Временные здания и сооружения (остат.по смете)	90683
Итого с временными зданиями и сооружениями	18983384
По договору с понижающим коэф. 0,9	17078562,11
Н Д С 12%	2049427,45
Всего к оплате за отчетный месяц	19127989,56

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

Акмамбетов Д.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

Кушев О.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Умбетгалиев М.Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ИП "Айтжанов"

АйтжановТ.К./Бисенгалиев К.М.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

ПОДРЯДЧИК : Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис и К"

СТРОЙКА :Капитальный ремонт здания общежития, расположенного по адресу:ЗКО,Бурлинский район,г.Аксай,ул.Советская д.66/1

ОБЪЕКТ : СМР

Дополнение №2 от 13.11.2020 к договору № 52 от 06.05. 2020 г.

Форма 2

АКТ №6

приемки выполненных работ
от 20 ноября 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РЕМОНТ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ										
		Демонтажные работы										
1	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие м2	2,67	444,34	19,20	1186	51	686	0,46	1		
		Накладные расходы -		425,13	9,69	1135	26	59,1	0,01	–		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		236,98		686						
		Сметная стоимость		56,11		150						
						2022						
2	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.	1	1286,35	55,69	1286	56	742	1,29	1		
				1230,66	25,33	1231	25	59,1	0,82	–		
		Накладные расходы -		742,29		742						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,29		162						
		Сметная стоимость				2191						
3	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие м2	2,1	328,33	–	690	–	407	0,36	1		
				328,33	–	690	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		194,05		407						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,79		88						
		Сметная стоимость				1185						
4	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.	1	1920,30	112,90	1920	113	1097	1,96	2		
				1807,40	49,19	1807	49	59,1	0,84	–		
		Накладные расходы -		1097,36		1097						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		241,41		241						
		Сметная стоимость				3259						
5	E12-050101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи м2 перегородок	33,6	1662,42	191,12	55857	6422	30877	1,41	47		
				1471,30	83,60	49436	2809	59,1	0,07	2		
		Накладные расходы -		918,95		30877						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,31		6930						
		Сметная стоимость				93472						
6	E11-090401-0201 Изм. в дов. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа - Демонтаж м2 покрытия	18,15	303,90	98,10	5516	1781	2579	0,32	6		
				205,80	27,56	3735	500	60,9	0,03	–		
		Накладные расходы -		142,11		2579						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,68		648						
		Сметная стоимость				8743						
7	E11-460401-0102	Полы бетонные толщ. 12 см. Разборка м3	1,98	17198,77	8076,96	34054	15992	12729	8,27	16		
				9121,81	3532,96	18061	6995	50,8	2,84	6		
		Накладные расходы -		6428,62		12729						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1890,19		3743						
		Сметная стоимость				50525						
8	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка т	6,2	92,00	–	570	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,36		46						
		Сметная стоимость				616						
9	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка т	6,2	524,00	–	3249	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,92		260						
		Сметная стоимость				3509						
10	С341-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км т	6,2	385,00	–	2387	–	–	–	–		
				–	–	–	–	–	–	–		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,80		191						
		Сметная стоимость				2578						
		Монтажные работы										
11	E11-010107-1802	Площадка под застройку. Планировка вручную. Группа грунтов 2 м2 спланированной поверхности	19,8	134,42	–	2661	–	1573	0,13	3		
				134,42	–	2661	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		79,44		1573						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,11		339						
		Сметная стоимость				4573						
12	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленей с откосами м3 грунта	3,5	1549,24	–	5422	–	3205	1,54	5		
				1549,24	–	5422	–	59,1	–	–		
		Накладные расходы -		915,60		3205						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,19		690						
		Сметная стоимость				9317						
13	E11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство м3	2,1	33798,11	1319,28	70976	2770	3339	2,82	6		
				2994,84	283,35	6289	595	48,5	0,23	–		
		Накладные расходы -		1589,92		3339						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2831,84		5945						

		Сметная стоимость				80260				
14	Е11-080101-0307 Изм. в доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	13,9	853,03	19,94	11857	277	1851	0,21	3
		м2 поверхности		259,70	2,49	3610	35	50,8	–	–
		Накладные расходы -		133,19		1851				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,90		1097				
		Сметная стоимость				14805				
15	Е11-080301-0101 Изм. в доп. вып. 9	Стены из керамзитоблоков. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	6,8	10372,18	2611,40	70531	17758	15538	3,72	25
		м3 кладки		3950,64	547,36	26864	3722	50,8	0,44	3
		Накладные расходы -		2284,98		15538				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1012,57		6885				
		Сметная стоимость				92954				
16	Е11-100104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок и утеплителем из керамзита. Устройство	14,6	7087,63	142,34	103479	2078	10226	1,09	16
		м2 перекрытия		1115,07	56,14	16280	820	59,8	0,04	1
		Накладные расходы -		700,38		10226				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		623,04		9096				
		Сметная стоимость				122881				
17	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	0,16	99813,06	1379,60	15970	221	2143	22,10	4
		м3 древесины в конструкции		21856,90	540,38	3497	86	59,8	0,37	–
		Накладные расходы -		13393,37		2143				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9056,53		1449				
		Сметная стоимость				19562				
18	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, стропила, покрытия и настилы по балкам. Огнезащита	34,65	305,51	2,59	10586	90	673	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		31,38	1,11	1087	38	59,8	–	–
		Накладные расходы -		19,43		673				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,99		901				
		Сметная стоимость				12160				
19	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	18,15	2776,61	97,73	50395	1774	18854	1,71	31
		м2 кровли		1816,02	25,81	32961	468	56,4	0,02	–
		Накладные расходы -		1038,79		18854				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,23		5540				
		Сметная стоимость				74789				
20	С121-100101-0302	Металлочерепица цвет светло вишня, толщина стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	19,965	2098,21	–	41891	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,86		3351				
		Сметная стоимость				45242				
21	С121-100102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6,05	1220,00	–	7381	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,60		590				
		Сметная стоимость				7971				
22	С121-100102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	8,8	669,00	–	5887	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,52		471				
		Сметная стоимость				6358				
23	Е11-120101-0706	Фронтон. Устройство обшивки из окрашенного профлиста С-10	1,62	4658,79	97,73	7547	158	1460	1,48	2
		м2 кровли		1571,76	25,81	2546	42	56,4	0,02	–
		Накладные расходы -		901,83		1460				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		448,79		727				
		Сметная стоимость				9727				
24	Е11-100501-0104 Изм. в доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	2,2	2844,44	162,93	6258	358	1397	0,91	2
		м2		985,92	75,88	2169	167	59,8	0,07	–
		Накладные расходы -		634,95		1397				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		278,35		612				
		Сметная стоимость				8267				
25	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одноарочной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,2	21461,00	–	47214	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1716,88		3777				
		Сметная стоимость				50991				
26	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	1,89	2164,37	129,73	4091	245	2238	1,49	3
		м2 проемов		1926,57	53,68	3641	101	59,8	0,04	–
		Накладные расходы -		1184,19		2238				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		267,88		506				
		Сметная стоимость				6835				
27	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, одновольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,89	53604,00	–	101332	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4288,32		8107				
		Сметная стоимость				109437				
28	Е11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	14,6	1098,77	14,28	16042	209	6280	0,67	10
		м2 потолков		712,60	6,72	10404	98	59,8	0,01	–
		Накладные расходы -		430,15		6280				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		122,31		1786				
		Сметная стоимость				24108				

29	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	64,6	2890,85	33,04	186749	2135	47929	1,15	74
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1330,60	15,29	86474	988	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*741,93*		*47929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,62*		*18774*				
		Сметная стоимость				*253452*				
30	Е11-150406-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Отделка декоративная клеевая	30,7	1217,63	3,57	37381	110	19172	0,86	27
		м2 отделываемой поверхности		1137,89	1,70	34933	52	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*624,49*		*19172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,37*		*4524*				
		Сметная стоимость				*61077*				
31	Е12-120104-0402 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности потолков внутренних помещений перед окрашиванием. Проклейка потолка	14,6	77,98	–	1138	–	567	0,07	1
		м2		65,71	–	959	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*38,84*		*567*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,35*		*136*				
		Сметная стоимость				*1841*				
32	Е11-150404-0206 Изм. и доп. вып. 4	Поверхность потолков проклеенных. Покрытие масляными или спортивными лаками за 2 раза	14,6	828,19	1,00	12094	15	1815	0,18	3
		м2 покрытия		226,41	0,48	3306	7	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*124,33*		*1815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,22*		*1113*				
		Сметная стоимость				*15022*				
33	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	10	1519,90	72,06	15199	721	7651	1,13	11
		м2 покрытия		1224,39	31,93	12244	319	60,9	0,03	–
		Накладные расходы -		*765,18*		*7651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,80*		*1828*				
		Сметная стоимость				*24678*				
34	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	19985,06	425,62	59955	1277	28987	13,39	40
		насос		15867,15	130,01	47601	390	60,4	0,08	–
		Накладные расходы -		*9662,28*		*28987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2371,79*		*7115*				
		Сметная стоимость				*96057*				
35	51-020605-0112	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	111607,14	–	223214	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8928,57*		*17857*				
		Сметная стоимость				*241071*				
36	51-020204-0100	Насос центробежный секционный питательный, модели Курган TGP 125-1	1	30250,00	–	30250	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2420,00*		*2420*				
		Сметная стоимость				*32670*				
37	Е11-160901-0501	Установка счетчиков	1	540,19	26,30	540	26	306	0,41	–
		1счетчик		494,05	12,44	494	12	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*305,92*		*306*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,69*		*68*				
		Сметная стоимость				*914*				
38	прайс лист ТОО"Виаст"	Счетчики газа SN G-25	1	178571,43	–	178571	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14285,71*		*14286*				
		Сметная стоимость				*192857*				
39	Е11-190401-0101	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	1	8727,40	229,96	8727	230	3170	4,10	4
		регулятор		5198,80	49,76	5199	50	60,4	0,04	–
		Накладные расходы -		*3170,13*		*3170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*951,80*		*952*				
		Сметная стоимость				*12849*				
40	Е11-190501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	1	6244,96	233,28	6245	233	1676	2,17	2
		клапан		2699,48	74,64	2699	75	60,4	0,06	–
		Накладные расходы -		*1673,57*		*1676*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,64*		*634*				
		Сметная стоимость				*8554*				
41	прайс	Сигнализатор загазованности двухпортовый с регулятором давления, диаметр до 50 мм.с регулятором давления газа	1	40950,09	–	40951	–	–	–	–
		компл.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3276,07*		*3276*				
		Сметная стоимость				*44227*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1487233	55098			348
			Тенге			387437	18471			15
Стоимость оборудования -			Тенге			253464				
Сметная прибыль -			Тенге			20277				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			273741				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			933263				
Материалы -			Тенге			344112				
Всего заработная плата -			Тенге				345152			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			203685				
Транспортные расходы -			Тенге			6206				
		Накладные расходы -	Тенге			192449				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					192449		
		Сметная прибыль -	Тенге			90057				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1215760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата -	Тенге				345152			
Стоимость металлоконструкций -			Тенге			5516				
Всего заработная плата -			Тенге				4235			
		Накладные расходы -	Тенге			2579				

		в т ч. накладные первого уровня -	Тенге					2579		
		Сметная прибыль -	Тенге			648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				4235			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			294990				
	Материалы -		Тенге			17708				
	Всего заработная плата -		Тенге				56521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219522				
	Сдача и испытание -		Тенге			1424				
		Накладные расходы -	Тенге			34138				
		в т ч. накладные первого уровня -	Тенге					34138		
		Сметная прибыль -	Тенге			26330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			355459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				56521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1853711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				405908			

Временные здания и сооружения 1.2%	22245
Итого с врем зданиями	1875956
НДС 12 %	225115
Всего стоимость дополнительных затрат	2101070

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Бурлинского района"

_____Акмамбетов Д.Т

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АксайСтройСервис и К"

_____Кушев О.С