Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система"

Подрядчик: ТОО "Dizain-D.A."

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ЗКО Каратобинский район, с.Каратобе ул Курмангалиева 24

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

От 25 август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		36	01.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ьный ремонт репланировка аний ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система»	44526138,05	20534280,3							2464113,64	22998393,94

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор Зейнуллин А.К. 990340008763

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Руководитель Мухамбетов У.С. 050440005747

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор Уткилбаев А.М. 170940030845

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Башпаков Е.А. ИИН 090140000871 аттестат № KZ50VJE00039164 от 27.06. 2018 год,

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 87016360208

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ЗКО Каратобинский район, с.Каратобе ул.Курмангалиева 24

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизованная библиотечная система"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 01.07.2021

Акт выполненных работ №2

от 25 август 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Водоснабжение и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 184. Водопровод хоз-питьевой В1										
			Раздел: 185. Водопровод горячей воды Т3										
			Раздел: 186. Канализация хоз-бытовая										
			Раздел: 187. Септик										
1	46	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7,2	154,17	145,89	1110	1050	0	210	1426	
						8,28	36,69	60	264		106		
2	47	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,8	160,21	75,97	128	61	0	69	213	
						84,24	34,94	67	28		16		
3	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	27317,2	1097,59	16390	659	14977	819	18586	
						1258,2	241,31	755	145		1377		
4	49	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,26	35841,54	7110,02	45160	8959	23778	15904	65949	
						9859,83	2889,72	12423	3641		4885		
5	50	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720		21720		21720		23458	Казахстан
											1738		
6	53	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3847		3847		3847		4155	Казахстан
											308		
7	54	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23656		23656		23656		25548	Казахстан
											1892		
8	55	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15497		30994		30994		33474	Казахстан
											2480		
9	56	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23325		23325		23325		25191	Казахстан
											1866		
10	57	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12547		12547		12547		13551	Казахстан
											1004		
11	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	874,07	19,81	10489	238	6916	3131	14710	
						277,93	2,66	3335	32		1090		

	...ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 187. Сентик									226261	
			ИТОГО:					189366	10967	161760	20133	226261	
								16640	4110		16762		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2715					
			Итого с временными									228977	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4580					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									233557	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									245243	
			Итого со скидкой, К=0,9									*220718,7*	
			НДС			12 %		26486,24					
			Итого с НДС									247204,94	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов У.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Башпаков Е.А.
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Башпаков Е.А.
БИН 090140000871, №KZ50VJE00039164 от 27.06.2018год
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Уткилбаев А.М., 170940030845
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"UTAN Invest" БИН 170940030845 товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : **ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 87016360208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ЗКО Каратобинский район, с.Каратобе ул.Курмангалиева 24**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизированная библиотечная система"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 01.07.2021**

Акт выполненных работ №2
от 25 август 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 182. Отопление										
1	1	**Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**		1	21380,28	1042,86	21380	1043	7314	13184	37329	
				узел		13023,84	428,86	13024	429		2765		
2	2	**Коммерческое предложение №ЕР-7397 от 20.12.2020г. ТОО ""ЭНКО""**	**Тепловой пункт БТП ЭНКО 661-1-20**		1	1488383,38		1488383				1488383	
				компл.						1488383			
			Отпускная цена			1488383		1488383					
			Сметная стоимость оборудования					*1488383*					
3	3	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		49	1133,62	16,25	55547	796	21403	32948	95575	
				квт		680,56	5,57	33348	273		7080		
4	4	**С123-051001-0289**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**		183	1780		325740		325740		351799	**Казахстан**
				секция							26059		
5	5	**С123-040905-1814**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		47	278		13066		13066		14111	**Казахстан**
				шт.							1045		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	47	2185,29 1797,81	89,59 13,31	102709 84497	4211 626	14001	83420 14890	201019	
7	7	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	47	3324		156228		156228	12498	168726	
8	8	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	47	279,82 269,94	0,55 0,27	13152 12687	26 13	439	12446 2048	27646	
9	9	С123-051314-0207	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	47	7113		334311		334311	26745	361056	
10	10	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	606,26 533,73	2,24 0,59	1819 1601	7 2	211	1571 271	3661	
11	11	С123-051309-0105	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25655		51310		51310	4105	55415	
12	12	С123-051309-0104	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	22518		22518		22518	1801	24319	
13	13	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	606,26 533,73	2,24 0,59	1819 1601	7 2	211	1571 271	3661	
14	14	С123-051310-0101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	44870		89740		89740	7179	96919	
15	15	С123-051310-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	48559		48559		48559	3885	52444	
16	16	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	476	1164,64 1139,2	12,75 0,13	554369 542259	6069 62	6040	531475 86867	1172711	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	1240,66	15,11	105456	1285	925	101195	223183	
						1214,67	0,16	103247	14		16532		
18	18	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1337,11	17,55	33428	438	296	32045	70711	
						1307,71	0,26	32693	6		5238		
19	19	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	476	437		208012		208012		224653	Казахстан
											16641		
20	20	С123-010701-0108	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	85	879		74715		74715		80692	Казахстан
											5977		
21	21	С123-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	25	737		18425		18425		19899	Казахстан
											1474		
22	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 32 мм. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	586	626,05	68,22	366865	39977	155888	144782	552579	
						291,81	33,28	171001	19502		40932		
23	23	С121-110404-3505	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	476	1453		691628		691628		746958	
											55330		
24	24	С121-110404-3507	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	85	1775		150875		150875		162945	
											12070		
25	25	С121-110404-3508	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	25	2211		55275		55275		59697	
			Итого по разделу: 182. Отопление								4422		
												6296091	
			Раздел: 183. Вытяжка В1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7924,85	169,27	7925	169	737	6911	16023	
						7018,2	33,94	7018	34		1187		
27	27	С123-050401-0114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26242		26242		26242	2099	28341	Казахстан
28	28	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка	решетка	20	2503,97	54,77	50079	1096	21975	26743	82968	
						1350,45	13,98	27009	280		6146		
29	29	С123-050301-1401	Решетки регулирующие 150х100 мм	м2	0,09	48062		4326		4326	346	4672	Казахстан
30	30	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4920,23	53,19	15745	170	9583	5939	23419	
						1872,49	21,28	5992	68		1735		
31	31	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4920,23	53,19	14761	160	8984	5568	21955	
						1872,49	21,28	5617	64		1626		
32	32	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	5049,74	42,23	14139	118	9221	4750	20400	
						1714,42	16,71	4800	47		1511		
33	33	Е11-200101-0403 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5049,74	42,23	16159	135	10538	5429	23315	
						1714,42	16,71	5486	53		1727		
34	34	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655		5240		5240	419	5659	Казахстан
35	35	С123-050301-0502	Заглушки питометражных лючков	шт.	3	612		1836		1836	147	1983	
			Итого по разделу: 183. Вытяжка В1									228735	
			ИТОГО:					5141781	55707	2545812	1009977	6524826	
								1051880	21475	1488383	373068		
			В том числе :							1488383			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		60437					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**6585262**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**101938**				**6687200**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7021801**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									*6319620,90*	
			Итого со скидкой, К=0,9										
			НДС			**12 %**		**758354,51**				**7077975,41**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукамбетов У.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Башпаков Е.А.
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Эксперт Башпаков Е.А.

БИН 090140000871, №KZ50VJE00039164 от 27.06.2018год

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор Уткилбаев А.М., 170940030845

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : **ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 87016360208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ЗКО Каратобинский район, с.Каратобе ул.Курмангалиева 24**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизированная библиотечная система"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **01.07.2021**

Акт выполненных работ №2

от 25 август 2021 (месяц, год) на **2-1-5 Электротехнические решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 177. Силовое оборудование										
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4910,3	109,74	9821	220	4357	3822	14734	
						2622	32,32	5244	65		1091		
2	2	С123-070204-3322	**Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 100А 35кА**	шт.	2	22003		44006		44006	3520	47526	
3	3	Ц13-080103-1601 Изм. и доп. вып. 17	**Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шт.	2	3005,55	301,38	6011	603	84	3973	10783	
						2662	96,96	5324	194		799		
4	4	С124-040207-3925	**Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	246		492		492	39	531	Казахстан
5	5	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	1	3945,42	400,22	3945	401	883	2026	6449	
						2662	151,56	2662	152		478		
6	6	С123-070503-0612	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015**	шт.	1	2345		2345		2345	188	2533	
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2677,56	23,66	10710	95	5372	3776	15645	
						1311	0	5244	0		1159		
8	8	С123-070204-0642	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1632		4896		4896		5288	
											392		
10	10	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	18648,06	653,56	37296	1307	20386	11618	52827	
						7801,41	266,64	15603	533		3913		
11	11	Прайс лист "electrika.kz""	КСРМ 20.6.4-2 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	56691,07		113382		113382		122453	
											9071		
12	12	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3018,34	1051,44	3018	1051	362	1458	4834	
						1604,88	420,16	1605	420		358		
13	13	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	54796		54796		54796		59180	Казахстан
											4384		
14	14	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3018,34	1051,44	3018	1051	362	1458	4834	
						1604,88	420,16	1605	420		358		
15	15	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594	
											488		
16	16	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4910,3	109,74	4910	109	2179	1911	7367	
						2622	32,32	2622	32		546		
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2677,56	23,66	45519	402	22829	16047	66491	
						1311	0	22287	0		4925		
18	18	С123-070204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602		1602		1602		1730	Казахстан
											128		
19	19	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473		473		473		511	Казахстан
											38		
20	20	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	4911		78576		78576		84862	
											6286		
21	21	Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3018,34	1051,44	3018	1051	362	1458	4834	
						1604,88	420,16	1605	420		358		
22	22	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594	
											488		
23	23	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4910,3	109,74	4910	109	2179	1911	7367	
						2622	32,32	2622	32		546		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2677,56	23,66	21420	189	10743	7551	31289	
						1311	0	10488	0		2318		
25	25	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591		1591		1591		1718	Казахстан
											127		
26	26	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	473		3784		3784		4087	Казахстан
											303		
			Итого по разделу: 177. Силовое оборудование									572824	
			Раздел: 178. Светильники										
27	27	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	77	1936,21	765,44	149088	58939	10281	86128	254033	
						1037,25	516,29	79868	39754		18817		
28	28	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1340,76	136,15	6704	681	353	4213	11790	
						1134,06	36,2	5670	181		873		
29	29	Ком.предложение от 07.12.2020г. ТОО "F Project""	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 610х610х56 мм 50 ВТ 4000К с равномерной засветкой рассеиватель опал IP40	шт.	59	30517,86		1800554		1800554		1800554	
			Отпускная цена			30518		1800554					
			Сметная стоимость оборудования					*1800554*					
30	30	Ком.предложение от 07.12.2020г. ТОО "F Project""	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Строинг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242х90х68 мм 30 ВТ 4000К прозрачный рассеиватель	шт.	6	17054,46		102327		102327		102327	
			Отпускная цена			17054		102327					
			Сметная стоимость оборудования					*102327*					
31	31	Ком.предложение от 07.12.2020г. ТОО "F Project""	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300х83 мм 15Вт 4000К с микроволновым датчиком движения	шт.	6	22724,11		136345		136345		136345	
			Отпускная цена			22724		136345					
			Сметная стоимость оборудования					*136345*					
32	32	Ком.предложение от 07.12.2020г. ТОО "F Project""	Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300х83 мм 15Вт 4000К аварийный 1,5 часа	шт.	6	37564,29		225386		225386		225386	
			Отпускная цена			37564		225386					
			Сметная стоимость оборудования					*225386*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Ком.предложение от 07.12.2020г, ТОО "F Project""	**Светильник аварийный ip20 1.5ч "ВЫХОД-EXIT" 3W односторонний**	шт.	5	4786,61		23933		23933		23933	
			Отпускная цена			4787		23933					
			Сметная стоимость оборудования					*23933*				2554368	
			Итого по разделу: 178. Светильники										
			Раздел: 179. Установочные материалы										
34	34	E12-170101-2201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	84	294,74 294,74	0 0	24758 24758	0 0	0	17826 3407	45991	
35	35	C123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	25	285		7125		7125	570	7695	
36	36	C123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	10	303		3030		3030	242	3272	
37	37	C123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	13	393		5109		5109	409	5518	
38	38	C123-070220-0512	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	36	525		18900		18900	1512	20412	
			Итого по разделу: 179. Установочные материалы									82888	
			Раздел: 180. Кабельные изделия и материалы										
39	39	E11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	1402,5	366,9 321,28	2,54 0,24	514577 450595	3563 337	60420	324671 67140	906388	
40	40	C123-060144-0904	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0045	1030512		4637		4637	371	5008	Казахстан
41	41	C123-060145-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,014	321250		325748		325748	26060	351808	Казахстан
42	42	C123-060145-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,38	206746		78563		78563	6285	84848	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	С123-060142-0806	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,004	813107		3252		3252		3512	Казахстан
											260		
44	44	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	463,23	32,75	1390	98	170	830	2398	
						373,81	10,67	1121	32		178		
45	45	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1497,5	354,35	14,57	530639	21818	84160	309594	907452	
						283,58	3,56	424661	5331		67219		
46	46	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	59		177		177		191	Казахстан
											14		
47	47	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	839,5	40		33580		33580		36266	Казахстан
											2686		
48	48	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	266	29		7714		7714		8331	Казахстан
											617		
49	49	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	278	124		34472		34472		37230	Казахстан
											2758		
50	50	С123-010501-1401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	114	103		11742		11742		12681	
			Итого по разделу: 180. Кабельные изделия и материалы								939		
			Раздел: 181. Заземление									2356113	
51	51	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	170	478,16	21,35	81287	3630	42597	25995	115865	
						206,24	6,14	35061	1044		8583		
52	52	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	33	3359,48	158,44	110863	5228	75858	22514	144047	
						902,3	45,25	29776	1493		10670		
53	53	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17 К=1,66	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм/до 20мм. Монтаж оборудования	м	265	779,31	28,05	206517	7433	108358	66755	295134	
						342,36	7,51	90725	1990		21862		
54	54	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	562,29	4,09	10121	73	999	6528	17981	
						502,71	0,97	9049	17		1332		
55	55	С123-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,018	132560		2386		2386		2577	Казахстан
											191		
56	56	С124-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	462		10164		10164		10977	Казахстан
											813		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С123-060902-0109	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,0055	132560		729		729		787	Казахстан
			Итого по разделу: 181. Заземление								58		
												587368	
			ИТОГО:					4945200	108051	1320409	922063	6153561	
								1228195	52447	2288545	286298		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2288545			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		46380					
			Итого с временными									6199944	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78228					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6278172	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6592307	
			Итого со скидкой, К=0,9									*5933076,30*	
			НДС			12 %		711969,16					
			Итого с НДС									6645045,46	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов У.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Башпаков Е.А. ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Эксперт Башпаков Е.А.

БИН 090140000871, №KZ50VJE00039164 от 27.06.2018год

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор Уткилбаев А.М., 170940030845

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : **ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain D.A.", 050440008747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 870163602О8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система» ЗКО Каратобинский район, с.Каратобе ул.Курмангалиева 24**

Объект : **1-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизированная библиотечная система"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 01.07.2021**

(наименование)

Акт выполненных работ №2

от 25 август 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решении работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 132. Отмостка										
			Раздел: 133. Кровля										
			Раздел: 134. Отделка стен и потолков										
1	33	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	649,83	1634,06 1124,8	23,26 7,45	1061859 730926	15115 4841	315817	588614 132038	1782511	
2	34	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	236,96	917,69 645,71	5,7 1,83	217455 153007	1351 434	63098	122752 27217	367424	
3	35	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	649,83	1232,3 998,26	7,34 3,6	800783 648697	4769 2339	147316	520829 105729	1427341	
4	36	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	236,96	1559,45 1298,52	7,99 3,91	369527 307697	1894 927	59937	246899 49314	665740	
5	37	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	610,92	1634,06 1124,8	23,26 7,45	998277 687160	14210 4551	296907	553369 124132	1675778	
6	38	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	229,96	917,69 645,71	5,7 1,83	211032 148487	1311 421	61234	119126 26413	356571	
7	39	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	610,92	1232,3 998,26	7,34 3,6	752834 609855	4484 2199	138496	489643 99398	1341875	
8	40	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	229,96	1559,45 1298,52	7,99 3,91	358611 298608	1837 899	58166	239605 47857	646073	
			Итого по разделу: 134. Отделка стен и потолков									8263313	
			Раздел: 135. Покрытия полов										
			Раздел: 136. Замена дверных проемов										
			Раздел: 137. Замена оконных проемов										
			Раздел: 138. Фасад										
			Раздел: 139. Входная группа										
			ИТОГО:					4770378	44971	1140971	2880837	8263313	
			В том числе :					3584437	16611		612098		

		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения			0,012		99160				
		Итого с временными								8362474	
		Непредвиденные работы и затраты			0,02		167249				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								8529723	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								8956516	
		Итого со скидкой подрядчика, к=0,9								*8060864,40*	
		НДС			0,12		967303,73				
		Итого с НДС								9028168,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 090340008743

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов У.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Башпаков Е.А.
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Эксперт Башпаков Е.А.
БИН090140000871, №KZ50VJE00039164 от 27.06.2018год

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Директор Уткилбаев А.М., 170940030845

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы
"UTAN Invest"
БИН 170940030845
товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы Республика Казахстан