Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018

код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	**17.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 192 540**								**11 699 201**	
За отчетный период	16 666 465	14 880 773							1 785 693	16 666 465

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в г.Байконур, Кызылординской области

А К Т
выполненных работ за август месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**525,0000**		**91,34**	**47953**
		Итого эксплуатация машин:				**83,62**	**43901**
		НР первого уровня	%	59,1		20,98	11013
		Накладные расходы	%	--		20,98	11013
		Сметная прибыль	%	8		8,99	4717
		Сметная стоимость:				**121,30**	**63684**
2	**11-010205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**32,0000**		**1680,61**	**53779**
		Итого оплата труда:				**1680,61**	**53779**
		НР первого уровня	%	59,1		993,24	31784
		Накладные расходы	%	--		993,24	31784
		Сметная прибыль	%	8		213,91	6845
		Сметная стоимость:				**2887,75**	**92408**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**171,8000**		**21,91**	**3765**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**3765**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	781
		Накладные расходы	%	--		4,54	781
		Сметная прибыль	%	8		2,12	364
		Сметная стоимость:				**28,57**	**4909**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**74,2000**		**637,36**	**47292**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**47292**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	27950
		Накладные расходы	%	--		376,68	27950
		Сметная прибыль	%	8		81,12	6019
		Сметная стоимость:				**1095,16**	**81261**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**171,8000**		**117,21**	**20137**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**8659**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	8991
		Накладные расходы	%	--		52,33	8991
		Сметная прибыль	%	8		13,56	2330
		Сметная стоимость:				**183,11**	**31458**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**172926**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172926**
Всего заработная плата -			Тенге				**136240**
		Накладные расходы -	Тенге				**80518**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80518**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20276**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**273719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136240**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**273719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136240**
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
6	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**1966,6000**		**318,22**	**625814**
		Итого материалов:				**0,11**	**220**
		НР первого уровня	%	59,1		51,36	100995
		Накладные расходы	%	--		51,36	100995
		Сметная прибыль	%	8		29,57	58145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**399,14**	**784953**
8	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**668,0000**		**3363,22**	**2246629**
		Итого материалов:				**2778,82**	**1856250**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	176743
		НР второго уровня	%	4,24		153,82	102751
		Накладные расходы	%	--		418,40	279494
		Сметная прибыль	%	8		302,53	202090
		Сметная стоимость:				**4084,15**	**2728213**
9	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**314,5000**		**4216,20**	**1325994**
		Итого материалов:				**1100,72**	**346175**
		НР первого уровня	%	48,5		1071,17	336884
		Накладные расходы	%	--		1071,17	336884
		Сметная прибыль	%	8		422,99	133030
		Сметная стоимость:				**5710,36**	**1795908**
12	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**3894,56**	**8957**
		Итого материалов:				**1001,43**	**2303**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	2547
		Накладные расходы	%	--		1107,50	2547
		Сметная прибыль	%	8		400,16	920
		Сметная стоимость:				**5402,22**	**12425**
10	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**319,2175**		**21725,82**	**6935262**
		Сметная прибыль	%	8		1738,07	554821
		Сметная стоимость:				**23463,89**	**7490083**
13	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,3345**		**21725,82**	**50719**
		Сметная прибыль	%	8		1738,07	4058

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**23463,89**	**54776**
22	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**44,0946**		**19453,62**	**857800**
		Сметная прибыль	%	8		1556,29	68624
		Сметная стоимость:				**21009,91**	**926424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12051175**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12051175**
Материалы -			Тенге				**348699**
Всего заработная плата -			Тенге				**870747**
Местные материалы -			Тенге				**7843780**
		Накладные расходы -	Тенге				**719921**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**617170**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**102751**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1021688**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13792783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1080**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1015856**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13792783**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1080**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1015856**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14066502**
Сметная заработная плата			Тенге				**1152096**
ИТОГО по смете:			Тенге				**14066502**

Временные здания и сооружения 0,9%	126 599
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	153 285
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	534 386
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	14 880 773
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 54 %, К=1	14 880 773

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС на 2017 год, - 12 %					1 785 693
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**16 666 465**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.