Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№14	**17.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**310 818 378**								**33 301 969**	
За отчетный период	19 572 148	17 475 132							2 097 016	19 572 148

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов.А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в г.Байконур, Кызылординской области

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2001 г.

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

92	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**53,0000**		**2503,75**	**132699**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,112	58,94	752,84	44373
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	3,55	784,17	2780
		Итого оплата труда:				**889,69**	**47154**
		Накладные расходы	%	--		660,75	35020
		Сметная прибыль	%	8		253,16	13417
		Сметная стоимость:				**3417,67**	**181136**
93	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**5,0000**		**2626,78**	**13134**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,382	6,9	752,84	5203
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3	784,94	259
		Итого оплата труда:				**1092,30**	**5461**
		Накладные расходы	%	--		792,27	3961
		Сметная прибыль	%	8		273,52	1368
		Сметная стоимость:				**3692,57**	**18463**
96	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**43,0000**		**1093,95**	**47040**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,2138	9,19	733,67	6745
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,16	810,41	129
		Итого оплата труда:				**159,86**	**6874**
		Накладные расходы	%	--		146,03	6279
		Сметная прибыль	%	8		99,20	4266
		Сметная стоимость:				**1339,18**	**57585**
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ					
99	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**15,9600**		**10634,98**	**169734**

99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	3,81	60,81	853,68	51910
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	2,70	1097,30	2960
		Итого оплата труда:				**3437,96**	**54870**
		Накладные расходы	%	--		2633,42	42029
		Сметная прибыль	%	8		1061,47	16941
		Сметная стоимость:				**14329,86**	**228705**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**362607**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**362607**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**114359**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**4823048**
		Накладные расходы -	Тенге				**87290**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**176771**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**252658**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35992**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2765852**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**273181**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**485888**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**709**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114359**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
108	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**670,0000**		**280,78**	**188123**
		НР второго уровня	%	4,24		11,91	7976
		Накладные расходы	%	--		11,91	7976
		Сметная прибыль	%	8		23,41	15688
		Сметная стоимость:				**316,10**	**211787**
109	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**335,0000**		**787,44**	**263792**
		НР второго уровня	%	4,24		33,39	11185
		Накладные расходы	%	--		33,39	11185
		Сметная прибыль	%	8		65,67	21998
		Сметная стоимость:				**886,49**	**296975**

110	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**50,0000**		**977,29**	**48865**
		НР второго уровня	%	4,24		41,44	2072
		Накладные расходы	%	--		41,44	2072
		Сметная прибыль	%	8		81,50	4075
		Сметная стоимость:				**1100,23**	**55011**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**500780**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**500780**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9404053**
		Накладные расходы -	Тенге				**21233**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**594932**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**543501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41761**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3561277**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**563774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1000162**

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

		ТИП 1					
134	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**51,0000**		**218,83**	**11160**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	13,16	771,40	10150
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,59	813,62	481
		Итого оплата труда:				**208,46**	**10631**
		Накладные расходы	%	--		141,61	7222
		Сметная прибыль	%	8		28,84	1471
		Сметная стоимость:				**389,27**	**19853**
136	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**51,0000**		**663,42**	**33834**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	18,67	671,19	12528
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,65	733,67	475

		Итого оплата труда:				**254,97**	**13004**
		Накладные расходы	%	--		189,99	9689
		Сметная прибыль	%	8		68,27	3482
		Сметная стоимость:				**921,69**	**47006**
137	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**51,0000**		**423,21**	**21584**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	0,90	671,19	602
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,11	2934,68	314
		Итого оплата труда:				**17,98**	**917**
		Накладные расходы	%	--		29,36	1497
		Сметная прибыль	%	8		36,21	1846
		Сметная стоимость:				**488,77**	**24928**
139	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**384,8800**		**218,83**	**84223**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	99,299	771,40	76599
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,4646	813,62	3632
		Итого оплата труда:				**208,46**	**80232**
		Накладные расходы	%	--		141,61	54503
		Сметная прибыль	%	8		28,84	11098
		Сметная стоимость:				**389,27**	**149824**
141	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**384,8800**		**663,42**	**255337**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	140,866	671,19	94548
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,888	733,67	3586
		Итого оплата труда:				**254,97**	**98134**
		Накладные расходы	%	--		189,99	73123
		Сметная прибыль	%	8		68,27	26277
		Сметная стоимость:				**921,69**	**354737**
142	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**384,8800**		**423,21**	**162885**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	6,7738	671,19	4547
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,8082	2934,68	2372
		Итого оплата труда:				**17,98**	**6918**
		Накладные расходы	%	--		29,36	11300
		Сметная прибыль	%	8		36,21	13935
		Сметная стоимость:				**488,77**	**188120**

144	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,3400**		**5384,93**	**34140**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	19,65	702,74	13812
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,49	828,31	2888
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**16700**
		Накладные расходы	%	--		1900,48	12049
		Сметная прибыль	%	8		582,83	3695
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**49885**
146	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,3700**		**218,83**	**9928**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	11,71	771,40	9030
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,53	813,62	428
		Итого оплата труда:				**208,46**	**9458**
		Накладные расходы	%	--		141,61	6425
		Сметная прибыль	%	8		28,84	1308
		Сметная стоимость:				**389,27**	**17661**
147	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,3700**		**934,01**	**42376**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	18,87	969,35	18295
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,44	790,65	352
		Итого оплата труда:				**411,00**	**93140**
		Накладные расходы	%	--		300,51	13634
		Сметная прибыль	%	8		98,76	4481
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**60491**
149	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,3700**		**663,42**	**30099**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	16,61	671,19	11145
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,88	733,67	2112
		Итого оплата труда:				**254,97**	**13257**
		Накладные расходы	%	--		189,99	8620
		Сметная прибыль	%	8		68,27	3098
		Сметная стоимость:				**921,69**	**41817**
150	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**45,3700**		**423,21**	**19201**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	0,80	671,19	536

150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10	2934,68	280
		Итого оплата труда:				**17,98**	**816**
		Накладные расходы	%	--		29,36	1332
		Сметная прибыль	%	8		36,21	1643
		Сметная стоимость:				**488,77**	**22176**
152	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,9000**		**934,01**	**41937**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	18,6784	969,35	18106
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,44	790,65	348
		Итого оплата труда:				**411,00**	**18454**
		Накладные расходы	%	--		300,51	13493
		Сметная прибыль	%	8		98,76	4434
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**59864**
154	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,9000**		**624,38**	**28035**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	15,98	683,56	10926
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,57	733,67	418
		Итого оплата труда:				**252,66**	**11345**
		Накладные расходы	%	--		186,87	8390
		Сметная прибыль	%	8		64,90	2914
		Сметная стоимость:				**876,15**	**39339**
155	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,9000**		**2053,41**	**92198**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,782	35,1118	721,29	25326
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	1,374	751,30	1032
		Итого оплата труда:				**587,04**	**26358**
		Накладные расходы	%	--		459,73	20642
		Сметная прибыль	%	8		201,05	9027
		Сметная стоимость:				**2714,19**	**121867**
		ТИП 62					
156	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,7700**		**2523,98**	**163478**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,782	50,65	721,29	36533
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	1,98	751,30	1489
		Итого оплата труда:				**587,04**	**38023**
		Накладные расходы	%	--		479,68	31069
		Сметная прибыль	%	8		240,29	15564
		Сметная стоимость:				**3243,95**	**210111**

157	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (ПОЛЫ ТЕХПОМЕЩЕНИЙ)**	**м2 стяжки**	**45,3700**		**663,42**	**30099**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	16,60543602	671,19	11145
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,576184185	733,67	423
		Итого оплата труда:				**254,97**	**11568**
		Накладные расходы	%	--		189,99	8620
		Сметная прибыль	%	8		68,27	3098
		Сметная стоимость:				**921,69**	**41817**
159	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,5760**		**23720,36**	**13663**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	2,11	702,74	1481
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**1481**
		Накладные расходы	%	--		2638,52	1520
		Сметная прибыль	%	8		2108,71	1215
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**16397**
160	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство (ПОЛЫ В ЭЛ/ЩИТОВОЙ - БЕЗ ПЛИТКИ)**	**м2 покрытия**	**5,5540**		**2053,41**	**11405**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,782	4,34	721,29	3133
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	0,17	751,30	128
		Итого оплата труда:				**587,04**	**3260**
		Накладные расходы	%	--		459,73	2553
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1117
		Сметная стоимость:				**2714,19**	**15075**
		ТИП 5					
161	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,1200**		**218,83**	**19940**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	23,51	771,40	18135
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,06	813,62	860
		Итого оплата труда:				**208,46**	**18995**
		Накладные расходы	%	--		141,61	12904
		Сметная прибыль	%	8		28,84	2627
		Сметная стоимость:				**389,27**	**177392**
163	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,1200**		**663,42**	**60451**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	33,35	671,19	22384
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,16	733,67	849
		Итого оплата труда:				**254,97**	**23233**

		Накладные расходы	%	--		189,99	17312
		Сметная прибыль	%	8		68,27	6221
		Сметная стоимость:				**921,69**	**83984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1165975**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1165975**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**495923**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**315898**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				**118550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1600422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3861**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495923**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1600422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3861**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495923**

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

169	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2467,6800**		**1044,26**	**2576900**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,75	1850,76	809,14	1497524
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	136,7096	733,67	100300
		Итого оплата труда:				**647,50**	**1597824**
		Накладные расходы	%	--		414,15	1021990
		Сметная прибыль	%	8		116,67	287911
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**3886800**
170	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2467,6800**		**520,52**	**1284477**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,49	1209,16	771,40	932748
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	4,44	817,79	3632
		Итого оплата труда:				**379,46**	**936381**
		Накладные расходы	%	--		238,83	589356
		Сметная прибыль	%	8		60,75	149907
		Сметная стоимость:				**820,10**	**2023739**

171	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1852,1000**		**1028,30**	**1904514**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	1370,55	809,14	1108970
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	102,61	733,67	75279
		Итого оплата труда:				**639,41**	**1184249**
		Накладные расходы	%	--		408,85	757231
		Сметная прибыль	%	8		114,97	212940
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**2330394**
173	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**258,0000**		**851,04**	**219568**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	167,7	781,30	131024
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	13,7256	733,67	10070
		Итого оплата труда:				**546,88**	**141094**
		Накладные расходы	%	--		348,48	89908
		Сметная прибыль	%	8		95,96	24758
		Сметная стоимость:				**1295,48**	**334234**
174	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**258,0000**		**2545,25**	**656675**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	516	790,58	407939
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,2188	739,17	1640
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**409579**
		Накладные расходы	%	--		1014,76	261808
		Сметная прибыль	%	8		284,80	73479
		Сметная стоимость:				**3844,81**	**991961**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
175	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**160,4500**		**1044,26**	**167552**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,75	120,34	809,14	97370
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	8,89	733,67	6522
		Итого оплата труда:				**647,50**	**103892**
		Накладные расходы	%	--		414,15	66450
		Сметная прибыль	%	8		116,67	18720
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**252722**

177	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,2600**		**72,45**	**3931**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	4,99	702,74	3508
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02	796,76	13
		Итого оплата труда:				**64,89**	**3521**
		Накладные расходы	%	--		40,14	2178
		Сметная прибыль	%	8		9,01	489
		Сметная стоимость:				**121,60**	**6598**
178	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**301,5400**		**1028,30**	**310074**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	223,14	809,14	180551
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	16,71	733,67	12256
		Итого оплата труда:				**639,41**	**192807**
		Накладные расходы	%	--		408,85	123285
		Сметная прибыль	%	8		114,97	34669
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**468027**
180	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**590,8500**		**72,45**	**42807**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,092	54,36	702,74	38200
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,18	796,76	141
		Итого оплата труда:				**64,89**	**38341**
		Накладные расходы	%	--		40,14	23717
		Сметная прибыль	%	8		9,01	5322
		Сметная стоимость:				**121,60**	**71846**
182	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**37,6500**		**2545,25**	**95829**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	75,3	790,58	59531
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,32379	739,17	239
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**59770**
		Накладные расходы	%	--		1014,76	38206
		Сметная прибыль	%	8		284,80	10723
		Сметная стоимость:				**3844,81**	**144757**

186	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,4800**		**2257,87**	**125267**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,79	99,31	799,86	79434
186. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,14	733,67	838
		Итого оплата труда:				**1446,86**	**80272**
		Накладные расходы	%	--		922,23	51165
		Сметная прибыль	%	8		254,41	14115
		Сметная стоимость:				**3434,51**	**190547**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	**7387593**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**7387593**
Материалы -	Тенге	
Всего заработная плата -	Тенге	**4747730**
Местные материалы -	Тенге	
Накладные расходы -	Тенге	**3025294**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	**9785913**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	**1637749**
Сметная прибыль -	Тенге	**833031**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**43485008**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**22524**
Сметная заработная плата -	Тенге	**17826460**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	**11245917**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**22524**
Сметная заработная плата -	Тенге	**4747730**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге	**9416954**
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**5358013**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**0**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	
Накладные расходы I уровня	Тенге	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	
Накладные расходы II уровня	Тенге	**3449714**
ИТОГО:	Тенге	**1029334**
Сметная прибыль	Тенге	**13896002**
ИТОГО по смете:		

Временные здания и сооружения 0,9%	125 064
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	151 428
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 345 825
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	16 518 318
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 46 %, К=1,0599383	17 508 398
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,19%	**17 475 132**
НДС на 2017 год, - 12 %	2 097 016
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**19 572 148**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.