Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018

код	код	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№14	**17.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**188 516 432**								**20 198 189**	
За отчетный период	56 162 240	50 144 857							6 017 383	56 162 240

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов.А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в г.Байконур, Кызылординской области

А К Т

выполненных работ за сеентябрь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ниже 0,00					
		РАЗДЕЛ 1. Полы					
1	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**429,3500**		**1011,81**	**434422**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	154,995	683,56	105949
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	12,194	800,65	9763
		Итого оплата труда:				**269,50**	**115711**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	70468
		НР второго уровня	%	4,24		49,86	21407
		Накладные расходы	%	--		213,99	91876
		Сметная прибыль	%	8		98,06	42104
		Сметная стоимость:				**1323,87**	**568401**
2	**11-110101-1502**	**Вычитается позиция; Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на**	**м2**	**429,3500**		**-224,21**	**-96265**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	8,93	-683,56	-6105
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,815765	-1467,34	-1197
		Итого оплата труда:				**8,50**	**3651**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,63	-4447
		НР второго уровня	%	4,24		-9,95	-4270
		Накладные расходы	%	--		-20,30	-8717
		Сметная прибыль	%	8		-19,56	-8399
		Сметная стоимость:				**-264,07**	**-113380**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**338158**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**338158**
Материалы -			Тенге				**211646**
Всего заработная плата -			Тенге				**108410**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				83159
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				66022
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17137
		Сметная прибыль -	Тенге				33705
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				455022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				108410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				455022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				108410
		ВЫШЕ 0,00					
		РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы. выше 0,000. Стены					
		Наружные стены					
1	**11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1188,4000**		**10914,00**	**12970198**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	7178	752,84	*5403838*
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	511	828,31	*423276*
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**5827114**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	2960174
		НР второго уровня	%	4,24		564,15	670436
		Накладные расходы	%	--		3055,04	2722956
		Сметная прибыль	%	8		1109,56	988954
		Сметная стоимость:				**14979,11**	**16682108**
1	**21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**260,0000**		**7809,02**	**2030345**
		НР второго уровня	%	4,24		331,10	64565
		Накладные расходы	%	--		331,10	64565
		Сметная прибыль	%	8		651,21	126986
		Сметная стоимость:				**8791,33**	**2221896**
2	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом**	**98,6000**		**1440,69**	**142052**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	53,76	733,67	39441
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,80	828,31	1488

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**921,78**	**40929**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	34652
		НР второго уровня	%	4,24		81,33	6018
		Накладные расходы	%	--		549,59	40670
		Сметная прибыль	%	8		159,96	11837
		Сметная стоимость:				**2159,40**	**194559**
2	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**37,0000**		**25221,83**	**933208**
		НР второго уровня	%	4,24		1069,41	39568
		Накладные расходы	%	--		1069,41	39568
		Сметная прибыль	%	8		2103,30	77822
		Сметная стоимость:				**28394,53**	**1050598**
3	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**31,2300**		**65977,55**	**2060479**
		НР второго уровня	%	4,24		2797,45	87364
		Накладные расходы	%	--		2797,45	87364
		Сметная прибыль	%	8		5502,00	171827
		Сметная стоимость:				**74277,00**	**2319671**
4	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**6,2120**		**65977,55**	**409853**
		НР второго уровня	%	4,24		2797,45	17378
		Накладные расходы	%	--		2797,45	17378
		Сметная прибыль	%	8		5502,00	34178
		Сметная стоимость:				**74277,00**	**461409**
		Внутренние стены и перегородки					
6	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**787,7000**		**4566,74**	**3597221**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	2587,704	715,11	*1850493*
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	236,32	828,31	*195746*
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**3410168**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	1559234
		НР второго уровня	%	4,24		448,80	397723
		Накладные расходы	%	--		2208,26	1956957
		Сметная прибыль	%	8		882,69	782238
		Сметная стоимость:				**7121,99**	**6336416**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за**	**366,5000**		**1440,69**	**528013**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	332,629	733,67	*244040*
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	11,298	828,31	*9359*
		Итого оплата труда:				**921,78**	**422269**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	193066
		НР второго уровня	%	4,24		81,33	33532
		Накладные расходы	%	--		549,59	226598
		Сметная прибыль	%	8		159,96	65950
		Сметная стоимость:				**2149,09**	**820561**
5	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**191,1000**		**6248,37**	**1194064**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	426,5355201	742,95	316895
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	63,043	828,31	52219
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**448213**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	227692
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	47613
		Накладные расходы	%	--		1921,45	275306
		Сметная прибыль	%	8		653,59	93646
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**1563016**
6	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**124,1480**		**25221,83**	**3131240**
		НР второго уровня	%	4,24		1069,41	132765
		Накладные расходы	%	--		1069,41	132765
		Сметная прибыль	%	8		2103,30	261120
		Сметная стоимость:				**28394,53**	**3525125**
7	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**23,0880**		**25221,83**	**582322**
		НР второго уровня	%	4,24		1069,41	24690
		Накладные расходы	%	--		1069,41	24690
		Сметная прибыль	%	8		2103,30	48561
		Сметная стоимость:				**28394,53**	**655573**
8	**21-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89**	**м3**	**219,6960**		**12929,77**	**2840619**
		НР второго уровня	%	4,24		548,22	120442

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года	Накладные расходы	%	--		548,22	120442
		Сметная прибыль	%	8		1078,24	236885
		Сметная стоимость:				**14556,23**	**3197946**
		Армирование стен					
9	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8018**		**195897,89**	**157071**
		НР второго уровня	%	4,24		8306,07	6660
		Накладные расходы	%	--		8306,07	6660
		Сметная прибыль	%	8		16336,32	13098
		Сметная стоимость:				**220540,28**	**176829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30576684**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30576684**
	Материалы -		Тенге				**#ССЫЛКА!**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8615893**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1679830**
	Местные материалы -		Тенге				**9957719**
		Накладные расходы -	Тенге				**5715919**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**227692**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**541046**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2913103**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14365677**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**596**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8615893**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39205706**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**596**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8615893**
		РАЗДЕЛ 3. Перемычкаи,прагоны					
10	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**708,0000**		**301,08**	**213163**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	104,784	752,84	78886
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	30,444	828,31	25217
		Итого оплата труда:				**147,04**	**104103**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	64648
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	11779
		Накладные расходы	%	--		107,95	76427
		Сметная прибыль	%	8		32,72	23167
		Сметная стоимость:				**441,75**	**312758**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**60,0000**		**1414,76**	**84886**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	48,78	752,84	36724
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	12,96	828,31	10735
		Итого оплата труда:				**790,97**	**47458**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	29472
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	4849
		Накладные расходы	%	--		572,01	34320
		Сметная прибыль	%	8		158,94	9536
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**128743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**298049**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**298049**
Материалы -			Тенге				**30143**
Всего заработная плата -			Тенге				**151561**
		Накладные расходы -	Тенге				**110747**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**94119**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16628**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32704**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**441500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151561**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**441500**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151561**
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и Покрытие на отм.2,7-5,7-8,7-11,7-14,7					
12	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**46,2000**		**2999,32**	**138568**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	80,388	799,86	64299
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	7,484	828,31	6199
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**70499**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	43780
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	7732
		Накладные расходы	%	--		1114,96	51511
		Сметная прибыль	%	8		329,14	15206
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**205286**
13	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**294,0000**		**4537,45**	**1334012**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	782,04	819,03	640514

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	64,739	828,31	53624
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**694138**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	431060
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	74839
		Накладные расходы	%	--		1720,74	505899
		Сметная прибыль	%	8		500,66	147193
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**1987103**
14	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**2,0000**		**1622,77**	**3246**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,947	1,894	752,84	1426
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,484	828,31	401
		Итого оплата труда:				**913,39**	**1827**
		НР первого уровня	%	62,1		567,22	1134
		НР второго уровня	%	4,24		92,86	186
		Накладные расходы	%	--		660,07	1320
		Сметная прибыль	%	8		182,63	365
		Сметная стоимость:				**2465,47**	**4931**
15	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**301,08**	**3613**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	1,776	752,84	1337
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	828,31	427
		Итого оплата труда:				**147,04**	**1764**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	1096
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	200
		Накладные расходы	%	--		107,95	1295
		Сметная прибыль	%	8		32,72	393
		Сметная стоимость:				**441,75**	**5301**
16	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**48,0000**		**1363,54**	**65450**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	49,44	781,30	38627
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,4608	828,31	382
		Итого оплата труда:				**812,69**	**39009**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	24225
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	3802
		Накладные расходы	%	--		583,89	28027
		Сметная прибыль	%	8		155,79	7478
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**100955**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-070512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**4717,14**	**84908**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,63	47,34	828,31	39212
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	9,916	828,31	8214
		Итого оплата труда:				**2634,77**	**47426**
		НР первого уровня	%	62,1		1636,19	29451
		НР второго уровня	%	4,24		269,38	4849
		Накладные расходы	%	--		1905,57	34300
		Сметная прибыль	%	8		529,82	9537
		Сметная стоимость:				**7152,53**	**128745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1629797**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1629797**
	Материалы -		Тенге				**543859**
	Всего заработная плата -		Тенге				**854663**
		Накладные расходы -	Тенге				**622353**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**530746**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**91607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180172**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2432321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1046**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**854663**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2432321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1046**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**854663**
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы					
18	**11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**27,0000**		**3702,76**	**99974**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2,37	63,99	799,86	51183
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	12,641	828,31	10471
		Итого оплата труда:				**2283,48**	**61654**
		НР первого уровня	%	62,1		1418,04	38287
		НР второго уровня	%	4,24		217,12	5862
		Накладные расходы	%	--		1635,16	44149
		Сметная прибыль	%	8		427,03	11530
		Сметная стоимость:				**5764,96**	**155654**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**3470,96**	**83303**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,2	52,8	781,30	41253
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	11,22	828,31	9294
		Итого оплата труда:				**2106,09**	**50546**
		НР первого уровня	%	62,1		1307,88	31389
		НР второго уровня	%	4,24		202,62	4863
		Накладные расходы	%	--		1510,51	36252
		Сметная прибыль	%	8		398,52	9564
		Сметная стоимость:				**5379,99**	**129120**
20	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**18,0000**		**914,06**	**16453**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	19,44	781,30	15188
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,2646	941,78	249
		Итого оплата труда:				**857,65**	**15438**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	9587
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	1104
		Накладные расходы	%	--		593,94	10691
		Сметная прибыль	%	8		120,64	2172
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**29316**
15	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**83,9400**		**3109,67**	**261026**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	47,9298	809,14	*38782*
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	2,367	814,55	*1928*
		Итого оплата труда:				**484,99**	**67850**
		НР первого уровня	%	62,1		301,18	33708
		НР второго уровня	%	4,24		407,57	45615
		Накладные расходы	%	--		708,75	79323
		Сметная прибыль	%	8		801,61	89716
		Сметная стоимость:				**3839,90**	**430065**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**629796**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**629796**
	Материалы -		Тенге				**#ССЫЛКА!**
	Всего заработная плата -		Тенге				**168348**
		Накладные расходы -	Тенге				**170416**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**79263**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11830**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112982**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**314089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127638**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**913194**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**160**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168348**
		РАЗДЕЛ 6. Отопление ниже 0.000					
21	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**265,46**	**11149**
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	473
		Накладные расходы	%	--		11,26	473
		Сметная прибыль	%	8		22,14	930
		Сметная стоимость:				**298,85**	**12552**
22	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**133,0000**		**551,59**	**73361**
		НР второго уровня	%	4,24		23,39	3111
		Накладные расходы	%	--		23,39	3111
		Сметная прибыль	%	8		46,00	6118
		Сметная стоимость:				**620,98**	**82590**
23	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**696,91**	**10454**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	443
		Накладные расходы	%	--		29,55	443
		Сметная прибыль	%	8		58,12	872
		Сметная стоимость:				**784,58**	**11769**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**94964**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**94964**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**94964**
		Накладные расходы -	Тенге				**4026**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7919**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**106910**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**106910**
		РАЗДЕЛ 7. Водопроход хозяйственное-питьевой холодный В1 (ниже 0,000)					
24	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2,0000**		**181,51**	**363**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ценах III квартала 2017 года	НР второго уровня	%	4,24		7,70	15
		Накладные расходы	%	--		7,70	15
		Сметная прибыль	%	8		15,14	30
		Сметная стоимость:				**204,34**	**409**
25	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**44,5000**		**971,90**	**43250**
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	1834
		Накладные расходы	%	--		41,21	1834
		Сметная прибыль	%	8		81,05	3607
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**48690**
26	**23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**35,5000**		**1582,70**	**56186**
		НР второго уровня	%	4,24		67,11	2382
		Накладные расходы	%	--		67,11	2382
		Сметная прибыль	%	8		131,98	4685
		Сметная стоимость:				**1781,79**	**63254**
27	**23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,3000**		**397,17**	**119**
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	5
		Накладные расходы	%	--		16,84	5
		Сметная прибыль	%	8		33,12	10
		Сметная стоимость:				**447,13**	**134**
28	**23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,4500**		**515,20**	**232**
		НР второго уровня	%	4,24		21,84	10
		Накладные расходы	%	--		21,84	10
		Сметная прибыль	%	8		42,96	19
		Сметная стоимость:				**580,01**	**261**
29	**23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2000**		**741,77**	**148**
		НР второго уровня	%	4,24		31,45	6
		Накладные расходы	%	--		31,45	6
		Сметная прибыль	%	8		61,86	12
		Сметная стоимость:				**835,08**	**167**
30	**23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,1150**		**1514,21**	**3203**
		НР второго уровня	%	4,24		64,20	136
		Накладные расходы	%	--		64,20	136
		Сметная прибыль	%	8		126,27	267
		Сметная стоимость:				**1704,69**	**3605**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**103500**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**103500**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**103500**
		Накладные расходы -	Тенге				**4388**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8631**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**116520**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**116520**
		РАЗДЕЛ 8. Водопроход хозяйственное-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0,000)					
31	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**321,02**	**963**
		НР второго уровня	%	4,24		13,61	41
		Накладные расходы	%	--		13,61	41
		Сметная прибыль	%	8		26,77	80
		Сметная стоимость:				**361,40**	**1084**
32	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**86,0000**		**563,52**	**48463**
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	2055
		Накладные расходы	%	--		23,89	2055
		Сметная прибыль	%	8		46,99	4041
		Сметная стоимость:				**634,41**	**54559**
33	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**82,0000**		**971,90**	**79696**
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	3379
		Накладные расходы	%	--		41,21	3379
		Сметная прибыль	%	8		81,05	6646
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**89721**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**129122**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**129122**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**129122**
		Накладные расходы -	Тенге				**5475**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10768**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**145364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**145364**
		РАЗДЕЛ 9. Водопроход хозяйственное-питьевой холодный В1 (выше 0,000)					
34	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**350,0000**		**181,51**	**63529**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ценах III квартала 2017 года	НР второго уровня	%	4,24		7,70	2694
		Накладные расходы	%	--		7,70	2694
		Сметная прибыль	%	8		15,14	5298
		Сметная стоимость:				**204,34**	**71520**
35	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**85,0000**		**563,52**	**47899**
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	2031
		Накладные расходы	%	--		23,89	2031
		Сметная прибыль	%	8		46,99	3994
		Сметная стоимость:				**634,41**	**53925**
36	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**60,0000**		**971,90**	**58314**
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	2473
		Накладные расходы	%	--		41,21	2473
		Сметная прибыль	%	8		81,05	4863
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**65649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**169742**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**169742**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**169742**
		Накладные расходы -	Тенге				**7197**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14155**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**191094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**191094**
		РАЗДЕЛ 10. Водопроход хозяйственное-питьевой горячий (выше 0,000)					
37	**23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**350,0000**		**181,51**	**63529**
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	2694
		Накладные расходы	%	--		7,70	2694
		Сметная прибыль	%	8		15,14	5298
		Сметная стоимость:				**204,34**	**71520**
38	**23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**309,0000**		**563,52**	**174128**
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	7383
		Накладные расходы	%	--		23,89	7383
		Сметная прибыль	%	8		46,99	14521
		Сметная стоимость:				**634,41**	**196032**
39	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**60,0000**		**971,90**	**58314**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ценах III квартала 2017 года	НР второго уровня	%	4,24		41,21	2473
		Накладные расходы	%	--		41,21	2473
		Сметная прибыль	%	8		81,05	4863
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**65649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**295970**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**295970**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**295970**
Накладные расходы -			Тенге				**12549**
Сметная прибыль -			Тенге				**24682**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**333201**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**333201**
		РАЗДЕЛ 11. Водопроход хозяйственное-питьевой горячий Т3 и Т4 (выше 0,000)для полотенцесушителей					
40	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**150,0000**		**232,56**	**34884**
		НР второго уровня	%	4,24		9,86	1479
		Накладные расходы	%	--		9,86	1479
		Сметная прибыль	%	8		19,39	2909
		Сметная стоимость:				**261,81**	**39272**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**34884**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**34884**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34884**
Накладные расходы -			Тенге				**1479**
Сметная прибыль -			Тенге				**2909**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**39272**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**39272**
		РАЗДЕЛ 12. Канализация хозяйственно-бытовая(ниже 0,000)"К1"					
41	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**66,0000**		**802,85**	**52988**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	2247
		Накладные расходы	%	--		34,04	2247
		Сметная прибыль	%	8		66,95	4419
		Сметная стоимость:				**903,84**	**59654**
42	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**30,0000**		**541,48**	**16244**
		НР второго уровня	%	4,24		22,96	689
		Накладные расходы	%	--		22,96	689

1	2	3	4	5	6	7	8
	года	Сметная прибыль	%	8		45,16	1355
		Сметная стоимость:				**609,59**	**18288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**69233**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**69233**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**69233**
		Накладные расходы -	Тенге				**2935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5773**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**77941**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**77941**

РАЗДЕЛ 13. Канализация хозяйственно-бытовая(выше 0,000)"К1"

43	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**238,0000**		**802,85**	**191078**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	8102
		Накладные расходы	%	--		34,04	8102
		Сметная прибыль	%	8		66,95	15934
		Сметная стоимость:				**903,84**	**215114**
44	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**180,0000**		**263,69**	**47464**
		НР второго уровня	%	4,24		11,18	2012
		Накладные расходы	%	--		11,18	2012
		Сметная прибыль	%	8		21,99	3958
		Сметная стоимость:				**296,86**	**53435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**238543**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**238543**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**238543**
		Накладные расходы -	Тенге				**10114**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19893**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**268549**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**268549**

РАЗДЕЛ 14. Канализация хозяйственно-бытовая(ниже 0,000)"К1"

45	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**48,0000**		**802,85**	**38537**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	1634
		Накладные расходы	%	--		34,04	1634
		Сметная прибыль	%	8		66,95	3214
		Сметная стоимость:				**903,84**	**43384**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**28,0000**		**541,48**	**15161**
		НР второго уровня	%	4,24		22,96	643
		Накладные расходы	%	--		22,96	643
		Сметная прибыль	%	8		45,16	1264
		Сметная стоимость:				**609,59**	**17069**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**53698**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**53698**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53698**
		Накладные расходы -	Тенге				**2277**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4478**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**60453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**60453**
		РАЗДЕЛ 15. Канализация хозяйственно-бытовая(выше 0,000)"К1"					
47	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**133,5000**		**802,85**	**107180**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	4544
		Накладные расходы	%	--		34,04	4544
		Сметная прибыль	%	8		66,95	8938
		Сметная стоимость:				**903,84**	**120663**
48	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**175,0000**		**263,69**	**46146**
		НР второго уровня	%	4,24		11,18	1957
		Накладные расходы	%	--		11,18	1957
		Сметная прибыль	%	8		21,99	3848
		Сметная стоимость:				**296,86**	**51951**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**153326**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**153326**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**153326**
		Накладные расходы -	Тенге				**6501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12786**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**172613**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**172613**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**34 815 466**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9 898 875**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13 835 796**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				
	Накладные расходы II уровня		Тенге				
	ИТОГО:		Тенге				**6 759 535**
	Сметная прибыль		Тенге				**3 384 660**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**44 959 661**

Временные здания и сооружения 0,9%	404 637
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	489 934
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	4 386 082
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	50 240 314
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 54 %, К=1	50 240 314
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=0,19%	**50 144 857**
НДС на 2017 год, - 12 %	6 017 383
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**56 162 240**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.