Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Фундаменты Блоки А, Б, В. Локальная смета №2-1-1а

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм2х - 12шт-закрыто 3шт						
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		0,9	20416,2	18375	48,5% / 466
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,215	678,39	824	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	837,21	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	961	
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	12,39	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3591,81	582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,162	837,21	135,63
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00117	837,21	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	589	
1. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	14114,61	12957	
1. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485	
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	30	0,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	14442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	15855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	16321	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	692	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1158	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1361	
15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,38	23889,32	104635	48,5% 3338
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	7,84	741,54	5814	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,261	846,94	1068	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	6881	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011826	3390,83	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011826	837,21	9,90	
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,469098	40,46	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,141	3591,81	4100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,141	837,21	955,26	
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,042924	3069,12	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,042924	1122,94	48,20	
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00438	62,03	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,18834	177,74	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,064386	1780,33	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,064386	837,21	53,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4439	
2.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,446	17593,66	78216	
2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,44676	66,3	30	
2.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,001752	26010,26	46	
2.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000438	13575,26	6	
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0876	196,55	17	
2.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1314	6598,38	867	
2.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000219	200244,36	44	
2.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,031974	30	0,96	
2.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,15768	805,58	127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	79353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	89606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	92944	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	3941	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7278	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	7751	
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,09762	22107,8	2158	48,5% ---------- 602
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,648	741,54	1222	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1241	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016595	3069,12	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	18,64	
3. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003905	26,16	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,072239	214,51	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	67	
3. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,29286	91,8	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	1315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	1917	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	81	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	683	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	160	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,08112**	183242,42	14865	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	13204	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	560	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	560	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1101	
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0165	198552,03	3276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2910	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7477,94	123	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	243	
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01764**	192912,19	3403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3023	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	128	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	128	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	252	
		Фундамент монолитный Фм3 - 25шт- закрыто 2шт						
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**1,24**	20416,2	25316	48,5% 642
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,674	678,39	1136	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,224812	837,21	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1324	
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5952	12,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2232	3591,81	802	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2232	837,21	186,87	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001612	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001612	837,21	1,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	812	
7. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,265	14114,61	17852	
7. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,31	6598,38	2045	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00248	30	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	19898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	21845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	22487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	953	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1596	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1875	
21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**5,72**	23889,32	136647	48,5% 4359
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,239	741,54	7592	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,646	846,94	1394	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	8987	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015444	3390,83	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015444	837,21	12,93	
8. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,612612	40,46	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,491	3591,81	5354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,491	837,21	1248,28	
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,056056	3069,12	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,056056	1122,94	62,95	
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00572	62,03	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24596	177,74	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,084084	1780,33	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,084084	837,21	70,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	5797	
8.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,806	17593,66	102145	
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм	вкг	0,102	0,58344	66,3	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
8.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002288	26010,26	60	
8.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000572	13575,26	8	
8.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1144	196,55	22	
8.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1716	6598,38	1132	
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000286	200244,36	57	
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041756	30	1	
8.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,20592	805,58	166	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	103630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	117020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	121378	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5146	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	9505	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10122	
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,14978	22107,8	3311	48,5% 923
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,528	741,54	1875	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1903	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,025463	3069,12	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	28,59	
9. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005991	26,16	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,110837	214,51	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,44934	91,8	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	2941	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	125	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1048	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	245	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,1336**	183242,42	24481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	21746	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	922	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	922	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1813	
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		**0,01618**	198552,03	3213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2854	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	121	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	121	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	238	
25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01944**	192912,19	3750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3331	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	141	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	141	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм3х - 2шт-закрыто 1шт						
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**0,4**	20416,2	8166	48,5% 207
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	678,39	366	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	837,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	427	
13. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3591,81	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,072	837,21	60,28
13. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1780,33	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00052	837,21	0,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	262	
13. 6	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14114,61	5759	
13. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
13. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	6419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	7047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	7254	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	308	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	515	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	605	
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**2,1**	23889,32	50168	48,5% 1600
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	741,54	2787	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	846,94	512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	3299	
14. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3390,83	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	837,21	4,75	
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3591,81	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	837,21	458,17	
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3069,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1122,94	23,11	
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	62,03	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	177,74	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1780,33	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	837,21	25,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	2128	
14.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	17593,66	37501	
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,2142	66,3	14	
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00084	26010,26	22	
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	13575,26	3	
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,55	8	
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	416	
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21	
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	30	0,46	
14.18	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	805,58	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	38046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	42962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	44562	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	1889	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	3490	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	3716	
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04805		22107,8	1062	48,5% ---------- 296
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,811084	741,54	601	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	611	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008169	3069,12	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94		9,17
15. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001922	26,16	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
15. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,035557	214,51	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	33	
15. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14415	91,8	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	944	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	40	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	336	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,03996	183242,42	7322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	6504	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	276	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	276	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	542	
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00809	198552,03	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	1427	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	60	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	60	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	119	
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00972	192912,19	1875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1666	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	71	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	71	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	139	
		Фундамент монолитный Фм4 - 19шт-закрыто 11шт						
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	**м3**		**9,24**	20416,2	188646	48,5%
								4784
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	12,474	678,39	8462	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,675	837,21	1403	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	9865	
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,435	12,39	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-050101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,663	3591,81	5974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,663	837,21	1392,28	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,012012	1780,33	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012012	837,21	10,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	6050	
19. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,425	14114,61	133027	
19. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,31	6598,38	15242	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01848	30	0,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	148270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	162783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	167567	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	7105	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	11889	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	13974	
33	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		41,25	23889,32	985435	48,5%
								31432
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	73,838	741,54	54753	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	11,872	846,94	10055	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	64808	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,111375	3390,83	378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,111375	837,21	93,24	
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	4,418	40,46	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	10,75	3591,81	38611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	10,75	837,21	9000,01	
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,40425	3069,12	1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,40425	1122,94	453,95	
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,04125	62,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,774	177,74	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,606375	1780,33	1080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,606375	837,21	507,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	41806	
20.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,869	17593,66	736625	
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	4,207	66,3	279	
20.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,0165	26010,26	429	
20.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004125	13575,26	56	
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,825	196,55	162	
20.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,238	6598,38	8165	
20.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002063	200244,36	413	
20.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,301125	30	9	
20.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,485	805,58	1196	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	747335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	843894	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	875326	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	37114	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	68546	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	72995	
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,3662	22107,8	30204	48,5% 8420

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 1							
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	23,061	741,54	17101	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,232254	1122,94	261	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	17362	
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,232254	3069,12	713	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,232254	1122,94	260,81
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,054648	26,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,011	214,51	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	931	
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,099	91,8	376	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	18408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	26829	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	1138	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	9558	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	2237	
35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		1,243	183242,42	227770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	202320	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	8578	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	8578	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	16872	
36	21-050301-9912 РСНБ	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1	т		0,1232	198552,03	24462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	21728	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	921	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	921	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	1812	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,132	192912,19	25464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	22619	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	959	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	959	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1886	
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм4х - 10шт-закрыто 4шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,76	20416,2	35933	48,5% 911
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,376	678,39	1612	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,319088	837,21	267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1879	
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8448	12,39	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3168	3591,81	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3168	837,21	265,23	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002288	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002288	837,21	1,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1152	
25. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	14114,61	25339	
25. 7	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,44	6598,38	2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	1101 21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00352	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	31918	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1353	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2265	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2662	
39	11-060101- 0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		11,44	23889,32	273294	48,5% --- 8717
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	20,478	741,54	15185	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,292	846,94	2788	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	17973	
26. 3	31-050501- 0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030888	3390,83	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030888	837,21	25,86	
26. 4	31-040101- 0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,225	40,46	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,981	3591,81	10708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,981	837,21	2495,72	
26. 6	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,112112	3069,12	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,112112	1122,94	125,90	
26. 7	34-030102- 0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01144	62,03	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	31-060103- 0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,49192	177,74	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,168168	1780,33	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,168168	837,21	140,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	11594	
26.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,612	17593,66	204291	
26.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,167	66,3	77	
26.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004576	26010,26	119	
26.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001144	13575,26	16	
26.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2288	196,55	45	
26.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3432	6598,38	2265	
26.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000572	200244,36	115	
26.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,083512	30	3	
26.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,41184	805,58	332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	207261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	234040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	242757	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	10293	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	19010	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	20244	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3154	22107,8	6973	48,5% 1944
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,324	741,54	3948	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4008	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053618	3069,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60,21	
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012616	26,16	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,233396	214,51	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	215	
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9462	91,8	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6194	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	263	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2207	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	517	
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,2706	183242,42	49585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	44045	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1868	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1868	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3673	
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0448	198552,03	8895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	7901	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	335	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	335	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	659	
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,048	192912,19	9260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV квартала 2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	8225	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	349	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	349	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	686	
		Фундамент монолитный Фм5 - 17шт-закрыто 1шт						
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,024	20416,2	20906	48,5% 530
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,382	678,39	938	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,185651	837,21	155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1093	
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,49152	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18432	3591,81	662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,18432	837,21	154,31
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001331	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001331	837,21	1,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	671	
31. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,044	14114,61	14742	
31. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,256	6598,38	1689	
31. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002048	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	16432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	18570	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	787	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1318	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1549	
45	11-060101-0115 РСНБ	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,7	23889,32	112280	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							3581
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,413	741,54	6239	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,353	846,94	1146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7384	
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01269	3390,83	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01269	837,21	10,62	
32. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,50337	40,46	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,225	3591,81	4399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,225	837,21	1025,58	
32. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04606	3069,12	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04606	1122,94	51,72	
32. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0047	62,03	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2021	177,74	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,06909	1780,33	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,06909	837,21	57,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4763	
32.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,771	17593,66	83931	
32.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4794	66,3	32	
32.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00188	26010,26	49	
32.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00047	13575,26	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,094	196,55	18	
32.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,141	6598,38	930	
32.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000235	200244,36	47	
32.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03431	30	1	
32.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1692	805,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	85151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	96153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	99734	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4229	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7810	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8317	
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2468	22107,8	5456	48,5%	1521
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,166	741,54	3089	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3136	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,041956	3069,12	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47,11	
33. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009872	26,16	0,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,182632	214,51	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	168	
33. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7404	91,8	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	4847	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	205	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1727	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	404	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,232	183554,95	42585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	37826	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1604	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1604	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3154	
48	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0148	198552,03	2939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2610	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	111	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	111	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	218	
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01728	192912,19	3334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	2961	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	126	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	126	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	247	
		Фундамент монолитный Фм6 - 12шт-закрыто 11шт						
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		13,475	20416,2	275108	48,5% 6977
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	18,191	678,39	12341	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,443	837,21	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	14386	
37. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,468	12,39	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
37. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,425	3591,81	8712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	2,425	837,21	2030,23
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,017517	1780,33	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,017517	837,21	14,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	8823	
37. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,745	14114,61	193998	
37. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,369	6598,38	22228	
37. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02695	30	0,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	216227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	237391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	244369	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	10361	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	17338	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	20378	
57	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		63,8	23889,32	1524139	48,5% 48615
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	114,202	741,54	84685	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	18,362	846,94	15551	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	100237	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,17226	3390,83	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,17226	837,21	144,22
38. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	6,833	40,46	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	16,626	3591,81	59718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	16,626	837,21	13919,45	
38. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,62524	3069,12	1919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,62524	1122,94	702,11	
38. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0638	62,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,743	177,74	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,93786	1780,33	1670	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,93786	837,21	785,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	64659	
38.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,757	17593,66	1139313	
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	6,508	66,3	431	
38.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,02552	26010,26	664	
38.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00638	13575,26	87	
38.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,276	196,55	251	
38.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,914	6598,38	12629	
38.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00319	200244,36	639	
38.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,46574	30	14	
38.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,297	805,58	1850	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1155878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1305222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1353837	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	57403	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	106017	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	112899	
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		4,8213	22107,8	106588	48,5% 29716
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	81,384	741,54	60349	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	61270	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,819621	3069,12	2516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920,39	
39. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,192852	26,16	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,568	214,51	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	3286	
39. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,464	91,8	1328	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	64963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	94679	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	4014	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	33730	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	7895	
59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		4,5056	183554,95	827025	
		1 Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	734616	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	31148	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	31148	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	61261	
60	21-050301-9912 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,3157	198552,03	62683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	55679	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	2361	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	2361	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	4643	
61	21-050301-0101 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,25872	192912,19	49910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	44333	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	1880	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	1880	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3697	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	4559320
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	290920
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	158347
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	38115
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	4110052
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	159582
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	4718902
Накладные расходы II уровня	Тенге	200082
ИТОГО:	Тенге	4918984
Сметная прибыль	Тенге	393519
ИТОГО по акту :	Тенге	5312502

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Ысанбаева С.Г.

проверено
расценки