Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная
Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6070	114,91	697483	59,1% / 99359
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	53,902	678,39	36566	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	117,151	1122,94	131554	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	168120	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	117,151	4128,21	483624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	117,151	1122,94	131553,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	483624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	520190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	619549	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	26269	
		Накладные расходы	%	-		20,7	125628	
		Сметная прибыль	%	8		8,51	51665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	324,0666667		4638,23	1503097	59,1% 495959
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1151,085	729,04	839187	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1335146	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	56610	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	552570	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	111341	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1838,3333333		125,61	230914	59,1% 38977
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	21,141	678,39	14342	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	45,958	1122,94	51608	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	65950	
3. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	45,958	3302,87	151794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	45,958	1122,94	51608,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	151794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	166136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	205113	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8697	
		Накладные расходы	%	-		25,93	47673	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	17105	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	183,5333333		4638,23	851271	59,1% 280884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	651,91	729,04	475269	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	756153	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	32061	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	312945	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	63057	
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		16418	1,28	20994	59,1% 3274
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13		5539,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2016156	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1365364	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	650792	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	188702	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	918453	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2934609	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	124427	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3059036	.

Сметная прибыль	Тенге		24[illegible]
ИТОГО по акту 1	Тенге		330[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Шысанбаева С.Г.

проверено
расценки

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.