Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5828	114,91	669676	59,1% / 95398
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	51,753	678,39	35108	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	112,48	1122,94	126309	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	161417	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	112,48	4128,21	464343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	112,48	1122,94	126308,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	464343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	499451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	594849	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	25222	
		Накладные расходы	%	-		20,7	120619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8,51	49606	
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		311,17	4638,23	1443279	59,1% 476222
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1105,276	729,04	805790	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	805790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	805790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1282012	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	54357	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	530579	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	106910	
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		785	1153,85	905775	59,1% 298868
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	763,02	662,76	505699	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				644,2	505699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				644,2	505699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1024,93	804567	
		НР второго уровня	%	4,24		43,46	34114	
		Накладные расходы	%	-		424,18	332982	
		Сметная прибыль	%	8		85,47	67094	
4	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4520	14,87	67199	59,1% 3999
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	4,52	1496,84	6766	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,5	6766	
4. 2	31-010101-0406	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,001	4,52	12321,2	55692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	4,52	1496,84	6765,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,32	55692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,32	55692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13,21	59690	
		НР второго уровня	%	4,24		0,559927	2531	
		Накладные расходы	%	-		1,44	6529	
		Сметная прибыль	%	8		1,1	4978	
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4520	191,2	864202	59,1% 239093
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	488,16	625,25	305222	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	118,65	837,21	99335	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,5	404557	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	118,65	1836,29	217876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	118,65	837,21	99334,97	
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	474,6	11,48	5448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,41	223324	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				116,94	528546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				169,83	767639	
		НР второго уровня	%	4,24		7,2	32548	
		Накладные расходы	%	-		60,1	271641	
		Сметная прибыль	%	8		14,16	64015	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1764,15	125,61	221596	59,1% 37404
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	20,288	678,39	13763	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	44,104	1122,94	49526	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	63289	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	44,104	3302,87	145669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	44,104	1122,94	49526,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	145669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	159432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	196836	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8346	
		Накладные расходы	%	-		25,93	45750	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	16415	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	176,72		4638,23	819669	59,1% ---------- 270457
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	627,709	729,04	457625	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	457625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	457625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	728082	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	30871	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	301327	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	60716	
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1020	184,48	188168	59,1% ---------- 30352
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	13,26	625,25	8291	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	38,352	1122,94	43067	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,35	51358	
8. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	9,588	3493,5	33496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	9,588	1122,94	10766,75	
8. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	28,764	3302,87	95004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	28,764	1122,94	32300,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,98	128499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				134,11	136790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,87	167143	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	7087	
		Накладные расходы	%	-		36,71	37439	
		Сметная прибыль	%	8		13,67	13938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	1625	491,14	798099		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			436,26	708923		
		НР второго уровня	%	4,24	18,5	30058		
		Накладные расходы	%	-	18,5	30058		
		Сметная прибыль	%	8	36,38	59118		
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16418	1,28	20994	59,1%	3274
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5539,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.
Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	.	708923	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1680990	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1455067	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	225923	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	444345	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	5998658	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3393	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	5998658	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3393	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:									
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
		в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	.	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	2131499	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	1032901	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	330542	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	708923	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	0	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	1455067	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	5328389	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	225924	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	5554313	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	.	444345	.
								5998658	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сып» Овнанян Г.Н.