Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Наружные сети теплоснабжения. Локальная смета №6-1-2

Договор: №163 от 02.06.2017год

Акт приемки выполненных работ № 7 ноябрь 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1737,80	114,91	199685
2.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	385,75	184,48	71163
3.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	694,35	491,14	341022
4.	4.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	106,00	2413,14	255792
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,80	1153,85	120924

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1739,00	29,45	51208
7.	7.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1739,00	14,54	25286
8.	8.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн грунта	1739,00	191,20	332488
ого							
9.	9.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	7,41	6320,38	46829
10.	10.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц	21,84	10245,28	223757
ий							
11.	11.	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,02	54689,60	712059
12.	12.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	33908,75	299075
13.	13.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилающего слоя	0,27	6320,38	1678
14.	14.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц	0,81	10245,28	8299
ий							
15.	15.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,48	51923,41	24923
16.	16.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную	м3	0,33	33908,75	11190

1	2	3	4	5	6	7	8
			нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92				
17.	17.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,40	917,42	1284
18.	18.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,40	2330,34	3262
19.	19.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,17	30296,87	5302
20.	20.	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,01	22258,39	235
21.	21.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,01	30296,87	409
22.	22.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,45	917,42	1329
23.	23.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,83	10245,28	8555
24.	24.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,43	51923,41	22587
25.	25.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,40	33908,75	13564
26.	26.	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях	шт. сборных конструкций	1,00	3196,25	3196
27.	27.	21-040304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160	шт.	1,00	4462,67	4463

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм СТ РК 937-92				
28.	28.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,16	917,42	149
29.	29.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,13	30296,87	3939
30.	30.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,00	296618,54	593
31.	31.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,22	5078,33	1117
32.	32.	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	1,40	66280,54	92793
33.	33.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,15	76421,03	11750
34.	34.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15	389863,63	59945
35.	35.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,08	5354,27	412
36.	36.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,14	85,10	352	
37.	37.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	8,28	101,51	841	
38.	38.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,24	917,42	6642
39.	39.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	0,14	10245,28	1434
40.	40.	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм	шт.	28,00	777,72	21776

1	2	3	4	5	6	7	8
СТ РК 937-92							
41.	41.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05	272649,46	13894
42.	42.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02	272649,46	6718
43.	43.	23-021101-9902 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	3,64	769,86	2802
44.	44.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	26,40	272649,46	7197946
45.	45.	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	1701815,34	243360
46.	46.	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	143,00	3057,71	437252
47.	47.	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,00	13810,58	27621
48.	48.	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,00	64152,21	128304
49.	49.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.фасонных Установка/спускник ТС-631.000-074	т частей	0,06	1317455,53	83527
50.	50.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
51.	51.	23-040601-1207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	56547,76	113096
52.	52.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	284,80	226,55	64521
53.	53.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными	м3 изоляции	5,80	72978,47	423275

1	2	3	4	5	6	7	8
			безобкладочными и в обкладках минераловатными с гофрированной марки 125, изделиями структурой				
54.	54.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	117,30	783,11	91859
55.	55.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	168,74	917,42	154806
56.	56.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	107,30	133,86	14363
57.	57.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	107,30	2263,57	242881
58.	58.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	107,30	1357,37	145646
59.	59.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	107,30	769,88	82608
60.	60.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	214,60	83,07	17826
61.	61.	11-240201-0103 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания.ввод Устройство	газовый	1,00	36164,39	36164
62.	62.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,05	668,32	700
63.	63.	23-020103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	4669,40	37355
64.	64.	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	10624,09	10624

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	20416,20	2654
66.	66.	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,00	2669,53	10678
67.	67.	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	4067,80	16271
68.	68.	23-021101-9902 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,30	769,86	231
69.	69.	21-130201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	18,56	213,24	3958

ИТОГО: 12607321

В том числе :

Накладные расходы			1039348
Сметная прибыль			933875
Итого с временными	1,5 %	189110	12796431
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	281521	13077952
в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			13990511
Итого с НДС	12 %		15669372
С понижающим коэффициентом к=0,95965			15037113

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.