Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см.2-1-1а							
			Раздел: Фундаментные балки.				
121.	1.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20/	м3	57,69	27785,00	1602917
122.	2.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,87	21282,62	39820
123.	3.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,61	185992,41	113712
124.	4.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,26	184619,35	232556
125.	5.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	21282,62	2018
126.	6.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	6807

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	7.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	184619,35	10745
128.	8.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	21282,62	4078
129.	9.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,41	14638
130.	10.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	184619,35	20844
131.	11.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	21282,62	2435
132.	12.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	7049
133.	13.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	184619,35	14142
134.	14.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	21282,62	2371
135.	15.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	7124
136.	16.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	184619,35	13496

Раздел: Сборные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
139.	17.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	14,00	2290,32	32065
140.	18.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	16,00	1618,90	25902
141.	19.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,68	22815,92	61101
142.	20.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,68	21003,00	119381
143.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	81,19	20416,20	1657591
144.	22.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,98	25943,62	25425
		Раздел: Фрагмент А, Б	==========				
145.	23.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	36,00	1618,90	58281
146.	24.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	6,00	2290,32	13742
147.	25.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	3430,51	6861
148.	26.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,32	22815,92	121426
149.	27.	21-041201-9907 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	11,37	21003,00	238762

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
150.	28.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,09	20174,26	21909
151.	29.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,84	21948,60	18437
		Раздел: Фрагмент В					
152.	30.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28,00	1618,90	45329
153.	31.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,00	2290,32	4581
154.	32.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,54	22815,92	103676
155.	33.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,81	21003,00	17054
156.	34.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	0,40	20416,20	8166
157.	35.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,52	25943,62	13491
158.	36.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	185992,41	2782
159.	37.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	192912,19	625
		Раздел: Фрагмент Г					

1	2	3	4	5	6	7	8
160.	38.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	20,00	1618,90	32378
161.	39.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	2290,32	6871
162.	40.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	3430,51	6861
163.	41.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,67	22815,92	83734
164.	42.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,41	21003,00	8527
165.	43.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,09	20174,26	21909
166.	44.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,49	21948,60	10755
		Раздел: Фрагмент Д					
167.	45.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	14,00	1618,90	22665
168.	46.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	3430,51	10292
169.	47.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	22815,92	48324
170.	48.	21-041201-9911 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	1,63	20174,26	32864

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
171.	49.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,23	21948,60	5048
Лок.см.2-1-2а							
		Раздел: плиты на отм.-0.900					
23.	50.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	890,74	4077,36	3631885
24.	51.	21-040108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	85,66	4077,36	349247
		Раздел: плиты на отм.-0.300					
30.	52.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	250,00	6534,15	1633537
ий							
31.	53.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2027,21	4077,36	8265681
Лок.см. 2-1-3б							
		Раздел: плиты на отм.+3.000					
32.	54.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	241,00	6534,15	1574730
ий							
33.	55.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3017,84	4077,36	12304813
		Раздел: плиты на отм.+6.300					

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	56.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	240,00	6534,15	1568196
41.	57.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2382,50	4077,36	9714309
		Раздел: плиты на отм.+9.600					
56.	58.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	118,00	6534,15	771030
57.	59.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1189,04	4077,36	4848145
		Раздел: плиты на отм.+11.670					
66.	60.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119,00	6534,15	777564
67.	61.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,89	4077,36	3877112
		Раздел: плиты на отм.+14.090					
75.	62.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068
76.	63.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,63	4077,36	67800

1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см. 2-1-4в							
		Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13.лок.см.2-1-4в					
3.	64.	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	7,95	331635,38	2635208
5.	65.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,72	389863,63	671852
8.	66.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-п8	т	7,14	368689,72	2631339
10.	67.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79	389863,63	308382
11.	68.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	13,79	15100,25	208217
12.	69.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	3,81	9744,86	37112
16.	70.	21-100103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	586,91	3032,79	1779984
		Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13.лок.см.2-1-4в					
22.	71.	21-060801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	26,52	362891,51	9623520
24.	72.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	389863,63	13840
25.	73.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	25,74	15100,25	388736

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	74.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,81	9744,86	7902
30.	75.	21-100103-1206 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 1 мм ГОСТ 24045-2010	м2	225,15	4553,06	1025107
		Лок.см. 2-1-5а					
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок А				
10.	76.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	144,27	17784,68	2565818
			Раздел: Утепление стены по наружной стене. Блок А				
54.	77.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из пенопласта на битуме	м3	32,95	35077,08	1155755
55.	78.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	32,29	17143,34	553558
			Раздел: Полы. Блок А				
19.27.	79.	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,62	2193,65	128592
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б				
88.	80.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	132,16	17784,68	2350354
			Раздел: Полы. Блок Б				
98,106.		21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	57,42	2193,65	125955

1	2	3	4	5	6	7	8
			фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004				
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок В				
169.	82.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	144,11	17784,68	2562938
			Раздел: Полы. Блок В				
179.	83.	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,59	2193,65	128528
			Раздел: Утепление стены по наружной стене. Блок В				
206.	84.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из пенопласта на битуме	м3	9,86	35077,08	346026
207.	85.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	32,22	17143,34	552441
Лок.см.2-1-6б							
			Раздел: Стены. Блок А				
1.	86.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	225,76	34050,40	7687219
2.	87.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	24,30	34050,40	827425
3.	88.	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	264,45	7322,25	1936370
4.	89.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	243,29	16809,11	4089556
5.	90.	11-080201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции.т		7,43	296618,54	2203735

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Армирование кладки	металличе ских изделий			
		Раздел: Окна. Блок А					
20.	91.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	408,02	2927,81	1194608
21.	92.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	408,02	27672,08	11290773
		Раздел: Внутренняя отделка. Блок А					
50.62.73	22-	030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	1212,67	3707,56	4496046
		Раздел: Кровля. Блок А					
165.	94.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	224,33	27225,33	6107505
		Лок.см.2-1-7б					
		Раздел: Внутренняя отделка. Блок Б					
60.84	95.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	748,83	3707,56	2776332
		Лок.см.2-1-8б					
		Раздел: Стены. Блок В					
1.	96.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	112,96	34050,40	3846334
3.	97.	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	168,53	7322,25	1234020
4.	98.	21-030301-0116 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона	м3	155,05	16809,11	2606212

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007				
5.	99.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	4,06 металлических изделий	296618,54	1205670	
			Раздел: Окна. Блок В				
13.	100.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	268,01	2927,81	784694
14.	101.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	268,01	27672,08	7416488
			Раздел: Внутренняя отделка. Блок В				
45.	102.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	165,56	3707,56	613838
			Раздел: Кровля. Блок В				
134.	103.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	257,93	27225,33	7022219
			Лок.см.4-1-1 Раздел: Наружные сети освещения.				
22.	104.	Т	Комплект монтажный КМ-2 /9674:1,12:1,0697784/	шт	40,00	9089,76	363590
24.	105.	Т	Стальная опора освещения СТ-9-3,0 /54367:1,12:1,0697784/	шт	40,00	51083,62	2043345
25.	106.	Т	Кронштейн для светильника /5687:1,12:1,0697784/	шт	40,00	5343,55	213742
26.	107.	Т	Доставка до г. Костанай /200000:1,12:1,0697784/	услуга	1,00	187921,43	187921

1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см.4-1-2							
		Раздел: Кабельные изделия и провода					
16.	108.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	250,00	393,52	98379
17.	109.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	920,85	295,49	272098
19.	110.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120	км	1,20	2095240,69	2508422
Лок.см.6-1-1							
		Раздел: Водопровод					
1.	111.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	963,23	91,08	87731
2.	112.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	500,32	114,91	57490
3.	113.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	55,10	126,40	6964
4.	114.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,79	3071,26	91493
5.	115.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,47	4136,80	63996

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	116.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,70	4757,32	8087
7.	117.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,29	2979,19	42573
8.	118.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,30	1153,85	108808
9.	119.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1454,05	17,78	25859
10.	120.	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1454,05	31,45	45730
11.	121.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1454,05	191,20	278007
12.	122.	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	59,45	1540,34	91573
13.	123.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом + пенетронти	м2 поверхнос	7,91	565,53	4473
14.	124.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	10,28	1625,86	16719
15.	125.	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,15	130279,59	18982
16.	126.	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопров	0,15	483989,22	70517

1	2	3	4	5	6	7	8
				ода			
17.	127.	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,16	2364,56	347961
18.	128.	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.или Установка	задвижка клапан	1,00	3465,48	3465
19.	129.	23-040102-0508 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	100130,30	100130
20.	130.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2917,40	5835
21.	131.	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	1887,18	1887
22.	132.	23-020303-2412 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	1,00	7340,76	7341
СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
23.	133.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,00	1280,25	10242
24.	134.	23-020302-5946 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	9742,86	9743
25.	135.	23-020303-1012 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	6925,62	6926
26.	136.	23-020303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	3704,58	22227
27.	137.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	952673,73	6297

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	138.	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,20	6464,07	1293
29.	139.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,17	147,08	25	
30.	140.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,17	78,68	13
34.	141.	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2783,70	2784
35.	142.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного м3 железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	14351,45	287
36.	143.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного м3 железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	23326,81	4199
37.	144.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	7138,94	7139
38.	145.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1629,55	1630
39.	146.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	7743,88	7744
		Раздел: Канализация К1					
40.	147.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	884,35	91,08	80547
41.	148.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	774,44	114,91	88988

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	149.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,04	3071,26	83047
43.	150.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,95	4136,80	99076
44.	151.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,90	2979,19	92057
45.	152.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,62	1153,85	222255
46.	153.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1374,50	17,78	24445
47.	154.	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1374,50	31,45	43228
48.	155.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1374,50	191,20	262798
51.	156.	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка/Корсис	км трубопровода	0,25	620063,46	154582
52.	157.	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Корсис Про без раструба	м	245,73	1992,55	489635
53.	158.	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с	м	6,06	3036,20	18399

1	2	3	4	5	6	7	8
			раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011				
54.	159.	23-020308-0105 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	20,00	2043,65	40873
55.	160.	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	40,00	287,17	11487
56.	161.	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные.врезка Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1,00	25985,15	25985	
58.	162.	Т	Жироуловитель АП-ЖУ-15л/с 1,6х3,9 до 2,5м	коплект	1,00	1556290,48	1556290
		Раздел: Колодцы канализационные					
59.	163.	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2783,70	2784
60.	164.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	14351,45	287
61.	165.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	23326,81	4199
62.	166.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	7138,94	7139
63.	167.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1629,55	1630
64.	168.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	7743,88	7744
65.	169.	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр	м3 конструкц	38,76	27929,29	1082399

1	2	3	4	5	6	7	8
			1,5 м. Устройство. Грунты сухие	ий колодца			
66.	170.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19,00	14268,10	271094
67.	171.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19,00	14332,51	272318
68.	172.	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	19,00	10405,11	197697
69.	173.	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/3ПП15-1 - 19 шт	м3	3,99	39042,98	155782
70.	174.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	54,00	1629,55	87996
71.	175.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	19,00	7015,62	133297
72.	176.	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5,00	3373,54	16868
73.	177.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	19,00	7743,88	147134
74.	178.	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,92	370,90	1825
76.	179.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,93	85,10	760
77.	180.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,85	70,81	1264

Лок.см.7-1-1

Раздел: Ограждение территории.
==========

170.	181.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,42	342766,12	2202140

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	182. ТПСЦ		Надбавка на марку стали С-245	т	6,42	5354,27	34399
172.	183.	11-130101-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	225,00	101,51	22841

166717845

ИТОГО:
В том числе :

Накладные расходы			11060445
Сметная прибыль			12349470
Итого с временными	1,5 %	2500768	169218613
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	3722809	172941422
в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			185008890
Итого с НДС	12 %		207209957
С понижающим коэффициентом к=0,95965			198849035

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.