Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №16 за сентябрь2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Венткамера. блок А. лок.см. 2-1-5а с п56-п78					
1.	56.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,60	22783,23	13670
2.	57.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0038	198552,03	758
3.	58.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0038	22107,80	84	
4.	59.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,50	917,42	8715
5.	60.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,28	8614,07	19640
6.	61.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	142,50	204,74	29175
7.	62.	11-080201-0205 РСНБ	Перегородки неармированные	м2	8,85	4848,51	42909

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	перегородок (за вычетом проемов)			
8.	63.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,00	434,64	869
9.	64.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,21	59888,93	12337
10.	65.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	7,00	1974,24	13820
11.	66.	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	3,36	5195,47	17457
12.	67.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,05	75567,07	3749
13.	68.	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	182489,39	9053
14.	69.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.т Установка	металлических изделий	0,21	95618,32	19816
15.	70.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,21	454762,72	94245
16.	71.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,36	1247,95	22912
17.	72.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	18,36	707,24	12985

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	73.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,75	629,52	2361
19.	74.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	3,75	547,68	2054
20.	75.	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	3,75	110,65	415
21.	76.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	3,75	202,10	758
22.	77.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	4,31	805,86	3475
23.	78.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	4,31	654,29	2822
		Раздел: Двери.блок Б. лок.см. 2-1-5а					
24.	115.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п115	проемов по наружному обводу коробок	3,03	8670,97	26249
25.	117.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой-п117	м2	3,03	23463,61	71029

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Венткамера.блок Б. лок.см. 2-1-5а. п137-п159				
26.	137.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,60	22783,23	13670
27.	138.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0035	198552,03	699
28.	139.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0035	22107,80	78	
29.	140.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,50	917,42	8715
30.	141.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,43	8614,07	20932
31.	142.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	151,88	204,74	31094
32.	143.	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,30	4848,51	40243
33.	144.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,00	434,64	1739
34.	145.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,09	59888,93	5270
35.	146.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	7,00	1974,24	13820
36.	147.	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	3,36	5195,47	17457

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	148.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,06	75567,07	4879
38.	149.	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	182489,39	11782
39.	150.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.т Установка	металличе ских изделий	0,15	95618,32	14565
40.	151.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,15	454762,72	69269
41.	152.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	17,42	1247,95	21739
42.	153.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашивае мой поверхнос ти	17,42	707,24	12320
43.	154.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,91	629,52	1832
44.	155.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2,91	547,68	1594
45.	156.	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	2,91	110,65	322
46.	157.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2,91	202,10	588

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	158.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,35	805,86	2697
48.	159.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,20	654,29	1437
		Раздел: Венткамера.блок В. лок.см. 2-1-5а. п208-п230					
49.	208.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,41	22783,23	9341
50.	209.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	198552,03	550
51.	210.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00	22107,80	61	
52.	211.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,60	917,42	6972
53.	212.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,70	8614,07	14644
54.	213.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	106,25	204,74	21753
55.	214.	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2 перегород	6,83	4848,51	33115

1	2	3	4	5	6	7	8
			этажа до 4 м. Кладка	ок (за вычетом проемов)			
56.	215.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,00	434,64	869
57.	216.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,10	59888,93	5749
58.	217.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	5,00	1974,24	9871
59.	218.	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	2,40	5195,47	12469
60.	219.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,04	75567,07	2712
61.	220.	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	182489,39	6550
62.	221.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.т Установка	металлических изделий	0,14	95618,32	13211
63.	222.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,14	454762,72	62830
64.	223.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,33	1247,95	16635
65.	224.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	13,33	707,24	9428

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	225.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,70	629,52	1700
67.	226.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2,70	547,68	1479
68.	227.	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	2,70	110,65	299
69.	228.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2,70	202,10	546
70.	229.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,10	805,86	2502
71.	230.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,10	654,29	2032
		Раздел: Наружная отделка.Блок А. лок.см.2-1-6б					
72.	154.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	217,35	25982,53	5647302
		Раздел: Наружная отделка.Блок Б. лок.см.2-1-7б					
73.	165.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	268,71	25982,53	6981803

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п165				
			Раздел: Наружная отделка.Блок В. лок.см.2-1-8б				
74.	123.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п123	м3	145,45	25982,53	3779273
			Раздел: Система видеонаблюдения.лок.см.2-1-21				
75.	кор.	ТПРАЙС	Видеорегистратор 32х канальный HiKvisiOn DS-9632 NI-18	шт	2,00	357050,72	714101
76.	кор.	ТПРАЙС	Цветная купольная IP камера HiKvisiOn DS-9632 NI-18	шт	37,00	28188,21	1042964
77.	кор.	ТПРАЙС	Цветная купольная IP камера HiKvisiOn DS-2CD2142FWD-1	шт	17,00	28188,21	479200
78.	кор.	ТПРАЙС	Коммутатор 24-портовый неуправляемый Poe+1комбопорт UTEPO UTP-SW24-TP420	шт	3,00	84564,64	253694
79.	кор.	ТПРАЙС	Коммутатор TP-LinK TL-SG 1016[1000 MBPs LAN	шт	1,00	23490,18	23490
80.	кор.	ТПРАЙС	Шкаф настенный 6U 570х450х380мм	шт	3,00	32886,25	98659
81.	кор.	ТПРАЙС	Шкаф серверный 15U 600х600х800мм	шт	1,00	23490,18	23490
82.	кор.	ТПРАЙС	Блок бесперебойного питания ББП 800VA	шт	5,00	28188,21	140941
83.	кор.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1550,00	28,78	44602
84.	кор.	ТПРАЙС	Кабель LAN-UTP-P-5E 2X2X24 AWG ELTROS	м	1500,00	93,96	140938
85.	кор.	23-060128-1603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5	км	0,10	134537,69	13454
86.	кор.	ТПРАЙС	Кабель LAN-кабель UTP-6CAT CuP	м	305,00	93,96	28657
87.	кор.	23-080505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ,	шт.	16,00	31681,10	506898

1	2	3	4	5	6	7	8
SEriAl ATA III-600, NCQ							
		Раздел: Наружные сети освещения.лок.см.№ 4-1-1					
88.	1.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	90,70	125,61	11393
89.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,25	184,48	5580
90.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	48,10	491,14	23623
91.	4.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	12,09	25,25	305
92.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,96	1153,85	23037
93.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	20,57	1366,34	28106
94.	7.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20,00	1174,63	23493
		Раздел: Уличное освещение.лок.см.№ 4-1-1					
95.	10.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	180041,43	7067
96.	11.	23-010501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,50	1693,75	132960
97.	12.	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	м	534,00	322,52	172228

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	13.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39,25	165,70	6504
99.	14.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	7,00	393,52	2755
100.	15.	23-060137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6	км	1,01	297015,99	299927
101.	16.	23-060137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6	км	0,09	280578,15	25757
102.	17.	23-060137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6	км	0,03	264055,63	7272
103.	18.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,45	118119,85	53615
104.	19.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,00	4549,03	9098
105.	20.	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,22	157010,97	34542
106.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,00	22854,26	68563
		Раздел: Земляные работы лок.см.7-1-1					
107.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п3	м3 грунта	554,00	1153,85	639235
108.	4.	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт	м3 грунта	4252,00	14,87	63215
109.	5.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п5	м3 уплотненного грунта	4252,00	191,20	812962
110.	6.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	73,52	125,61	9234

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	7. 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-п7	м3 грунта	7,35	4638,23	34076
112.	8. 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-п8	м3 грунта	511,00	184,48	94268
113.	9. 41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км-п9	Тенге за 1 тонну	819,90	491,14	402684
114.	10. 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	--	--	-- _
	Раздел: Демонтаж асфальтобетонного покрытия					
115.	11. 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка-п11	м3 конструкции	89,25	335,50	29944
116.	12. 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-п12	м3 конструкции	22,98	3127,34	71866
117.	13. 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка-п13	м	269,00	964,97	259577
118.	14. 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка-п14	т	185,48	82,18	15243
119.	15. 41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	185,48	232,03	43036

1	2	3	4	5	6	7	8
			Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км-п15				
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1				
120.	18.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п18	м3 основания в плотном теле	330,30	2654,00	876616
121.	19.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п19	м2	3303,00	615,61	2033351
122.	20.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п20	м2	3303,00	347,04	1146260
123.	21.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п21	м2 покрытия	3303,00	1453,87	4802131
124.	22.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-п22	м2	3303,00	328,70	1085691
125.	23.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п23	м3 основания в плотном теле	12,43	1888,89	23469
126.	24.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п24	603,50 бортового камня	2020,18	1219177	
127.	25.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п25	м3	44,46	29565,05	1314521

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальто-бетонное покрытие площадок Тип 2				
128.	26.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п26	м3 основания в плотном теле	552,10	2654,00	1465274
129.	27.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п27	м2	5521,00	571,84	3157109
130.	28.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п28	м2	5521,00	119,36	658969
131.	29.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п29	м2 покрытия	5521,00	1453,87	8026814
132.	30.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п30	м3 основания в плотном теле	9,09	1888,89	17170
133.	31.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п31	707,00 бортового камня	1514,82	1070975	
134.	32.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п32	м3	45,62	29565,05	1348640
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчатка) тип 3				
135.	38.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п38	м2 покрытия	1242,00	880,73	1093862

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	39.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п39	м2 покрытия	-1242,00	64,56	-121810
137.	40.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п40	м3 основания в плотном теле	124,20	2654,00	329627
138.	41.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п41	м2 покрытия	1242,00	1469,87	1825575
139.	42.	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91-п42	м2	1242,00	2666,97	3312374
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчтка) тип 3У				
140.	43.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п43	м2 покрытия	835,00	880,73	735406
141.	44.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п44	м2 покрытия	835,00	392,30	327572
142.	45.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п45	м3 основания в плотном теле	83,50	2654,00	221609
			Раздел: Устройство парковки перед главным входом на территорию школы				
143.	57.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала	м3	42,80	2654,00	113591

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство-п57				
			основания в плотном теле				
144.	58.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п58	м2	428,00	615,61	263480
145.	59.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п59	м2	428,00	347,04	148531
			Раздел: Озеленение				
146.	72.	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка-п72	м2	14985,00	100,50	1506036
147.	89.	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см-п89	м2	3000,00	796,69	2390068
148.	90.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную-п90	м2	3000,00	219,12	657359
			Раздел: Ограждение спортивной площадки				
149.	153.	Т	Ограждение тип Оптимашт PETrOTAll-п153	1,00	3995209,58	3995210	
			Раздел: Ограждение территории				
150.	162.	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1-п162	яма	260,00	596,59	155113
151.	163.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/под стойки-п163	м3	18,20	20669,00	376176
152.	164.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж + стойки-п164	т конструкций	5,02	65184,33	326925

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	165.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п165	т	5,02	436244,78	2187942
154.	166.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245-п166	т	5,02	5354,27	26854
155.	167.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п167	163,55	101,51	16603	
156.	168.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п168	м2	327,10	70,81	23161
157.	169.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п169	т конструкций	21,42	74831,59	1602547
158.	170.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п170	т	3,49	342766,12	1196521
159.	171.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245-п171	т	3,49	5354,27	18691
160.	172.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п172	525,00	101,51	53295	
161.	173.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п173	м2	1500,00	70,81	106209

ИТОГО: 75428739

В том числе :

Накладные расходы			7067836
Сметная прибыль			5587314
Итого с временными	1,5 %	76560170	
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	78244494	
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			83704269

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого с НДС 12%
С понижающим коэффициентом к=0,95955

93748782
88966018

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: Ошибаев Г.Н.

Нысанбаева С.Г.