Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №17 за октябрь2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лестница ЛП1.Фундамент монолитный Фм1 - 8шт. лок.см.2-1-2а				
1.	66.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п66	м3 основания	0,34	5191,89	1744
2.	67.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон В15. Устройство-п67	м3	3,12	29748,66	92816
3.	68.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	21282,62	3375
4.	69.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	185992,41	4494
5.	70.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	190478,40	25600
6.	71.	21-130201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87-п71	т	0,03	472426,57	11867

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лестница ЛП1. Фундамент монолитный Фм2 - 1шт. лок.см.2-1-2а				
7.	72.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п72	м3 основания	0,13	5191,89	665
8.	73.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон В15. Устройство	м3	0,84	29748,66	24989
			Раздел: Вход №1.Лок.см.2-1-5а. блок А				
9.	42.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-П42	м3 основания	1,34	5191,89	6957
10.	43.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм-П43	т	0,01	212978,87	2511
11.	44.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,54	23802,12	36655
12.	45.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,40	753,98	11611
13.	46.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,40	160,18	2467
14.	47.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-П47	м2 поверхности	4,71	917,42	4321
			Раздел: Вход №2.Лок.см.2-1-5а				
15.	121.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-П121	м3 основания	1,47	5191,89	7632
16.	122.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	212978,87	3153
17.	123.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,72	23802,12	40940

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	124.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	17,20	753,98	12968
19.	125.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,20	160,18	2755
20.	126.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-П126	м2 поверхности	5,58	917,42	5119
		Раздел: Вход №3.Лок.см.2-1-5а					
21.	194.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п194	м3 основания	1,18	5191,89	6126
22.	195.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	212978,87	2339
23.	196.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,54	23802,12	36655
24.	197.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	15,40	753,98	11611
25.	198.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,40	160,18	2467
26.	199.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п199	м2 поверхности	4,72	917,42	4330
		Раздел: Перегородки остекленные и витражи ПО-1, ПО-2-3шт. лок.см.2-1-6б					
27.	п.14 кор.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-кор.п.14	м2	30,15	8233,69	248246
28.	кор.	21-090304-0104 РСНБ	Витраж внутренний из алюминиевых	м2	30,15	17746,15	535046

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней				
29.	17.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п17	м2	47,83	8233,69	393847
30.	п.18 кор.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	47,83	28274,09	1352451
		Раздел: Утепление стен тех.этажа. лок.см.2-1-6б					
31.	147.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме-п147	м3 изоляции	12,35	41243,26	509523
32.	148.	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012-п148	м3	11,98	22376,34	268146
		Раздел: Примыкание к парапетам.лок.см.2-1-6б					
33.	195.	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм.й Устройство с одним фартуком-п195	м примыкани	210,40	3067,43	645387
		Раздел: Крыльцо №2, 5. лок.см.2-1-6б					
34.	225.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п225	м3 основания	3,26	5191,89	16926
35.	226.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство	м3	3,82	20585,67	78637
36.	227.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	221051,48	2971
37.	228.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	2,47	192912,19	476563

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 5781-82-п228				
			Раздел: Зенитный фонарь-2шт. лок.см.2-1-6б				
38.	256.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п256	22,00 изолируемой поверхности	254,41	5597	
39.	257.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-п257	м2 кровли	22,00	202,10	4446
40.	258.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,30	805,86	20388
41.	259.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,30	654,29	16553
			Раздел: Прочие работы.Выход на техэтаж. лок.см.2-1-6б. блокА				
42.	274.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п274	т конструкций	0,05	74831,59	3554
43.	275.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п275	т	0,05	337684,26	16037
44.	276.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п276	м2	2,56	70,81	182
			Раздел: Витражи ПО-6, В-1 и В-1х и зенитный фонарь. лок.см.2-1-7б. блокБ				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
45.п49,51	кор.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-кор. п49,51	м2	14,66	8233,69	120706
46.	кор.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	14,66	17746,15	260159
47.	53.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п53	м2	79,99	8233,69	658646
48.	кор.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	33,49	28274,09	946899
49.	кор.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	46,50	17746,15	825267
		Раздел: Кровля в осях И-Е, 12-13. Доп.смета. лок.см.2-1-7б блок Б	==========				
50.	кор.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,00	669,54	14730
51.	кор.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	938,94	20657
52.	кор.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	755,31	16617
53.	кор.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,99	27225,33	135724
54.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	22,00	637,36	14022

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство				
55.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/	м2 стяжки	22,00	391,20	8606
56.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	352
57.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4819
58.	кор.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,52	11294,55	39757
59.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	22,00	637,36	14022
60.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	22,00	234,72	5164
61.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	352
62.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4819
63.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	22,00	1624,11	35730
		Раздел: Кровля И-Н, 13-16. Доп.смета. лок.см.2-1-7б ==========					
64.	кор.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,10	696,87	62091
65.	кор.	11-120101-1303 РСНБ	Покрытия. Утепление плитами из	м2	89,10	938,94	83659

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия			
66.	кор.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	89,10	755,31	67298
67.	кор.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	20,19	27225,33	549682
68.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
69.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
70.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1426
71.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	221051,48	19497
72.	кор.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,26	11294,55	161015
73.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
74.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
75.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1426
76.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	221051,48	19497

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	89,10	1624,11	144708
		Раздел: Зенитный фонарь - 3шт.корректировка лок.см.2-1-7б юлок Б ==========					
78.	кор.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкц	0,94	24906,54	23519
ий							
79.	кор.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкц	1,38	49293,06	68128
ий							
80.	кор.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,33	436244,78	1014880
81.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	125,63	70,81	8895
82.	кор.	ТЦЕНА	Сэндвич панели стеновые	шт	3,00	55594,67	166784
		Раздел: Витражи В-2, В-2х и зенитный фонарь. лок.см.2-1-8бблокВ ==========					
83.	24.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п.24	м2	61,06	8233,69	502749
84.	кор.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	14,62	17746,15	259378
85.	кор.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	46,44	28274,09	1313162

ИТОГО: 12710915

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			1429962	
			Сметная прибыль			941549	
		1,5 %	Итого с временными	190664		12901579	
		2,2 %	Итого с зимними удорожаниями	283835		13185414	
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			14105471	
			Итого с НДС 12%			15798127	
			С понижающим коэффициентом к=0,95965			15160672	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл»: Обнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.