Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №21 за декабрь 2018 года. Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: в осях Н-Л;7-8. Блок Б.лок.см.№ 2-1-2а					
1.	55.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию-п55	м ступеней	15,40	1635,39	25185
2.	56.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п56	м	15,40	2505,95	38592
3.	57.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка-п57	шт. сборных конструкций	1,00	3868,58	3869
4.	58.	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка-п58	шт. сборных конструкций	2,00	5791,70	11583
5.	59.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012-п59	м2	14,59	4156,62	60640
6.	60.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/-п60	м3 кладки	1,07	31823,81	34051
		Раздел: Стаканы.лок.см.№ 2-1-3б					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
7. РК 2015	77.	11-090303-0101 РСНБ	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж стаканов-п77	т конструкций	-0,29	70149,89	-20154
8.	78.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п78	т	-0,29	389863,63	-112008
			Раздел: Лок.см.№ 2-1-4в. +Корректировка				
			==				
9. РК 2015	кор.	11-090303-0101 РСНБ	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж /Узлы прохода/-п9+кор	т конструкций	0,84	70149,89	59094
10.	кор.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-кор	т	0,05	389863,63	20039
11.	кор.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255-кор	т	0,05	9744,86	514
12.	кор.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной-кор	м2	33,47	892,70	29881
13.	кор.	22-040201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная-кор	кг	200,83	570,88	114651
			Раздел: Сетчатое ограждение ОГ-1 с калиткой. Блок Б. Лок.см.№ 2-1-5а				
			==				
14.	133.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.т Монтаж-133	конструкций	0,45	130199,75	58047
15.	134.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п134	т	0,45	342766,12	152815
			Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А				
			==				
16.	36.	11-260201-0601 РСНБ	Двери с тепловой изоляцией.м2		1,08	8670,97	9396

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка в кирпичных перегородках-п36	проемов по наружному обводу коробок			
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
17.	кор.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка кор. п.1	м2 вертикальной проекции	1617,32	775,86	1254817
18.	кор.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-кор.п.1	м2	13,72	311,27	4271
19.	кор.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 кор п.2	м3	1,37	17784,68	24401
20.	кор.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм кор.п3	шт.	-96,00	20,69	-1986
21.	кор.	21-130211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель касСеты	шт.	55,00	64,31	3537
22.	кор.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90кор.5	шт.	110,00	97,76	10754
		Раздел: Лестничная клетка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
23.	153.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п153	м2 стяжки	156,28	753,98	117831
24.	154.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п154	м2 стяжки	-156,28	56,59	-12517
25.	155.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.	м2 покрытия	156,28	4490,99	701851

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство-п155				
			Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
26.	кор.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-кор.п.1	м2	201,50	311,27	62721
27.	кор.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 кор п.2	м3	20,15	17784,68	358361
28.	кор.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм кор.п3	шт.	-1411,00	20,69	-29196
29.	кор.	21-130211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель касСеты	шт.	806,00	64,31	51830
30.	кор.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90кор.5	шт.	1612,00	97,76	157595
			Раздел: Кровля над лестничной клеткой.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
31.	206.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п206	89,10 изолируемой поверхности	696,87	62091	
32.	207.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-п207	м2 утепляемого покрытия	89,10	938,94	83659
33.	208.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой-п208	м2 утепляемого покрытия	89,10	755,31	67298
34.	209.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012-п209	м3	20,19	27225,33	549681

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	210.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п210	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
36.	211.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-п211	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
37.	212.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п212	т	0,09	16164,74	1426
38.	213.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п213	т	0,09	221051,48	19499
39.	214.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом-п214	м3 утеплителя	14,26	11294,55	161015
40.	215.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п215	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
41.	216.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-п216	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
42.	217.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п217	т	0,09	16164,74	1426
43.	218.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п218	т	0,09	221051,48	19497
44.	219.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-п219	м2 кровли	89,10	1624,11	144708
		Раздел: в осях 9-13, Д-Е.Корректировка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б с п29- п42					
45.	кор.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-п29	м2 изолируемой	59,00	696,87	41115

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхности							
46.	кор.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	59,00	938,94	55397
47.	кор.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	59,00	755,31	44563
48.	кор.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	13,37	27225,33	363986
49.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	59,00	637,36	37604
50.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	59,00	234,72	13849
51.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	16164,74	944
52.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	221051,48	12909
53.	кор.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,44	11294,55	106621
54.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	59,00	637,36	37604
55.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	59,00	234,72	13849
56.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	16164,74	944

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	221051,48	12909
58.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	59,00	1624,11	95823
		Раздел: в осях 9-13, Д-Г.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б с п.43-п49					
59.	кор.	11-120101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой-п43	м2 кровли	73,20	820,15	60035
60.	кор.	11-120101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	73,20	1621,61	118702
61.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	73,20	637,36	46655
62.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	73,20	234,72	17182
63.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п47	т	0,07	16164,74	1172
64.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п48	т	0,07	221051,48	16026
65.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	73,20	1624,11	118885
		Раздел: Корректировка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
66.	кор.	11-120101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство-кор	шт.	11,00	1489,41	16384
67.	кор.	ТЦЕНА	Аэратор для вентиляции плоской кровли	шт	11,00	8082,50	88907
		Раздел: Козырек №4.Блок Б.корректировка					

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	15.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п15	т конструкций	0,27	24153,58	6488
69.	16.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п16	т конструкций	0,11	47235,18	5383
70.	17.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п17	т	0,38	436244,78	166903
71.	18.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка-п18	т	0,03	436136,88	14144
			Раздел: Зенитный фонарь - 3шт.Не верная корректировка в октябре 2018. лок.см.2-1-7б				
72.	кор.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	-0,94	24906,54	-23519
73.	кор.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	-1,38	49293,06	-68128
74.	кор.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-2,33	436244,78	-1014880
75.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	-125,63	70,81	-8895
76.	кор.	ТЦЕНА	Сэндвич панели стеновые	шт	-3,00	55594,68	-166784
77.	кор.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,94	24315,39	22961
78.	кор.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,35	77699,01	26962
79.	кор.	21-050201-0133 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,35	182246,67	63240

1	2	3	4	5	6	7	8
			стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005				
80.	кор. 21-060801-0301 РСНБ РК 2015		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,94	436244,78	411946
81.	кор. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	69,73	70,81	4937
82.	кор. 11-090303-0301 РСНБ РК 2015		Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж	м2	17,25	6148,20	106056
83.	кор. 21-060201-0207 РСНБ РК 2015		Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	17,25	7320,43	126277
84.	кор. 21-130208-0207 РСНБ РК 2015		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,12	5263,34	632
85.	кор. 21-130208-0226 РСНБ РК 2015		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм	1000 шт.	0,06	33785,83	2027
86.	кор. 21-130809-1304 РСНБ РК 2015		Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	47,40	42,50	2014
87.	кор. 11-120101-1001 РСНБ РК 2015		Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,40	1312,03	11021
88.	кор. 21-100105-0308 РСНБ РК 2015		Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,40	3103,81	26072
		Раздел: Наружные двери.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
89.	27. 11-260201-0602 РСНБ РК 2015		Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах-п27	м2 проемов по наружному	1,11	9276,72	10293

1	2	3	4	5	6	7	8
			обводу коробок				
90.	30.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков-п30	м2 проемов	3,15	2115,67	6664
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
91.	44.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п44	м2	226,40	1592,46	360532
92.	45.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п45	м2	60,84	3707,56	225568
		Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
93.	55.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п55	м2	231,10	1592,46	368017
94.	56.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п56	м2	231,10	3707,56	856817
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
95.	121.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IB -35С - 130мм/-п121	м2	-895,10	4720,03	-4224901
96.	122.	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006-п122	кг	-6265,73	72,16	-452156
97.	124.	22-050101-9901 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006-п124	кг	-3132,86	68,57	-214826
98.	кор.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IB -35С - 150мм/п.121,кор п.12	м2	1118,88	5536,68	6194883

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	кор.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка кор. п.2	м2 вертикальной проекции	1327,00	775,86	1029569
100.	кор.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-кор.п.1	м2	13,72	311,27	4271
101.	кор.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 кор п.2	м3	1,37	17784,68	24401
102.	кор.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм кор.п3	шт.	-96,00	16,07	-1986
103.	кор.	21-130211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель касСеты	шт.	55,00	64,31	3537
104.	кор.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90кор.5	шт.	110,00	97,76	10754

ИТОГО: 9694528

В том числе :

Накладные расходы		1693391
Сметная прибыль		718114
Итого с временными	1,5 % 145471	9839946
Итого с зимними удорожаниями	2,2 % 216479	10056425
Пересчет в текущих ценах		10758146
К=1,0697784		
Итого с НДС 12%		12049124
С понижающим коэффициентом к=0,95865		11562448

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.