Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №35 за июнь 2019 года. Наружные сети освещения.Электроснабжение.НВК. Лок.см.№4-1-1 Лок.см.4-1-2, Лок.см.6-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети освещения.лок.см.№ 4-1-1				
1.	1.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	90,70	125,61	11393
2.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,25	184,48	5580
3.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	48,09	491,14	23621
4.	4.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	108,81	25,25	2747
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,34	1153,85	47700
6.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	39,93	1366,34	54558
7.	7.	11-010203-0502 РСНБ	Ямы, глубина до 2 м. Бурение	яма	20,00	1174,63	23493

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2				
8.	8.	13-080205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	2,00	23423,54	46847
9.	9.	13-080502-1605 РСНБ РК 2015	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования	шт.	42,00	582,07	24447
10.	10.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	180041,43	7067
11.	11.	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	м	534,00	322,52	172228
12.	12.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39,25	165,70	6504
13.	13.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25,00	393,52	9838
14.	14.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	6,00	4549,03	27294
15.	15.	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,66	157010,97	103627
16.	16.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,00	22854,26	205688
17.	17.	11-330109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	4,62	128855,46	595312
18.	18.	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	40,00	5588,00	223520
19.	19.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,20	4515,15	5418
20.	20.	13-080303-0301 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	40,00	1595,18	63807

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	40,00	861,66	34466
22.	22.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования		1,00	25084,38	25084
23.	23.	23-070203-0207 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9602-31	шт.	1,00	67669,99	67670
24.	24.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1,00	235,44	235
25.	25.	23-070202-0105 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	1,00	661,52	662
26.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	2385,87	4772
27.	27.	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1521,65	3043
28.	28.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,00	2347,51	2348
29.	29.	23-070216-0101 РСНБ РК 2015	Реле ФР-2	шт.	1,00	2262,19	2262
30.	30.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	19,00	429,76	8165
31.	31.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	19,00	46,00	874
32.	32.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,00	165,70	3314
33.	33.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	18745,47	382

Раздел: Электроснабжение.лок.см.№ 4-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт	м3 грунта	30,72	104,09	3198
35.	35.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,72	1153,85	35446
36.	36.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	10,24	1366,34	13991
37.	37.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	366393,78	8793
38.	38.	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,00	1685,92	40462
39.	39.	13-080205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	12,00	23375,77	280509
40.	40.	13-080502-1605 РСНБ РК 2015	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования	шт.	12,00	582,07	6985
41.	41.	13-080301-0107 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1,00	45516,00	45516
42.	42.	13-080301-0124 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	5858,12	5858
43.	43.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	4539,40	9079
44.	44.	23-070204-1137 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 200А 15 кА	шт.	2,00	18250,87	36502

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
45.	45.	13-080303-0604 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	6086,47	12173
46.	46.	23-070204-1138 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 320А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	19199,37	38399
47.	47.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24,00	165,70	3977
48.	48.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	85,00	393,52	33449
49.	49.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	67,00	295,49	19798
50.	50.	23-060137-0312 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х16	км	0,11	484490,16	50901
51.	51.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х120	км	0,15	2095240,69	318979
52.	52.	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11	178886,66	18794
53.	53.	13-080201-0507 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2,00	497,99	996
54.	54.	24-040206-2103 РСНБ РК 2015	Зажимы для присоединения проводников без кабельных наконечников CS-BH-B031	шт.	2,00	57158,52	114317
55.	55.	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,00	31615,80	189695
56.	56.	Т	Муфта концевая 4КВТп1	шт	6,00	4374,81	26249
57.	57.	13-080201-0506 РСНБ	Жилы проводов или кабелей	шт.	24,00	376,86	9045

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам				
58.	58.	23-061702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	25226,81	6054
59.	59.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,00	3169,96	25360
60.	60.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80,00	601,90	48152
		Раздел: Наружный водопровод В1. лок.см.6-1-1					
61.	61.	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией-п31	км трубопровода	0,15	103561,78	15089
62.	62.	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,00	17916,01	17916
		Раздел: Жироуловитель. лок.см.6-1-1					
63.	63.	13-370101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке-п57	шт.	1,00	65597,68	65598
		Раздел: Колодцы канализационные					
64.	64.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п75	т	0,31	337684,26	103939
		Раздел: Корректировка-подключение жироуловителя					
65.	65.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	2393,19	2393
66.	66.	23-070204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
67.	67.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным	м	25,00	429,76	10744

1	2	3	4	5	6	7	8
			конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				
68.	68.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	25,25	44,87	1133
69.	69.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25,00	100,93	2523
70.	70.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,03	118119,85	2953
71.	71.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	179904,72	900
72.	72.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,05	44,87	227
73.	73.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,00	100,93	505
74.	74.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	6,00	393,52	2361
75.	75.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,00	1395,73	1396

ИТОГО: 3445552

В том числе :

Накладные расходы			572934
Сметная прибыль			255226
Итого с временными	1,5 %	51683	3497235
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	76939	3574174

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах			3823574	
			К-1,0697784				
			Итого с НДС 12%			4282403	
			С понижающим коэффициентсм к=0,95965			4109608	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл»: Сивцев Н.В.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.