Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №36 за июнь 2019 года. Благоустройство. Лок.см.№7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отмостка.Корректировка				
1.	1.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками-п16	м3 подстилающего слоя	50,16	9013,50	452144
2.	кор.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	334,42	1453,87	486203
3.	кор.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	-334,42	255,06	-109923
4.	кор.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство основания в плотном теле	м3	3,03	1888,89	5719
5.	кор.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	336,40	1514,82	509584

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	кор. 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		м3	5,38	29565,05	159131
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1					
		==========					
7.	18. 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п18		м3 основания в плотном теле	7,62	2654,00	20223
8.	19. 11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п19		м2	76,20	615,61	46909
9.	20. 11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п20		м2	76,20	347,04	26444
10.	21. 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п21		м2 покрытия	76,20	1453,87	110785
11.	22. 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-п22		м2	76,20	328,70	25047
		Раздел: Асфальто-бетонное покрытие площадок Тип 2					
		==========					
12.	30. 11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п30		м3 основания в плотном теле	1,26	1888,89	2385
13.	31. 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п31		140,30 бортового камня	1514,82	212529	

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	32.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п32	м3	2,24	29565,05	66368
		Раздел: Озеленение					
15.	73.	11-470102-0208 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%-п73	яма	212,00	6231,12	1320997
16.	74.	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	212,00	5432,79	1151752
17.	75.	25-010203-0302 РСНБ РК 2015	Береза повислая	шт.	95,00	3136,46	297963
18.	76.	25-010201-0602 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста	шт.	22,00	7566,74	166468
19.	77.	25-010203-3103 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	55,00	1333,68	73352
20.	78.	11-470108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	1139,80	1428,42	1628112
21.	79.	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	1139,80	630,03	718108
22.	80.	25-010302-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста	шт.	2646,90	622,56	1647862
23.	81.	25-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста	шт.	772,50	627,47	484722
24.	82.	11-470106-0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	26,00	1714,51	44577
25.	83.	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах.шт. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	26,00	276,52	7190	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	84.	25-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста	шт.	130,00	627,47	81571
27.	85.	11-470113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	152,00	864,66	131429
28.	86.	11-470113-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники.м2 Устройство вручную.исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0102	-152,00	85,41	-95542	
29.	87.	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	152,00	1185,92	180260
30.	88.	11-470113-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники.м2 Подготовка почвы.исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201-п88	-152,00	128,90	-33499	
31.	90.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную-п90	м2	4052,85	219,12	888059
		Раздел: Монтаж ограждения ДЭС					
32.	138.	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	9,00	596,59	5369
33.	139.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство/под стойки	0,63	20669,00	13021	
34.	140.	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкц	0,16	20273,14	3301
35.	141.	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86	м	24,30	1543,54	37508
36.	142.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкц	0,42	185918,20	77714
37.	143.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.ий Монтаж	т конструкц	0,42	63538,93	26559
38.	144.	21-130814-1901 РСНБ	Сварная решетка ограждения	т	0,42	342766,12	143276

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
39.	145.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	20,40	101,51	2071	
40.	146.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,80	70,81	2889
41.	147.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,00	13321,86	13322
42.	148.	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86	м	5,40	1543,54	8335
43.	149.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	0,02	185918,20	3532
44.	150.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.ий Монтаж	т конструкц	0,02	63538,93	1207
45.	151.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02	342766,12	6513
		Раздел: Ограждение спортивной площадки ==					
46.	152.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п152	м ограждения	96,00	765,65	73502
		Раздел: Площадка для мусорных контейнеров ==					
47.	154.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-п154	м3	0,35	20416,20	7146
48.	155.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,10	119409,90	11349
49.	156.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,10	436244,78	41461

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	157.	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	19,20	1877,67	36051
51.	158.	21-100103-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,01	2594,55	41533
52.	159.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,00	70,81	212
53.	160.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	23127,03	9251

ИТОГО: 11272053

В том числе :

Накладные расходы			1933996
Сметная прибыль			834967
Итого с временными	1,5 %	169081	11441134
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	251705	11692839
Пересчет в текущих ценах			12508747
К=1,0697784			
Итого с НДС 12%			14009796
С понижающим коэффициентом к=0,95965			13444501

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» **Высанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян А.Н.**