Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№51	**13.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**136 602 227**								**14 635 953**	
За отчетный период	19 236 162	17 175 144							2 061 017	19 236 162

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

А К Т
выполненных работ за август месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**525,0000**		**91,34**	**47953**
		Итого эксплуатация машин:				**83,62**	**43901**
		НР первого уровня	%	59,1		20,98	11013
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	2500
		Накладные расходы	%	--		25,74	13513
		Сметная прибыль	%	8		9,37	4917
		Сметная стоимость:				**126,45**	**66384**
2	**11-010205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**32,0000**		**1680,61**	**53779**
		Итого оплата труда:				**1680,61**	**53779**
		НР первого уровня	%	59,1		993,24	31784
		НР второго уровня	%	4,24		113,37	3628
		Накладные расходы	%	--		1106,61	35411
		Сметная прибыль	%	8		222,98	7135
		Сметная стоимость:				**3010,19**	**96326**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**171,8000**		**21,91**	**3765**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**3765**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	781
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	193
		Накладные расходы	%	--		5,67	973

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,21	379
		Сметная стоимость:				**29,78**	**5117**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**74,2000**		**637,36**	**47292**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**47292**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	27950
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	3190
		Накладные расходы	%	--		419,67	31140
		Сметная прибыль	%	8		84,56	6275
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**84707**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**171,8000**		**117,21**	**20137**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**8659**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	8991
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1235
		Накладные расходы	%	--		59,52	10226
		Сметная прибыль	%	8		14,14	2429
		Сметная стоимость:				**190,87**	**32792**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**172926**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**172926**
Всего заработная плата -			Тенге				**136240**
		Накладные расходы -	Тенге				**91264**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**80518**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10746**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21135**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**285325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136240**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**285325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136240**
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
6	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**1966,6000**		**318,22**	**625814**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**316,96**	**623329**
6.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,004	7,866	28,00	220
		Итого материалов:				**0,11**	**220**
		НР первого уровня	%	59,1		51,36	100995
		НР второго уровня	%	4,24		15,67	30817
		Накладные расходы	%	--		67,03	131812
		Сметная прибыль	%	8		30,82	60610
		Сметная стоимость:				**416,07**	**818236**
9	**11-060101-0121 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	**м3**	**314,5000**		**4216,20**	**1325994**
		Итого эксплуатация машин:				**1133,97**	**356634**
		Итого материалов:				**1100,72**	**346175**
		НР первого уровня	%	48,5		1071,17	336884
		НР второго уровня	%	4,24		224,18	70506
		Накладные расходы	%	--		1295,36	407390
		Сметная прибыль	%	8		440,92	138671
		Сметная стоимость:				**5952,48**	**1872055**
12	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**3894,56**	**8957**
		Итого эксплуатация машин:				**798,01**	**1835**
		Итого материалов:				**1001,43**	**2303**
		НР первого уровня	%	48,5		1107,50	2547
		НР второго уровня	%	4,24		212,09	488
		Накладные расходы	%	--		1319,59	3035
		Сметная прибыль	%	8		417,13	959
		Сметная стоимость:				**5631,28**	**12952**
14	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**332,0000**		**1161,16**	**385504**
		Итого эксплуатация машин:				**531,91**	**176593**
		Итого материалов:				**270,90**	**89939**
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	112809
		НР второго уровня	%	4,24		63,64	21128
		Накладные расходы	%	--		403,42	133937
		Сметная прибыль	%	8		125,17	41555
		Сметная стоимость:				**1689,75**	**560996**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**345,0000**		**1650,41**	**569391**
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**257521**
		Итого материалов:				**401,07**	**138370**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	164721
		НР второго уровня	%	4,24		90,22	31126
		Накладные расходы	%	--		567,67	195847
		Сметная прибыль	%	8		177,45	61219
		Сметная стоимость:				**2395,53**	**826457**
16	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**128,0000**		**2464,78**	**315492**
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**151187**
		Итого материалов:				**560,83**	**71786**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	91258
		НР второго уровня	%	4,24		134,74	17246
		Накладные расходы	%	--		847,69	108505
		Сметная прибыль	%	8		265,00	33920
		Сметная стоимость:				**3577,47**	**457916**
17	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**139,0000**		**3479,56**	**483659**
		Итого эксплуатация машин:				**1767,63**	**245701**
		Итого материалов:				**801,68**	**111434**
		НР первого уровня	%	62,1		971,67	135063
		НР второго уровня	%	4,24		188,73	26234
		Накладные расходы	%	--		1160,41	161296
		Сметная прибыль	%	8		371,20	51596
		Сметная стоимость:				**5011,17**	**696552**
21	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**43,2300**		**22690,71**	**980919**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**33446**
		Итого материалов:				**19613,33**	**847884**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	52363

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1013,44	43811
		Накладные расходы	%	--		2224,71	96174
		Сметная прибыль	%	8		1993,23	86167
		Сметная стоимость:				**26908,65**	**1163261**
23	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,1466**		**240248,53**	**35220**
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**200**
		Итого материалов:				**195897,89**	**28719**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	3234
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	1630
		Накладные расходы	%	--		33184,88	4865
		Сметная прибыль	%	8		21874,67	3207
		Сметная стоимость:				**295308,08**	**43292**
10	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**319,2175**		**21725,82**	**6935262**
		НР второго уровня	%	4,24		921,17	294055
		Накладные расходы	%	--		921,17	294055
		Сметная прибыль	%	8		1811,76	578345
		Сметная стоимость:				**24458,75**	**7807662**
13	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,3345**		**21725,82**	**50719**
		НР второго уровня	%	4,24		921,17	2150
		Накладные расходы	%	--		921,17	2150
		Сметная прибыль	%	8		1811,76	4230
		Сметная стоимость:				**24458,75**	**57099**
22	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**44,0946**		**19453,62**	**857800**
		НР второго уровня	%	4,24		824,83	36371

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		824,83	36371
		Сметная прибыль	%	8		1622,28	71534
		Сметная стоимость:				**21900,73**	**965704**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12574732**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12574732**
		Материалы -	Тенге				**1636830**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1796432**
		Местные материалы -	Тенге				**7843780**
		Накладные расходы -	Тенге				**1575438**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**999874**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**575564**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1132014**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15282183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1796432**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15282183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1796432**
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки,Прогоны					
27	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**101,0000**		**301,08**	**30409**
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**15141**
		Итого материалов:				**39,74**	**4014**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	9222
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	1680
		Накладные расходы	%	--		107,95	10903
		Сметная прибыль	%	8		32,72	3305
		Сметная стоимость:				**441,75**	**44617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**30409**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**30409**
		Материалы -	Тенге				**4014**
		Всего заработная плата -	Тенге				**14851**
		Накладные расходы -	Тенге				**10903**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9222**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1681**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3305**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**44617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14851**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**44617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14851**
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и Покрытие над цоколем наи отм -0,350					
29	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**2999,32**	**29993**
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**5878**
		Итого материалов:				**1019,80**	**10198**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	9476
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	1673
		Накладные расходы	%	--		1114,96	11150
		Сметная прибыль	%	8		329,14	3291
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**44434**
30	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**56,0000**		**4537,45**	**254097**
		Итого эксплуатация машин:				**791,03**	**44297**
		Итого материалов:				**1567,81**	**87797**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	82107
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	14255
		Накладные расходы	%	--		1720,74	96362
		Сметная прибыль	%	8		500,66	28037
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**378496**
32	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0344**		**50738,48**	**1745**
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**184**
		Итого материалов:				**7887,01**	**271**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	819
		НР второго уровня	%	4,24		3161,39	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26984,00	928
		Сметная прибыль	%	8		6217,80	214
		Сметная стоимость:				**83940,28**	**2888**
33	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0344**		**153261,74**	**5272**
		НР второго уровня	%	4,24		6498,30	224
		Накладные расходы	%	--		6498,30	224
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	440
		Сметная стоимость:				**172540,84**	**5935**
34	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**8016,10**	**40081**
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**19266**
		Итого материалов:				**389,17**	**1946**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	14474
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	2313
		Накладные расходы	%	--		3357,33	16787
		Сметная прибыль	%	8		909,88	4549
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**61417**
36	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**1363,54**	**13635**
		Итого эксплуатация машин:				**34,19**	**342**
		Итого материалов:				**524,61**	**5246**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	5047
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	792
		Накладные расходы	%	--		583,89	5839
		Сметная прибыль	%	8		155,79	1558
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**21032**
38	**11-070512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**4717,14**	**28303**
		Итого эксплуатация машин:				**1980,14**	**11881**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**558,54**	**3351**
		НР первого уровня	%	62,1		1636,19	9817
		НР второго уровня	%	4,24		269,38	1616
		Накладные расходы	%	--		1905,57	11433
		Сметная прибыль	%	8		529,82	3179
		Сметная стоимость:				**7152,53**	**42915**
39	**21-040111-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**6,0000**		**22877,10**	**137263**
		НР второго уровня	%	4,24		969,99	5820
		Накладные расходы	%	--		969,99	5820
		Сметная прибыль	%	8		1907,77	11447
		Сметная стоимость:				**25754,86**	**154529**
40	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0028**		**50738,48**	**140**
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**15**
		Итого материалов:				**7887,01**	**22**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	67
		НР второго уровня	%	4,24		3161,39	9
		Накладные расходы	%	--		26984,00	76
		Сметная прибыль	%	8		6217,80	17
		Сметная стоимость:				**83940,28**	**235**
42	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,7500**		**33241,40**	**58172**
		Итого эксплуатация машин:				**1088,56**	**1905**
		Итого материалов:				**26164,67**	**45788**
		НР первого уровня	%	48,5		3030,77	5304
		НР второго уровня	%	4,24		1537,94	2691
		Накладные расходы	%	--		4568,71	7995
		Сметная прибыль	%	8		3024,81	5293
		Сметная стоимость:				**40834,93**	**71461**
45	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0315**		**155535,82**	**4899**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	6,237	781,30	4873

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,01134	946,10	11
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**4884**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004725	3114,94	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004725	1111,02	5
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006615	1767,51	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006615	828,31	5
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**26**
		НР первого уровня	%	48,5		75193,43	2369
		НР второго уровня	%	4,24		9782,92	308
		Накладные расходы	%	--		84976,35	2677
		Сметная прибыль	%	8		19240,97	606
		Сметная стоимость:				**259753,14**	**8182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**573603**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**573603**
		Материалы -	Тенге				**154620**
		Всего заработная плата -	Тенге				**211965**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5272**
		Местные материалы -	Тенге				**137263**
		Накладные расходы -	Тенге				**159290**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**129479**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**29811**
		Сметная прибыль -	Тенге				**58631**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**791524**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211965**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**791524**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211965**
		РАЗДЕЛ 5. Общестроительные работы. выше 0,000. Стены					
30	**21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**32,0000**		**65977,55**	**2111282**
		НР второго уровня	%	4,24		2797,45	89518
		Накладные расходы	%	--		2797,45	89518
		Сметная прибыль	%	8		5502,00	176064

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5						**74277,00**	**2376864**
		В том числе:	Тенге				**2111282**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2111282**
Местные материалы -			Тенге				**2111282**
		Накладные расходы -	Тенге				**89518**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176064**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2376864**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2376864**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15462951**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1568184**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2001707**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**591304**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11893061**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1219094**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**16682045**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**707319**
ИТОГО:			Тенге				**17389364**
Сметная прибыль			Тенге				**1391149**
ИТОГО по смете:			Тенге				**18780513**

Временные здания и сооружения 0,9%	169 025
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	204 655
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	58 913
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	19 213 106
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 54 %, К=1	19 213 106
НДС на 2017 год, - 12 %	23 056
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**19 236 162**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС на 2017 год, - 12 %					23 056
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**19 236 162**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.