Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №47 за июль 2019 года. Наружные сети водопровода иканализациилок.см.№6-1-1 Благоустройство. Лок.см.№7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№6-1-1					
1.	1.	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене-п32	шт.	2,00	1997,75	3996
		Раздел: Трубопроводы.лок.см.№6-1-1					
2.	2.	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка/Корсис-п51	км трубопровода	0,01	620063,46	6821
3.	3.	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Корсис Про без раструба-п52	м	11,82	1992,55	23552
4.	4.	23-020308-0105 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011-п54	шт.	2,00	2043,65	4087
5.	5.	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73-п55	шт.	4,00	287,17	1149
		Раздел: Скамья тип С-4а, т.п.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		320-25.лок.см.№7-1-1					
6.	6.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п91	т конструкций	0,44	68500,00	30147
7.	7.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44	389863,63	171579
8.	8.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,40	1037,16	24270
9.	9.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка + деревянные сидения	древесины в конструкции	0,50	79189,73	39912
10.	10.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером маслянымразбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	46,80	908,01	42495
11.	11.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п96	т	0,08	429849,52	34354
		Раздел: Скамья тип С-4г, т.п. 320-25.лок.см.№7-1-1					
12.	12.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п97	т конструкций	1,87	68500,00	128129
13.	13.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,87	389863,63	729240
14.	14.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	66,70	1037,16	69179

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка + деревянные сидения конструкции	м3 древесины в	1,74	79189,73	137790
16.	16.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером маслянымразбеленным по дереву поверхности	м2 окрашиваемой	111,36	908,01	101116
17.	17.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п102	т	0,09	429849,52	36774
		Раздел: Урна металлическая, тип 2, т.п. 320-48.лок.см.№7-1-1					
18.	18.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п103	м3 грунта	0,26	2010,95	523
19.	19.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,13	1153,85	150
20.	20.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	20416,20	3185
21.	21.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,10	132207,96	12942
22.	22.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,10	389358,89	38114
23.	23.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п108	м2 окрашиваемой поверхности	3,90	1037,16	4045
		Раздел: Стойка баскетбольная.лок.см.№7-1-1					
24.	24.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п109	м3 грунта	3,00	2010,95	6033

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,00	724,19	724
26.	26.	41-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	1,59	303,67	483
27.	27.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,00	1153,85	2308
28.	28.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,80	23272,32	18618
29.	29.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02	575064,24	9385
30.	30.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,14	132207,96	18509
31.	31.	Т	Стойка баскетбольная со щитом-п116	шт	2,00	109934,04	219868
		Раздел: Элементы благоустройства ТОО "Карат".лок.см.№7-1-1					
32.	32.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п117	м3 грунта	2,40	2010,95	4826
33.	33.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,40	724,19	1738
34.	34.	41-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	3,82	303,67	1159
35.	35.	11-010205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	3,00	1153,85	3462

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2				
36.	36.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,80	23272,32	18618
37.	37.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07	575064,24	37540
38.	38.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,62	132207,96	82233
39.	39.	Т	Уличный тренажер "Гимнастический лежак" УТ-015	шт	1,00	45195,10	45195
40.	40.	Т	Уличный тренажер "Шейкер"	шт	1,00	84846,53	84847
41.	41.	Т	Уличный тренажер "Скороход"	шт	1,00	103168,86	103169
42.	42.	Т	Уличный тренажер "Жим от груди" УТ-009	шт	1,00	116605,25	116605
43.	43.	Т	Велотренажер+степ УТ-010	шт	1,00	107491,06	107491
44.	44.	Т	Двухсекционный турник+лестницаТР-004	шт	1,00	79396,80	79397
45.	45.	Т	Ворота футбольные-п130	пара	1,00	134363,82	134364
		Раздел: Дорожные знаки.лок.см.№7-1-1					
46.	46.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка-п131	шт.	5,00	5487,38	27437
47.	47.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,40	15890,12	6356
48.	48.	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,50	714,59	12505
49.	49.	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты сгайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00	225,87	1
50.	50.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,40	575,30	805
51.	51.	24-010201-0114 РСНБ	Знаки дорожные односторонние	шт.	2,00	5482,88	10966

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002				
52.	52.	24-010201-0233 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002-п137	шт.	3,00	3111,72	9335
53.	53.	Т	Мусороконтейнер 1м3-п161	шт	3,00	37584,29	112753
			Раздел: Лоток для водостока.лок.см.№7-1-1				
54.	54.	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,72	66280,54	47722
			Раздел: Вывоз лишнего грунта. Корректировка по акту				
55.	55.	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	6900,00	44,40	306345
56.	56.	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	6900,00	37,33	257609
57.	57.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6900,00	151,13	1042771
58.	58.	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12213,00	67,24	821246
59.	59.	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунт	6900,00	17,39	120015

ИТОГО: 5515983

В том числе :

Накладные расходы 674067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				408591	
		Итого с временными	1,5 %	82740		5598723	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	123172		5721895	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				6121160	
		Итого с НДС 12%				6855699	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				6579071	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**