Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№51	**13.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**372 324 063**								**39 891 864**	
За отчетный период	46 374 525	41 405 826							4 968 699	46 374 525

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	148,1760		10914,00	1617193
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	894,98	752,84	673779
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	63,72	828,31	52776
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**726555**
		Накладные расходы	%	–		3059,26	453309
		Сметная прибыль	%	8		1117,86	165640
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**2236142**
5	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Парапет и боковые стены ограждения лоджий. Кладка**	м3 кладки	88,7500		4681,16	415453
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	402,925	715,11	288136
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	35,5	828,31	29405
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**317541**
		Накладные расходы	%	–		2093,13	185765
		Сметная прибыль	%	8		541,94	48097
		Сметная стоимость:				**7316,23**	**649316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2032646**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2032646**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**1044096**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Местные материалы -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**639074**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6345402**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2834799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**213737**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				75268744
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16738
		Сметная заработная плата -	Тенге				1044096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2885457
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16738
		Сметная заработная плата -	Тенге				1044096

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

19	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**236,0000**		**301,08**	**71055**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	34,928	752,84	26295
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	10,148	828,31	8406
		Итого оплата труда:				**147,04**	**34701**
		Накладные расходы	%	–		107,95	25476
		Сметная прибыль	%	8		32,72	7722
		Сметная стоимость:				**441,75**	**104254**
20	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**1414,76**	**28295**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	16,26	752,84	12241
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,32	828,31	3578
		Итого оплата труда:				**790,97**	**15819**
		Накладные расходы	%	–		572,01	11440
		Сметная прибыль	%	8		158,94	3179
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**42914**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**99350**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**99350**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**50520**
		Местные материалы -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**36916**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**156866**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**190730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10901**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5064207**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**328**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50520**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**147168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				50520
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7					
22	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**15,4000**		**2999,32**	**46190**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	26,80	799,86	21433
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,92	828,31	1591
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**23024**
		Накладные расходы	%	--		1114,96	17170
		Сметная прибыль	%	8		329,14	5069
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**68429**
23	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**98,0000**		**4537,45**	**444670**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	260,68	819,03	213505
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	21,58	828,31	17875
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**231379**
		Накладные расходы	%	--		1720,74	168633
		Сметная прибыль	%	8		500,66	49064
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**662367**
25	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1622,77**	**3246**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,947	1,894	752,84	1426
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,484	828,31	401
		Итого оплата труда:				**913,39**	**1827**
		Накладные расходы	%	--		660,07	1320
		Сметная прибыль	%	8		182,63	365
		Сметная стоимость:				**2465,47**	**4931**
26	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**301,08**	**1204**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	0,592	752,84	446
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	828,31	142
		Итого оплата труда:				**147,04**	**588**
		Накладные расходы	%	--		107,95	432
		Сметная прибыль	%	8		32,72	131
		Сметная стоимость:				**441,75**	**1767**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4					
28	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1363,54**	**21817**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	1404,45	781,30	2186
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,15	828,31	828
		Итого оплата труда:				**812,69**	**3014**
		Накладные расходы	%	--		583,89	9342
		Сметная прибыль	%	8		155,79	2493
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**33652**
30	**11-070512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**4717,14**	**28303**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,63	15,78	828,31	13071
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	3,3054	828,31	2738
		Итого оплата труда:				**2634,77**	**15809**
		Накладные расходы	%	--		1905,57	11433
		Сметная прибыль	%	8		529,82	3179
		Сметная стоимость:				**7152,53**	**42915**
32	**11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**1035,53**	**6213**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,389	2,334	790,58	1845
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	1,312	828,31	1086
		Итого оплата труда:				**488,60**	**2932**
		Накладные расходы	%	--		360,19	2161
		Сметная прибыль	%	8		111,66	670
		Сметная стоимость:				**1507,39**	**9044**
34	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2600**		**324305,79**	**84320**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	170	44,2	878,42	38826
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,2782	828,31	230
		Итого оплата труда:				**150217,69**	**39057**
		Накладные расходы	%	--		110991,04	28858
		Сметная прибыль	%	8		34823,75	9054
		Сметная стоимость:				**470120,58**	**122231**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ					
36	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**7,0000**		**33241,40**	**232690**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	8,06	56,42	742,95	41917
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,182	836,84	1826
		Итого оплата труда:				**6249,02**	**43743**
		Накладные расходы	%	--		4568,71	31981
		Сметная прибыль	%	8		3024,81	21174
		Сметная стоимость:				**40834,93**	**285844**
		ГИЛЬЗЫ					
39	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1446**		**309746,56**	**44789**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	198	28,631	781,30	22369
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,052056	946,11	49
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**22418**
		Накладные расходы	%	--		91514,88	13233
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	4642
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**62664**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**913440**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**913440**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**383791**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Местные материалы -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**284564**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**944252**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1070820**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95841**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**28432110**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**383791**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1293845**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1883**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**383791**
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА					
92	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**53,1000**		**2503,75**	**132949**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,112	59,05	752,84	44457
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	3,55	784,17	2786
		Итого оплата труда:				**889,69**	**47243**
		Накладные расходы	%	--		660,75	35086

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		253,16	13443
		Сметная стоимость:				**3417,67**	**181478**
93	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**10,8000**		**2626,78**	**28369**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,382	14,93	752,84	11238
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,71	784,94	559
		Итого оплата труда:				**1092,30**	**11797**
		Накладные расходы	%	--		792,27	8557
		Сметная прибыль	%	8		273,52	2954
		Сметная стоимость:				**3692,57**	**39880**
96	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**42,5000**		**1093,95**	**46493**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,2138	9,086	733,67	6666
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,157	810,41	127
		Итого оплата труда:				**159,86**	**6794**
		Накладные расходы	%	--		146,03	6206
		Сметная прибыль	%	8		99,20	4216
		Сметная стоимость:				**1339,18**	**56915**
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ					
99	**11-090403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**15,7600**		**10634,98**	**167607**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	3,81	60,05	853,68	51260
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,169	2,66	1097,30	2923
		Итого оплата труда:				**3437,96**	**54182**
		Накладные расходы	%	--		2633,42	41503
		Сметная прибыль	%	8		1061,47	16729
		Сметная стоимость:				**14329,86**	**225839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**375419**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**375419**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**120016**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**91351**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**166367**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**104169**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37342**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2765852**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120016
		Сметная заработная плата -	Тенге				504111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				709
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120016
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ					
101	**11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**501,4800**		**2979,68**	**3481**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,15	576,70	771,40	444868
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	19,56	828,31	16200
		Итого оплата труда:				**919,41**	**461068**
		Накладные расходы	%	--		699,46	350765
		Сметная прибыль	%	8		294,33	28340
		Сметная стоимость:				**3973,47**	**382586**
107	**11-150501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	**м2 площади остекления**	**81,6000**		**2513,93**	**205137**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,837	68,30	733,67	50109
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,64	828,31	534
		Итого оплата труда:				**620,63**	**50643**
		Накладные расходы	%	--		461,11	37627
		Сметная прибыль	%	8		238,00	19421
		Сметная стоимость:				**3213,05**	**262184**
108	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**670,0000**		**280,78**	**188123**
		НР второго уровня	%	4,24		11,91	7976
		Накладные расходы	%	--		11,91	7976
		Сметная прибыль	%	8		23,41	15688
		Сметная стоимость:				**316,10**	**211787**
109	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**335,0000**		**787,44**	**263792**
		НР второго уровня	%	4,24		33,39	11185

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33,39	11185
		Сметная прибыль	%	8		65,67	21998
		Сметная стоимость:				**886,49**	**296975**
110	**21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**50,0000**		**977,29**	**48865**
		НР второго уровня	%	4,24		41,44	2072
		Накладные расходы	%	--		41,44	2072
		Сметная прибыль	%	8		81,50	4075
		Сметная стоимость:				**1100,23**	**55011**
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
111	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**121,4640**		**1466,59**	**178138**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,49	180,98	853,68	154500
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	4,47	942,01	4210
		Итого оплата труда:				**1306,65**	**158711**
		Накладные расходы	%	--		876,69	106486
		Сметная прибыль	%	8		187,46	22770
		Сметная стоимость:				**2530,74**	**307394**
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
114	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**126,7200**		**2983,23**	**378035**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,288	163,16	752,84	122837
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	8,78	782,42	6871
		Итого оплата труда:				**1023,58**	**129708**
		Накладные расходы	%	--		764,54	96883
		Сметная прибыль	%	8		299,82	37993
		Сметная стоимость:				**4047,59**	**512911**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1265571**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1265571**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				**800130**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**612994**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**594932**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**543501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**150285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3561277**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2028849**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**800130**
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ					
116	**11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**3702,76**	**33325**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2,37	21,33	799,86	17061
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	4,2138	828,31	3490
		Итого оплата труда:				**2283,48**	**20551**
		Накладные расходы	%	--		1635,16	14716
		Сметная прибыль	%	8		427,03	3843
		Сметная стоимость:				**5764,96**	**51885**
118	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**3470,96**	**27768**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,2	17,6	781,30	13751
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	3,74	828,31	3098
		Итого оплата труда:				**2106,09**	**16849**
		Накладные расходы	%	--		1510,51	12084
		Сметная прибыль	%	8		398,52	3188
		Сметная стоимость:				**5379,99**	**43040**
120	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**6,0000**		**914,06**	**5484**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	6,48	781,30	5063
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,0882	941,78	83
		Итого оплата труда:				**857,65**	**5146**
		Накладные расходы	%	--		593,94	3564
		Сметная прибыль	%	8		120,64	724
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**9772**
122	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**27,9800**		**3109,67**	**87009**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	15,9766	809,14	12927
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,789	814,55	643
		Итого оплата труда:				**484,99**	**13570**
		Накладные расходы	%	--		445,80	12473
		Сметная прибыль	%	8		284,44	7959

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3839,90**	**107441**
123	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8891**		**48763,82**	**43356**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	25,695	809,14	20791
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	4,664	957,08	4464
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**25255**
		Накладные расходы	%	--		20099,70	17871
		Сметная прибыль	%	8		5509,08	4898
		Сметная стоимость:				**74372,60**	**66125**
125	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0464**		**46153,82**	**2142**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	58	2,691	781,30	2103
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,016704	946,11	16
		Итого оплата труда:				**45656,00**	**2118**
		Накладные расходы	%	--		25038,95	1162
		Сметная прибыль	%	8		5695,42	264
		Сметная стоимость:				**76888,19**	**3568**
128	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4800**		**20484,76**	**9833**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	0,4656	733,67	342
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,09672	835,19	81
		Итого оплата труда:				**879,95**	**422**
		Накладные расходы	%	--		1313,42	630
		Сметная прибыль	%	8		1743,86	837
		Сметная стоимость:				**23542,04**	**11300**
129	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,7839**		**593,94**	**15314**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	16,656	762,12	12694
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,010314	804,65	8
		Итого оплата труда:				**492,65**	**12702**
		Накладные расходы	%	--		306,60	7905
		Сметная прибыль	%	8		72,04	1858
		Сметная стоимость:				**972,58**	**25077**

ОТДЕЛКА ПЛОЩАДКИ ЛПФ 28.13

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**18,2000**		**6283,45**	**114359**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	5,907	107,507	781,30	83996
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,44044	815,80	359
		Итого оплата труда:				**4634,88**	**84355**
		Накладные расходы	%	--		2914,03	53035
		Сметная прибыль	%	8		735,80	13392
		Сметная стоимость:				**9933,27**	**180786**
131	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**1,8200**		**14625,79**	**26619**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	14,8	26,936	799,86	21545
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,51	0,9282	828,31	769
		Итого оплата труда:				**12260,37**	**22314**
		Накладные расходы	%	--		7687,59	13991
		Сметная прибыль	%	8		1785,07	3249
		Сметная стоимость:				**24098,45**	**43859**
133	**21-050401-9903 РСНБ РК 2015**	**Фольга алюминиевая дублированная ГОСТ 618-2014**	**м2**	**18,7460**		**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**365208**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**365208**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**203282**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Местные материалы -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**137432**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15380**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40212**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**316606**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203282**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**542852**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203282**

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТИП 1					
134	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**51,0800**		**218,83**	**11178**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	13,18	771,40	10166
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,59	813,62	482
		Итого оплата труда:				**208,46**	**10648**
		Накладные расходы	%	--		141,61	7233
		Сметная прибыль	%	8		28,84	1473
		Сметная стоимость:				**389,27**	**19884**
136	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**102,2000**		**663,42**	**67802**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	37,41	671,19	25106
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,30	733,67	952
		Итого оплата труда:				**254,97**	**26058**
		Накладные расходы	%	--		189,99	19417
		Сметная прибыль	%	8		68,27	6977
		Сметная стоимость:				**921,69**	**94196**
137	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**102,2000**		**423,21**	**43252**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	1,80	671,19	1207
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,21	2934,68	630
		Итого оплата труда:				**17,98**	**1837**
		Накладные расходы	%	--		29,36	3001
		Сметная прибыль	%	8		36,21	3700
		Сметная стоимость:				**488,77**	**49953**
		ТИП 2					
139	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**384,7600**		**218,83**	**84197**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	99,27	771,40	76575
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,46	813,62	3631
		Итого оплата труда:				**208,46**	**80207**
		Накладные расходы	%	--		141,61	54486
		Сметная прибыль	%	8		28,84	11095
		Сметная стоимость:				**389,27**	**149778**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**384,7600**		**663,42**	**255257**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	140,82	671,19	94518
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,79	733,67	1312
		Итого оплата труда:				**254,97**	**95831**
		Накладные расходы	%	--		189,99	73101
		Сметная прибыль	%	8		68,27	26269
		Сметная стоимость:				**921,69**	**354627**
142	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**384,7600**		**423,21**	**162834**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	6,77	671,19	4545
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,81	2934,68	2371
		Итого оплата труда:				**17,98**	**6916**
		Накладные расходы	%	--		29,36	11297
		Сметная прибыль	%	8		36,21	13930
		Сметная стоимость:				**488,77**	**188061**
		ТИП 3					
144	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,2268**		**5384,93**	**170847**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	16,20	702,74	11387
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,87	828,31	2381
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**13768**
		Накладные расходы	%	--		1900,48	9933
		Сметная прибыль	%	8		582,83	14462
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**195243**
145	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1296**		**23720,36**	**74235**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	11,45	702,74	8049
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**8049**
		Накладные расходы	%	--		2638,52	8258
		Сметная прибыль	%	8		2108,71	6599
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**89092**
146	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,6200**		**218,83**	**9764**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	11,51	771,40	8880
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,52	813,62	421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**208,46**	**9301**
		Накладные расходы	%	--		141,61	6319
		Сметная прибыль	%	8		28,84	1287
		Сметная стоимость:				**389,27**	**17369**
147	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,3200**		**934,01**	**42329**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	18,85	969,35	18275
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,44	790,65	351
		Итого оплата труда:				**411,00**	**18626**
		Накладные расходы	%	--		300,51	13619
		Сметная прибыль	%	8		98,76	4476
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**60424**
149	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,3200**		**663,42**	**30066**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	16,59	671,19	11133
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,58	733,67	422
		Итого оплата труда:				**254,97**	**11555**
		Накладные расходы	%	--		189,99	8610
		Сметная прибыль	%	8		68,27	3094
		Сметная стоимость:				**921,69**	**41771**
150	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**45,3200**		**423,21**	**19180**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	0,80	671,19	535
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,10	2934,68	279
		Итого оплата труда:				**17,98**	**815**
		Накладные расходы	%	--		29,36	1331
		Сметная прибыль	%	8		36,21	1641
		Сметная стоимость:				**488,77**	**22151**
		ТИП 4					
152	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхност**	**44,9000**		**934,01**	**41937**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	18,6784	969,35	18106
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,44	790,65	348
		Итого оплата труда:				**411,00**	**18454**
		Накладные расходы	%	--		300,51	13493
		Сметная прибыль	%	8		98,76	4434

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**59864**
154	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,5000**		**624,38**	**27785**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	15,84	683,56	10829
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,57	733,67	415
		Итого оплата труда:				**252,66**	**11244**
		Накладные расходы	%	--		186,87	8316
		Сметная прибыль	%	8		64,90	2888
		Сметная стоимость:				**876,15**	**38989**
155	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,9000**		**2053,41**	**92198**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,782	35,1118	721,29	25326
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	1,374	751,30	1032
		Итого оплата труда:				**587,04**	**26358**
		Накладные расходы	%	--		459,73	20642
		Сметная прибыль	%	8		201,05	9027
		Сметная стоимость:				**2714,19**	**121867**
		ТИП 62					
156	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,9500**		**2523,98**	**163933**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	0,782	50,79	721,29	36635
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	1,99	751,30	1493
		Итого оплата труда:				**587,04**	**38128**
		Накладные расходы	%	--		479,68	31155
		Сметная прибыль	%	8		240,29	15607
		Сметная стоимость:				**3243,95**	**210695**
158	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**226,6200**		**-105,80**	**-23977**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0044	0,997128	-671,19	-669
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,475902	-733,67	-349
		Итого оплата труда:				**-4,49**	**-1018**
		Накладные расходы	%	--		-7,34	-1663
		Сметная прибыль	%	8		-9,05	-2051
		Сметная стоимость:				**-122,19**	**-27691**
		ТИП 180					
159	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,1296**		**23720,36**	**26795**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	4,13	702,74	2905

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**2905**
		Накладные расходы	%	--		2638,52	2980
		Сметная прибыль	%	8		2108,71	2382
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**32157**
160	**11-110101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство (ПОЛЫ В ЭЛ/ЩИТОВОЙ - БЕЗ ПЛИТКИ)**	**м2 покрытия**	**5,5600**		**2053,41**	**11417**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8~721,29)	чел-ч	0,782	4,35	721,29	3136
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	0,17	751,30	128
		Итого оплата труда:				**587,04**	**3264**
		Накладные расходы	%	--		459,73	2556
		Сметная прибыль	%	8		201,05	1118
		Сметная стоимость:				**2714,19**	**15091**
		ТИП 5					
161	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**91,1400**		**218,83**	**19944**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4~771,4)	чел-ч	0,258	23,5142	771,40	18139
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,0572	813,62	860
		Итого оплата труда:				**208,46**	**18999**
		Накладные расходы	%	--		141,61	12906
		Сметная прибыль	%	8		28,84	2628
		Сметная стоимость:				**389,27**	**35479**
163	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**91,1400**		**663,42**	**60464**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2~671,19)	чел-ч	0,366	33,3572	671,19	22389
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,1574	733,67	849
		Итого оплата труда:				**254,97**	**23238**
		Накладные расходы	%	--		189,99	17316
		Сметная прибыль	%	8		68,27	6222
		Сметная стоимость:				**921,69**	**84002**
164	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**91,1400**		**423,21**	**38571**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2~671,19)	чел-ч	0,0176	1,60	671,19	1077
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,19	2934,68	562
		Итого оплата труда:				**17,98**	**1638**
		Накладные расходы	%	--		29,36	2676
		Сметная прибыль	%	8		36,21	3300
		Сметная стоимость:				**488,77**	**44547**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1453986**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1453986
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				427840
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				328644
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1763450
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				663194
		Сметная прибыль -	Тенге				142610
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17608917
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3861
		Сметная заработная плата -	Тенге				427840
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1925240
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3861
		Сметная заработная плата -	Тенге				427840
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
169	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**616,9000**		**1044,26**	**644204**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,75	462,68	809,14	374369
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	34,18	733,67	25074
		Итого оплата труда:				**647,50**	**399443**
		Накладные расходы	%	–		414,15	255489
		Сметная прибыль	%	8		116,67	71975
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**971669**
171	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1863,0000**		**1028,30**	**1915723**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	1378,6	809,14	1115497
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	103,2	733,67	75722
		Итого оплата труда:				**639,41**	**1191219**
		Накладные расходы	%	–		408,85	761688
		Сметная прибыль	%	8		114,97	214193
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**2891603**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**330,0000**		**851,04**	**280843**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	214,5	781,30	167589
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	17,556	733,67	12880
		Итого оплата труда:				**546,88**	**180469**
		Накладные расходы	%	–		348,48	114998
		Сметная прибыль	%	8		95,96	31667
		Сметная стоимость:				**1295,48**	**427509**
174	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**330,0000**		**2545,25**	**839933**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	660	790,58	521783
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,838	739,17	2098
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**523881**
		Накладные расходы	%	–		1014,76	1345
		Сметная прибыль	%	8		284,80	67302
		Сметная стоимость:				**3844,81**	**908579**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
175	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,0700**		**1044,26**	**41843**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,75	30,05	809,14	24317
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	2,22	733,67	1629
		Итого оплата труда:				**647,50**	**25945**
		Накладные расходы	%	–		414,15	16595
		Сметная прибыль	%	8		116,67	4675
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**63114**
178	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**301,6200**		**1028,30**	**310156**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	223,20	809,14	180599
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	16,71	733,67	12259
		Итого оплата труда:				**639,41**	**192859**
		Накладные расходы	%	–		408,85	123317
		Сметная прибыль	%	8		114,97	34678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**468151**
181	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,5280**		**851,04**	**14066**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	10,74	781,30	8394
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,88	733,67	645
		Итого оплата труда:				**546,88**	**9039**
		Накладные расходы	%	--		348,48	5760
		Сметная прибыль	%	8		95,96	1586
		Сметная стоимость:				**1295,48**	**21412**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4046768**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4046768**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2522854**
		Местные материалы -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**1279192**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9785913**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1637749**
		Сметная прибыль -	Тенге				**426077**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**43485008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2522854**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5752037**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2522854**
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
206	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,4600**		**22938,27**	**102305**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,79	7,9836	733,67	5857
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,2836	837,94	1076
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**6933**
		Накладные расходы	%	--		1758,45	7843
		Сметная прибыль	%	8		1975,74	8812
		Сметная стоимость:				**26672,46**	**118959**
209	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,3750**		**1353,80**	**7277**

1	2	3	4	5	6	7	8
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	1,596	828,31	1322
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,026875	867,89	23
		Итого оплата труда:				**250,35**	**1346**
		Накладные расходы	%	--		215,02	1156
		Сметная прибыль	%	8		125,51	675
		Сметная стоимость:				**1694,33**	**9107**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
210	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0650**		**415608,05**	**27015**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42,3	2,749	762,12	2095
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,16185	828,31	134
		Итого оплата труда:				**34300,17**	**2230**
		Накладные расходы	%	--		35785,06	2326
		Сметная прибыль	%	8		36111,45	2347
		Сметная стоимость:				**487504,56**	**31688**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**136597**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**136597**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**10509**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Местные материалы -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**11325**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12415**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8240**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11834**
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**218795**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10509**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**159755**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**748**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10509**
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1					
4	**23-041010-0821 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**665891,76**	**665892**
		НР второго уровня	%	4,24		28233,81	28234
		Накладные расходы	%	--		28233,81	28234
		Сметная прибыль	%	8		55530,05	55530
		Сметная стоимость:				**749655,62**	**749656**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**255504,10**	**511008**
		НР второго уровня	%	4,24		10833,37	21667
		Накладные расходы	%	--		10833,37	21667
		Сметная прибыль	%	8		21307,00	42614
		Сметная стоимость:				**287644,47**	**575289**
10	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20231,14**	**80925**
		НР второго уровня	%	4,24		857,80	3431
		Накладные расходы	%	--		857,80	3431
		Сметная прибыль	%	8		1687,12	6748
		Сметная стоимость:				**22776,06**	**91104**
11	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**17760,82**	**71043**
		НР второго уровня	%	4,24		753,06	3012
		Накладные расходы	%	--		753,06	3012
		Сметная прибыль	%	8		1481,11	5924
		Сметная стоимость:				**19994,99**	**79980**
12	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**13636,49**	**122728**
		НР второго уровня	%	4,24		578,19	5204
		Накладные расходы	%	--		578,19	5204
		Сметная прибыль	%	8		1137,17	10235
		Сметная стоимость:				**15351,85**	**138167**
14	23-041001-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный пружинный 402, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**28864,32**	**28864**
		НР второго уровня	%	4,24		1223,85	1224
		Накладные расходы	%	--		1223,85	1224
		Сметная прибыль	%	8		2407,05	2407
		Сметная стоимость:				**32495,22**	**32495**
15	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**455,55**	**911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		19,32	39
		Накладные расходы	%	--		19,32	39
		Сметная прибыль	%	8		37,99	76
		Сметная стоимость:				**512,85**	**1026**
17	**23-051401-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**211745,39**	**211745**
		НР второго уровня	%	4,24		8978,00	8978
		Накладные расходы	%	--		8978,00	8978
		Сметная прибыль	%	8		17657,87	17658
		Сметная стоимость:				**238381,27**	**238381**
18	**23-051401-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ключ программирования A 266, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**69196,94**	**69197**
		НР второго уровня	%	4,24		2933,95	2934
		Накладные расходы	%	--		2933,95	2934
		Сметная прибыль	%	8		5770,47	5770
		Сметная стоимость:				**77901,36**	**77901**
19	**23-051401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**19452,76**	**19453**
		НР второго уровня	%	4,24		824,80	825
		Накладные расходы	%	--		824,80	825
		Сметная прибыль	%	8		1622,20	1622
		Сметная стоимость:				**21899,76**	**21900**
21	**51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-60, типа Grundfos**	**шт.**	**1,0000**		**126655,00**	**126655**
		НР второго уровня	%	4,24		5370,17	5370
		Накладные расходы	%	--		5370,17	5370
		Сметная прибыль	%	8		10562,01	10562
		Сметная стоимость:				**142587,19**	**142587**
		Сметная стоимость:				**9223,71**	**27671**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**3,0000**		**26315,01**	**78945**
		НР второго уровня	%	4,24		1115,76	3347
		Накладные расходы	%	--		1115,76	3347
		Сметная прибыль	%	8		2194,46	6583
		Сметная стоимость:				**29625,23**	**88876**
27	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**13,0000**		**1288,28**	**16748**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	710
		Накладные расходы	%	--		54,62	710
		Сметная прибыль	%	8		107,43	1397
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**18854**
30	23-040901-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**8654,97**	**17310**
		НР второго уровня	%	4,24		366,97	734
		Накладные расходы	%	--		366,97	734
		Сметная прибыль	%	8		721,76	1444
		Сметная стоимость:				**9743,70**	**19487**
31	23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**967,77**	**3871**
		НР второго уровня	%	4,24		41,03	164
		Накладные расходы	%	--		41,03	164
		Сметная прибыль	%	8		80,70	323
		Сметная стоимость:				**1089,51**	**4358**
33	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**12594,96**	**12595**
		НР второго уровня	%	4,24		534,03	534
		Накладные расходы	%	--		534,03	534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1050,32	1050
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**14179**
36	**51-040207-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 76х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 1,31 м2, количество латунных трубок 7 штук, диаметр корпуса 76 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005**	**секция**	**6,0000**		**89930,00**	**539580**
		НР второго уровня	%	4,24		3813,03	22878
		Накладные расходы	%	--		3813,03	22878
		Сметная прибыль	%	8		7499,44	44997
		Сметная стоимость:				**101242,47**	**607455**
38	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,0000**		**441,17**	**7941**
		НР второго уровня	%	4,24		18,71	337
		Накладные расходы	%	--		18,71	337
		Сметная прибыль	%	8		36,79	662
		Сметная стоимость:				**496,67**	**8940**
41	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**696,91**	**1394**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	59
		Накладные расходы	%	--		29,55	59
		Сметная прибыль	%	8		58,12	116
		Сметная стоимость:				**784,58**	**1569**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2586805**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**109681**
		Накладные расходы -	Тенге				**57904**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**109232**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**215718**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2900290**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2912204**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2					
55	**23-041010-0822 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**728876,56**	**728877**
		НР второго уровня	%	4,24		30904,37	30904
		Накладные расходы	%	--		30904,37	30904
		Сметная прибыль	%	8		60782,47	60782
		Сметная стоимость:				**820563,40**	**820563**
57	**23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**2,0000**		**136959,68**	**273919**
		НР второго уровня	%	4,24		5807,09	11614
		Накладные расходы	%	--		5807,09	11614
		Сметная прибыль	%	8		11421,34	22843
		Сметная стоимость:				**154188,11**	**308376**
59	**23-051207-2014 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**255504,10**	**511008**
		НР второго уровня	%	4,24		10833,37	21667
		Накладные расходы	%	--		10833,37	21667
		Сметная прибыль	%	8		21307,00	42614
		Сметная стоимость:				**287644,47**	**575289**
62	**23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**17760,82**	**71043**
		НР второго уровня	%	4,24		753,06	3012
		Накладные расходы	%	--		753,06	3012
		Сметная прибыль	%	8		1481,11	5924
		Сметная стоимость:				**19994,99**	**79980**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**13636,49**	**122728**
		НР второго уровня	%	4,24		578,19	5204
		Накладные расходы	%	--		578,19	5204
		Сметная прибыль	%	8		1137,17	10235
		Сметная стоимость:				**15351,85**	**138167**
64	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**23914,48**	**95658**
		НР второго уровня	%	4,24		1013,97	4056
		Накладные расходы	%	--		1013,97	4056
		Сметная прибыль	%	8		1994,28	7977
		Сметная стоимость:				**26922,73**	**107691**
66	23-041001-3003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клапан обратный пружинный 402 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**28864,32**	**28864**
		НР второго уровня	%	4,24		1223,85	1224
		Накладные расходы	%	--		1223,85	1224
		Сметная прибыль	%	8		2407,05	2407
		Сметная стоимость:				**32495,22**	**32495**
69	51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-60, типа Grundfos**	**шт.**	**1,0000**		**126655,00**	**126655**
		НР второго уровня	%	4,24		5370,17	5370
		Накладные расходы	%	--		5370,17	5370
		Сметная прибыль	%	8		10562,01	10562
		Сметная стоимость:				**142587,19**	**142587**
71	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**22911,32**	**22911**
		НР второго уровня	%	4,24		971,44	971
		Накладные расходы	%	--		971,44	971

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1910,62	1911
		Сметная стоимость:				**25793,38**	**25793**
73	**23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	**шт.**	**3,0000**		**26315,01**	**78945**
		НР второго уровня	%	4,24		1115,76	3347
		Накладные расходы	%	--		1115,76	3347
		Сметная прибыль	%	8		2194,46	6583
		Сметная стоимость:				**29625,23**	**88876**
75	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**13,0000**		**1288,28**	**16748**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	710
		Накладные расходы	%	--		54,62	710
		Сметная прибыль	%	8		107,43	1397
		Сметная стоимость:				**1450,34**	**18854**
78	**23-040901-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**8654,97**	**17310**
		НР второго уровня	%	4,24		366,97	734
		Накладные расходы	%	--		366,97	734
		Сметная прибыль	%	8		721,76	1444
		Сметная стоимость:				**9743,70**	**19487**
79	**23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**967,77**	**3871**
		НР второго уровня	%	4,24		41,03	164
		Накладные расходы	%	--		41,03	164
		Сметная прибыль	%	8		80,70	323
		Сметная стоимость:				**1089,51**	**4358**
81	**23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**9199,09**	**18398**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		390,04	780
		Накладные расходы	%	--		390,04	780
		Сметная прибыль	%	8		767,13	1534
		Сметная стоимость:				**10356,26**	**20713**
82	**23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**967,77**	**3871**
		НР второго уровня	%	4,24		41,03	164
		Накладные расходы	%	--		41,03	164
		Сметная прибыль	%	8		80,70	323
		Сметная стоимость:				**1089,51**	**4358**
85	**51-040207-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 57х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 0,75 м2, количество латунных трубок 4 штуки, диаметр корпуса 57 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005**	**секция**	**9,0000**		**65300,00**	**587700**
		НР второго уровня	%	4,24		2768,72	24918
		Накладные расходы	%	--		2768,72	24918
		Сметная прибыль	%	8		5445,50	49009
		Сметная стоимость:				**73514,22**	**661628**
87	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,0000**		**441,17**	**7941**
		НР второго уровня	%	4,24		18,71	337
		Накладные расходы	%	--		18,71	337
		Сметная прибыль	%	8		36,79	662
		Сметная стоимость:				**496,67**	**8940**
90	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**696,91**	**1394**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	59
		Накладные расходы	%	--		29,55	59
		Сметная прибыль	%	8		58,12	116
		Сметная стоимость:				**784,58**	**1569**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2717841**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**115235**
		Накладные расходы -	Тенге				**61854**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**101712**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**226646**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2700633**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3059722**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				**195**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				
		Сметная заработная плата -					
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000					
118	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2041,8000**		**1350,54**	**2757533**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	688,09	828,31	569949
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	12,05	861,85	10383
		Итого оплата труда:				**284,23**	**580332**
		Накладные расходы	%	–		236,21	482294
		Сметная прибыль	%	8		126,94	259186
		Сметная стоимость:				**1713,69**	**3499012**
119	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**49,8000**		**1643,12**	**81827**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	16,7826	828,31	13901
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,29382	861,85	253
		Итого оплата труда:				**284,23**	**14154**
		Накладные расходы	%	--		248,62	12381
		Сметная прибыль	%	8		151,34	7537
		Сметная стоимость:				**2043,08**	**101745**
120	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**18,6000**		**1819,67**	**33846**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	6,27	828,31	5192
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,11	861,85	95
		Итого оплата труда:				**284,23**	**5287**
		Накладные расходы	%	--		256,10	4763
		Сметная прибыль	%	8		166,06	3089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2241,83**	**41698**
121	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**55,8000**		**2077,25**	**115911**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	18,80	828,31	15576
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,33	861,85	284
		Итого оплата труда:				**284,23**	**15860**
		Накладные расходы	%	–		267,03	14900
		Сметная прибыль	%	8		187,54	10465
		Сметная стоимость:				**2531,82**	**141276**
122	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка чугунных радиаторов**	**1кВт**	**195,2400**		**16870,10**	**3293718**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,70246	137,148	771,40	105796
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	12,1864	794,55	9683
		Итого оплата труда:				**591,47**	**115479**
		Накладные расходы	%	–		1087,69	212361
		Сметная прибыль	%	8		1436,62	280486
		Сметная стоимость:				**19394,41**	**3786565**
127	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**2166,0000**		**52,61**	**113953**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	108,5166	1000,90	108614
		Итого оплата труда:				**50,15**	**108614**
		Накладные расходы	%	–		33,80	73211
		Сметная прибыль	%	8		6,91	14973
		Сметная стоимость:				**93,33**	**202137**
131	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**120,0000**		**1507,75**	**180930**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	176,4	781,30	137821
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,2	828,31	994
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**138815**
		Накладные расходы	%	–		792,26	95071
		Сметная прибыль	%	8		184,00	22080
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**298081**
		Антикоррозийная защита					
135	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,8000**		**63,46**	**1257**

1	2	3	4	5	6	7	8
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,58410	916,15	535
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00396	828,30	3
		Итого оплата труда:				**27,19**	**538**
		Накладные расходы	%	--		18,05	357
		Сметная прибыль	%	8		6,52	129
		Сметная стоимость:				**88,03**	**1743**
140	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2166,0000**		**52,61**	**113953**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	108,5166	1000,90	108614
		Итого оплата труда:				**50,15**	**108614**
		Накладные расходы	%	--		33,80	73211
		Сметная прибыль	%	8		6,91	14973
		Сметная стоимость:				**93,33**	**202137**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**6692928**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6692928**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1087693**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**968549**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**234268**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40409**
		Сметная прибыль -	Тенге				**612918**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**22506344**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1087693**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8274395**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1087693**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)					
66	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,2000**		**1525,43**	**6407**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	6,174	781,30	4824
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,084	828,31	70
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**4893**
		Накладные расходы	%	--		798,22	3353
		Сметная прибыль	%	8		185,89	781
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**10540**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**210,0000**		**1302,47**	**273519**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	270,9	853,68	231262
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	17,682	738,05	13050
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**244312**
		Накладные расходы	%	–		787,71	165419
		Сметная прибыль	%	8		167,21	35115
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**474053**
70	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**51,0000**		**1351,30**	**68916**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	71,4	853,68	60953
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	3,1368	740,89	2324
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**63277**
		Накладные расходы	%	–		838,46	42761
		Сметная прибыль	%	8		175,18	8934
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**120612**
71	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**1367,95**	**49246**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,22	43,92	853,68	37494
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	4,9428	737,39	3645
		Итого оплата труда:				**1142,73**	**41138**
		Накладные расходы	%	–		777,48	27989
		Сметная прибыль	%	8		171,63	6179
		Сметная стоимость:				**2317,06**	**83414**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**398088**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**398088**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**353621**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Сдача и испытание -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**239522**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**386060**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**143928**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51009**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3821542**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				353621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				688619
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				759
		Сметная заработная плата -	Тенге				353621
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
94	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1525,43**	**9153**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	8,82	781,30	6891
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	828,31	99
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**6990**
		Накладные расходы	%	--		798,22	4789
		Сметная прибыль	%	8		185,89	1115
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**15057**
97	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**210,0000**		**1302,47**	**273519**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	270,9	853,68	231262
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	17,682	738,05	13050
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**244312**
		Накладные расходы	%	--		787,71	165419
		Сметная прибыль	%	8		167,21	35115
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**474053**
98	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**185,4000**		**1351,30**	**250531**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	259,56	853,68	221581
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	11,4018	740,89	8447
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**230029**
		Накладные расходы	%	--		838,46	155450
		Сметная прибыль	%	8		175,18	32479
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**438460**
99	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36,0000**		**1367,95**	**49246**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,22	43,92	853,68	37494
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	4,9428	737,39	3645
		Итого оплата труда:				**1142,73**	**41138**
		Накладные расходы	%	--		777,48	27989

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		171,63	6179
		Сметная стоимость:				**2317,06**	**83414**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**582449**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**582449**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**522470**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
Сдача и испытание -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**353648**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**556035**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**140799**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74888**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522470**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1010984**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1090**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522470**
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ							
120	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90,0000**		**1351,30**	**121617**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	126	853,68	107564
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	5,535	740,89	4101
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**111665**
		Накладные расходы	%	--		838,46	75461
		Сметная прибыль	%	8		175,18	15766
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**212845**
122	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей**	**шт**	**36,0000**		**2133,30**	**76799**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,48	89,28	828,31	73952
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	828,31	298
		Итого оплата труда:				**2062,49**	**74250**
		Накладные расходы	%	--		1389,02	50005
		Сметная прибыль	%	8		281,78	10144
		Сметная стоимость:				**3804,10**	**136948**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**198416**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**198416**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				**185914**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**125466**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187154**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**94690**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25911**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**349792**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**185914**
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
136	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**142,8000**		**484,88**	**69241**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	79,97	853,68	68267
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,10	909,08	91
		Итого оплата труда:				**478,70**	**68358**
		Накладные расходы	%	--		321,95	45974
		Сметная прибыль	%	8		64,55	9217
		Сметная стоимость:				**871,38**	**124433**
138	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**108,0000**		**501,55**	**54167**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	63,072	853,68	53843
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0324	922,55	30
		Итого оплата труда:				**498,83**	**53873**
		Накладные расходы	%	--		335,33	36216
		Сметная прибыль	%	8		66,95	7231
		Сметная стоимость:				**903,83**	**97614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**123408**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**123408**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				**122231**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**82190**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**123046**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				35780
		Сметная прибыль -	Тенге				16448
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				950021
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				122231
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"					
152	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**80,1000**		**484,88**	**38839**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	44,856	853,68	38293
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,05607	909,08	51
		Итого оплата труда:				**478,70**	**38344**
		Накладные расходы	%	--		321,95	25788
		Сметная прибыль	%	8		64,55	5170
		Сметная стоимость:				**871,38**	**69797**
154	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**105,0000**		**501,55**	**52663**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	61,32	853,68	52348
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0315	922,55	29
		Итого оплата труда:				**498,83**	**52377**
		Накладные расходы	%	--		335,33	35210
		Сметная прибыль	%	8		66,95	7030
		Сметная стоимость:				**903,83**	**94902**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**91502**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**91502**
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				**90720**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**60998**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**306646**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**192905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12200**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**164699**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				90720
		РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная					
181	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**72,6000**		**501,55**	**36413**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	42,40	853,68	36195
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02	922,55	20
		Итого оплата труда:				**498,83**	**36215**
		Накладные расходы	%	--		335,33	24345
		Сметная прибыль	%	8		66,95	4861
		Сметная стоимость:				**903,83**	**65618**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**36413**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**36413**
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**36215**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**24345**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36456**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7271**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4861**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**65618**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36215**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
33	**13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**28,8000**		**141,22**	**4067**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,13	3,744	809,14	3029
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,08064	969,67	78
		Итого оплата труда:				**107,90**	**3108**
		Накладные расходы	%	--		54,13	1559
		Сметная прибыль	%	8		15,63	450
		Сметная стоимость:				**210,97**	**6076**
34	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**113,0000**		**110,79**	**12519**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,1	11,3	809,14	9143

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1808	969,66	175
		Итого оплата труда:				**82,47**	**9319**
		Накладные расходы	%	--		41,49	4688
		Сметная прибыль	%	8		12,18	1377
		Сметная стоимость:				**164,46**	**18584**
35	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**300,0000**		**79,77**	**23931**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,07	21	809,14	16992
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,24	969,66	233
		Итого оплата труда:				**57,42**	**17225**
		Накладные расходы	%	--		29,00	8700
		Сметная прибыль	%	8		8,70	2610
		Сметная стоимость:				**117,47**	**35241**
36	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**900,0000**		**57,93**	**52137**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	45	809,14	36411
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,18	969,66	175
		Итого оплата труда:				**40,65**	**36586**
		Накладные расходы	%	--		20,59	18531
		Сметная прибыль	%	8		6,28	5653
		Сметная стоимость:				**84,80**	**76321**
41	**13-080201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**129,6000**		**792,29**	**102681**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,2	25,92	828,31	21470
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	19,32	877,09	16949
		Итого оплата труда:				**296,44**	**38418**
		Накладные расходы	%	--		165,85	21494
		Сметная прибыль	%	8		76,65	9934
		Сметная стоимость:				**1034,79**	**134109**
46	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**5400,0000**		**276,50**	**1493100**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	864	809,14	699097
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	3,24	969,66	3142
		Итого оплата труда:				**130,04**	**702239**
		Накладные расходы	%	--		69,74	376596
		Сметная прибыль	%	8		27,70	149576
		Сметная стоимость:				**373,94**	**2019272**

СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**300,0000**		**371,48**	**111443**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,39	117	809,14	94669
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,18	969,66	175
		Итого оплата труда:				**316,15**	**94844**
		Накладные расходы	%	--		156,80	47040
		Сметная прибыль	%	8		42,26	12679
		Сметная стоимость:				**570,54**	**171161**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1799878**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1799878**
Накладные расходы -			Тенге				**478608**
Сметная прибыль -			Тенге				**182279**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				
Материалы -			Тенге				
Всего заработная плата -			Тенге				**901738**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2460766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**901738**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**25916711**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8863641**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				
Накладные расходы II уровня			Тенге				
ИТОГО:			Тенге				**5979734**
Сметная прибыль			Тенге				**2551716**
ИТОГО по смете:			Тенге				**34448161**

Временные здания и сооружения 0,9% 310 033

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% 375 388

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3 911 659
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					39 045 242
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 46 %, К=1,0599383					41 385 547
		Расчет на 2018 г 46% по Ф-2 на сумму 57 931 366 за сентябрь месяц 2018 г (3157707 х 0,599383 = 189 268)					189 268
		НДС на 2017 год - 12 %					4 988 978
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**46 374 525**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.