Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№51	**13.07.2018**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**281 434 422**								**30 153 688**	
За отчетный период	53 484 748	47 754 239							5 730 509	53 484 748

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Технадзор
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ				
41	21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**144,3000**	**7809,02**	**1126842**
		НР второго уровня	%	4,24	331,10	47778
		Накладные расходы	%	--	331,10	47778
		Сметная прибыль	%	8	651,21	93970
		Сметная стоимость:			**8791,33**	**1268589**
54	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,0400**	**66208,64**	**135066**
		НР второго уровня	%	4,24	2807,25	5727
		Накладные расходы	%	--	2807,25	5727
		Сметная прибыль	%	8	5521,27	11263
		Сметная стоимость:			**74537,16**	**152056**
62	21-070205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Рейки из хвойных пород неантисептированные**	**м3**	**0,0045**	**32734,86**	**147**
		НР второго уровня	%	4,24	1387,96	6
		Накладные расходы	%	--	1387,96	6
		Сметная прибыль	%	8	2729,83	12
		Сметная стоимость:			**36852,64**	**166**
63	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Петля накладная**	**шт.**	**20,0000**	**280,78**	**5616**
		НР второго уровня	%	4,24	11,91	238
		Накладные расходы	%	--	11,91	238
		Сметная прибыль	%	8	23,41	468
		Сметная стоимость:			**316,10**	**6322**
64	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**10,0000**	**787,44**	**7874**
		НР второго уровня	%	4,24	33,39	334
		Накладные расходы	%	--	33,39	334
		Сметная прибыль	%	8	65,67	657
		Сметная стоимость:			**886,49**	**8865**
65	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**20,0000**	**497,75**	**9955**
		НР второго уровня	%	4,24	21,10	422
		Накладные расходы	%	--	21,10	422
		Сметная прибыль	%	8	41,51	830
		Сметная стоимость:			**560,36**	**11207**
74	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,2850**	**23366,16**	**6659**
		НР второго уровня	%	4,24	990,73	282
		Накладные расходы	%	--	990,73	282
		Сметная прибыль	%	8	1948,55	555

		Сметная стоимость:			26305,44	7497
75	21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,1800**	**13800,53**	**2484**
		НР второго уровня	%	4,24	585,14	105
		Накладные расходы	%	--	585,14	105
		Сметная прибыль	%	8	1150,85	207
		Сметная стоимость:			15536,53	2797
78	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0960**	**299949,34**	**28795**
		НР второго уровня	%	4,24	12717,85	1221
		Накладные расходы	%	--	12717,85	1221
		Сметная прибыль	%	8	25013,38	2401
		Сметная стоимость:			337680,57	32417
80	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**3,0000**	**31528,39**	**94585**
		НР второго уровня	%	4,24	1336,80	4010
		Накладные расходы	%	--	1336,80	4010
		Сметная прибыль	%	8	2629,22	7888
		Сметная стоимость:			35494,41	106483
81	21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**3,0000**	**3420,65**	**10262**
		НР второго уровня	%	4,24	145,04	435
		Накладные расходы	%	--	145,04	435
		Сметная прибыль	%	8	285,25	856
		Сметная стоимость:			3850,94	11553
83	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2640**	**66208,64**	**17479**
		НР второго уровня	%	4,24	2807,25	741
		Накладные расходы	%	--	2807,25	741
		Сметная прибыль	%	8	5521,27	1458
		Сметная стоимость:			74537,16	19678
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ				
85	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**5,2416**	**25221,83**	**132203**
		НР второго уровня	%	4,24	1069,41	5605
		Накладные расходы	%	--	1069,41	5605
		Сметная прибыль	%	8	2103,30	11025
		Сметная стоимость:			28394,53	148833
86	21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**2,3920**	**13800,53**	**33011**
		НР второго уровня	%	4,24	585,14	1400
		Накладные расходы	%	--	585,14	1400
		Сметная прибыль	%	8	1150,85	2753
		Сметная стоимость:			15536,53	37163
88	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,3600**	**40952,87**	**137602**
		НР второго уровня	%	4,24	1736,40	5834

	квартала 2017 года	Накладные расходы	%	--		1736,40	5834
		Сметная прибыль	%	8		3415,14	11475
		Сметная стоимость:				**46104,41**	**154911**
89	**21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**2,0000**		**2599,08**	**5198**
		НР второго уровня	%	4,24		110,20	220
		Накладные расходы	%	--		110,20	220
		Сметная прибыль	%	8		216,74	433
		Сметная стоимость:				**2926,02**	**5852**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1753778**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1753778**
Материалы -			Тенге				**6579733**
Всего заработная плата -			Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1235064**
Местные материалы -			Тенге				**368394**
		Накладные расходы -	Тенге				**74358**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1843661**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**571630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146251**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**526721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1974387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ					
		ТИП 1					
134	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**153,2000**		**218,83**	**33525**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	39,5	771,40	30490
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,8	813,62	1446
		Итого оплата труда:				**208,46**	**31936**
		Накладные расходы	%	--		141,61	21695
		Сметная прибыль	%	8		28,84	4418
		Сметная стоимость:				**389,27**	**59637**
135	**21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**10,2160**		**7809,02**	**79777**
		НР второго уровня	%	4,24		331,10	3383
		Накладные расходы	%	--		331,10	3383
		Сметная прибыль	%	8		651,21	6653
		Сметная стоимость:				**8791,33**	**89812**

136	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**153,2000**		**663,42**	**101636**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	56,1	671,19	37634
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,9	733,67	1428
		Итого оплата труда:				**254,97**	**39062**
		Накладные расходы	%	--		189,99	29106
		Сметная прибыль	%	8		68,27	10459
		Сметная стоимость:				**921,69**	**141202**
137	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**153,2000**		**423,21**	**64836**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	2,7	671,19	1810
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,3	2934,68	944
		Итого оплата труда:				**17,98**	**2754**
		Накладные расходы	%	--		29,36	4498
		Сметная прибыль	%	8		36,21	5547
		Сметная стоимость:				**488,77**	**74880**
		ТИП 2					
139	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1154,6400**		**218,83**	**252670**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	297,9	771,40	229822
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	13,4	813,62	10897
		Итого оплата труда:				**208,46**	**240719**
		Накладные расходы	%	--		141,61	163509
		Сметная прибыль	%	8		28,84	1155
		Сметная стоимость:				**389,27**	**417333**
140	**21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**76,9760**		**7809,02**	**601107**
		НР второго уровня	%	4,24		331,10	25487
		Накладные расходы	%	--		331,10	25487
		Сметная прибыль	%	8		651,21	50128
		Сметная стоимость:				**8791,33**	**676722**
141	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1154,6400**		**663,42**	**766011**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	5822,598	671,19	3908070
141. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	14,664	733,67	10759
		Итого оплата труда:				**254,97**	**3918828**
		Накладные расходы	%	--		189,99	219370
		Сметная прибыль	%	8		68,27	78831
		Сметная стоимость:				**921,69**	**1064212**

142	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**1154,6400**		**423,21**	**488655**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	20,3	671,19	13640
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,4	2934,68	7115
		Итого оплата труда:				**17,98**	**20755**
		Накладные расходы	%	--		29,36	33900
		Сметная прибыль	%	8		36,21	41804
		Сметная стоимость:				**488,77**	**564360**
		ТИП 3					
144	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**20,0000**		**5384,93**	**107699**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	62,0	702,74	43570
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	11,0	828,31	9112
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**52681**
		Накладные расходы	%	--		1900,48	38010
		Сметная прибыль	%	8		582,83	11657
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**157365**
145	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**10,0000**		**23720,36**	**237204**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	36,6	702,74	25720
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**25720**
		Накладные расходы	%	--		2638,52	26385
		Сметная прибыль	%	8		2108,71	21087
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**284676**
146	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**136,0000**		**218,83**	**29761**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	35,1	771,40	27067
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,6	813,62	1284
		Итого оплата труда:				**208,46**	**28351**
		Накладные расходы	%	--		141,61	19259
		Сметная прибыль	%	8		28,84	3922
		Сметная стоимость:				**389,27**	**52941**
148	**21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**226,6200**		**215,22**	**48773**
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	2068
		Накладные расходы	%	--		9,13	2068
		Сметная прибыль	%	8		17,95	4067

		Сметная стоимость:				242,29	54908
149	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**136,0000**		**663,42**	**90225**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	49,8	671,19	33409
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,7	733,67	1267
		Итого оплата труда:				**254,97**	**34676**
		Накладные расходы	%	--		189,99	25839
		Сметная прибыль	%	8		68,27	9285
		Сметная стоимость:				**921,69**	**125349**
150	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**136,0000**		**423,21**	**57557**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	2,39	671,19	1607
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,29	2934,68	838
		Итого оплата труда:				**17,98**	**2445**
		Накладные расходы	%	--		29,36	3993
		Сметная прибыль	%	8		36,21	4924
		Сметная стоимость:				**488,77**	**66473**
		ТИП 4					
153	**21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**224,5000**		**215,22**	**48317**
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	2049
		Накладные расходы	%	--		9,13	2049
		Сметная прибыль	%	8		17,95	4029
		Сметная стоимость:				**242,29**	**54395**
154	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**75,0000**		**624,38**	**46829**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,356	26,7	683,56	18251
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00424276	0,95244989	733,67	699
		Итого оплата труда:				**252,66**	**18950**
		Накладные расходы	%	--		186,87	14015
		Сметная прибыль	%	8		64,90	4868
		Сметная стоимость:				**876,15**	**65711**
		ТИП 62					
157	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (ПОЛЫ ТЕХПОМЕЩЕНИЙ)**	**м2 стяжки**	**226,6200**		**663,42**	**150345**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	82,943	671,19	55670
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,878	733,67	2112
		Итого оплата труда:				**254,97**	**57782**
		Накладные расходы	%	--		189,99	43056
		Сметная прибыль	%	8		68,27	15472
		Сметная стоимость:				**921,69**	**208873**
		ТИП 180					

159	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,7000**		**23720,36**	**40325**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	6,2	702,74	4372
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**4372**
		Накладные расходы	%	--		2638,52	4485
		Сметная прибыль	%	8		2108,71	3585
		Сметная стоимость:				**28467,59**	**48395**
		ТИП 5					
161	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**273,4000**		**218,83**	**59828**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,258	70,5	771,40	54413
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	3,2	813,62	2580
		Итого оплата труда:				**208,46**	**56993**
		Накладные расходы	%	--		141,61	38716
		Сметная прибыль	%	8		28,84	7884
		Сметная стоимость:				**389,27**	**106428**
162	**21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**18,2280**		**7809,02**	**142343**
		НР второго уровня	%	4,24		331,10	6035
		Накладные расходы	%	--		331,10	6035
		Сметная прибыль	%	8		651,21	11870
		Сметная стоимость:				**8791,33**	**160248**
163	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**273,4000**		**663,42**	**181379**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	100,1	671,19	67162
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,5	733,67	2547
		Итого оплата труда:				**254,97**	**69709**
		Накладные расходы	%	--		189,99	51943
		Сметная прибыль	%	8		68,27	18666
		Сметная стоимость:				**921,69**	**251988**
164	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**273,4000**		**423,21**	**115706**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,0176	4,8	671,19	3230
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,6	2934,68	1685
		Итого оплата труда:				**17,98**	**4914**
		Накладные расходы	%	--		29,36	8027
		Сметная прибыль	%	8		36,21	9899
		Сметная стоимость:				**488,77**	**133631**
		НА ВЕСЬ ДОМ					

167	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1676**		**9727,83**	**1630**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	11,6	1,944	762,12	1481
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,063669	947,35	60
		Итого оплата труда:				**9200,58**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		5063,94	848
		Сметная прибыль	%	8		1183,34	198
		Сметная стоимость:				**15975,12**	**2677**
168	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1676**		**195897,89**	**32823**
		НР второго уровня	%	4,24		8306,07	1392
		Накладные расходы	%	--		8306,07	1392
		Сметная прибыль	%	8		16336,32	2737
		Сметная стоимость:				**220540,28**	**36952**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**3778958**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3778958**
Материалы -			Тенге				**9878077**
Всего заработная плата -			Тенге				**4612190**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**953140**
Накладные расходы -			Тенге				**787068**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1763450**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**663194**
Сметная прибыль -			Тенге				**333142**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17608917**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3861**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4612190**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**4899168**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3861**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4612190**
РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
ВЕНТШАХТЫ							
194	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0044**		**153261,74**	**674**
		НР второго уровня	%	4,24		6498,30	29
		Накладные расходы	%	--		6498,30	29
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	56
		Сметная стоимость:				**172540,84**	**759**
195	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1467**		**174368,66**	**25572**
		НР второго уровня	%	4,24		7393,23	1084
		Накладные расходы	%	--		7393,23	1084

		Сметная прибыль	%	8		14540,95	2132
		Сметная стоимость:				**196302,84**	**28788**
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ					
196	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сеткебез устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,8000**		**2266,82**	**51683**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1,15	26,22	790,58	20729
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,32832	742,87	244
		Итого оплата труда:				**919,86**	**20973**
		Накладные расходы	%	--		621,57	14172
		Сметная прибыль	%	8		231,07	5268
		Сметная стоимость:				**3119,46**	**71124**
197	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**22,8000**		**422,85**	**9641**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,223	5,084	790,58	4020
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,04788	769,72	37
		Итого оплата труда:				**177,92**	**4056**
		Накладные расходы	%	--		119,56	2726
		Сметная прибыль	%	8		43,39	989
		Сметная стоимость:				**585,80**	**13356**
199	**21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем** теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	**м3**	**1,8240**		**8958,76**	**16341**
		НР второго уровня	%	4,24		379,85	693
		Накладные расходы	%	--		379,85	693
		Сметная прибыль	%	8		747,09	1363
		Сметная стоимость:				**10085,70**	**18396**
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ					
201	**21-060601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждения стальные лестниц**	**т**	**0,5883**		**250242,32**	**147218**
		НР второго уровня	%	4,24		10610,27	6242
		Накладные расходы	%	--		10610,27	6242
		Сметная прибыль	%	8		20868,21	12277
		Сметная стоимость:				**281720,80**	**165736**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ					
204	**21-060601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждения стальные лестниц**	**т**	**2,5086**		**250242,32**	**627758**
		НР второго уровня	%	4,24		10610,27	26617
		Накладные расходы	%	--		10610,27	26617
		Сметная прибыль	%	8		20868,21	52350

		Сметная стоимость:				**281720,80**	**706725**
		КРЫЛЬЦО-5 ШТ					
206	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**6,6900**		**22938,27**	**153457**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,79	11,98	733,67	8786
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,93	837,94	1613
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**10399**
		Накладные расходы	%	--		1758,45	11764
		Сметная прибыль	%	8		1975,74	13218
		Сметная стоимость:				**26672,46**	**178439**
207	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1267**		**195897,89**	**24810**
		НР второго уровня	%	4,24		8306,07	1052
		Накладные расходы	%	--		8306,07	1052
		Сметная прибыль	%	8		16336,32	2069
		Сметная стоимость:				**220540,28**	**27931**
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ					
211		**МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА НА 10 АБЕОНЕНТОВ**	**КОМПЛ(10ШТ)**	**5,0000**		**6690,53**	**33453**
		НР второго уровня	%	4,24		283,68	1418
		Накладные расходы	%	--		283,68	1418
		Сметная прибыль	%	8		557,94	2790
		Сметная стоимость:				**7532,15**	**37661**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1090607**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1090607**
Материалы -			Тенге				**809109**
Всего заработная плата -			Тенге				**35428**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**67397**
Местные материалы -			Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**65797**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**228233**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**68693**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92512**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1823922**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**577**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35428**
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000					
101	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**9,0000**		**1111,18**	**10001**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,297	2,673	828,31	2214
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,045	867,89	39

		Итого оплата труда:				**250,35**	**2253**
		Накладные расходы	%	--		204,74	1843
		Сметная прибыль	%	8		105,27	947
		Сметная стоимость:				**1421,18**	**12791**
102	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**9,0000**		**1465,34**	**13188**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=878,31)	чел-ч	0,297	2,673	828,31	2214
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,045	867,89	39
		Итого оплата труда:				**250,35**	**2253**
		Накладные расходы	%	--		219,75	1978
		Сметная прибыль	%	8		134,81	1213
		Сметная стоимость:				**1819,90**	**16379**
103	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**175,0000**		**510,80**	**89390**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,553	96,775	840,68	81357
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,855	846,98	1571
		Итого оплата труда:				**473,87**	**82928**
		Накладные расходы	%	--		320,01	56002
		Сметная прибыль	%	8		66,47	11631
		Сметная стоимость:				**897,28**	**157024**
106	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**612,29**	**9184**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,656	9,84	840,68	8272
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,186	846,55	157
		Итого оплата труда:				**561,98**	**8430**
		Накладные расходы	%	--		379,79	5697
		Сметная прибыль	%	8		79,37	1190
		Сметная стоимость:				**1071,45**	**16072**
108	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**30,0000**		**1229,97**	**36899**
		НР второго уровня	%	4,24		52,15	1565
		Накладные расходы	%	--		52,15	1565
		Сметная прибыль	%	8		102,57	3077
		Сметная стоимость:				**1384,69**	**41541**
109	**23-040501-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**18,0000**		**3272,75**	**58910**

		НР второго уровня	%	4,24		138,76	2498
		Накладные расходы	%	--		138,76	2498
		Сметная прибыль	%	8		272,92	4913
		Сметная стоимость:				**3684,44**	**66320**
110	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**980,11**	**9801**
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	416
		Накладные расходы	%	--		41,56	416
		Сметная прибыль	%	8		81,73	817
		Сметная стоимость:				**1103,40**	**11034**
111	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**193,0000**		**52,61**	**10155**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	9,669	1000,90	9678
		Итого оплата труда:				**50,15**	**9678**
		Накладные расходы	%	--		33,80	6523
		Сметная прибыль	%	8		6,91	1334
		Сметная стоимость:				**93,33**	**18013**
112	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15,0000**		**53,40**	**801**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,7515	1000,90	752
		Итого оплата труда:				**50,15**	**752**
		Накладные расходы	%	--		33,84	508
		Сметная прибыль	%	8		6,98	105
		Сметная стоимость:				**94,21**	**1413**
		Антикоррозийная защита					
113	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,0000**		**63,46**	**254**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,118	916,15	108
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	828,25	1
		Итого оплата труда:				**27,19**	**109**
		Накладные расходы	%	--		18,05	72
		Сметная прибыль	%	8		6,52	26
		Сметная стоимость:				**88,03**	**352**
		Теплоизоляционные работы					
115	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	**м3 изоляции**	**1,9000**		**62060,52**	**117915**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	18,8	35,72	790,58	28240
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,76	828,31	630
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**28869**
		Накладные расходы	%	--		11390,04	21641
		Сметная прибыль	%	8		5876,04	11164

		Сметная стоимость:				79326,60	150720
116	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**78,0000**		**801,43**	**62512**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,472	36,816	742,95	27352
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,3666	828,31	304
		Итого оплата труда:				**354,57**	**27656**
		Накладные расходы	%	--		238,37	18593
		Сметная прибыль	%	8		83,18	6488
		Сметная стоимость:				**1122,98**	**87593**
117	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,0897**		**314117,80**	**28176**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	1195
		Накладные расходы	%	--		13318,59	1195
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	2350
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**31721**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**447186**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**447186**
Материалы -			Тенге				**123145**
Всего заработная плата -			Тенге				**162979**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**28176**
		Накладные расходы -	Тенге				**118530**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31345**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10198**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45255**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**447496**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**610971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162979**
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000					
118	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**680,6000**		**1350,54**	**919178**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	229,4	828,31	189983
118. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	4,0	861,85	3461
		Итого оплата труда:				**284,23**	**193444**
		Накладные расходы	%	--		236,21	160765
		Сметная прибыль	%	8		126,94	86395
		Сметная стоимость:				**1713,69**	**1166337**

119	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**16,6000**		**1643,12**	**27276**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	5,59	828,31	4634
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,10	861,85	84
		Итого оплата труда:				**284,23**	**4718**
		Накладные расходы	%	--		248,62	4127
		Сметная прибыль	%	8		151,34	2512
		Сметная стоимость:				**2043,08**	**33915**
120	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**6,2000**		**1819,67**	**11282**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	2,09	828,31	1731
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,04	861,85	32
		Итого оплата труда:				**284,23**	**1762**
		Накладные расходы	%	--		256,10	1588
		Сметная прибыль	%	8		166,06	1030
		Сметная стоимость:				**2241,83**	**13899**
121	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**18,6000**		**2077,25**	**38637**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,337	0,627	828,31	519
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,110	861,85	95
		Итого оплата труда:				**284,23**	**614**
		Накладные расходы	%	--		267,03	4967
		Сметная прибыль	%	8		187,54	17441
		Сметная стоимость:				**2531,82**	**61045**
125	**23-070213-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Терморегулятор ТР 111, с датчиком**	**шт.**	**180,0000**		**7740,81**	**1393346**
		НР второго уровня	%	4,24		328,21	59078
		Накладные расходы	%	--		328,21	59078
		Сметная прибыль	%	8		645,52	116194
		Сметная стоимость:				**8714,54**	**1568618**
127	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**722,0000**		**52,61**	**37984**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	36,2	1000,90	36205
		Итого оплата труда:				**50,15**	**36205**
		Накладные расходы	%	--		33,80	24404

		Сметная прибыль	%	8		6,91	24957
		Сметная стоимость:				**93,33**	**87345**
129	**23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**50,0000**		**92100,52**	**4605026**
		НР второго уровня	%	4,24		3905,06	195253
		Накладные расходы	%	--		3905,06	195253
		Сметная прибыль	%	8		7680,45	384022
		Сметная стоимость:				**103686,03**	**5184301**
131	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**40,0000**		**1507,75**	**60310**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	58,8	781,30	45940
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	828,31	331
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**46272**
		Накладные расходы	%	--		792,26	31690
		Сметная прибыль	%	8		184,00	7360
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**99360**
132	**23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**150,0000**		**10994,05**	**1649108**
		НР второго уровня	%	4,24		466,15	69922
		Накладные расходы	%	--		466,15	69922
		Сметная прибыль	%	8		916,82	137522
		Сметная стоимость:				**12377,01**	**1856552**
133	**23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50,0000**		**12594,96**	**629748**
		НР второго уровня	%	4,24		534,03	26701
		Накладные расходы	%	--		534,03	26701
		Сметная прибыль	%	8		1050,32	52516
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**708965**
134	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**250,0000**		**802,38**	**200595**
		НР второго уровня	%	4,24		34,02	8505
		Накладные расходы	%	--		34,02	8505
		Сметная прибыль	%	8		66,91	16728
		Сметная стоимость:				**903,31**	**225828**
		Антикоррозийная защита					
135	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,6000**		**63,46**	**419**

135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,195	916,15	178
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001	828,30	1
		Итого оплата труда:				**27,19**	**179**
		Накладные расходы	%	--		18,05	119
		Сметная прибыль	%	8		6,52	43
		Сметная стоимость:				**88,03**	**581**
139	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000м2**	**0,1300**		**314117,80**	**40820**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	1731
		Накладные расходы	%	--		13318,59	1731
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	3404
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**45954**
140	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**722,0000**		**52,61**	**37984**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	36,17	1000,90	36205
		Итого оплата труда:				**50,15**	**36205**
		Накладные расходы	%	--		33,80	24404
		Сметная прибыль	%	8		6,91	4991
		Сметная стоимость:				**93,33**	**67379**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9651713**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9651713**
		Накладные расходы -	Тенге				**613253**
		Сметная прибыль -	Тенге				**855115**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1568618**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**718766**
	Материалы -		Тенге				**249217**
	Всего заработная плата -		Тенге				**319399**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40820**
		Накладные расходы -	Тенге				**613253**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1644035**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**847643**
		Сметная прибыль -	Тенге				**855115**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**22506344**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319399**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11120081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3786**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**319399**

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1302,47**	**2605**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	2,58	853,68	2202
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,1684	738,05	124
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**2326**
		Накладные расходы	%	--		787,71	1575
		Сметная прибыль	%	8		167,21	334
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**4515**
2	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**44,5000**		**1367,95**	**60874**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,22	54,29	853,68	46346
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	6,11	737,39	4505
		Итого оплата труда:				**1142,73**	**50851**
		Накладные расходы	%	--		777,48	34598
		Сметная прибыль	%	8		171,63	7638
		Сметная стоимость:				**2317,06**	**103109**
3	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,5000**		**1330,75**	**47242**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,22	43,31	819,03	35472
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	4,899	737,85	3615
		Итого оплата труда:				**1101,04**	**39087**
		Накладные расходы	%	--		749,65	26613
		Сметная прибыль	%	8		166,43	5908
		Сметная стоимость:				**2246,83**	**79762**
7	**23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**329,04**	**1316**
		НР второго уровня	%	4,24		13,95	56
		Накладные расходы	%	--		13,95	56
		Сметная прибыль	%	8		27,44	110
		Сметная стоимость:				**370,43**	**1482**
8	**23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**11,0000**		**42,86**	**471**
		НР второго уровня	%	4,24		1,82	20
		Накладные расходы	%	--		1,82	20
		Сметная прибыль	%	8		3,57	39
		Сметная стоимость:				**48,25**	**531**

9	23-020401-2518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**377,33**	**377**
		НР второго уровня	%	4,24	16,00	16
		Накладные расходы	%	--	16,00	16
		Сметная прибыль	%	8	31,47	31
		Сметная стоимость:			**424,80**	**425**
10	23-020401-2517 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x25x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**377,33**	**377**
		НР второго уровня	%	4,24	16,00	16
		Накладные расходы	%	--	16,00	16
		Сметная прибыль	%	8	31,47	31
		Сметная стоимость:			**424,80**	**425**
11	23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**205,06**	**615**
		НР второго уровня	%	4,24	8,69	26
		Накладные расходы	%	--	8,69	26
		Сметная прибыль	%	8	17,10	51
		Сметная стоимость:			**230,85**	**693**
12	23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**205,06**	**205**
		НР второго уровня	%	4,24	8,69	9
		Накладные расходы	%	--	8,69	9
		Сметная прибыль	%	8	17,10	17
		Сметная стоимость:			**230,85**	**231**
13	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**64,73**	**388**
		НР второго уровня	%	4,24	2,74	16
		Накладные расходы	%	--	2,74	16
		Сметная прибыль	%	8	5,40	32
		Сметная стоимость:			**72,87**	**437**
14	23-020401-1115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**	**194,10**	**194**
		НР второго уровня	%	4,24	8,23	8
		Накладные расходы	%	--	8,23	8
		Сметная прибыль	%	8	16,19	16
		Сметная стоимость:			**218,52**	**219**
15	23-020401-1109 РСНБ РК 2015 в	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**96,59**	**193**

	ценах III квартала 2017 года	НР второго уровня	%	4,24		4,10	8
		Накладные расходы	%	--		4,10	8
		Сметная прибыль	%	8		8,05	16
		Сметная стоимость:				**108,74**	**217**
16	**23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**28,26**	**198**
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	8
		Накладные расходы	%	--		1,20	8
		Сметная прибыль	%	8		2,36	16
		Сметная стоимость:				**31,81**	**223**
17	**23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**15,50**	**31**
		НР второго уровня	%	4,24		0,66	1
		Накладные расходы	%	--		0,66	1
		Сметная прибыль	%	8		1,29	3
		Сметная стоимость:				**17,45**	**35**
18	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**7,0000**		**1507,75**	**10554**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	10,29	781,30	8040
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,07	828,31	58
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**8098**
		Накладные расходы	%	--		792,26	5546
		Сметная прибыль	%	8		184,00	1288
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**17388**
19	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**8,0000**		**1525,43**	**12203**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	11,76	781,30	9188
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	828,31	133
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**9321**
		Накладные расходы	%	--		798,22	6386
		Сметная прибыль	%	8		185,89	1487
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**20076**
20	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2734,34**	**2734**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,6	2,6	781,30	2031
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	898,99	36
		Итого оплата труда:				**2067,34**	**2067**
		Накладные расходы	%	--		1417,55	1418
		Сметная прибыль	%	8		332,15	332
		Сметная стоимость:				**4484,05**	**4484**

21	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**8379,19**	**58654**
		НР второго уровня	%	4,24		355,28	2487
		Накладные расходы	%	--		355,28	2487
		Сметная прибыль	%	8		698,76	4891
		Сметная стоимость:				**9433,23**	**66033**
22	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**10292,30**	**72046**
		НР второго уровня	%	4,24		436,39	3055
		Накладные расходы	%	--		436,39	3055
		Сметная прибыль	%	8		858,30	6008
		Сметная стоимость:				**11586,99**	**81109**
23	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**15120,13**	**15120**
		НР второго уровня	%	4,24		641,09	641
		Накладные расходы	%	--		641,09	641
		Сметная прибыль	%	8		1260,90	1261
		Сметная стоимость:				**17022,12**	**17022**
24	23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**23545,81**	**23546**
		НР второго уровня	%	4,24		998,34	998
		Накладные расходы	%	--		998,34	998
		Сметная прибыль	%	8		1963,53	1964
		Сметная стоимость:				**26507,68**	**26508**
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ					
25	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	**м3 изоляции**	**1,5900**		**62060,52**	**98676**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	18,8	29,892	790,58	23632
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,636	828,31	527
		Итого оплата труда:				**15194,23**	**24159**
		Накладные расходы	%	--		11390,04	18110
		Сметная прибыль	%	8		5876,04	9343
		Сметная стоимость:				**79326,60**	**126129**
26	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**48,6500**		**2358,19**	**114726**

26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	1,901	92,484	891,41	82441
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,423255	828,31	351
		Итого оплата труда:				**1701,78**	**82792**
		Накладные расходы	%	--		1080,97	52589
		Сметная прибыль	%	8		275,13	13385
		Сметная стоимость:				**3714,29**	**180700**
27	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0559**		**314117,80**	**17574**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,59	745
		Накладные расходы	%	--		13318,59	745
		Сметная прибыль	%	8		26194,91	1466
		Сметная стоимость:				**353631,31**	**19785**
28	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,9000**		**4481,02**	**4033**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	1,04	0,936	819,03	767
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,01989	847,50	17
		Итого оплата труда:				**870,52**	**784**
		Накладные расходы	%	--		738,08	664
		Сметная прибыль	%	8		417,53	376
		Сметная стоимость:				**5636,64**	**5073**
29	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0009**		**1929172**	**1736**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	256	0,2304	809,14	186
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	0,018562	1107,59	21
		Итого оплата труда:				**229983,94**	**207**
		Накладные расходы	%	--		230672,50	208
		Сметная прибыль	%	8		172787,58	156
		Сметная стоимость:				**2332632,35**	**2099**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)					
30	**11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**13936,64**	**13937**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	8,5	8,5	781,30	6641
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	898,99	72
		Итого оплата труда:				**6712,97**	**6713**
		Накладные расходы	%	--		4817,46	4817
		Сметная прибыль	%	8		1500,33	1500
		Сметная стоимость:				**20254,43**	**20254**

31	**23-030301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч**	**шт.**	**1,0000**		**22408,84**	**22409**
		НР второго уровня	%	4,24		950,13	950
		Накладные расходы	%	--		950,13	950
		Сметная прибыль	%	8		1868,72	1869
		Сметная стоимость:				**25227,69**	**25228**
32	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**5942,49**	**17827**
		НР второго уровня	%	4,24		251,96	756
		Накладные расходы	%	--		251,96	756
		Сметная прибыль	%	8		495,56	1487
		Сметная стоимость:				**6690,01**	**20070**
33	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1176,74**	**7060**
		НР второго уровня	%	4,24		49,89	299
		Накладные расходы	%	--		49,89	299
		Сметная прибыль	%	8		98,13	589
		Сметная стоимость:				**1324,76**	**7949**
38	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**3,0650**		**52,33**	**160**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1000,9)	чел-ч	0,0501	0,153557	1000,90	154
		Итого оплата труда:				**50,15**	**154**
		Накладные расходы	%	--		33,79	104
		Сметная прибыль	%	8		6,89	21
		Сметная стоимость:				**93,02**	**285**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**608081**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**608081**
Материалы -			Тенге				**106810**
Всего заработная плата -			Тенге				**226559**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17574**
Накладные расходы -			Тенге				**162742**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**59272**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**12380**
Сметная прибыль -			Тенге				**61665**

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**620301**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226559**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**832488**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226559**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0.000)					
39	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1017,74**	**3053**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,05	3,15	853,68	2689
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,1482	741,13	110
		Итого оплата труда:				**932,98**	**2799**
		Накладные расходы	%	--		630,56	1892
		Сметная прибыль	%	8		131,86	396
		Сметная стоимость:				**1780,17**	**5341**
40	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**86,0000**		**1351,30**	**116212**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	120,4	853,68	102783
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	5,289	740,89	3919
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**106702**
		Накладные расходы	%	--		838,46	72108
		Сметная прибыль	%	8		175,18	15066
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**203385**
41	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**82,0000**		**1367,95**	**112172**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,22	100,04	853,68	85402
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	11,259	737,39	8302
		Итого оплата труда:				**1142,73**	**93704**
		Накладные расходы	%	--		777,48	63753
		Сметная прибыль	%	8		171,63	14074
		Сметная стоимость:				**2317,06**	**189999**
45	**23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**22,0000**		**172,26**	**3790**
		НР второго уровня	%	4,24		7,30	161
		Накладные расходы	%	--		7,30	161
		Сметная прибыль	%	8		14,37	316
		Сметная стоимость:				**193,93**	**4266**

46	23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**	**111,20**	**1112**
		НР второго уровня	%	4,24	4,71	47
		Накладные расходы	%	--	4,71	47
		Сметная прибыль	%	8	9,27	93
		Сметная стоимость:			**125,19**	**1252**
47	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**	**42,86**	**857**
		НР второго уровня	%	4,24	1,82	36
		Накладные расходы	%	--	1,82	36
		Сметная прибыль	%	8	3,57	71
		Сметная стоимость:			**48,25**	**965**
48	23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**205,07**	**410**
		НР второго уровня	%	4,24	8,69	17
		Накладные расходы	%	--	8,69	17
		Сметная прибыль	%	8	17,10	34
		Сметная стоимость:			**230,87**	**462**
49	23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**205,06**	**410**
		НР второго уровня	%	4,24	8,69	17
		Накладные расходы	%	--	8,69	17
		Сметная прибыль	%	8	17,10	34
		Сметная стоимость:			**230,85**	**462**
50	23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**	**106,65**	**427**
		НР второго уровня	%	4,24	4,52	18
		Накладные расходы	%	--	4,52	18
		Сметная прибыль	%	8	8,89	36
		Сметная стоимость:			**120,07**	**480**

51	23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**	**200,54**	**3209**
		НР второго уровня	%	4,24	8,50	136
		Накладные расходы	%	--	8,50	136
		Сметная прибыль	%	8	16,72	268
		Сметная стоимость:			**225,77**	**3612**
52	23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**	**113,02**	**1356**
		НР второго уровня	%	4,24	4,79	58
		Накладные расходы	%	--	4,79	58
		Сметная прибыль	%	8	9,42	113
		Сметная стоимость:			**127,24**	**1527**
53	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**64,73**	**129**
		НР второго уровня	%	4,24	2,74	5
		Накладные расходы	%	--	2,74	5
		Сметная прибыль	%	8	5,40	11
		Сметная стоимость:			**72,87**	**146**
54	23-020401-1109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**	**96,59**	**676**
		НР второго уровня	%	4,24	4,10	29
		Накладные расходы	%	--	4,10	29
		Сметная прибыль	%	8	8,05	56
		Сметная стоимость:			**108,74**	**761**
55	23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**51,94**	**260**
		НР второго уровня	%	4,24	2,20	11
		Накладные расходы	%	--	2,20	11
		Сметная прибыль	%	8	4,33	22
		Сметная стоимость:			**58,47**	**292**

56	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**34,0000**		**1525,43**	**51864**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	49,98	781,30	39049
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,68	828,31	563
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**39612**
		Накладные расходы	%	--		798,22	27140
		Сметная прибыль	%	8		185,89	6320
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**85324**
57	**23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**18,0000**		**10292,30**	**185261**
		НР второго уровня	%	4,24		436,39	7855
		Накладные расходы	%	--		436,39	7855
		Сметная прибыль	%	8		858,30	15449
		Сметная стоимость:				**11586,99**	**208566**
58	**23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**13024,79**	**91174**
		НР второго уровня	%	4,24		552,25	3866
		Накладные расходы	%	--		552,25	3866
		Сметная прибыль	%	8		1086,16	7603
		Сметная стоимость:				**14663,20**	**102642**
59	**23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**15120,13**	**105841**
		НР второго уровня	%	4,24		641,09	4488
		Накладные расходы	%	--		641,09	4488
		Сметная прибыль	%	8		1260,90	8826
		Сметная стоимость:				**17022,12**	**119155**
60	**23-041001-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**3944,90**	**7890**
		НР второго уровня	%	4,24		167,26	335
		Накладные расходы	%	--		167,26	335
		Сметная прибыль	%	8		328,97	658
		Сметная стоимость:				**4441,14**	**8882**

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1404527
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1404527
		Материалы -	Тенге				181671
		Всего заработная плата -	Тенге				432697
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				31630
		Накладные расходы -	Тенге				321889
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				105004
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21626
		Сметная прибыль -	Тенге				138115
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1435671
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291
		Сметная заработная плата -	Тенге				432697
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1864531
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				510
		Сметная заработная плата -	Тенге				432697
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)							
66	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,4000**		**1525,43**	**2136**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	2,058	781,30	1608
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,028	828,31	23
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**1631**
		Накладные расходы	%	--		798,22	1118
		Сметная прибыль	%	8		185,89	260
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**3513**
67	**23-040905-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**9295,38**	**46477**
		НР второго уровня	%	4,24		394,12	1971
		Накладные расходы	%	--		394,12	1971
		Сметная прибыль	%	8		775,16	3876
		Сметная стоимость:				**10464,66**	**52323**
68	**23-040905-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6596,12**	**13192**
		НР второго уровня	%	4,24		279,68	559
		Накладные расходы	%	--		279,68	559
		Сметная прибыль	%	8		550,06	1100
		Сметная стоимость:				**7425,86**	**14852**

69	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1302,47**	**91173**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	90,3	853,68	77087
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	5,894	738,05	4350
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**81437**
		Накладные расходы	%	–		787,71	55140
		Сметная прибыль	%	8		167,21	11705
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**158018**
70	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1351,30**	**22972**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	23,8	853,68	20318
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	1,0456	740,89	775
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**21092**
		Накладные расходы	%	–		838,46	14254
		Сметная прибыль	%	8		175,18	2978
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**201020**
71	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1367,95**	**16415**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,22	14,64	853,68	12498
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	1,6476	737,39	1215
		Итого оплата труда:				**1142,73**	**13713**
		Накладные расходы	%	–		777,48	9330
		Сметная прибыль	%	8		171,63	2060
		Сметная стоимость:				**2317,06**	**27805**
75	**23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**205,07**	**5127**
		НР второго уровня	%	4,24		8,69	217
		Накладные расходы	%	–		8,69	217
		Сметная прибыль	%	8		17,10	428
		Сметная стоимость:				**230,87**	**5772**
76	**23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**205,06**	**7177**
		НР второго уровня	%	4,24		8,69	304
		Накладные расходы	%	–		8,69	304

		Сметная прибыль	%	8	17,10	599
		Сметная стоимость:			**230,85**	**8080**
77	**23-020502-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 50x4 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**5,0000**	**9406,14**	**47031**
		НР второго уровня	%	4,24	398,82	1994
		Накладные расходы	%	--	398,82	1994
		Сметная прибыль	%	8	784,40	3922
		Сметная стоимость:			**10589,36**	**52947**
78	**23-020502-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 40x3,5 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2,0000**	**4765,78**	**9532**
		НР второго уровня	%	4,24	202,07	404
		Накладные расходы	%	--	202,07	404
		Сметная прибыль	%	8	397,43	795
		Сметная стоимость:			**5365,28**	**10731**
79	**23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**300,0000**	**31,92**	**9576**
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	406
		Накладные расходы	%	--	1,35	406
		Сметная прибыль	%	8	2,66	799
		Сметная стоимость:			**35,94**	**10781**
80	**23-020502-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 26x3 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**215,0000**	**1959,61**	**421316**
		НР второго уровня	%	4,24	83,09	17864
		Накладные расходы	%	--	83,09	17864
		Сметная прибыль	%	8	163,42	35134
		Сметная стоимость:			**2206,11**	**474314**
81	**23-040905-1231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 40 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**	**4253,04**	**106326**
		НР второго уровня	%	4,24	180,33	4508
		Накладные расходы	%	--	180,33	4508
		Сметная прибыль	%	8	354,67	8867

		Сметная стоимость:			4788,04	119701
82	23-040905-1230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	265,0000	2837,07	751824
		НР второго уровня	%	4,24	120,29	31877
		Накладные расходы	%	--	120,29	31877
		Сметная прибыль	%	8	236,59	62696
		Сметная стоимость:			3193,95	846397
84	23-041013-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	50,0000	3759,77	187989
		НР второго уровня	%	4,24	159,41	7971
		Накладные расходы	%	--	159,41	7971
		Сметная прибыль	%	8	313,53	15677
		Сметная стоимость:			4232,72	211636
85	23-020502-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель типа Herz, с конусом, Т 120°С, PN 10, DN 25xR1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	100,0000	838,53	83853
		НР второго уровня	%	4,24	35,55	3555
		Накладные расходы	%	--	35,55	3555
		Сметная прибыль	%	8	69,93	6993
		Сметная стоимость:			944,01	94401
86	23-020401-3302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	280,0000	76,55	21434
		НР второго уровня	%	4,24	3,25	909
		Накладные расходы	%	--	3,25	909
		Сметная прибыль	%	8	6,38	1787
		Сметная стоимость:			86,18	24130
87	23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Соединитель приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	230,0000	17,32	3984
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	169
		Накладные расходы	%	--	0,73	169
		Сметная прибыль	%	8	1,44	332
		Сметная стоимость:			19,50	4485

88	**23-020501-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 25x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**100,0000**	**1225,21**	**122521**
		НР второго уровня	%	4,24	51,95	5195
		Накладные расходы	%	--	51,95	5195
		Сметная прибыль	%	8	102,17	10217
		Сметная стоимость:			**1379,33**	**137933**
90	**23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 25**	**шт.**	**50,0000**	**5455,59**	**272780**
		НР второго уровня	%	4,24	231,32	11566
		Накладные расходы	%	--	231,32	11566
		Сметная прибыль	%	8	454,95	22748
		Сметная стоимость:			**6141,86**	**307093**
91	**23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**	**65,59**	**3280**
		НР второго уровня	%	4,24	2,78	139
		Накладные расходы	%	--	2,78	139
		Сметная прибыль	%	8	5,47	273
		Сметная стоимость:			**73,84**	**3692**
92	**23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**49,0000**	**27,34**	**1340**
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	57
		Накладные расходы	%	--	1,16	57
		Сметная прибыль	%	8	2,28	112
		Сметная стоимость:			**30,78**	**1508**
93	**23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**583,0000**	**8,21**	**4786**
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	203
		Накладные расходы	%	--	0,35	203
		Сметная прибыль	%	8	0,68	399
		Сметная стоимость:			**9,24**	**5389**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**2252241**

		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2252241
		Материалы -	Тенге				
		Всего заработная плата -	Тенге				117874
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2289284
		Сдача и испытание -	Тенге				1077
		Накладные расходы -	Тенге				169709
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				386060
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				143928
		Сметная прибыль -	Тенге				193757
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3821542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				759
		Сметная заработная плата -	Тенге				117874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2615707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				759
		Сметная заработная плата -	Тенге				117874
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)					
94	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1525,43**	**3051**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	2,94	781,30	2297
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	828,31	33
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**2330**
		Накладные расходы	%	--		798,22	1596
		Сметная прибыль	%	8		185,89	372
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**5019**
95	**23-040905-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**9295,38**	**46477**
		НР второго уровня	%	4,24		394,12	1971
		Накладные расходы	%	--		394,12	1971
		Сметная прибыль	%	8		775,16	3876
		Сметная стоимость:				**10464,66**	**52323**
96	**23-040905-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**6596,12**	**32981**
		НР второго уровня	%	4,24		279,68	1398
		Накладные расходы	%	--		279,68	1398
		Сметная прибыль	%	8		550,06	2750
		Сметная стоимость:				**7425,86**	**37129**

97	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1302,47**	**91173**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,29	90,3	853,68	77087
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	5,894	738,05	4350
		Итого оплата труда:				**1163,39**	**81437**
		Накладные расходы	%	--		787,71	55140
		Сметная прибыль	%	8		167,21	11705
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**158018**
98	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61,8000**		**1351,30**	**83510**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	86,52	853,68	73860
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	3,8006	740,89	2816
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**76676**
		Накладные расходы	%	--		838,46	51817
		Сметная прибыль	%	8		175,18	10826
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**146153**
99	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1367,95**	**16415**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,22	14,64	853,68	12498
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	1,6476	737,39	1215
		Итого оплата труда:				**1142,73**	**13713**
		Накладные расходы	%	--		777,48	9330
		Сметная прибыль	%	8		171,63	1746
		Сметная стоимость:				**2317,06**	**27491**
103	**23-020401-2515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**205,07**	**5127**
		НР второго уровня	%	4,24		8,69	217
		Накладные расходы	%	--		8,69	217
		Сметная прибыль	%	8		17,10	428
		Сметная стоимость:				**230,87**	**5772**
104	**23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**96,61**	**966**
		НР второго уровня	%	4,24		4,10	41
		Накладные расходы	%	--		4,10	41

		Сметная прибыль	%	8	8,06	81
		Сметная стоимость:			**108,76**	**1088**
105	**23-020401-2404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**	**113,02**	**2826**
		НР второго уровня	%	4,24	4,79	120
		Накладные расходы	%	--	4,79	120
		Сметная прибыль	%	8	9,42	236
		Сметная стоимость:			**127,24**	**3181**
106	**23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**	**31,92**	**3192**
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	135
		Накладные расходы	%	--	1,35	135
		Сметная прибыль	%	8	2,66	266
		Сметная стоимость:			**35,94**	**3594**
107	**23-020502-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 26x3 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**175,0000**	**1959,61**	**342932**
		НР второго уровня	%	4,24	83,09	14540
		Накладные расходы	%	--	83,09	14540
		Сметная прибыль	%	8	163,42	28598
		Сметная стоимость:			**2206,11**	**386070**
108	**23-040905-1231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 40 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**25,0000**	**4253,04**	**106326**
		НР второго уровня	%	4,24	180,33	4508
		Накладные расходы	%	--	180,33	4508
		Сметная прибыль	%	8	354,67	8867
		Сметная стоимость:			**4788,04**	**119701**
109	**23-040905-1230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**100,0000**	**2837,07**	**283707**
		НР второго уровня	%	4,24	120,29	12029
		Накладные расходы	%	--	120,29	12029
		Сметная прибыль	%	8	236,59	23659

		Сметная стоимость:			**3193,95**	**319395**
111	**23-041013-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**50,0000**	**3759,77**	**187989**
		НР второго уровня	%	4,24	159,41	7971
		Накладные расходы	%	--	159,41	7971
		Сметная прибыль	%	8	313,53	15677
		Сметная стоимость:			**4232,72**	**211636**
112	**23-020502-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Соединитель типа Herz, с конусом, Т 120°С, PN 10, DN 25xR1/2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**100,0000**	**838,53**	**83853**
		НР второго уровня	%	4,24	35,55	3555
		Накладные расходы	%	--	35,55	3555
		Сметная прибыль	%	8	69,93	6993
		Сметная стоимость:			**944,01**	**94401**
113	**23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Соединитель приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**	**17,32**	**1732**
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	73
		Накладные расходы	%	--	0,73	73
		Сметная прибыль	%	8	1,44	144
		Сметная стоимость:			**19,50**	**1950**
114	**23-020501-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 25x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**50,0000**	**1225,21**	**61261**
		НР второго уровня	%	4,24	51,95	2597
		Накладные расходы	%	--	51,95	2597
		Сметная прибыль	%	8	102,17	5109
		Сметная стоимость:			**1379,33**	**68967**
116	**23-030301-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые СХВ DN 25**	**шт.**	**50,0000**	**5455,59**	**272780**
		НР второго уровня	%	4,24	231,32	11566
		Накладные расходы	%	--	231,32	11566
		Сметная прибыль	%	8	454,95	22748
		Сметная стоимость:			**6141,86**	**307093**

117	23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**	**65,59**	**3280**
		НР второго уровня	%	4,24	2,78	139
		Накладные расходы	%	--	2,78	139
		Сметная прибыль	%	8	5,47	273
		Сметная стоимость:			**73,84**	**3692**
118	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**75,0000**	**27,34**	**2051**
		НР второго уровня	%	4,24	1,16	87
		Накладные расходы	%	--	1,16	87
		Сметная прибыль	%	8	2,28	171
		Сметная стоимость:			**30,78**	**2308**
119	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**583,0000**	**8,21**	**4786**
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	203
		Накладные расходы	%	--	0,35	203
		Сметная прибыль	%	8	0,68	399
		Сметная стоимость:			**9,24**	**5389**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**1636416**
		В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1636416**
Материалы -			Тенге			
Всего заработная плата -			Тенге			**174157**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1738233**
Сдача и испытание -			Тенге			**1077**
		Накладные расходы -	Тенге			**179033**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**556035**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**140799**
		Сметная прибыль -	Тенге			**144924**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**3738448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1090**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**174157**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1960372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1090**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**174157**

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

120	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1351,30**	**40539**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1,4	42	853,68	35855
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	1,845	740,89	1367
		Итого оплата труда:				**1240,72**	**37222**
		Накладные расходы	%	--		838,46	25154
		Сметная прибыль	%	8		175,18	5255
		Сметная стоимость:				**2364,94**	**70948**
121	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**150,0000**		**232,56**	**34884**
		НР второго уровня	%	4,24		9,86	1479
		Накладные расходы	%	--		9,86	1479
		Сметная прибыль	%	8		19,39	2909
		Сметная стоимость:				**261,81**	**39272**
122	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка полотенцесушителей**	**шт**	**12,0000**		**2133,30**	**25600**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,48	29,76	828,31	24651
122. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12	828,31	99
		Итого оплата труда:				**2062,49**	**24750**
		Накладные расходы	%	--		1389,02	16668
		Сметная прибыль	%	8		281,78	3381
		Сметная стоимость:				**3804,10**	**45649**
123	**23-030102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 32 мм**	**шт.**	**60,0000**		**17440,98**	**1046459**
		НР второго уровня	%	4,24		739,50	44370
		Накладные расходы	%	--		739,50	44370
		Сметная прибыль	%	8		1454,44	87266
		Сметная стоимость:				**19634,92**	**1178095**
124	**23-020502-1803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 25x1/2 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**240,0000**		**1959,61**	**470306**
		НР второго уровня	%	4,24		83,09	19941
		Накладные расходы	%	--		83,09	19941
		Сметная прибыль	%	8		163,42	39220
		Сметная стоимость:				**2206,11**	**529467**

125	23-020301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**	**184,98**	**22198**
		НР второго уровня	%	4,24	7,84	941
		Накладные расходы	%	--	7,84	941
		Сметная прибыль	%	8	15,43	1851
		Сметная стоимость:			**208,25**	**24990**
126	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**	**31,92**	**3830**
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	162
		Накладные расходы	%	--	1,35	162
		Сметная прибыль	%	8	2,66	319
		Сметная стоимость:			**35,94**	**4312**
127	23-020401-4103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**	**1131,43**	**135772**
		НР второго уровня	%	4,24	47,97	5757
		Накладные расходы	%	--	47,97	5757
		Сметная прибыль	%	8	94,35	11322
		Сметная стоимость:			**1273,75**	**152851**
128	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Клипса DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**240,0000**	**8,21**	**1970**
		НР второго уровня	%	4,24	0,35	84
		Накладные расходы	%	--	0,35	84
		Сметная прибыль	%	8	0,68	164
		Сметная стоимость:			**9,24**	**2218**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**1781558**
		В том числе:				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**1781558**
Материалы -			Тенге			**6208**
Всего заработная плата -			Тенге			**61971**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1715419**
Накладные расходы -			Тенге			**114556**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			**187154**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			**94690**
Сметная прибыль -			Тенге			**151688**

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2514192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61971**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2047801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61971**
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
129	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**96,0000**		**484,88**	**46548**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	53,76	853,68	45894
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0672	909,08	61
		Итого оплата труда:				**478,70**	**45955**
		Накладные расходы	%	--		321,95	30907
		Сметная прибыль	%	8		64,55	6196
		Сметная стоимость:				**871,38**	**83652**
132	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**15,0000**		**2014,31**	**30215**
		НР второго уровня	%	4,24		85,41	1281
		Накладные расходы	%	--		85,41	1281
		Сметная прибыль	%	8		167,98	2520
		Сметная стоимость:				**2267,69**	**34015**
133	**23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**27,0000**		**444,86**	**12011**
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	509
		Накладные расходы	%	--		18,86	509
		Сметная прибыль	%	8		37,10	1002
		Сметная стоимость:				**500,82**	**13522**
134	**23-020401-1209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1539,69**	**3079**
		НР второго уровня	%	4,24		65,28	131
		Накладные расходы	%	--		65,28	131
		Сметная прибыль	%	8		128,40	257
		Сметная стоимость:				**1733,37**	**3467**

135	**23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**6,0000**		**115,71**	**694**
		НР второго уровня	%	4,24		4,91	29
		Накладные расходы	%	--		4,91	29
		Сметная прибыль	%	8		9,65	58
		Сметная стоимость:				**130,27**	**782**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**92547**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**92547**
	Материалы -		Тенге				**458**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45955**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**115232**
		Накладные расходы -	Тенге				**32857**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**27757**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8036**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10033**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**213380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45955**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**135438**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45955**

РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

136	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**47,6000**		**484,88**	**23080**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	26,656	853,68	22756
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,03332	909,08	30
		Итого оплата труда:				**478,70**	**22786**
		Накладные расходы	%	--		321,95	15325
		Сметная прибыль	%	8		64,55	3072
		Сметная стоимость:				**871,38**	**41478**
138	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**36,0000**		**501,55**	**18056**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	21,024	853,68	17948
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0108	922,55	10
		Итого оплата труда:				**498,83**	**17958**
		Накладные расходы	%	--		335,33	12072
		Сметная прибыль	%	8		66,95	2410

		Сметная стоимость:			**903,83**	**32538**
140	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**36,0000**	**2828,41**	**101823**
		НР второго уровня	%	4,24	119,92	4317
		Накладные расходы	%	--	119,92	4317
		Сметная прибыль	%	8	235,87	8491
		Сметная стоимость:			**3184,20**	**114631**
141	**23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**110,0000**	**444,86**	**48935**
		НР второго уровня	%	4,24	18,86	2075
		Накладные расходы	%	--	18,86	2075
		Сметная прибыль	%	8	37,10	4081
		Сметная стоимость:			**500,82**	**55090**
142	**23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**180,0000**	**132,15**	**23787**
		НР второго уровня	%	4,24	5,60	1009
		Накладные расходы	%	--	5,60	1009
		Сметная прибыль	%	8	11,02	1984
		Сметная стоимость:			**148,77**	**26779**
143	**23-020401-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**	**1199,83**	**71990**
		НР второго уровня	%	4,24	50,87	3052
		Накладные расходы	%	--	50,87	3052
		Сметная прибыль	%	8	100,06	6003
		Сметная стоимость:			**1350,76**	**81046**
144	**23-020403-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**10,0000**	**1973,11**	**19731**
		НР второго уровня	%	4,24	83,66	837
		Накладные расходы	%	--	83,66	837
		Сметная прибыль	%	8	164,54	1645
		Сметная стоимость:			**2221,31**	**22213**

145	**23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**60,0000**		**172,26**	**10336**
		НР второго уровня	%	4,24		7,30	438
		Накладные расходы	%	--		7,30	438
		Сметная прибыль	%	8		14,37	862
		Сметная стоимость:				**193,93**	**11636**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**317738**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**317738**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				**40744**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**515143**
		Накладные расходы -	Тенге				**39125**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**123046**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**35780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28549**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**950021**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**385411**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40744**
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"					
146	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**76,0000**		**484,88**	**36851**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	42,56	853,68	36333
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0532	909,08	48
		Итого оплата труда:				**478,70**	**36381**
		Накладные расходы	%	--		321,95	24468
		Сметная прибыль	%	8		64,55	4906
		Сметная стоимость:				**871,38**	**66225**
149	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прочистка диам.100 мм**	**шт.**	**15,0000**		**2014,31**	**30215**
		НР второго уровня	%	4,24		85,41	1281
		Накладные расходы	%	--		85,41	1281
		Сметная прибыль	%	8		167,98	2520
		Сметная стоимость:				**2267,69**	**34015**

150	**23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**30,0000**		**444,86**	**13346**
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	566
		Накладные расходы	%	--		18,86	566
		Сметная прибыль	%	8		37,10	1113
		Сметная стоимость:				**500,82**	**15025**
151	**23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**5,0000**		**115,71**	**579**
		НР второго уровня	%	4,24		4,91	25
		Накладные расходы	%	--		4,91	25
		Сметная прибыль	%	8		9,65	48
		Сметная стоимость:				**130,27**	**651**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**80991**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**80991**
	Материалы -		Тенге				**363**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36381**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**97837**
		Накладные расходы -	Тенге				**26340**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21974**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6643**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8587**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**176369**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36381**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**115918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36381**

РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

152	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**26,7000**		**484,88**	**12946**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,56	14,952	853,68	12764
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,019	909,08	17
		Итого оплата труда:				**478,70**	**12781**
		Накладные расходы	%	--		321,95	8596
		Сметная прибыль	%	8		64,55	1723
		Сметная стоимость:				**871,38**	**23266**

154	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**35,0000**		**501,55**	**17554**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2~853,68)	чел-ч	0,584	20,44	853,68	17449
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0105	922,55	10
		Итого оплата труда:				**498,83**	**17459**
		Накладные расходы	%	--		335,33	11737
		Сметная прибыль	%	8		66,95	2343
		Сметная стоимость:				**903,83**	**31634**
156	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**	**шт**	**30,0000**		**2828,41**	**84852**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	3598
		Накладные расходы	%	--		119,92	3598
		Сметная прибыль	%	8		235,87	7076
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**95526**
157	**23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**125,0000**		**444,86**	**55608**
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	2358
		Накладные расходы	%	--		18,86	2358
		Сметная прибыль	%	8		37,10	4637
		Сметная стоимость:				**500,82**	**62602**
158	**23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**150,0000**		**132,15**	**19823**
		НР второго уровня	%	4,24		5,60	840
		Накладные расходы	%	--		5,60	840
		Сметная прибыль	%	8		11,02	1653
		Сметная стоимость:				**148,77**	**22316**
159	**23-020401-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**		**1199,83**	**59992**
		НР второго уровня	%	4,24		50,87	2544
		Накладные расходы	%	--		50,87	2544
		Сметная прибыль	%	8		100,06	5003
		Сметная стоимость:				**1350,76**	**67538**

160	23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**	**172,26**	**8613**
		НР второго уровня	%	4,24	7,30	365
		Накладные расходы	%	--	7,30	365
		Сметная прибыль	%	8	14,37	718
		Сметная стоимость:			**193,93**	**9696**
161	23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**25,0000**	**115,71**	**2893**
		НР второго уровня	%	4,24	4,91	123
		Накладные расходы	%	--	4,91	123
		Сметная прибыль	%	8	9,65	241
		Сметная стоимость:			**130,27**	**3257**
163	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**50,0000**	**8220,63**	**411032**
		НР второго уровня	%	4,24	348,55	17428
		Накладные расходы	%	--	348,55	17428
		Сметная прибыль	%	8	685,53	34277
		Сметная стоимость:			**9254,72**	**462736**
164	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**	**3070,70**	**153535**
		НР второго уровня	%	4,24	130,20	6510
		Накладные расходы	%	--	130,20	6510
		Сметная прибыль	%	8	256,07	12804
		Сметная стоимость:			**3456,97**	**172848**
165	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50,0000**	**911,17**	**45559**
		НР второго уровня	%	4,24	38,63	1932
		Накладные расходы	%	--	38,63	1932
		Сметная прибыль	%	8	75,98	3799
		Сметная стоимость:			**1025,79**	**51289**

167	23-030102-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50,0000	5896,92	294846
		НР второго уровня	%	4,24	250,03	12501
		Накладные расходы	%	--	250,03	12501
		Сметная прибыль	%	8	491,76	24588
		Сметная стоимость:			6638,71	331935
168	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	50,0000	4011,98	200599
		НР второго уровня	%	4,24	170,11	8505
		Накладные расходы	%	--	170,11	8505
		Сметная прибыль	%	8	334,57	16728
		Сметная стоимость:			4516,65	225833
169	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	50,0000	911,17	45559
		НР второго уровня	%	4,24	38,63	1932
		Накладные расходы	%	--	38,63	1932
		Сметная прибыль	%	8	75,98	3799
		Сметная стоимость:			1025,79	51289
171	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	50,0000	17144,73	857237
		НР второго уровня	%	4,24	726,94	36347
		Накладные расходы	%	--	726,94	36347
		Сметная прибыль	%	8	1429,73	71487
		Сметная стоимость:			19301,40	965070
173	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	50,0000	18191,60	909580
		НР второго уровня	%	4,24	771,32	38566
		Накладные расходы	%	--	771,32	38566
		Сметная прибыль	%	8	1517,03	75852
		Сметная стоимость:			20479,96	1023998

174	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**50,0000**		**911,17**	**45559**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	1932
		Накладные расходы	%	--		38,63	1932
		Сметная прибыль	%	8		75,98	3799
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**51289**
176	**23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**50,0000**		**6285,72**	**314286**
		НР второго уровня	%	4,24		266,51	13326
		Накладные расходы	%	--		266,51	13326
		Сметная прибыль	%	8		524,18	26209
		Сметная стоимость:				**7076,41**	**353821**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3540074**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3540074**
	Материалы -		Тенге				**60720**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30240**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3662895**
		Накладные расходы -	Тенге				**169140**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**306646**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**192905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**296737**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5121945**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30240**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**4005950**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**609**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30240**

РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная

177	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**м**	**18,0000**		**1771,18**	**31881**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,372	6,696	828,31	5546
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,18	848,10	153
		Итого оплата труда:				**316,61**	**5699**
		Накладные расходы	%	--		274,44	4940
		Сметная прибыль	%	8		163,65	2946
		Сметная стоимость:				**2209,27**	**39767**

178	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**13671,38**	**27343**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,39	26,78	799,86	21420
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1005,00	166
		Итого оплата труда:				**10792,94**	**21586**
		Накладные расходы	%	--		7375,00	14750
		Сметная прибыль	%	8		1683,71	3367
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**45460**
179	**51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**44298,00**	**88596**
		НР второго уровня	%	4,24		1878,24	3756
		Накладные расходы	%	--		1878,24	3756
		Сметная прибыль	%	8		3694,10	7388
		Сметная стоимость:				**49870,33**	**99741**
180	**23-020401-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**1199,83**	**5999**
		НР второго уровня	%	4,24		50,87	254
		Накладные расходы	%	--		50,87	254
		Сметная прибыль	%	8		100,06	500
		Сметная стоимость:				**1350,76**	**6754**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**153819**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**88596**
	Накладные расходы -		Тенге				**3756**
	Сметная прибыль -		Тенге				**7388**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**99741**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**65223**
	Материалы -		Тенге				**31271**
	Всего заработная плата -		Тенге				**27285**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5999**
	Сдача и испытание -		Тенге				**642**
		Накладные расходы -	Тенге				**19944**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**16480**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6813**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**91981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27285**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**191721**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**

		Сметная заработная плата -	Тенге				27285

РАЗДЕЛ 11. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная

181	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**24,2000**		**501,55**	**12138**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,584	14,1328	853,68	12065
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00726	922,55	7
		Итого оплата труда:				**498,83**	**12072**
		Накладные расходы	%	--		335,33	8115
		Сметная прибыль	%	8		66,95	1620
		Сметная стоимость:				**903,83**	**21873**
182	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 -50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**121,0000**		**263,69**	**31906**
		НР второго уровня	%	4,24		11,18	1353
		Накладные расходы	%	--		11,18	1353
		Сметная прибыль	%	8		21,99	2661
		Сметная стоимость:				**296,86**	**35920**
183	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ревизии, диаметр 50 мм**	**шт**	**15,0000**		**2828,41**	**42426**
		НР второго уровня	%	4,24		119,92	1799
		Накладные расходы	%	--		119,92	1799
		Сметная прибыль	%	8		235,87	3538
		Сметная стоимость:				**3184,20**	**47763**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**86470**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**86470**
	Материалы -		Тенге				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12072**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**74333**
		Накладные расходы -	Тенге				**11267**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36456**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7271**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7819**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**193046**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60358**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**105556**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**

		Сметная заработная плата -	Тенге				12072
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)					
184	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1насос**	**2,0000**		**13671,38**	**27343**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	13,39	26,78	799,86	21420
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1005,00	166
		Итого оплата труда:				**10792,94**	**21586**
		Накладные расходы	%	--		7375,00	14750
		Сметная прибыль	%	8		1683,71	3367
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**45460**
185	**51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-120, типа Grundfos**	**шт.**	**4,0000**		**126655,00**	**506620**
		НР второго уровня	%	4,24		5370,17	21481
		Накладные расходы	%	--		5370,17	21481
		Сметная прибыль	%	8		10562,01	42248
		Сметная стоимость:				**142587,19**	**570349**
186	**23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**228,02**	**912**
		НР второго уровня	%	4,24		9,67	39
		Накладные расходы	%	--		9,67	39
		Сметная прибыль	%	8		19,02	76
		Сметная стоимость:				**256,70**	**1027**
187	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**4,0000**		**1525,43**	**6102**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	5,88	781,30	4594
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	828,31	66
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**4660**
		Накладные расходы	%	--		798,22	3193
		Сметная прибыль	%	8		185,89	744
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**10038**
188	**23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	**шт**	**2,0000**		**10292,30**	**20585**
		НР второго уровня	%	4,24		436,39	873
		Накладные расходы	%	--		436,39	873
		Сметная прибыль	%	8		858,30	1717

		Сметная стоимость:				**11586,99**	**23174**
189	**23-041001-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**5195,32**	**10391**
		НР второго уровня	%	4,24		220,28	441
		Накладные расходы	%	--		220,28	441
		Сметная прибыль	%	8		433,25	866
		Сметная стоимость:				**5848,85**	**11698**
190	**23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**	**шт**	**4,0000**		**547,71**	**2191**
		НР второго уровня	%	4,24		23,22	93
		Накладные расходы	%	--		23,22	93
		Сметная прибыль	%	8		45,67	183
		Сметная стоимость:				**616,61**	**2466**
191	**11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**361,13**	**361**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	0,41	809,14	332
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого оплата труда:				**340,03**	**340**
		Накладные расходы	%	--		229,40	229
		Сметная прибыль	%	8		47,24	47
		Сметная стоимость:				**637,77**	**638**
192	**23-030301-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qном 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma**	**шт.**	**1,0000**		**4167,08**	**4167**
		НР второго уровня	%	4,24		176,68	177
		Накладные расходы	%	--		176,68	177
		Сметная прибыль	%	8		347,50	348
		Сметная стоимость:				**4691,27**	**4691**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**578671**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**578671**
Накладные расходы -			Тенге				**21481**
Сметная прибыль -			Тенге				**42248**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**570349**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**72051**
Материалы -			Тенге				**6461**
Всего заработная плата -			Тенге				**26586**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**38245**

	Сдача и испытание -	Тенге				642
	Накладные расходы -	Тенге				19794
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				16058
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3736
	Сметная прибыль -	Тенге				7348
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				99192
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33
	Сметная заработная плата -	Тенге				26586
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				669541
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33
	Сметная заработная плата -	Тенге				26586

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1,0000**	**156059,00**	**156059**
		НР второго уровня	%	4,24	6616,90	6617
		Накладные расходы	%	--	6616,90	6617
		Сметная прибыль	%	8	13014,07	13014
		Сметная стоимость:			**175689,97**	**175690**
4	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**25,0000**	**17802,40**	**445060**
		НР второго уровня	%	4,24	754,82	18871
		Накладные расходы	%	--	754,82	18871
		Сметная прибыль	%	8	1484,58	37114
		Сметная стоимость:			**20041,80**	**501045**
6	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**150,0000**	**1342,45**	**201368**
		НР второго уровня	%	4,24	56,92	8538
		Накладные расходы	%	--	56,92	8538
		Сметная прибыль	%	8	111,95	16792
		Сметная стоимость:			**1511,32**	**226698**
8	23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**50,0000**	**2915,48**	**145774**

		НР второго уровня	%	4,24	123,62	6181
		Накладные расходы	%	--	123,62	6181
		Сметная прибыль	%	8	243,13	12156
		Сметная стоимость:			**3282,22**	**164111**
10	**23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**	**7209,60**	**7210**
		НР второго уровня	%	4,24	305,69	306
		Накладные расходы	%	--	305,69	306
		Сметная прибыль	%	8	601,22	601
		Сметная стоимость:			**8116,51**	**8117**
12	**24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пускатель магнитный с тепловым реле**	**шт**	**2,0000**	**3247,68**	**6495**
		НР второго уровня	%	4,24	137,70	275
		Накладные расходы	%	--	137,70	275
		Сметная прибыль	%	8	270,83	542
		Сметная стоимость:			**3656,21**	**7312**
14	**23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм**	**шт.**	**5,0000**	**3569,06**	**17845**
		НР второго уровня	%	4,24	151,33	757
		Накладные расходы	%	--	151,33	757
		Сметная прибыль	%	8	297,63	1488
		Сметная стоимость:			**4018,02**	**20090**
16	**23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**5,0000**	**6276,41**	**31382**
		НР второго уровня	%	4,24	266,12	1331
		Накладные расходы	%	--	266,12	1331
		Сметная прибыль	%	8	523,40	2617
		Сметная стоимость:			**7065,93**	**35330**
18	**23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**	**613,27**	**3680**
		НР второго уровня	%	4,24	26,00	156

		Накладные расходы	%	--	26,00	156
		Сметная прибыль	%	8	51,14	307
		Сметная стоимость:			**690,41**	**4142**
19	**23-070102-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип Modus-1x18-001 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**25,0000**	**4607,51**	**115188**
		НР второго уровня	%	4,24	195,36	4884
		Накладные расходы	%	--	195,36	4884
		Сметная прибыль	%	8	384,23	9606
		Сметная стоимость:			**5187,10**	**129677**
21	**23-070101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУ3**	**шт.**	**10,0000**	**1078,44**	**10784**
		НР второго уровня	%	4,24	45,73	457
		Накладные расходы	%	--	45,73	457
		Сметная прибыль	%	8	89,93	899
		Сметная стоимость:			**1214,10**	**12141**
22	**23-070101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-230 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**51,0000**	**1146,36**	**58464**
		НР второго уровня	%	4,24	48,61	2479
		Накладные расходы	%	--	48,61	2479
		Сметная прибыль	%	8	95,60	4875
		Сметная стоимость:			**1290,56**	**65819**
23	**23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**17,0000**	**659,22**	**11207**
		НР второго уровня	%	4,24	27,95	475
		Накладные расходы	%	--	27,95	475
		Сметная прибыль	%	8	54,97	935
		Сметная стоимость:			**742,14**	**12616**
25	**23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип РВО-42У 2 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**	**659,22**	**1318**
		НР второго уровня	%	4,24	27,95	56
		Накладные расходы	%	--	27,95	56

		Сметная прибыль	%	8	54,97	110
		Сметная стоимость:			**742,14**	**1484**
26	**23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/**	**шт.**	**5,0000**	**645,70**	**3229**
		НР второго уровня	%	4,24	27,38	137
		Накладные расходы	%	--	27,38	137
		Сметная прибыль	%	8	53,85	269
		Сметная стоимость:			**726,92**	**3635**
27	**23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**25,0000**	**299,91**	**7498**
		НР второго уровня	%	4,24	12,72	318
		Накладные расходы	%	--	12,72	318
		Сметная прибыль	%	8	25,01	625
		Сметная стоимость:			**337,64**	**8441**
28	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лампы накаливания Бк215-225-25/100**	**10 шт.**	**6,3000**	**549,78**	**3464**
		НР второго уровня	%	4,24	23,31	147
		Накладные расходы	%	--	23,31	147
		Сметная прибыль	%	8	45,85	289
		Сметная стоимость:			**618,94**	**3899**
30	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**50,0000**	**704,95**	**35248**
		НР второго уровня	%	4,24	29,89	1494
		Накладные расходы	%	--	29,89	1494
		Сметная прибыль	%	8	58,79	2939
		Сметная стоимость:			**793,63**	**39681**
32	**23-061710-0706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 У3**	**шт.**	**16,0000**	**1671,07**	**26737**
		НР второго уровня	%	4,24	70,85	1134
		Накладные расходы	%	--	70,85	1134
		Сметная прибыль	%	8	139,35	2230

		Сметная стоимость:				**1881,28**	**30100**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ					
33	**13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**19,2000**		**141,22**	**160**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,13	2,496	809,14	2020
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,05376	969,67	52
		Итого оплата труда:				**107,90**	**2072**
		Накладные расходы	%	--		54,13	1039
		Сметная прибыль	%	8		15,63	96
		Сметная стоимость:				**210,97**	**1296**
34	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**72,0000**		**110,79**	**7977**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,1	7,2	809,14	5826
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1152	969,66	112
		Итого оплата труда:				**82,47**	**5938**
		Накладные расходы	%	--		41,49	2987
		Сметная прибыль	%	8		12,18	877
		Сметная стоимость:				**164,46**	**11841**
35	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**200,0000**		**79,77**	**15954**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,07	14	809,14	11328
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,16	969,66	155
		Итого оплата труда:				**57,42**	**11483**
		Накладные расходы	%	--		29,00	5800
		Сметная прибыль	%	8		8,70	1740
		Сметная стоимость:				**117,47**	**23494**
36	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**600,0000**		**57,93**	**34758**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	30	809,14	24274
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,12	969,66	116
		Итого оплата труда:				**40,65**	**24391**
		Накладные расходы	%	--		20,59	12354
		Сметная прибыль	%	8		6,28	3769
		Сметная стоимость:				**84,80**	**50881**
37	**23-060902-0317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0480**		**1452065,58**	**69699**
		НР второго уровня	%	4,24		61567,58	2955
		Накладные расходы	%	--		61567,58	2955
		Сметная прибыль	%	8		121090,65	5812

		Сметная стоимость:				**1634723,81**	**78467**
38	**23-060902-0415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1850**		**483796,76**	**89502**
		НР второго уровня	%	4,24		20512,98	3795
		Накладные расходы	%	--		20512,98	3795
		Сметная прибыль	%	8		40344,78	7464
		Сметная стоимость:				**544654,52**	**100761**
39	**23-060902-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5000**		**442521,10**	**221261**
		НР второго уровня	%	4,24		18762,89	9381
		Накладные расходы	%	--		18762,89	9381
		Сметная прибыль	%	8		36902,72	18451
		Сметная стоимость:				**498186,71**	**249093**
40	**23-060902-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,5000**		**34631,93**	**51948**
		НР второго уровня	%	4,24		1468,39	2203
		Накладные расходы	%	--		1468,39	2203
		Сметная прибыль	%	8		2888,03	4332
		Сметная стоимость:				**38988,35**	**58483**
41	**13-080201-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**86,4000**		**792,29**	**879**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,2	17,28	828,31	846
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	12,8824	877,09	890
		Итого оплата труда:				**296,44**	**1736**
		Накладные расходы	%	--		165,85	14329
		Сметная прибыль	%	8		76,65	1217
		Сметная стоимость:				**1034,79**	**16425**
42	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1200**		**330592,39**	**39671**
		НР второго уровня	%	4,24		14017,12	1682
		Накладные расходы	%	--		14017,12	1682
		Сметная прибыль	%	8		27568,76	3308
		Сметная стоимость:				**372178,27**	**44661**

43	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0380**		**409104,65**	**15546**
		НР второго уровня	%	4,24		17346,04	659
		Накладные расходы	%	--		17346,04	659
		Сметная прибыль	%	8		34116,05	1296
		Сметная стоимость:				**460566,74**	**17502**
44	23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0180**		**267402,99**	**4813**
		НР второго уровня	%	4,24		11337,89	204
		Накладные расходы	%	--		11337,89	204
		Сметная прибыль	%	8		22299,27	401
		Сметная стоимость:				**301040,15**	**5419**
45	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**122520,83**	**4901**
		НР второго уровня	%	4,24		5194,88	208
		Накладные расходы	%	--		5194,88	208
		Сметная прибыль	%	8		10217,26	409
		Сметная стоимость:				**137932,97**	**5517**
46	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**3600,0000**		**276,50**	**995400**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	576	809,14	466065
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	2,16	969,66	2094
		Итого оплата труда:				**130,04**	**468159**
		Накладные расходы	%	--		69,74	251064
		Сметная прибыль	%	8		27,70	99717
		Сметная стоимость:				**373,94**	**1346181**
47	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**3,8000**		**174169,29**	**661843**
		НР второго уровня	%	4,24		7384,78	28062
		Накладные расходы	%	--		7384,78	28062
		Сметная прибыль	%	8		14524,33	55192
		Сметная стоимость:				**196078,39**	**745098**

48	**23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**5,2000**		**105752,19**	**549911**
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	23316
		Накладные расходы	%	--		4483,89	23316
		Сметная прибыль	%	8		8818,89	45858
		Сметная стоимость:				**119054,97**	**619086**
49	**13-080206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**4,8000**		**215,07**	**1032**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	0,768	809,14	621
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,02112	969,66	20
		Итого оплата труда:				**133,73**	**642**
		Накладные расходы	%	--		68,78	330
		Сметная прибыль	%	8		22,71	109
		Сметная стоимость:				**306,56**	**1471**
50	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**155,6000**		**211,75**	**32948**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	24,896	809,14	20144
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,4356	969,66	422
		Итого оплата труда:				**132,18**	**20567**
		Накладные расходы	%	--		67,95	10573
		Сметная прибыль	%	8		22,38	3482
		Сметная стоимость:				**302,08**	**117507**
51	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**7,2000**		**193,42**	**1393**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	1,008	809,14	816
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,01584	969,66	15
		Итого оплата труда:				**115,41**	**831**
		Накладные расходы	%	--		59,69	430
		Сметная прибыль	%	8		20,25	146
		Сметная стоимость:				**273,36**	**1968**
52	**23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм**	**м**	**12,0000**		**320,64**	**3848**
		НР второго уровня	%	4,24		13,60	163
		Накладные расходы	%	--		13,60	163
		Сметная прибыль	%	8		26,74	321
		Сметная стоимость:				**360,97**	**4332**

53	**23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**171,0000**		**224,69**	**38422**
		НР второго уровня	%	4,24		9,53	1629
		Накладные расходы	%	--		9,53	1629
		Сметная прибыль	%	8		18,74	3204
		Сметная стоимость:				**252,95**	**43255**
54	**23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**38,0000**		**160,35**	**6093**
		НР второго уровня	%	4,24		6,80	258
		Накладные расходы	%	--		6,80	258
		Сметная прибыль	%	8		13,37	508
		Сметная стоимость:				**180,52**	**6860**
55	**23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**168,0000**		**111,31**	**18700**
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	793
		Накладные расходы	%	--		4,72	793
		Сметная прибыль	%	8		9,28	1559
		Сметная стоимость:				**125,31**	**21052**
56	**23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**18,0000**		**69,46**	**1250**
		НР второго уровня	%	4,24		2,95	53
		Накладные расходы	%	--		2,95	53
		Сметная прибыль	%	8		5,79	104
		Сметная стоимость:				**78,20**	**1408**
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
57	**13-080305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**674,68**	**13494**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,65	13	853,68	11098
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,048	969,66	47
		Итого оплата труда:				**557,22**	**11144**
		Накладные расходы	%	--		277,21	5544
		Сметная прибыль	%	8		76,15	498

68	23-070218-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**65,0000**	**423,36**	**27518**
		НР второго уровня	%	4,24	17,95	1167
		Накладные расходы	%	--	17,95	1167
		Сметная прибыль	%	8	35,30	2295
		Сметная стоимость:			**476,62**	**30980**
69	23-070202-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	**шт.**	**650,0000**	**217,33**	**141265**
		НР второго уровня	%	4,24	9,21	5990
		Накладные расходы	%	--	9,21	5990
		Сметная прибыль	%	8	18,12	11780
		Сметная стоимость:			**244,67**	**159034**
70	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ3**	**шт.**	**400,0000**	**36,98**	**14792**
		НР второго уровня	%	4,24	1,57	627
		Накладные расходы	%	--	1,57	627
		Сметная прибыль	%	8	3,08	1234
		Сметная стоимость:			**41,63**	**16653**
72	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**300,0000**	**929,23**	**278769**
		НР второго уровня	%	4,24	39,40	11820
		Накладные расходы	%	--	39,40	11820
		Сметная прибыль	%	8	77,49	23247
		Сметная стоимость:			**1046,12**	**313836**
75	23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрон потолочный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**100,0000**	**195,86**	**19586**
		НР второго уровня	%	4,24	8,30	830
		Накладные расходы	%	--	8,30	830
		Сметная прибыль	%	8	16,33	1633
		Сметная стоимость:			**220,50**	**22050**

76	23-070219-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**50,0000**	**228,50**	**11425**
		НР второго уровня	%	4,24	9,69	484
		Накладные расходы	%	--	9,69	484
		Сметная прибыль	%	8	19,06	953
		Сметная стоимость:			**257,24**	**12862**
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
79	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**17,2250**	**1427,53**	**24589**
		НР второго уровня	%	4,24	60,53	1043
		Накладные расходы	%	--	60,53	1043
		Сметная прибыль	%	8	119,04	2051
		Сметная стоимость:			**1607,10**	**27682**
80	23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,7500**	**936,45**	**702**
		НР второго уровня	%	4,24	39,71	30
		Накладные расходы	%	--	39,71	30
		Сметная прибыль	%	8	78,09	59
		Сметная стоимость:			**1054,25**	**791**
81	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**	**970,71**	**1941**
		НР второго уровня	%	4,24	41,16	82
		Накладные расходы	%	--	41,16	82
		Сметная прибыль	%	8	80,95	162
		Сметная стоимость:			**1092,82**	**2186**
82	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Планки**	**кг**	**5,0000**	**511,02**	**2555**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	108
		Накладные расходы	%	--	21,67	108
		Сметная прибыль	%	8	42,61	213
		Сметная стоимость:			**575,30**	**2877**

83	**21-130207-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,8000**		**933,30**	**747**
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	32
		Накладные расходы	%	--		39,57	32
		Сметная прибыль	%	8		77,83	62
		Сметная стоимость:				**1050,70**	**841**
86	**21-060902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профиль монтажный перфорированный**	**шт.**	**5,0000**		**491,92**	**2460**
		НР второго уровня	%	4,24		20,86	104
		Накладные расходы	%	--		20,86	104
		Сметная прибыль	%	8		41,02	205
		Сметная стоимость:				**553,80**	**2769**
87	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**68,0000**		**389,62**	**26494**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,35	23,8	809,14	19258
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	1,088	969,66	1055
		Итого оплата труда:				**298,71**	**20313**
		Накладные расходы	%	--		149,79	10186
		Сметная прибыль	%	8		43,15	2934
		Сметная стоимость:				**582,56**	**39614**
88	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**20,0000**		**298,00**	**5960**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,26	5,2	809,14	4208
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,188	969,66	182
		Итого оплата труда:				**219,49**	**4390**
		Накладные расходы	%	--		110,56	2211
		Сметная прибыль	%	8		32,69	654
		Сметная стоимость:				**441,25**	**8825**
89	**23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**170,0000**		**1191,50**	**202555**
		НР второго уровня	%	4,24		50,52	8588
		Накладные расходы	%	--		50,52	8588
		Сметная прибыль	%	8		99,36	16891
		Сметная стоимость:				**1341,38**	**228035**

Накладные расходы I уровня	Тенге				
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				
Накладные расходы II уровня	Тенге				
ИТОГО:	Тенге				**3410595**
Сметная прибыль	Тенге				**3003166**
ИТОГО по смете:	Тенге				**41118025**

Временные здания и сооружения 0,9%	370 062
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	448 071
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 098 501
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	45 034 660
в том числе в текущих ценах на 2018 год - 46 %, К=1,0599383	47 733 961
Расчет на 2018 г 46% по Ф-2 на сумму 57 931 366 за сентябрь месяц 2018 г (3157707 х 0,599383 = 189 268)	189 268
НДС на 2017 год, - 12 %	5 750 787
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**53 484 748**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Мацтаев А.И.