Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№51	13.07.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 80 995 603								24 749 529	
За отчетный период	57 931 366	51 724 434							6 206 932	57 931 366

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" Кузембаев Н.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Диуанов А

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 50 квартирного жилого дома №5 в г.Байконур, Кызылординской области

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Полы					
1	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**429,3500**		**1011,81**	**434422**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	154,995	683,56	105949
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	12,194	800,65	9763
		Итого оплата труда:				**269,50**	**115711**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	70468
		НР второго уровня	%	4,24		49,86	21407
		Накладные расходы	%	–		213,99	91876
		Сметная прибыль	%	8		98,06	42104
		Сметная стоимость:				**1323,87**	**568401**
2	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция; Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**429,3500**		**-224,21**	**-96265**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	8,93	-683,56	-6105
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,815765	-1467,34	-1197
		Итого оплата труда:				**8,50**	**3651**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,63	-4447
		НР второго уровня	%	4,24		-9,95	-4270
		Накладные расходы	%	–		-20,30	-8717
		Сметная прибыль	%	8		-19,56	-8399
		Сметная стоимость:				**-264,07**	**-113380**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**338158**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**338158**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				211646
		Всего заработная плата -	Тенге				108410
		Накладные расходы -	Тенге				83159
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				66022
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17137
		Сметная прибыль -	Тенге				33705
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				455022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				108410
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				455022
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157
		Сметная заработная плата -	Тенге				108410

РАЗДЕЛ 2. Общестроительные работы. выше 0,000. Стены

Наружные стены

3	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**446,0000**		**10914,00**	**4867644**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	6,04	2693,840	752,84	*2028031*
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	191,780	828,31	*158853*
		Итого оплата труда:				**4903,33**	**2186884**
		НР первого уровня	%	50,8		2490,89	1110937
		НР второго уровня	%	4,24		564,15	251610
		Накладные расходы	%	--		3055,04	1362547
		Сметная прибыль	%	8		1109,56	494865
		Сметная стоимость:				**15091,12**	**22416952**
1	21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**129,9760**		**7809,02**	**1014985**
		НР второго уровня	%	4,24		331,10	43035
		Накладные расходы	%	--		331,10	43035
		Сметная прибыль	%	8		651,21	84642
		Сметная стоимость:				**8791,33**	**1142662**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**111,0000**		**1440,69**	**159917**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	134,310	733,67	*98540*
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	4,562	828,31	*3779*
		Итого оплата труда:				**921,78**	**102319**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	51978
		НР второго уровня	%	4,24		81,33	9027
		Накладные расходы	%	--		549,59	61005
		Сметная прибыль	%	8		159,96	17755
		Сметная стоимость:				**2149,09**	**264886**
		Внутренние стены и перегородки					
6	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**886,2000**		**4566,74**	**4047045**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	3881,556	715,11	*2775740*
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	354,48	828,31	*293619*
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**3069359**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	1559234
		НР второго уровня	%	4,24		448,80	397723
		Накладные расходы	%	--		2208,26	1956957
		Сметная прибыль	%	8		882,69	782238
		Сметная стоимость:				**7121,99**	**7012309**
7	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом**	**412,3000**		**1440,69**	**593996**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	1,21	498,883	733,67	*366015*
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	16,945611	828,31	*14036*
		Итого оплата труда:				**921,78**	**380052**
		НР первого уровня	%	50,8		468,27	193066
		НР второго уровня	%	4,24		81,33	33532
		Накладные расходы	%	--		549,59	226598
		Сметная прибыль	%	8		159,96	65950
		Сметная стоимость:				**2149,09**	**984499**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4					
2	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	215,0000		6248,37	1343399
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	3,72	799,8	742,95	594211
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	94,6	828,31	78358
		Итого оплата труда:				**3128,23**	**672570**
		НР первого уровня	%	50,8		1589,14	341665
		НР второго уровня	%	4,24		332,31	71447
		Накладные расходы	%	–		1921,45	413112
		Сметная прибыль	%	8		653,59	140521
		Сметная стоимость:				**8823,41**	**1897032**
		Армирование стен					
3	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8018		195897,89	157071
		НР второго уровня	%	4,24		8306,07	6660
		Накладные расходы	%	–		8306,07	6660
		Сметная прибыль	%	8		16336,32	13098
		Сметная стоимость:				**220540,28**	**176829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12184057**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12184057**
Материалы -			Тенге				**412271**
Всего заработная плата -			Тенге				**6411183**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1172056**
		Накладные расходы -	Тенге				**4069914**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				**1533119**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3216524**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**894**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6411183**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17787090**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**894**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6411183**
		РАЗДЕЛ 3. Перемычкан,прагоны					
4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	944,0000		301,08	284218
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	139,712	752,84	105181
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	40,592	828,31	33623

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**147,04**	**138804**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	86197
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	15706
		Накладные расходы	%	--		107,95	101903
		Сметная прибыль	%	8		32,72	30890
		Сметная стоимость:				**441,75**	**417010**
5	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**80,0000**		**1414,76**	**113181**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	65,04	752,84	48965
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	17,28	828,31	14313
		Итого оплата труда:				**790,97**	**63278**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	39296
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	6465
		Накладные расходы	%	--		572,01	45761
		Сметная прибыль	%	8		158,94	12715
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**171657**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**397399**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**397399**
Материалы -			Тенге				**40191**
Всего заработная плата -			Тенге				**202081**
		Накладные расходы -	Тенге				**147663**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**125493**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**22170**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43605**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**588667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**588667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202081**
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие и Покрытие на отм.2,7-5,7-8,7-11,7-14,7					
6	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**61,6000**		**2999,32**	**184758**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	107,184	799,86	85732
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	9,979	828,31	8266
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**93998**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	58373

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	10309
		Накладные расходы	%	–		1114,96	68682
		Сметная прибыль	%	8		329,14	20275
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**273715**
7	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**392,0000**		**4537,45**	**1778682**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	1042,72	819,03	854019
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	86,318	828,31	71498
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**925517**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	574746
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	99785
		Накладные расходы	%	–		1720,74	674532
		Сметная прибыль	%	8		500,66	196257
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**2649471**
8	**11-070104-0302 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1622,77**	**6491**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,947	3,788	752,84	2852
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,968	828,31	802
		Итого оплата труда:				**913,39**	**3654**
		НР первого уровня	%	62,1		567,22	2269
		НР второго уровня	%	4,24		92,86	371
		Накладные расходы	%	–		660,07	2640
		Сметная прибыль	%	8		182,63	731
		Сметная стоимость:				**2465,47**	**9862**
9	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**301,08**	**4817**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	2,368	752,84	1783
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	828,31	570
		Итого оплата труда:				**147,04**	**2353**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	1461
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	266
		Накладные расходы	%	–		107,95	1727
		Сметная прибыль	%	8		32,72	524
		Сметная стоимость:				**441,75**	**7068**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**64,0000**		**1363,54**	**87266**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,03	65,92	781,30	51503
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,6144	828,31	509
		Итого оплата труда:				**812,69**	**52012**
		НР первого уровня	%	62,1		504,68	32300
		НР второго уровня	%	4,24		79,21	5070
		Накладные расходы	%	--		583,89	37369
		Сметная прибыль	%	8		155,79	9971
		Сметная стоимость:				**2103,23**	**134606**
11	**11-070512-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**	**24,0000**		**4717,14**	**113211**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,63	63,12	828,31	52283
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	13,222	828,31	10952
		Итого оплата труда:				**2634,77**	**63235**
		НР первого уровня	%	62,1		1636,19	39269
		НР второго уровня	%	4,24		269,38	6465
		Накладные расходы	%	--		1905,57	45734
		Сметная прибыль	%	8		529,82	12716
		Сметная стоимость:				**7152,53**	**171661**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2175226**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2175226**
		Материалы -	Тенге				**725209**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1140768**
		Накладные расходы -	Тенге				**830684**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**708417**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**122267**
		Сметная прибыль -	Тенге				**240473**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3246382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1140768**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3246382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1140768**

РАЗДЕЛ 5. Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**36,0000**		**3702,76**	**133299**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	2,37	85,32	799,86	68244
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	16,855	828,31	13961
		Итого оплата труда:				**2283,48**	**82205**
		НР первого уровня	%	62,1		1418,04	51050
		НР второго уровня	%	4,24		217,12	7816
		Накладные расходы	%	--		1635,16	58866
		Сметная прибыль	%	8		427,03	15373
		Сметная стоимость:				**5764,96**	**207538**
13	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**32,0000**		**3470,96**	**111071**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,2	70,4	781,30	55004
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	14,96	828,31	12392
		Итого оплата труда:				**2106,09**	**67395**
		НР первого уровня	%	62,1		1307,88	41852
		НР второго уровня	%	4,24		202,62	6484
		Накладные расходы	%	--		1510,51	48336
		Сметная прибыль	%	8		398,52	12753
		Сметная стоимость:				**5379,99**	**172160**
14	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**24,0000**		**914,06**	**21938**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,08	25,92	781,30	20251
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,3528	941,78	332
		Итого оплата труда:				**857,65**	**20584**
		НР первого уровня	%	62,1		532,60	12782
		НР второго уровня	%	4,24		61,34	1472
		Накладные расходы	%	--		593,94	14255
		Сметная прибыль	%	8		120,64	2895
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**39087**
15	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**111,9200**		**3109,67**	**348034**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,571	63,9064	809,14	*51709*
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	3,156	814,55	*2571*
		Итого оплата труда:				**484,99**	**67850**
		НР первого уровня	%	62,1		301,18	33708

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		407,57	45615
		Накладные расходы	%	--		708,75	79323
		Сметная прибыль	%	8		801,61	89716
		Сметная стоимость:				**3839,90**	**517073**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**614342**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**614342**
		Материалы -	Тенге				**8691**
		Всего заработная плата -	Тенге				**224464**
		Накладные расходы -	Тенге				**200780**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				**120737**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**418786**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224464**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**935859**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**224464**
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка					
15	**11-150203-0204**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным**	**м2**	**2467,7000**		**1044,26**	**2576920**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,75	1850,775	809,14	*1497536*
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	136,710708	733,67	*100301*
		Итого оплата труда:				**647,50**	**1597837**
		НР первого уровня	%	54,8		354,83	875614
		НР второго уровня	%	4,24		58,04	143237
		Накладные расходы	%	--		412,88	1018852
		Сметная прибыль	%	8		114,16	281718
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**3877490**
17	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или**	**м2**	**7452,1000**		**1028,30**	**7662994**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	5514,554	809,14	*4462046*
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	412,846708	733,67	*302893*
		Итого оплата труда:				**639,41**	**4764939**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	2611187
		НР второго уровня	%	4,24		57,17	426064
		Накладные расходы	%	--		407,57	3037251
		Сметная прибыль	%	8		112,45	837980
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**11538225**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или**	**м2**	**1320,0000**		**851,04**	**1123373**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	858	781,30	*670355*
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	70,224	733,67	*51521*
		Итого оплата труда:				**546,88**	**721877**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	395588
		НР второго уровня	%	4,24		36,42	48081
		Накладные расходы	%	–		336,11	443669
		Сметная прибыль	%	8		71,64	94565
		Сметная стоимость:				**1295,48**	**1661607**
		Общедомовые помещения					
19	**11-150203-0204**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным**	**м2**	**160,4500**		**1044,26**	**167552**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,75	120,3	809,14	*97370*
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	8,889	733,67	*6522*
		Итого оплата труда:				**647,50**	**103892**
		НР первого уровня	%	54,8		354,83	56933
		НР второго уровня	%	4,24		58,04	9313
		Накладные расходы	%	–		412,88	66246
		Сметная прибыль	%	8		114,16	18317
		Сметная стоимость:				**1575,09**	**252115**
20	**11-150203-0203**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или**	**м2**	**1206,5500**		**1028,30**	**1240695**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,74	892,84716	809,14	*722438*
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	66,8431756	733,67	*49041*
		Итого оплата труда:				**639,41**	**771479**
		НР первого уровня	%	54,8		350,40	422770
		НР второго уровня	%	4,24		57,17	68983
		Накладные расходы	%	–		407,57	491753
		Сметная прибыль	%	8		112,45	135675
		Сметная стоимость:				**1552,12**	**1868123**
21	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или**	**м2**	**66,1120**		**851,04**	**56264**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,65	42,9728	781,30	*33575*
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,5168	733,67	*2580*
		Итого оплата труда:				**546,88**	**36155**
		НР первого уровня	%	54,8		299,69	19813
		НР второго уровня	%	4,24		36,42	2408

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		336,11	22221
		Сметная прибыль	%	8		71,64	4736
		Сметная стоимость:				**1295,48**	**83221**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**12827798**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12827798**
		Материалы -	Тенге				**#ССЫЛКА!**
		Всего заработная плата -	Тенге				**7996178**
		Накладные расходы -	Тенге				**5079992**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				**1372991**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**18535380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9979**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7996178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**19280781**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9979**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7996178**
		РАЗДЕЛ 7. Отопление ниже 0.000					
15	**23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**265,46**	**11149**
		НР второго уровня	%	4,24		11,26	473
		Накладные расходы	%	–		11,26	473
		Сметная прибыль	%	8		22,14	930
		Сметная стоимость:				**298,85**	**12552**
16	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**133,0000**		**551,59**	**73361**
		НР второго уровня	%	4,24		23,39	3111
		Накладные расходы	%	–		23,39	3111
		Сметная прибыль	%	8		46,00	6118
		Сметная стоимость:				**620,98**	**82590**
17	**23-010201-0149 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**696,91**	**10454**
		НР второго уровня	%	4,24		29,55	443
		Накладные расходы	%	–		29,55	443
		Сметная прибыль	%	8		58,12	872
		Сметная стоимость:				**784,58**	**11769**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				94964
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				94964
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4026
		Накладные расходы -	Тенге				7919
		Сметная прибыль -	Тенге				106910
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				106910
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7					
		РАЗДЕЛ 8. Водопроход хозяйственное-питьевой холодный В1 (ниже 0,000)					
18	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2,0000		181,51	363
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	15
		Накладные расходы	%	--		7,70	15
		Сметная прибыль	%	8		15,14	30
		Сметная стоимость:				**204,34**	**409**
19	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	44,5000		971,90	43250
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	1834
		Накладные расходы	%	--		41,21	1834
		Сметная прибыль	%	8		81,05	3607
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**48690**
20	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	35,5000		1582,70	56186
		НР второго уровня	%	4,24		67,11	2382
		Накладные расходы	%	--		67,11	2382
		Сметная прибыль	%	8		131,98	4685
		Сметная стоимость:				**1781,79**	**63254**
21	23-010103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,3000		397,17	119
		НР второго уровня	%	4,24		16,84	5
		Накладные расходы	%	--		16,84	5
		Сметная прибыль	%	8		33,12	10
		Сметная стоимость:				**447,13**	**134**
22	23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,4500		515,20	232
		НР второго уровня	%	4,24		21,84	10
		Накладные расходы	%	--		21,84	10
		Сметная прибыль	%	8		42,96	19
		Сметная стоимость:				**580,01**	**261**
23	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,2000		741,77	148

1	2	3	4	5	6	7	8
	ценах III квартала 2017 года	НР второго уровня	%	4,24		31,45	6
		Накладные расходы	%	–		31,45	6
		Сметная прибыль	%	8		61,86	12
		Сметная стоимость:				**835,08**	**167**
24	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,1150**		**1514,21**	**3203**
		НР второго уровня	%	4,24		64,20	136
		Накладные расходы	%	–		64,20	136
		Сметная прибыль	%	8		126,27	267
		Сметная стоимость:				**1704,69**	**3605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**103500**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**103500**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**103500**
		Накладные расходы -	Тенге				**4388**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8631**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**116520**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**116520**
		РАЗДЕЛ 9. Водопроход хозяйственное-питьевой горячий Т3 и Т4 (ниже 0,000)					
25	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,0000**		**321,02**	**963**
		НР второго уровня	%	4,24		13,61	41
		Накладные расходы	%	–		13,61	41
		Сметная прибыль	%	8		26,77	80
		Сметная стоимость:				**361,40**	**1084**
26	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**86,0000**		**563,52**	**48463**
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	2055
		Накладные расходы	%	–		23,89	2055
		Сметная прибыль	%	8		46,99	4041
		Сметная стоимость:				**634,41**	**54559**
27	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**82,0000**		**971,90**	**79696**
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	3379
		Накладные расходы	%	–		41,21	3379
		Сметная прибыль	%	8		81,05	6646
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**89721**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**129122**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**129122**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**129122**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				5475
		Сметная прибыль -	Тенге				10768
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				145364
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				145364
		РАЗДЕЛ 10. Водопроход хозяйственное-питьевой холодный В1 (выше 0,000)					
28	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	350,0000		181,51	63529
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	2694
		Накладные расходы	%	--		7,70	2694
		Сметная прибыль	%	8		15,14	5298
		Сметная стоимость:				**204,34**	**71520**
29	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	85,0000		563,52	47899
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	2031
		Накладные расходы	%	--		23,89	2031
		Сметная прибыль	%	8		46,99	3994
		Сметная стоимость:				**634,41**	**53925**
30	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	60,0000		971,90	58314
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	2473
		Накладные расходы	%	--		41,21	2473
		Сметная прибыль	%	8		81,05	4863
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**65649**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**169742**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**169742**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7197**
		Накладные расходы -	Тенге				**14155**
		Сметная прибыль -	Тенге				**191094**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**191094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				
		РАЗДЕЛ 11. Водопроход хозяйственное-питьевой горячий (выше 0,000)					
31	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	350,0000		181,51	63529
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	2694
		Накладные расходы	%	--		7,70	2694
		Сметная прибыль	%	8		15,14	5298
		Сметная стоимость:				**204,34**	**71520**
32	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	309,0000		563,52	174128
		НР второго уровня	%	4,24		23,89	7383

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартала 2017 года	Накладные расходы	%	--		23,89	7383
		Сметная прибыль	%	8		46,99	14521
		Сметная стоимость:				**634,41**	**196032**
33	**23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**60,0000**		**971,90**	**58314**
		НР второго уровня	%	4,24		41,21	2473
		Накладные расходы	%	--		41,21	2473
		Сметная прибыль	%	8		81,05	4863
		Сметная стоимость:				**1094,16**	**65649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**295970**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**295970**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**295970**
	Накладные расходы -		Тенге				**12549**
	Сметная прибыль -		Тенге				**24682**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**333201**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**333201**
		РАЗДЕЛ 12. Водопроход хозяйственное-питьевой горячий Т3 и Т4 (выше 0,000)для полотенцесушителей					
34	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**150,0000**		**232,56**	**34884**
		НР второго уровня	%	4,24		9,86	1479
		Накладные расходы	%	--		9,86	1479
		Сметная прибыль	%	8		19,39	2909
		Сметная стоимость:				**261,81**	**39272**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**34884**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**34884**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**34884**
	Накладные расходы -		Тенге				**1479**
	Сметная прибыль -		Тенге				**2909**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**39272**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**39272**
		РАЗДЕЛ 13. Канализация хозяйственно-бытовая(ниже 0,000)"К1"					
35	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**66,0000**		**802,85**	**52988**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	2247
		Накладные расходы	%	--		34,04	2247
		Сметная прибыль	%	8		66,95	4419
		Сметная стоимость:				**903,84**	**59654**
36	**23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**30,0000**		**541,48**	**16244**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ценах III квартала 2017 года	НР второго уровня	%	4,24		22,96	689
		Накладные расходы	%	--		22,96	689
		Сметная прибыль	%	8		45,16	1355
		Сметная стоимость:				**609,59**	**18288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**69233**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**69233**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**69233**
		Накладные расходы -	Тенге				**2935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5773**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**77941**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**77941**
		РАЗДЕЛ 14. Канализация хозяйственно-бытовая(выше 0,000)"К1"					
37	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**238,0000**		**802,85**	**191078**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	8102
		Накладные расходы	%	--		34,04	8102
		Сметная прибыль	%	8		66,95	15934
		Сметная стоимость:				**903,84**	**215114**
38	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**180,0000**		**263,69**	**47464**
		НР второго уровня	%	4,24		11,18	2012
		Накладные расходы	%	--		11,18	2012
		Сметная прибыль	%	8		21,99	3958
		Сметная стоимость:				**296,86**	**53435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**238543**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**238543**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**238543**
		Накладные расходы -	Тенге				**10114**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19893**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**268549**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**268549**
		РАЗДЕЛ 15. Канализация хозяйственно-бытовая(ниже 0,000)"К1"					
39	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**48,0000**		**802,85**	**38537**
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	1634
		Накладные расходы	%	--		34,04	1634
		Сметная прибыль	%	8		66,95	3214
		Сметная стоимость:				**903,84**	**43384**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	28,0000		541,48	15161
		НР второго уровня	%	4,24		22,96	643
		Накладные расходы	%	--		22,96	643
		Сметная прибыль	%	8		45,16	1264
		Сметная стоимость:				609,59	17069
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				53698
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				53698
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				53698
		Накладные расходы -	Тенге				2277
		Сметная прибыль -	Тенге				4478
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				60453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				60453
		РАЗДЕЛ 16. Канализация хозяйственно-бытовая(выше 0,000)"К1"					
41	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	133,5000		802,85	107180
		НР второго уровня	%	4,24		34,04	4544
		Накладные расходы	%	--		34,04	4544
		Сметная прибыль	%	8		66,95	8938
		Сметная стоимость:				903,84	120663
42	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	175,0000		263,69	46146
		НР второго уровня	%	4,24		11,18	1957
		Накладные расходы	%	--		11,18	1957
		Сметная прибыль	%	8		21,99	3848
		Сметная стоимость:				296,86	51951
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				153326
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				153326
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				153326
		Накладные расходы -	Тенге				6501
		Сметная прибыль -	Тенге				12786
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				172613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				172613
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				29879963
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				16083084
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3701400
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				
		Накладные расходы II уровня	Тенге				10469133
		ИТОГО:	Тенге				3456624
		Сметная прибыль	Тенге				43805720
		ИТОГО по смете:					

Временные здания и сооружения 0,9%	394 251
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	477 360
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 047 103
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	51 724 434
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 54 %, К=1	51 724 434
НДС на 2017 год, - 12 %	6 206 932
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**57 931 366**

Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Кармакшинского района" _____ Кузембаев Н.К.

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Диуанов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.