Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка:Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 апрель за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	2260,0000000	117,24	264959
2.	2.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	67,8000000	4716,17	319756
3.	6.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	337,8240000	70,34	23762
4.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	417,0000000	36,84	15360
5.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	417,0000000	34,10	14221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Фундаменты					
6.	15	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	774,0000000	4207,77	3256812
7.	16	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,4000000	3992,59	65478
8.	17	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	54,0000000	2313,15	124910
9.	18	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	19,8900000	47279,88	940397

ИТОГО: 5025656

Накладные расходы :

На общестроительные работы		804873
Всего накладных расходов:		804873
Итого с накладными		4653385

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы		372271
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		372271
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5025656
Итого с временными	- 0,9 %	5070887
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	5157092
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		5466194
Налог на добавленную стоимость		1093244
Итого с НДС		6559438
С понижающим коэффициентом к=0,816		5495669

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шуленов Р.Д.

Директор ТОО «СШП» Овнанян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Джармухамбетов А.Ж.