Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №2 май за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы лок.см.2-1-1				
1.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,6160000	1173,25	69944
2.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	337,8240000	30,17	10193
3.	5.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	337,8240000	195,29	65973
4.	7.	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2048,0000000	164,25	336386
5.	8.	41-010105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3584,0000000	371,49	1331416
6.	9.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	214,0000000	43,05	9213
7.	10.	11-010104-0110 РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта		36,84	7883

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт		214,0000000		
8.	13.	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя	т	500,4000000	219,53	109853
9.	14.	41-010102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	500,4000000	264,94	132578
		Раздел: Фундаменты лок.см.2-1-1					
10.	15.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство + песчано-гравийная смесь	м3 основания	210,0000000	4207,77	883631
11.	16.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,0000000	3992,59	27948
12.	18.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	37,0000000	3358,44	124262
13.	19.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	24,8000000	47279,88	1172541
14.	20.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.м3 Устройство + местные заделки		4,9000000	25106,02	123019
15.	21.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	124,0000000	1669,54	207023
16.	22.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	327,0000000	2361,14	772092
17.	23.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60,0000000	3545,35	212721
18.	24.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных	104,0000000	4960,84	515927

1	2	3	4	5	6	7	8
конструкц ий							
19.	25.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	94,9510000	25138,30	2386907
20.	26.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,2480000	23460,64	709637
21.	27.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	117,3400000	21992,10	2580553
22.	28.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство + местные заделки	м3	11,0100000	22506,95	247802
23.	29.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	металлических изделий	0,4907000	76818,94	37695
24.	30.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,4907000	241674,01	118589
25.	31.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4907000	22477,55	11030
26.	32.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	14,8300000	32522,03	482302
27.	33.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,9800000	21113,51	168486
28.	34.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,1500000	27167,15	574585
29.	35.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,7390320	222351,51	164325
30.	36.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т	0,0112000	236547,62	2649

1	2	3	4	5	6	7	8
			6727-80				
31.	37.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,7502300	22477,55	16863	
32.	38.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос ти	488,0000000	927,57	452653
33.	39.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой	м2 поверхнос ти	77,0000000	1347,37	103747
34.	40.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя	м2 поверхнос ти	77,0000000	2194,25	168958
35.	41.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхнос ти	117,0000000	935,56	109461
36.	42.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,2436600	76818,94	18718
37.	43.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2436600	222351,51	54178
38.	44.	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000000	6213,21	49706
39.	45.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + обетонирование	м3	2,4000000	21113,51	50672
		Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 1 лок.см.2-1-1 ==========					
40.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,2620000	30206,40	491216
41.	63.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,0580000	30120,55	724640
42.	64.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	13,0329600	22571,72	294176

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	изоляции			
43.	65.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	13,4239488	9784,69	131349
44.	66.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	111,5860000	110,24	12301
45.	67.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,1720000	9169,35	19916
46.	68.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,6000000	5066,97	1112706
		Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 2 лок.см.2-1-1 ==========					
47.	104.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,9800000	30206,40	392079
48.	105.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,7200000	30120,55	413254
49.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,6726400	22571,72	195756

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	107.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	8,9328192	9784,69	87405
51.	108.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	71,5600000	110,24	7889
52.	109.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	1,4460000	9169,35	13259
53.	110.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	141,2000000	5066,97	715456
		Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 3 лок.см.2-1-1 ==========					
54.	145.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	16,2620000	30206,40	491216
55.	146.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,0580000	30120,55	724640
56.	147.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,0329600	22571,72	294176
57.	148.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	13,4239488	9784,69	131349
58.	149.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	111,5860000	110,24	12301

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	150.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,1720000	9169,35	19916
60.	151.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м + ОБЛИЦОВКА	м2 перегородок (за вычетом проемов)	156,8571429	5066,97	794790
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 1. Подвал					
61.	221.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000000	444,65	11561
62.	222.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7120000	79723,59	56763
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 1. Первый этаж					
63.	223.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41,0000000	444,65	18231
64.	224.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9,0000000	2185,69	19671
65.	225.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5780000	79723,59	205527
66.	226.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4929800	82242,56	40544
67.	227.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4929800	283111,92	139569
68.	228.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0300500	76818,94	2308

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	229.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0270800	222351,51	6021
70.	230.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0029700	236547,62	703
71.	231.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	18,0000000	115,37	2077	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2. Подвал					
72.	242.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000000	444,65	11561
73.	243.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7240000	79723,59	57720
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2. Первый этаж					
74.	244.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41,0000000	444,65	18231
75.	245.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9,0000000	2185,69	19671
76.	246.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5780000	79723,59	205527
77.	247.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4929800	82242,56	40544
78.	248.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4929800	283111,92	139569

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	249.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0300500	76818,94	2308
80.	250.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0270800	222351,51	6021
81.	251.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0029700	236547,62	703
82.	252.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,0000000	115,37	2077
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 3. Подвал					
83.	263.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26,0000000	444,65	11561
84.	264.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7000000	79723,59	55807
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 3. Первый этаж					
85.	265.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41,0000000	444,65	18231
86.	266.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	9,0000000	2185,69	19671
87.	267.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,5780000	79723,59	205527
88.	268.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4929800	82242,56	40544
89.	269.	21-050201-0602 РСНБ	Уголок стальной горячекатаный	т	0,4929800	283111,92	139569

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89				
90.	270.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0300500	76818,94	2308
91.	271.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0270800	222351,51	6021
92.	272.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0029700	236547,62	703
93.	273.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	18,0000000	115,37	2077
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 1					
94.	284.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	38,0000000	6285,68	238856
95.	285.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкций	2,0000000	6147,84	12296
96.	288.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	331,7440000	10322,98	3424588
97.	289.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,0073180	308443,67	310701
98.	295.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкц	3,0000000	444,65	1334

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
99.	296.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1440000	79723,59	11480
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 2					
100.	297.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	42,0000000	6285,68	263999
ий							
101.	298.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
102.	301.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	336,2888000	10322,98	3471504
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
103.	302.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и	т	0,8990048	308443,67	277292
сборосварочных операций ГОСТ			23118-2012				
104.	308.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	3,0000000	444,65	1334
конструкц ий							
105.	309.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1440000	79723,59	11480
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 3					
106.	310.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
107.	311.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
108.	314.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	331,7440000	10322,98	3424588

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92				
109.	315.	21-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1,0073180	308443,67	310701
110.	321.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3,0000000	444,65	1334
111.	322.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1440000	79723,59	11480

ИТОГО: 35247248

В том числе :

Накладные расходы			3069262
Сметная прибыль			2610907
Итого с временными	0,9 %	317225	35564473
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	604596	36169069
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			38336982
Итого с НДС 12%			42937420
С понижающим коэффициентом к=0,816			35036934

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» **Шукенов Р.Д.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Джармухамедов А.С.**