Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.

Акт приемки выполненных работ №3 июнь за 2018 года (лок.смета №2-1-1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цоколь				
1.	46.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	503,0000000	67,88	34144
2.	47.	21-100501-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	628,7500000	359,69	226155
			Раздел: Кладочные работы.Блок-секция 1				
3.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-16,2620000	30206,40	-491216
4.	63.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-24,0580000	30120,55	-724640
5.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,5336000	34181,88	1556424
6.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,3624000	34096,03	2296790

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	64.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,4593280	22571,72	529517
8.	65.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	24,1631078	9784,69	236428
9.	66.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	200,8548000	110,24	22142
10.	67.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	3,9096000	9169,35	35848
11.	70.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,8861184	76818,94	68071
12.	71.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7570800	278025,30	210487
13.	72.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,1290384	264730,21	34160
14.	73.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,8861184	100276,55	88857
15.	78.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,4000000	30006,77	732165
16.	79.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,6000000	29920,92	1095106
17.	80.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,2160000	4609,35	102401
18.	81.	11-080401-0111 РСНБ	Перегородки из гипсовых	м2	74,1320000	8498,56	630015

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	перегород ок (за вычетом проемов)			
19.	82.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,0823272	352,18	381
20.	83.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	59,3056000	6,90	409
21.	89.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	208,6920000	4379,24	913913
22.	90.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5234516	352,18	537
23.	91.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	166,9536000	6,90	1152
24.	92.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0033391	599187,77	2001	
		Раздел: Ограждение лоджий					
25.	97.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	9,0800000	5563,51	50517
26.	98.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	13,6160000	5555,29	75641
27.	99.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823200	278025,30	22887
28.	100.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0850000	76818,94	6530	
ских				металличе изделий			

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	101.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0837280	226636,42	18976
30.	102.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012720	236547,62	301
31.	103.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0400000	23417,36	24354
		Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 2					
32.	104.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-12,9800000	30206,40	-392079
33.	105.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-13,7200000	30120,55	-413254
34.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,3440000	34181,88	1242306
35.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,4160000	34096,03	1309833
36.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,6107520	22571,72	352361
37.	107.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	16,0790746	9784,69	157329
38.	108.	21-130810-0103 РСНБ	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2		110,24	14199

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	/3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		128,8080000		
39.	109.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	2,6028000	9169,35	23866
40.	112.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,8498736	76818,94	65286
41.	113.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7541784	278025,30	209681
42.	114.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0956952	264730,21	25333
43.	115.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,8498736	100276,55	85222
44.	120.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,4800000	30006,77	734566
45.	121.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,7200000	29920,92	1098696
46.	122.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	104,2400000	8498,56	885890
47.	123.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5219040	352,18	536
48.	124.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	83,3920000	6,90	575
49.	130.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	208,6920000	4379,24	913913
50.	131.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5234516	352,18	537
51.	132.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	166,9536000	6,90	1152

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	133.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0033391	599187,77	2001	
		Раздел: Ограждение лоджий					
53.	138.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,0800000	5563,51	50517
54.	139.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6160000	5555,29	75641
55.	140.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823200	278025,30	22887
56.	141.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0850000	76818,94	6530	
ских				металличе изделий			
57.	142.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125	т	0,0837280	226636,42	18976
мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ			535-2005				
58.	143.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012720	236547,62	301
59.	144.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0400000	23417,36	24354
		Раздел: Кладочные работы. Блок-секция 3					
60.	145.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-16,2620000	30206,40	-491216
61.	146.	11-080201-0101 РСНБ	Стены наружные простые из	м3 кладки		30120,55	-724640

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		-24,0580000		
62.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,5336000	34181,88	1556424
63.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,3624000	34096,03	2296790
64.	147.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	23,4593280	22571,72	529517
65.	148.	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	24,1631078	9784,69	236428
66.	149.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	200,8548000	110,24	22142
67.	150.	11-110101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	3,9096000	9169,35	35848
68.	153.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,8861184	76818,94	68071
69.	154.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7570800	278025,30	210487
70.	155.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,1290384	264730,21	34160
71.	156.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	0,8861184	100276,55	88857
72.	161.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,4000000	30006,77	732165

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	162.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	36,6000000	29920,92	1095106
74.	163.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,3920000	4609,35	47900
75.	164.	11-080401-0111 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 2 слоя	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,1320000	8498,56	630015
76.	165.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,0823272	352,18	381
77.	166.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	59,3056000	6,90	409
78.	172.	11-080401-0109 РСНБ РК 2015	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	208,6920000	4379,24	913913
79.	173.	21-130209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75	кг	1,5234516	352,18	537
80.	174.	21-130809-1305 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	166,9536000	6,90	1152
81.	175.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,0033391	599187,77	2001	
		Раздел: Ограждение лоджий					
82.	180.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,0800000	5563,51	50517
83.	181.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,6160000	5555,29	75641

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	182.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0823200	278025,30	22887
85.	183.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	0,0850000	76818,94	6530
86.	184.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0837280	226636,42	18976
87.	185.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0012720	236547,62	301
88.	186.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,0400000	23417,36	24354
		Раздел: Монолитный пояс МП-1					
89.	187.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,5300000	35790,34	341082
90.	188.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,4908000	236151,59	115903
91.	189.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,2260100	440549,04	99568
92.	190.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т	2,0302072	76818,94	155958
93.	191.	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,0302072	226636,42	460119
94.	192.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	2,2567300	100276,55	226297

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	193.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	1,1376000	76818,94	87389
96.	194.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5774592	278025,30	160548
97.	195.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,5598720	264730,21	148215
98.	196.	ТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка за горячее цинкование	т	1,1376000	100276,55	114075
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 1					
99.	232.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	57,0000000	444,65	25345
100.	233.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	13,0000000	2185,69	28414
101.	234.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,8370000	79723,59	305899
102.	235.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкции профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,7172700	82242,56	58990
103.	236.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,7172700	283111,92	203068
104.	237.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,0290400	76818,94	2231
105.	238.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0260400	222351,51	5790
106.	239.	21-050301-3501 РСНБ	Проволока из низкоуглеродистой	т	0,0030000	236547,62	710

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80				
107.	240.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	25,6875000	115,37	2964	
108.	241.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт. 33,7500000	31,08	1049	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 2					
109.	253.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. 57,0000000	444,65	25345	
конструкц ий			сборных				
110.	254.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. 13,0000000	2185,69	28414	
			сборных конструкц ий				
111.	255.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3 3,8370000	79723,59	305899	
112.	256.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т 0,7172700	82242,56	58990	
			ий				
113.	257.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т 0,7172700	283111,92	203068	
114.	258.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0290400	76818,94	2231	
ских			металличе				
			изделий				
115.	259.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т 0,0260400	222351,51	5790	
А-III							
116.	260.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ	т 0,0030000	236547,62	710	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6727-80				
117.	261.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	25,6875000	115,37	2964	
118.	262.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт. 33,7500000	31,08	1049	
		Раздел: Перемычки. Блок-секция 3					
119.	274.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. 57,0000000	444,65	25345	
конструкц ий			сборных				
120.	275.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. 13,0000000	2185,69	28414	
			сборных конструкц ий				
121.	276.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3 3,8370000	79723,59	305899	
122.	277.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т 0,7172700	82242,56	58990	
			ий				
123.	278.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т 0,7172700	283111,92	203068	
124.	279.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,0290400	76818,94	2231	
ских			металличе				
			изделий				
125.	280.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т 0,0260400	222351,51	5790	
А-III							
126.	281.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т 0,0030000	236547,62	710	
127.	282.	11-130301-0502 РСНБ	Поверхности металлические.м2	25,6875000	115,37	2964	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз				
128.	283.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	33,7500000	31,08	1049
		Раздел: Перекрытие.Блок-секция 1					
129.	284.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
130.	285.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
131.	288.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	331,7440000	10322,98	3424588
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 2					
132.	297.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	42,0000000	6285,68	263999
ий							
133.	298.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296
ий							
134.	301.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220	м2	336,2888000	10322,98	3471504
мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92							
		Раздел: Перекрытие. Блок-секция 3					
135.	310.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	38,0000000	6285,68	238856
ий							
136.	311.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкц	2,0000000	6147,84	12296

1	2	3	4	5	6	7	8
			ий				
137.	314.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	331,7440000	10322,98	3424588

ИТОГО: 36715072

В том числе :

Накладные расходы			3487169
Сметная прибыль			2719635
Итого с временными	0,9 %	330436	37045508
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	629774	37675282
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			39933474
Итого с НДС 12%			44725491
С понижающим коэффициентом к=0,816			36496000

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Букенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.С.