Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №5 август за 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Окна Блок-секция 1 лок.см.2-1-1				
1.	324. 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,5631000	4096,36	104716
2.	325. 11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	85,3150000	2933,60	250280
3.	327. 21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99-ОК6, ОК7	м2	1,1011000	19967,62	21986
4.	328. 21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99-ОК1, ОК3, ОК4, ОК2	м2	109,7770000	32043,08	3517593
		Раздел: Окна. Блок-секция 2 лок.см.2-1-1				

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	337.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,5631000	4096,36	104716
6.	338.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	85,3150000	2933,60	250280
7.	340.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,1011000	19967,62	21986
8.	341.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	109,7770000	32043,08	3517593

Раздел: Окна. Блок-секция 3 лок.см.2-1-1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	350.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	25,5631000	4096,36	104716
10.	351.	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	85,3150000	2933,60	250280
11.	353.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,1011000	19967,62	21986
12.	354.	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	109,7770000	32043,08	3517593

Раздел: Двери.Блок-секция 1 лок.см.2-1-1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	369.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,7500000	2732,98	67641
14.	370.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,7500000	32750,44	810573
		Раздел: Двери. Блок-секция 2 лок.см.2-1-1					
15.	389.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,7500000	2732,98	67641
16.	390.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,7500000	32750,44	810573
		Раздел: Двери. Блок-секция 3 лок.см.2-1-1					
17.	407.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	24,7500000	2732,98	67641
18.	408.	21-090203-0504 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	24,7500000	32750,44	810573
		Раздел: Отделочные работы. Блок-**секция** 1.Потолок лок.см.2-1-1					
19.	420.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	770,2500000	434,22	334455
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 1.Стены лок.см.2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	425.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	1296,03	1162,4800000	1506603
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2.Потолок лок.см.2-1-1					
21.	433.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		770,9000000	434,22 334737
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 2.Стены лок.см.2-1-1					
22.	438.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	1296,03	1135,2200000	1471274
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3.Потолок лок.см.2-1-1					
23.	446.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		770,2500000	434,22 334455
		Раздел: Отделочные работы. Блок-секция 3.Стены лок.см.2-1-1					
24.	451.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	оштукатуриваемой поверхнос	1296,03	1199,7200000	1554867
		Раздел: Полы.Подвал лок.см.2-1-1					
25.	459.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площадиуплотнения	34,3400000	273,20	9382
26.	460.	11-110101-1103 РСНБ	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.м2	стяжки	34,3400000	830,69	28526

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
27.	461.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	34,3400000		771,54	26495
28.	462.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными м2 материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой	34,3400000		1456,01	49999
поверхнос ти							
29.	463.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением подстилаю трамбовками щего слоя	2,7472000		23681,33	65057
30.	464.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 Устройство покрытия	34,3400000		1187,95	40794
31.	465.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия м2 бетонные. Устройство.исключать покрытия на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	-34,3400000		226,49	-7778
		Раздел: Фундамент под кирпичную перегородку лок.см.2-1-1					
32.	466.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство м3	2,0000000		20857,29	41715
33.	467.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,0348000		16402,72	571
34.	468.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0348000		22477,55	782
35.	469.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I т	0,0064000		241674,01	1547
36.	470.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса т	0,0284000		222351,51	6315
А-III							
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж. Тип Ллок.см.2-1-1					
37.	486.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная м2 из плит или матов минераловатных изолируем или стекловолокнистых. Устройство ой	144,0400000		399,79	57586
поверхнос							

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
38.	487.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,9016720	17739,33	157910
39.	488.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		144,0400000	866,84	124860
40.	489.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		144,0400000	532,50	76702
41.	490.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	16402,72	4347
42.	491.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	278025,30	73686
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж. Тип П лок.см.2-1-1					
43.	493.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой	10,9500000	399,79	4378
поверхнос ти							
44.	494.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3383550	17739,33	6002
45.	495.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой	10,9500000	1166,66	12775
поверхнос ти							
46.	496.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой	10,9500000	649,30	7110
поверхнос ти							
47.	497.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	423535,54	1912
48.	498.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		10,9500000	866,84	9492

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	499.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		10,9500000	532,50	5831
50.	500.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201480	16402,72	330
51.	501.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201480	278025,30	5602
		Раздел: Блок-секция 1. Типовые этажи. Тип Л лок.см.2-1-1					
52.	517.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,1800000	399,79	230351
53.	518.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,8039620	17739,33	315830
54.	519.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		576,1800000	866,84	499456
55.	520.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		576,1800000	532,50	306818
56.	521.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	16402,72	17390
57.	522.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	278025,30	294754
		Раздел: Блок-секция 1. Типовые этажи. Тип П лок.см.2-1-1					
58.	524.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя	м2	43,8000000	1166,66	51100
59.	525.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем	м2	43,8000000	649,30	28439

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство последующего слоя ой поверхности				
60.	526.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180526	423535,54	7646
61.	527.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	43,8000000		866,84	37968
62.	528.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	43,8000000		532,50	23324
63.	529.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805920	16402,72	1322
64.	530.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805920	278025,30	22407
		Раздел: Блок-секция 2.Первый этаж. Тип Л лок.см.2-1-1					
65.	547.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности	м2 изолируем	144,1500000	399,79	57630
66.	548.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,9084700	17739,33	158030
67.	549.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		144,1500000	866,84	124955
68.	550.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		144,1500000	532,50	76760
69.	551.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2652360	16402,72	4351
70.	552.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2652360	278025,30	73742
		Раздел: Блок-секция 2.Первый этаж. Тип П лок.см.2-1-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
71.	554.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности	м2 изолируемой	10,9500000	399,79	4378
72.	555.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3383550	17739,33	6002
73.	556.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя поверхности	м2 изолируемой	10,9500000	1166,66	12775
74.	557.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя поверхности	м2 изолируемой	10,9500000	649,30	7110
75.	558.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	423535,54	1912
76.	559.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,9500000	866,84	9492
77.	560.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	10,9500000	532,50	5831
78.	561.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201480	16402,72	330
79.	562.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201480	278025,30	5602
			Раздел: Блок-секция 2.Типовые этажи. Тип Л лок.см.2-1-1 ==========				
80.	578.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство поверхности	м2 изолируемой	576,6000000	399,79	230519
81.	579.	21-110401-0102 РСНБ	Плиты из вспененного полистирола	м3	17,8169400	17739,33	316061

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014				
82.	580.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	576,6000000		866,84	499820
83.	581.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	576,6000000		532,50	307042
84.	582.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0609440	16402,72	17402
85.	583.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0609440	278025,30	294969
		Раздел: Блок-секция 2.Типовые этажи. Тип П лок.см.2-1-1					
86.	585.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя	м2	43,8000000	1166,66	51100
87.	586.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство последующего слоя	м2	43,8000000	649,30	28439
88.	587.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180526	423535,54	7646
89.	588.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	43,8000000		866,84	37968
90.	589.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	43,8000000		532,50	23324
91.	590.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805920	16402,72	1322
92.	591.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805920	278025,30	22407

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок-секция 3. Первый этаж. Тип Л лок.см.2-1-1				
93.	608.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,0400000	399,79	57586
94.	609.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	8,9016720	17739,33	157910
95.	610.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,0400000	866,84	124860
96.	611.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	144,0400000	532,50	76702
97.	612.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2650336	16402,72	4347
98.	613.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2650336	278025,30	73686
			Раздел: Блок-секция 3. Первый этаж. Тип П лок.см.2-1-1				
99.	615.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,9500000	399,79	4378
100.	616.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	0,3383550	17739,33	6002
101.	617.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9500000	1166,66	12775
102.	618.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	10,9500000	649,30	7110

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	619.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0045132	423535,54	1912
104.	620.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		10,9500000	866,84	9492
105.	621.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		10,9500000	532,50	5831
106.	622.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0201480	16402,72	330
107.	623.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0201480	278025,30	5602
		Раздел: Блок-секция 3.Типовые этажи. Тип Л лок.см.2-1-1					
108.	639.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	576,1800000	399,79	230351
109.	640.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	17,8039620	17739,33	315830
110.	641.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		576,1800000	866,84	499456
111.	642.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		576,1800000	532,50	306818
112.	643.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0601712	16402,72	17390
113.	644.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0601712	278025,30	294754
		Раздел: Блок-секция 3.Типовые этажи. Тип П лок.см.2-1-1					
114.	646.	11-110101-0401 РСНБ	Гидроизоляция оклеечная рулонными	м2	43,8000000	1166,66	51100

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой поверхности				
115.	647.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство последующего слоя ой поверхности	м2	43,8000000	649,30	28439
116.	648.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0180526	423535,54	7646
117.	649.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	43,8000000	866,84	37968
118.	650.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	43,8000000	532,50	23324
119.	651.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0805920	16402,72	1322
120.	652.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0805920	278025,30	22407
		Раздел: Лестница (3 шт) лок.см.2-1-1					
121.	654.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	39,0000000	4413,25	172117
122.	655.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	146,3478000	10322,98	1510746
123.	656.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	317,9700000	1665,65	529626
124.	657.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	317,9700000	2902,39	922874
125.	658.	11-090304-0101 РСНБ	Лестницы прямолинейные и	т	5,2442700	76365,70	400482

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	конструкций			
126.	659.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	5,2442700	337684,26	1770907
		Раздел: Кровля лок.см.2-1-1					
127.	670.7.	21-070201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 п.670.7	м3	9,0470000	43624,36	394670
128.	671.10.	21-070203-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 п.671.10	м3	7,1230000	40591,03	289130
129.	672.7.	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 п.672.7	м3	3,7240000	39124,14	145698
		Раздел: Электромонтажные работы.лок.см.№2-1-6. Вводная панель					
130.	1.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	27687,63	27688
131.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,86	24676
132.	3.	13-080103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2079,76	12479
133.	4.	23-070207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	6,0000000	861,66	5170
134.	5.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	3407,25	20444
135.	6.	23-070503-0412 РСНБ	Трансформаторы тока марки ТТИ-А	шт.	6,0000000	5826,22	34957

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001				
136.	7.	13-080303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2,0000000	1717,20	3434
137.	8.	23-070205-0109 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А71240-250А	шт.	2,0000000	9218,87	18438
138.	9.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3,0000000	1306,22	3919
139.	10.	23-070501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5	шт.	2,0000000	21325,98	42652
140.	11.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5	шт.	1,0000000	51674,61	51675
141.	12.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	1730,97	3462
142.	13.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2,0000000	220,50	441
143.	14.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2415,78	4832
144.	15.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	472,10	944
		Раздел: Распределительная панельлок.см.№2-1-6.					
145.	16.	13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВнаружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	27687,63	27688

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	17.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,86	24676
147.	18.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000000	4169,45	20847
148.	19.	23-070204-1135 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	14400,59	72003
149.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,0000000	2415,78	9663
150.	21.	23-070204-1130 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	14400,59	57602
151.	22.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4169,45	4169
152.	23.	23-070204-1131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	14400,59	14401
153.	24.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	2415,78	2416
154.	25.	23-070204-1128 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	14400,59	14401
155.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000000	2415,78	4832
156.	27.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 6,3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	472,10	944

1	2	3	4	5	6	7	8
157.	28.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	1730,97	3462
158.	29.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2,0000000	220,50	441
159.	30.	13-080303-1002 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,0000000	6140,07	6140
160.	31.	23-070208-0701 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт.	1,0000000	1440,26	1440
161.	32.	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	3578,48	10735
162.	33.	23-070206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели РН-1-40, типа ИЭК	шт.	3,0000000	2643,49	7930
163.	34.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16,0000000	2415,78	38652
164.	35.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-F29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16,0000000	472,10	7554
165.	36.	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	2,0000000	635,49	1271
166.	37.	23-070216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные РПК1-021	шт.	1,0000000	1722,47	1722
167.	38.	23-070208-0102 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели МКУ-48, типа ИЭК	шт.	1,0000000	2451,05	2451
168.	39.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2386,99	2387
169.	40.	23-070216-0120 РСНБ РК 2015	Реле модели ФР-2А с активным датчиком, типа ИЭК	шт.	1,0000000	4694,32	4694
170.	41.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1,0000000	2415,78	2416

1	2	3	4	5	6	7	8
			или колонне				
171.	42.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3751,02	3751
		Раздел: Щиток этажный распределительныйлок.см.№2-1-6.					
172.	43.	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	15,0000000	4813,95	72209
173.	44.	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15,0000000	20042,01	300630
174.	45.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	75,0000000	4169,45	312709
175.	46.	23-070204-1031 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,0000000	6795,44	101932
176.	47.	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,0000000	5226,59	78399
177.	48.	23-070204-0630 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	45,0000000	1030,18	46358
178.	49.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45,0000000	558,68	25141
179.	50.	23-070501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 ТХ RS, 10	шт.	45,0000000	9946,62	447598
180.	51.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	450,0000000	2415,78	1087101
181.	52.	23-070204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,0000000	818,89	73700

1	2	3	4	5	6	7	8
182.	53.	23-070204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	180,0000000	818,89	147400
183.	54.	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,0000000	3751,02	337591
184.	55.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	90,0000000	3751,02	337591
185.	56.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,0000000	5075,56	5076
186.	57.	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	3609,51	3610
187.	58.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,0000000	2415,78	12079
188.	59.	23-070204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА61-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	818,89	819
189.	60.	23-070204-0729 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	818,89	3276
		Раздел: Провода и кабелилок.см.№2-1-6.					
190.	76.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2565,0000000	86,54	221987
191.	77.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150,0000000	278,62	41794
192.	78.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен	м	3189,0000000	210,58	671525

1	2	3	4	5	6	7	8
			и перекрытий				
193.	79.	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6732000	119055,69	80148
194.	80.	23-060903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1989000	79172,29	15747
195.	81.	23-060141-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х70	км	0,0040800	1640962,55	6695
196.	82.	23-060141-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16	км	0,1530000	462344,76	70739
197.	83.	23-060144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,0714000	327916,66	23413
198.	84.	23-060144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	2,2491000	258221,05	580765
199.	85.	23-060144-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5	км	0,2448000	173613,35	42501
200.	86.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,0561000	18745,47	1052
201.	87.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,9074000	101638,09	193864
202.	88.	23-060902-0307 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2295000	62584,31	14363
203.	89.	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0306000	150812,20	4615

1	2	3	4	5	6	7	8
204.	90.	23-061401-0103 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,0510000	162132,59	8269
205.	91.	23-060203-2102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные МКЭШ	км	0,1530000	426871,69	65311
206.	92.	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	75,0000000	391,68	29376
207.	93.	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	75,7500000	124,23	9411
208.	94.	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2365,0000000	348,29	823700
209.	95.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	267,6500000	44,87	12011
210.	96.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2121,0000000	25,31	53678
211.	97.	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	75,0000000	359,62	26972
212.	98.	23-010103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	75,7500000	838,39	63508
213.	99.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200,0000000	778,69	155738
214.	100.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	200,0000000	110,53	22106
		Раздел: Электромонтажные изделиялок.см.№2-1-6.					
215.	117.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	480,0000000	687,51	330003
216.	118.	23-070202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	480,0000000	117,18	56248

1	2	3	4	5	6	7	8
217.	119.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1175,0000000	31,03	36457
218.	120.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм, типа ИЭК	шт.	18,0000000	175,76	3164
219.	121.	23-070202-0518 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, типа ИЭК	шт.	3,0000000	499,68	1499
220.	122.	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24X24. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	53935,50	161806
221.	123.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	3,0000000	3814,77	11444
222.	124.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11x5,3 мм2	шт.	180,0000000	1046,12	188302
223.	125.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	90,0000000	709,62	63866
224.	126.	23-070219-0402 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники E14-GU10 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90,0000000	366,37	32973
225.	129.	23-070218-1804 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45,0000000	743,03	33437
226.	130.	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	18,0000000	350,68	6312
227.	131.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 300 мм x 85 мм/лоток перфорированный	м	54,0000000	527,23	28470
228.	132.	23-061710-0704 РСНБ	Лотки оцинкованные прямые НЛ 30-П	шт.	18,0000000	6014,07	108253

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	1,87 УТ 2,5				
229.	133.	Т	Крышка на металлический лоток перфорированный L 3м, размером 300x85мм	шт	18,0000000	3120,95	56177
230.	134.	Т	Разветвитель Т-образный, размером 300x85мм	шт	1,0000000	3852,11	3852
231.	135.	Т	Пластина соединительная Н 60 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт	24,0000000	176,39	4233
232.	136.	24-040207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1722,57	17226
233.	137.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	65,0000000	277,00	18005
234.	138.	21-060902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный	шт.	65,0000000	553,81	35998
235.	139.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47,0000000	1071,54	50362
236.	140.	24-040201-0628 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	64,0000000	492,59	31526
237.	141.	24-040207-1001 РСНБ РК 2015	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-98	шт.	64,0000000	186,03	11906
238.	142.	24-040207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98/комплект соединительный КС М6Х10	шт.	10,0000000	12,63	126

ИТОГО: 41940036

В том числе :

Накладные расходы			5061921
Сметная прибыль			3106669
Итого с временными	0,9 %	377460	42317496
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	719397	43036893

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			45616451	
			Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,816			51090425 41689787	

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шуменов Р.Д.

Директор ТОО «СЫЛ» Шмаглин Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Джармухамедов А.С.