Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №6 сентябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цоколь				
1.	48.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	503,0000000	3548,45	1784871
2.	49.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	168,5500000	4832,66	814545
3.	50.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	10,4163900	17420,73	181461
4.	52.	21-050308-0206 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	168,5500000	160,38	27032
5.	54.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,7000000	1272,11	306198
			Раздел: Вход в подвал				

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	197.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6400000	3992,59	2555
7.	198.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22,0000000	1669,54	36730
8.	199.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8,0000000	2361,14	18889
9.	200.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,0000000	3545,35	14181
10.	201.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,8660000	25138,30	147461
11.	202.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1720000	21992,10	47767
12.	203.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	2,2200000	20857,29	46303
13.	204.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,4000000	927,57	20778
14.	205.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,4800000	2320,57	10396
15.	206.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	4,7400000	30206,40	143178
		Раздел: Окна. Блок-секция 1					
16.	329.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	77,6000000	962,82	74714

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	330.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	77,6000000	3616,97	280677
18.	331.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,0096000	22571,72	135647
19.	332.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,1898880	11229,53	69510
20.	333.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	66,7733333	1131,65	75564
21.	334.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	400,6400000	775,11	310539
22.	335.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	22,0000000	3120,42	68649
		Раздел: Окна. Блок-секция 2					
23.	342.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	77,6000000	962,82	74714
24.	343.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	77,6000000	3616,97	280677
25.	344.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,0096000	22571,72	135647

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	345.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	6,1898880	11229,53	69510
27.	346.	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	100,1600000	1131,65	113346
28.	347.	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	400,6400000	775,11	310539
29.	348.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	22,0000000	3120,42	68649
		Раздел: Окна.Блок-секция 3					
30.	355.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	77,6000000	962,82	74714
31.	356.	21-090205-0209 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	77,6000000	3616,97	280677
		Раздел: Двери.Блок-секция 1					
32.	372.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010-п372	м2	31,8150000	32478,01	1033288
		Раздел: Двери.Блок-секция 2					
33.	392.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010-п392	м2	31,8150000	32478,01	1033288
		Раздел: Двери. Блок-секция 3					
34.	410.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ	м2	31,8150000	32478,01	1033288

1	2	3	4	5	6	7	8
			31173-2003, ДСН ПП 3-2-2 М2 2100-1010, ДСН ПЛ 3-2-2 М2 2100-1010-п410				
			Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж.Тип Б				
35.	472.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	1456,01	13570
36.	473.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	938,65	8748
37.	474.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3200000	934,82	8712
38.	475.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3200000	493,98	4604
39.	476.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,3200000	4066,50	37900
			Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж.Тип Б.1				
40.	477.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9700000	866,84	841
41.	478.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,9700000	426,00	413
42.	479.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9700000	1187,95	1152
43.	480.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-0,9700000	226,49	-220
			Раздел: Блок-секция 1.Полы.Первый этаж.Тип К				

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	481.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000000	934,82	13929
45.	482.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,9000000	493,98	7360
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Типовые этажи.Тип Б					
46.	503.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	1456,01	54309
47.	504.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	938,65	35012
48.	505.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3000000	934,82	34869
49.	506.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3000000	493,98	18425
50.	507.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3000000	4066,50	151680
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Типовые этажи. Тип Б.1					
51.	508.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,8600000	866,84	3346
52.	509.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,8600000	426,00	1644
53.	510.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,8600000	1187,95	4585
54.	511.	11-110101-1502 РСНБ	Вычитается позиция: Покрытия	м2	-3,8600000	226,49	-874

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетонные. Устройство. исключать покрытия на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501				
		Раздел: Блок-секция 1.Полы.Типовые этажи. Тип К					
55.	512.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,7800000	934,82	38122
56.	513.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,7800000	493,98	20144
		Раздел: Блок-секция 2.Полы.Первый этаж.Тип Б					
57.	533.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	1456,01	13570
58.	534.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	938,65	8748
59.	535.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,3200000	934,82	8712
60.	536.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3200000	493,98	4604
61.	537.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,3200000	4066,50	37900
		Раздел: Блок-секция 2.Полы.Первый этаж. Тип Б.1					
62.	538.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9700000	866,84	841
63.	539.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	0,9700000	426,00	413

1	2	3	4	5	6	7	8
			11-110101-1101				
64.	540.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9700000	1187,95	1152
65.	541.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-0,9700000	226,49	-220
			Раздел: Блок-секция 2.Полы.Первый этаж. Тип К				
66.	542.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000000	934,82	13929
67.	543.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,9000000	493,98	7360
			Раздел: Блок-секция 2.Полы.Типовые этажи.Тип Б				
68.	564.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	1456,01	54309
69.	565.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	938,65	35012
70.	566.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3000000	934,82	34869
71.	567.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	37,3000000	493,98	18425
72.	568.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3000000	4066,50	151680
			Раздел: Блок-секция 2.Полы.Типовые этажи.Тип Б.1				

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	569.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,8600000	866,84	3346
74.	570.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,8600000	426,00	1644
75.	571.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,8600000	1187,95	4585
76.	572.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-3,8600000	226,49	-874
		Раздел: Блок-секция 2.Полы.Типовые этажи.Тип К					
77.	573.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	40,7800000	934,82	38122
78.	574.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,7800000	493,98	20144
		Раздел: Блок-секция 3.Полы.Первый этаж.Тип Б					
79.	594.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	1456,01	13570
80.	595.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	9,3200000	938,65	8748
81.	596.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	9,3200000	934,82	8712
82.	597.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,3200000	493,98	4604
83.	598.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном	м2 покрытия	9,3200000	4066,50	37900

1	2	3	4	5	6	7	8
			растворе. Устройство				
			Раздел: Блок-секция 3.Полы.Первый этаж. Тип Б.1				
84.	599.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9700000	866,84	841
85.	600.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	0,9700000	426,00	413
86.	601.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	0,9700000	1187,95	1152
87.	602.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-0,9700000	226,49	-220
			Раздел: Блок-секция 3.Полы.Первый этаж. Тип К				
88.	603.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000000	934,82	13929
89.	604.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	14,9000000	493,98	7360
			Раздел: Блок-секция 3.Полы. Типовые этажи.Тип Б				
90.	625.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	1456,01	54309
91.	626.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37,3000000	938,65	35012
92.	627.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,3000000	934,82	34869
93.	628.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	37,3000000	493,98	18425

1	2	3	4	5	6	7	8
			изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101				
94.	629.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,3000000	4066,50	151680
		Раздел: Блок-секция 3.Полы. Типовые этажи. Тип Б.1					
95.	630.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,8600000	866,84	3346
96.	631.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3,8600000	426,00	1644
97.	632.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3,8600000	1187,95	4585
98.	633.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-3,8600000	226,49	-874
		Раздел: Блок-секция 3.Полы. Типовые этажи. Тип К					
99.	634.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,7800000	934,82	38122
100.	635.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	40,7800000	493,98	20144
		Раздел: Кровля					
101.	670.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка-П670	м3 древесины в конструкции	9,7280000	42941,47	417735
102.	671.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка-П671	м3 древесины в конструкц	8,5820000	52887,80	453883

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
103.	672.	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,6510000	24566,64	89693
104.	673.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	70,4094000	3086,96	217351
105.	674.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	31,0130000	7183,06	222768
106.	675.	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	м2 покрытия	778,5400000	203,81	158677
107.	676.	21-100404-0202 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	м2	895,3210000	133,41	119442
108.	677.9.	21-100101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011-п677.9	м2	910,4370000	2128,70	1938051
109.	686.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемого покрытия	1191,3200000	568,79	677612
110.	687.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	85,8941720	17357,79	1490933

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	688.	21-110102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200	м3	30,6764900	26756,23	820787
112.	689.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	595,6600000	552,35	329011
113.	690.	21-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,3014040	423535,54	127655
114.	691.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	6,1000000	25840,38	157626
115.	694.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,7200000	30206,40	21749
116.	695.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0040800	76818,94	313
117.	696.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0040800	22477,55	92
118.	697.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0040800	236547,62	965
119.	698.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,8120000	4866,57	23418
120.	699.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0048700	76818,94	374
121.	700.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных	т	0,0048700	22477,55	109

1	2	3	4	5	6	7	8
			условиях из арматуры диаметром до 16 мм				
122.	701.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0048700	236547,62	1152
123.	702.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство + монолитные участки	м3	0,1500000	23417,36	3513
124.	703.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	14,4600000 изолируемой поверхности		358,86	5189
125.	705.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,2482600 металлических изделий		76818,94	19071
126.	706.	21-050205-0101 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,0223000	202422,50	4514
127.	707.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0864000	203589,18	17590
128.	708.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0639600	222351,51	14222
129.	709.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0756000	236547,62	17883
130.	710.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	69,0000000	97,76	6746
131.	711.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,0000000		94,81	664
132.	712.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,0000000	78,72	1102

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	720.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,0000000	741,82	94953
134.	722.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	32,8300000	30206,40	991676
135.	723.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка + столбики	м3 кладки	4,8000000	32598,55	156473
136.	724.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,2400000	741,82	94389
137.	746.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,7000000	4893,72	218749
138.	747.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0030700	278025,30	854
		Раздел: Вентшахты. В1					
139.	754.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,0000000	4609,35	345701
140.	755.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,6750000	24850,94	91327
141.	756.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	3,7852500	27522,41	104179

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175				
142.	757.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное оштукатуриваемой поверхности	м2	73,5000000	3319,90	244013
		Раздел: Вентшахты. В2					
143.	762.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,5000001	4609,35	182069
144.	763.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8750000	24850,94	46596
145.	764.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	1,9312500	27522,41	53153
		Раздел: Вентшахты. В3					
146.	770.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,9999999	4609,35	198202
147.	771.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	2,0580000	24850,94	51143

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем				
148.	772.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	2,1197400	27522,41	58340
		Раздел: Вентшахты. В4					
149.	778.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,6666666	4609,35	53776
150.	779.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,8650000	24850,94	21496
151.	780.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,8909500	27522,41	24521
		Раздел: Вентшахты. В5					
152.	789.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,0000000	4609,35	87578
153.	790.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2480000	24850,94	6163

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем				
154.	791.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,2554400	27522,41	7030
		Раздел: Вентшахты. В6					
155.	800.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,0000000	4609,35	87578
156.	801.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2480000	24850,94	6163
157.	802.	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	0,2554400	27522,41	7030
		Раздел: Крыльца КР-1, КР-2, КР-3					
158.	811.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,0922783	82242,56	172074
159.	812.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,0922783	389863,63	815703
160.	813.	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	6,0000000	901,12	5407
161.	814.	11-060101-0101 РСНБ	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,5000000	21243,60	31865

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
162.	815.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкц	0,2250600	53512,42	12044
ий							
163.	816.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2250600	436244,78	98181
164.	817.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,5000000	1173,25	40477
165.	818.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	34,5000000	195,29	6737
166.	819.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,0900000	3992,59	12337
167.	820.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12,5000000	26110,44	326380
168.	821.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1648500	278025,30	45832
169.	822.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	6,6900000	26705,64	178661
170.	823.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1179100	16436,48	1938
171.	824.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1179100	278025,30	32782
172.	828.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0350200	440549,04	15428
173.	829.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	81,6000000	686,06	55982

1	2	3	4	5	6	7	8
174.	830.	21-100104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	47,1000000	3220,32	151677
175.	831.	21-050109-0223 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	54,9000000	2346,68	128833
176.	832.	21-100102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,7000000	822,30	24422
177.	843.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	9,0000000	444,65	4002
конструкц ий							
178.	844.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,0900000	79723,59	7175
179.	845.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	33,9900000	29513,33	1003158
180.	846.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	44,5200000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	57699	

Раздел: Утепление электрощитовой
==========

181.	860.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами	м3 изоляции	1,5200000	24850,94	37773
минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из							
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем				
182.	861.	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	1,5656000	25320,12	39641

1	2	3	4	5	6	7	8
183.	862.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 + HilTi IDMS 3/6	шт. 101,0000000		98,83	9982
184.	863.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное оштукатуриваемой поверхности	м2 15,4000000		3173,93	48879
		Раздел: Приямок ПР-1					
185.	864.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2700000	23681,33	6394
186.	865.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,5508000	1748,96	963
187.	866.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка конструкций	шт. сборных	3,0000000	1669,54	5009
188.	867.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,4380000	25138,30	11011
189.	868.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7300000	23681,33	17287
190.	869.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0060200	16402,72	99
191.	870.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0060200	278025,30	1674
192.	871.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,0000000	927,57	1855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Приямок -3 шт					
193.	872.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,5000000	6403,81	9606
194.	873.	11-160301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка	м	9,0000000	580,39	5224
195.	874.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000000	1270,48	11434
196.	875.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,3700000	32598,55	77259
197.	876.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	0,4800000	23681,33	11367
198.	877.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон-адмикс	кг	0,9888000	1748,96	1729
199.	878.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 Устройство	стяжки	6,0000000	866,84	5201
200.	879.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	6,0000000	169,09	1015
201.	880.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос ти	10,8000000	927,57	10018

ИТОГО: 24636058

В том числе :

Накладные расходы			2802510
Сметная прибыль			1824893
Итого с временными	0,9 %	221725	24857783
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	422582	25280365

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			26795627	
			Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,816			30011102 24489059	

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Оспанбек Т.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Джармухамедов А.С.