Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство жилого дома № 16 для очередников в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 14.02.2018г.Доп.соглашение №1 от 16.07.2018г. Доп.соглашение №2 от 14.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №7 октябрь за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вход в подвал				
1.	207.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж-п207	т конструкц ий	0,0499800	66602,36	3329
2.	208.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0499800	436244,78	21804
3.	209.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при ий высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,0648000	82242,56	5329
4.	210.	21-050201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0648000	283111,92	18346
5.	211.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0648000	389863,63	25263

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	212.	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали.м2 кровли Устройство без настенных желобов	18,0000000		4877,11	87788
7.	213.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	0,0620000	древесины в конструкции	83512,13	5178
8.	214.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6000000	6403,81	3842
9.	215.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	3,6000000	897,50	3231
10.	216.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6000000	1270,48	4574
11.	217.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	9,0000000		115,37	1038
12.	218.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,0000000	78,72	708
13.	219.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	23,1000000	1665,65	38476
14.	220.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п220	м	23,1000000	2902,39	67045

Раздел: Двери. Блок-секция 1
==========

15.	362.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	120,6357500	1570,47	189455
16.	363.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8, ДО 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	23,9200500	12860,81	307631

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	364.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531000	11451,06	618965
18.	365.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626000	9423,95	402050
19.	366.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков	м2	0,6154400	2603,96	1603
20.	368.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8 СТ РК 943-92	м2	0,6154400	35495,37	21845
21.	371.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с проемов навеской полотен	м2	35,4550000	2596,00	92041
22.	374.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН МЗ 3-2-3 2100-910	м2	3,6400000	32478,01	118220
		Раздел: Блок-секция 2					
23.	382.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	120,6357500	1570,47	189455
24.	383.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8, ДО 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	23,9200500	12860,81	307631
25.	384.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531000	11451,06	618965
26.	385.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626000	9423,95	402050
27.	386.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов	м2	0,6154400	2603,96	1603

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка блоков				
28.	388.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8 СТ РК 943-92	м2	0,6154400	35495,37	21845
29.	391.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен-п391		31,8150000	2596,00	82592
			Раздел: Блок-секция 3				
30.	400.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	проемов	120,6357500	1570,47	189455
31.	401.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8, ДО 21-8Л внутренние СТ РК 943-92	м2	23,9200500	12860,81	307631
32.	402.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9, ДО 21-9Л внутренние СТ РК 943-92	м2	54,0531000	11451,06	618965
33.	403.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-7ЛП; ДГ 21-8 внутренние СТ РК 943-92	м2	42,6626000	9423,95	402050
34.	404.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков	м2	0,6154400	2603,96	1603
35.	406.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8 СТ РК 943-92	м2	0,6154400	35495,37	21845
36.	409.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках.м2 Установка коробок металлических с проемов навеской полотен		37,1840000	2596,00	96530
37.	412.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСВ ЛН 3-2-3 1900-910, ДСН ПН МЗ 3-2-3 2100-910	м2	5,3690000	32478,01	174374
			Раздел: Отделочные работы				

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	429.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	204,3400000	5339,89	1091153
39.	431.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	60,9500000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	78993	
40.	442.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	204,3300000	5339,89	1091100
41.	444.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	58,8000000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	76206	
42.	445.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,8000000	639,04	37575
43.	455.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	204,3400000	5339,89	1091153
44.	457.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	58,8000000 оштукатуриваемой поверхности	1296,03	76206	

Раздел: Замена по исключить и включить

45.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,1400000	3196,90	265790
46.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,1400000	3196,90	265790

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	83,1400000	3196,90	265790
48.	кор.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	249,4200000	829,36	206860
		Раздел: Полы					
49.	485.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,9000000	4306,68	64170
50.	516.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	40,7800000	4306,68	175626
51.	546.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,9000000	4306,68	64170
52.	577.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	40,7800000	4306,68	175626
53.	607.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	14,9000000	4306,68	64170
54.	638.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси.покрытия Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	40,7800000	4306,68	175626
		Раздел: Кровля					
55.	677.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	823,1800000	3062,73	2521175

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	678.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35,5500000	1350,58	48013
57.	679.	21-100102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,0000000	1750,08	3500
58.	680.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,5150000	1131,41	66204
59.	681.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,8200000	1742,77	81597
60.	682.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	46,8200000	1108,91	51919
61.	683.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	140,1900000	832,80	116751
62.	684.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,5000000	1182,62	43166
63.	685.	21-100501-1407 РСНБ РК 2015	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	3,0000000	2051,87	6156
64.	692.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,0600000	3120,42	18910
65.	693.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0112800	236889,39	2672
66.	713.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	82,4000000	1333,44	109875
67.	714.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	82,4000000	3104,04	255773

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	715.	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0980400	236889,39	23225
69.	716.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	102,4000000	5476,51	560795
70.	718.	21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения-п718	т	0,8789000	447840,07	393607
71.	733.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0000000	30754,39	61509
72.	740.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,0112800	76818,94	867
73.	741.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0012000	222351,51	267
74.	742.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0024000	236547,62	568
75.	743.	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0076800	203589,18	1564
76.	744.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,2000000	741,82	890
77.	745.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,0000000	15784,59	15785
78.	748.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое-п748	оштукатуриваемой поверхности	89,4000000	1296,03	115865

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентшахты					
79.	759.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	14,7000000	3120,42	45870
80.	760.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	18,0000000	4413,25	79439
81.	761.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,6840000	56007,45	38309
82.	765.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	37,5000000	3319,90	124496
83.	767.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,1800000	3120,42	19284
84.	768.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9,0000000	4413,25	39719
85.	769.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3420000	56007,45	19155
86.	773.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-п773	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,1600000	3319,90	136647
87.	775.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,1000000	3120,42	25275
88.	776.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9,0000000	4413,25	39719

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	777.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3420000	56007,45	19155
90.	781.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	6,0000000	4413,25	26480
ий							
91.	782.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1200000	56007,45	6721
92.	783.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,2800000	3120,42	874
93.	784.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхнос	2,0800000	2633,85	5478
ти				покрытия изоляции			
94.	785.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,3000000	3120,42	7177
95.	786.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	2,0000000	4413,25	8827
ий							
96.	787.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0760000	56007,45	4257
97.	792.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	8,0000000	4413,25	35306
ий							
98.	793.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5	м3	0,1600000	56007,45	8961

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3 СТ РК 937-92				
99.	794.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,2800000	3120,42	874
100.	795.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0800000	2633,85	5478
101.	796.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,3000000	3120,42	7177
102.	797.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,0000000	4413,25	8827
103.	798.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0760000	56007,45	4257
104.	803.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8,0000000	4413,25	35306
105.	804.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1600000	56007,45	8961
106.	805.	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2,0800000	2633,85	5478
107.	806.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,2800000	3120,42	874
108.	807.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,3000000	3120,42	7177
109.	808.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,0000000	4413,25	8827

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
110.	809.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0760000	56007,45	4257
		Раздел: Прочее. Отмостка					
111.	885.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,1500000	10123,73	123003
112.	886.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,1500000	26241,40	318833
		Раздел: Отопление.лок.см. 2-1-2					
113.	1.	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	65,0625000	19403,24	1262424
114.	20.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	м трубопров	3360,0000000	1434,35	4819422
115.	21.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2102,7000000	184,87	388718
116.	22.	23-010602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1183,3800000	857,36	1014580
		Раздел: Электромонтажные работы.лок.см.2-1-6.					
Доп.смета							
117.	доп.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	1875,0000000	210,58	394829
118.	доп.	23-060903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В	км	0,6732000	119055,69	80148

1	2	3	4	5	6	7	8
			с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79				
119.	доп. 23-060144-0602 РСНБ РК 2015		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,2393000	258221,05	320013

ИТОГО: 24751624

В том числе :

Накладные расходы			4539665
Сметная прибыль			1833454
Итого с временными	0,9 %	222765	24974389
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	424565	25398953
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			26921323
Итого с НДС 12%			30151882
С понижающим коэффициентом к=С,816			24603936

Технадзор:
ТОО «ELITE EXPERT» Шукенов Р.Д.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

И.О. главного специалиста
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: расценки верны Джармухамедов А.С.