ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӨКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
03.08 * 2018
бет

Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «___» _____ 2018 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 01 июнь 2017 года, доп. соглашение №20-7 от 18/05/2018г.
Декларации о соответствии от «___» _____2018 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____2018 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « ___ »_____2018 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
_____Бойданов М._____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Абилкасымова), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «10» июня 2018 года;

месяц, год

окончание работ «29» июль 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяц;

фактически__июнь, июль_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жанкина), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	1,889		1,889	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 1,889км _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж дорожных знаков, демонтаж существующих колодцев, монтаж существующих колодцев, планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3, планировка откосов и полотна насыпей, устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси толщ. 15-18 см, устройство верхнего слоя основание из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя покрытия из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя покрытия из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 86074,338 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 73227,150 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 80909,878 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 68833,521 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Абилкасымова), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет

Руководитель Шамуратов П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»

Директор Кайыров С..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»

Директор Сейтмаганбетов Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»

Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1889		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	36		
12	Элементы освещения	шт	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	тип	2		
15	Электроосвещение	шт			

Заказчик **Шамуратов П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Сейтмаганбетов Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТОО «Димаш-Сервис» ЖШС

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	637 135 838	637 135 838	256 389 923	72 240 963				**637 135 838**	72 240 963	-
НДС	76 456 301	76 456 301	30 766 791	8 668 916				**76 456 301**	8 668 916	-
Всего с НДС	**713 592 139**	**713 592 139**	**287 156 714**	**80 909 878**				**713 592 139**	**80 909 878**	-

К оплате: **восемьдесят миллионов девятьсот девять тысяч восемьсот семьдесят восемь тенге, 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 13. УЛИЦА АБИЛЬКАСЫМОВА													
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
625	Е0146-35-1	-Разборка монолитных бетон	6,5	3650,45	1875,43	23728	12190	14530	10,91	71					
626	С01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках / м3	1,8	1775,03 / 152,8	708,75 / -	11538 / 275	4607 / -	90 / -	3,46 / -	23 / -					
627	С01031-А11-21	--Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках / т	1,8	140 / -	- / -	252 / -	- / -	- / -	- / -	- / -					
628	С010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 / т	1,8	83,95 / 18,75	- / -	151 / 34	- / -	30 / 90	0,39 / -	1 / -					
629	Е0127-83-1 К=0,6	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках / т	5	458,96 / 349,31	109,64 / 21,16	2295 / 1747	548 / 106	2217 / 119,7	2,21 / 0,08	11 / -					
630	Е0147-205-2	-Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 23 см / шт	5	48,19 / -	48,19 / 13,99	241 / -	241 / 70	81 / 116,1	- / 0,06	- / -					
631	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках / шт	0,05	33,88 / -	33,88 / 23,71	2 / -	2 / 1	1 / 90	- / 0,5	- / -					
		т													

632	E01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,05	48,25	48,25	2	2	2	-	-
					-	33,78	-	2	90	0,71	-
633	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,05	95,75	95,75	5	5	1	-	-
					-	19,15	-	1	90	0,4	-
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ-20ШТ									
634	E0107-37-2 К=0,5	Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	м3	17	801,43	620,31	13624	10545	5241	1,07	18
					181,13	63,54	3079	1080	126	0,21	4
635	E0107-31-1 К=0,5	Демонтаж опорного кольца КЦО-1	м3	5	1334,52	928,06	6673	4640	4444	2,47	12
					406,47	298,99	2032	1495	126	1,19	6
636	E0123-24-1 К=0,5	Демонтаж люка	м3	20	122,34	17,71	2447	354	2606	0,66	13
					104,63	6,75	2092	135	117	0,04	1
637	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	шт	10	3402,03	2320,14	34020	23201	21197	5,67	57
					934,87	747,46	9349	7475	126	2,96	30
638	E0107-37-2	Монтаж дорожной плиты КЦО-3	м3	17	2902,78	1550,77	49347	26363	12326	2,45	42
					416,59	158,85	7082	2700	126	0,52	9
639	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	м3	17	21500	-	365500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
640	E0123-24-1	Установка люков	м3	20	327,63	44,28	6553	886	6026	1,51	30
					240,64	16,88	4813	338	117	0,09	2
641	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	шт	20	13400	-	268000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
642	E0146-33-1	Заделка люка в нише (В15)	комплект	8	21530,43	260,91	172243	2087	68857	63,43	507
					9465,08	98,44	75721	788	90	0,49	4
643	E0108-3-3	Устройство основания из ГПС	м3	1,8	1158,41	126,11	2085	227	363	0,98	2
					142,31	47,81	256	86	106,2	0,23	-
644	E0106-13-1	Устройство монолитного наращивания из бетона	м3	7,2	7445,36	108,25	53607	779	4116	3,52	25
					564,08	40,9	4061	294	94,5	0,2	1
645	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,344	131	-	962	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
646	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	18890	0,25	0,25	4790	4790	1451	-	-
				-	0,09	-	1662	87,3	-	5
		м2								
647	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2593	40,16	38,46	104143	99734	27310	0,01	29
				1,63	10,43	4234	27048	87,3	0,04	92
		м3								
648	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4897	95,75	95,75	468888	468888	84400	-	-
				-	19,15	-	93778	90	0,4	1969
		т								
649	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2423	17,51	17,51	42420	42420	12679	-	-
				-	5,99	-	14523	87,3	0,02	47
		м3								
650	Е0101-130-7-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2423	8,71	8,71	21095	21095	5542	-	-
				-	2,62	-	6349	87,3	0,01	21
		м3								
651	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2423	17,36	15	42063	36337	11199	0,01	34
				1,86	3,43	4514	8314	87,3	0,02	37
		м3								
652	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	17001	10,27	5,53	174604	94053	84101	0,03	545
				4,74	0,93	80551	15784	87,3	-	53
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2								
653	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	2579,76	1055,31	92,19	2722444	237833	120966	0,17	427
				24,59	14,59	63429	37629	119,7	0,05	132
		м3								
654	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	9,6	40182,49	424,49	385752	4075	2024	0,67	6
				-	176,18	-	1691	119,7	0,73	7
		т								
655	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	12561	489,35	28,48	6146671	357746	242523	0,05	654
				8,86	7,28	111228	91381	119,7	0,02	313
		м2								

656	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	12561	128,7	-	1616601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
657	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	11294	417,24	19,19	4712312	216724	177855	0,04	436
				6,83	6,33	77149	71435	119,7	0,02	249
		м2								
658	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11294	194,49	-	2196525	-	622	-	5
				0,05	-	520	-	119,7	-	-
		м2								
659	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11294	500,66	19,19	5654435	216724	177855	0,04	436
				6,83	6,33	77149	71435	119,7	0,02	249
		м2								
		УШИРЕНИЕ КРУГОВОЙ-ТИП2								
660	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	16,56	1055,31	92,19	17476	1527	777	0,17	3
				24,59	14,59	407	242	119,7	0,05	1
		м3								
661	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,05	40182,49	424,49	2009	21	11	0,67	-
				-	176,18	-	9	119,7	0,73	-
		т								
662	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	92	489,35	28,48	45020	2620	1776	0,05	5
				8,86	7,28	815	669	119,7	0,02	2
		м2								
663	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	92	128,7	-	11840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
664	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	92	417,24	19,19	38386	1765	1449	0,04	4
				6,83	6,33	628	582	119,7	0,02	2
		м2								

665	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	92	194,49	-	17893	-	5	-	-
				0,05	-	4	-	119,7	-	-
		м2								
666	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	92	500,66	19,19	46061	1765	1449	0,04	4
				6,83	6,33	628	582	119,7	0,02	2
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
667	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	3788	31,01	25,46	117454	96455	55562	0,04	138
				5,51	6,75	20866	25552	119,7	0,03	96
		м2								
668	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	303,04	769	-	233038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
669	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,285	11461,21	2115,31	3266	603	446	3,66	1
				517,5	790,09	147	225	119,7	3,56	1
		км								
670	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	0,955	4839,91	2115,31	4622	2020	1495	3,66	3
				517,5	790,09	494	755	119,7	3,56	3
		км								
671	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,563	9254,11	2115,31	5210	1191	881	3,66	2
				517,5	790,09	291	445	119,7	3,56	2
		км								
672	Е0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	43,2	180,18	2,35	7784	102	3713	0,54	23
				90,05	0,9	3890	39	94,5	-	-
		м2								
673	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	27	860,35	182,74	23229	4934	19956	3,68	99
				582,19	35,27	15719	952	119,7	0,14	4
		шт								
674	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	9	175,52	-	1580	-	1475	0,79	7
				136,88	-	1232	-	119,7	-	-
		шт								
675	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	10	4535,13	-	45351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

676 С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	26	4470,12	-	116223	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ШТ								
677 С12021-41	-Стойки металлические	0,2898	147100	-	42630	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
678 Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,2898	4358,04	3470,4	1263	1006	310	3,42	1
			571,84	558,9	166	162	94,5	1,8	1
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	26075088				
Накладные расходы -	Тенге	1179868	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1635297	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	28890253	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1253264	-		-

НА НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 8. УЛИЦА АБИЛЬКАСЫМОВА. 10КВ

	ДЕМОНТАЖ								
127 Е0133-103-2	-Демонтаж опор на деревянных стойках	1	1487,88	995,13	1488	995	725	2,99	3
Изм. и доп. вып. 1 СН РК К=0,5			492,75	274,95	493	275	94,5	1,14	1
	опора								
128 Е0133-109-6	-Демонтаж подвески проводов	0,1	20131,28	15552,53	2013	1555	736	25,55	3
К=0,5			4578,75	3207,28	458	321	94,5	11,36	1
	км								
	ОПОРЫ А10-1								
129 Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3801,15	2487,83	3801	2488	1721	6,88	7
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК			1133,33	687,38	1133	687	94,5	2,86	3
	опора								
	Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ								
130 С143019-92	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ105-2	2	18400	-	36800	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ								
131 С11041-102	-Траверсы	3	824	-	2472	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
132 С11041-64	-Накладки	1	474	-	474	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
133 С11071-53	-Хомут	0,0022	147300	-	324	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.3			-	-	-	-	-	-	-
	т								
134 С11041-25	-крепления на ж/бетонных опорах	7	729	-	5103	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								

135	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2	353,53	30,13	707	60	233	0,81	2
					133,4	3,12	267	6	85,5	0,02	-
136	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	2,04	56,53	3,5	115	7	56	0,18	-
					31,63	0,37	65	1	85,5	-	-
137	С11011-58	-гайка	т	0,002	154700	-	309	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
138	С151804-201	-Зажим 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	5	172	-	860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	С151610-2	-Кожух защитный	шт	5	2330	-	11650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
140	С151804-174	-Зажимы прокалывающий 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	3	1610	-	4830	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
141	С151804-189	-Зажимы натяжные прессуемые 4Изм. и НС-100-3 ГОСТ Р 51177-98 доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20	шт.	6	1503	-	9018	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	С11071-27	-Вязка спиральная Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	2	1680	-	3360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	С151804-109	-Изоляторы штыревой 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	1	1003	-	1003	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
144	С151804-154	-Скрепа СОТ 36-2 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	2	246	-	492	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
145	С11011-197	-Бандажная лента	10м	0,26	1470	-	382	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	С11051-168	-Крюк Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	шт	2	1060	-	2120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	167340	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5919	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10395	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	183654	7196	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	29073907	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	348887	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	29422794	-	-		-
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	423688	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	294228	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	117691	-	-		-
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	451365	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	30709766	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	45505731	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	910115	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	46415846				
НДС 12%	Тенге	5569902	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	51985748	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	29839451	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	596789	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	30436240				
НДС 12%	Тенге	3652349	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	34088589				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	86074338				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**80909878**				
В том числе НДС 12%	Тенге	8668916				

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"