ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
16.07.2018ж
бет

Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «___» _____ 2018 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 01 июнь 2017 года, доп. соглашение №20-7 от 18/05/2018г.
Декларации о соответствии от «___» _____2018 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____2018 года , ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « ___ »_____2018 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
_____Рахатов А._____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жанкина), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «14» май 2018 года;

месяц, год

окончание работ «05» июль 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___3 (три)__ месяц;

фактически__май,июнь,июль_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жанкина), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	2,384		2,384	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 2,384 км _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж дорожных знаков, демонтаж существующих колодцев, монтаж существующих колодцев, планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3, планировка откосов и полотна насыпей, устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси толщ. 15-18 см, устройство верхнего слоя основание из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя покрытия из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя покрытия из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 109236,244 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 92958,784 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 102682,070 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 87381,257 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жанкина), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет
Руководитель Шамуратов П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»
Директор Кайыров С..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»
Директор Сейтмаганбетов Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»
Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2384		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	46		
12	Элементы освещения	шт	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	тип	2		
15	Электроосвещение	шт			

Заказчик **Шамуратов П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Сейтмаганбетов Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТОО «Димаш-Сервис» ЖШС

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

согласно доп.соглашения №20-7 от 18.05.2018г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	564 894 876	495 535 885	114 789 970	22 321 429				**495 535 885**	22 321 429	69 358 991
НДС	67 787 385	59 464 306	13 774 796	2 678 571				**59 464 306**	2 678 571	8 323 079
Всего с НДС	**632 682 261**	**555 000 191**	**128 564 766**	**25 000 000**				**555 000 191**	**25 000 000**	77 682 070

К оплате: **двадцать пять миллионов тенге, 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-ОИ"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА ЖАНКИНА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
562	Е0127-36-3 К=0,8	-Демонтаж дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит	2,16	688,96	272,97	1488	590	722	1,18	3
				203,49	75,6	440	163	119,7	0,28	1
		м3								
563	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	5,4	152,8	-	825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
564	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	5,4	140	-	756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
565	С010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,4	83,95	-	453	-	91	0,39	2
				18,75	-	101	-	90	-	-
		т								
566	Е0127-83-1 К=0,6	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	3	458,96	109,64	1377	329	1330	2,21	7
				349,31	21,16	1048	63	119,7	0,08	-
		шт								
567	Е0147-205-2-	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 23 см	2	48,19	48,19	96	96	32	-	-
				-	13,99	-	28	116,1	0,06	-
		шт								

568	Е0127-19-1 К=1,5	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной 6 см	1386	14,78	-	20490	-	24526	0,1	142
				14,78	-	20490	-	119,7	-	-
		м2								
569	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	199,594	33,88	33,88	6761	6761	4260	-	-
				-	23,71	-	4733	90	0,5	100
		т								
570	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	199,594	48,25	48,25	9630	9630	6067	-	-
				-	33,78	-	6741	90	0,71	142
		т								
571	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	199,594	95,75	95,75	19111	19111	3440	-	-
				-	19,15	-	3822	90	0,4	80
		т								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПК+00-ПК9+77								
584	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	23840	0,25	0,25	6045	6045	1831	-	-
				-	0,09	-	2097	87,3	-	7
		м2								
585	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2206	40,16	38,46	88600	84849	23234	0,01	25
				1,63	10,43	3602	23011	87,3	0,04	79
		м3								
586	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4166	95,75	95,75	398895	398895	71801	-	-
				-	19,15	-	79779	90	0,4	1675
		т								
587	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2360	17,51	17,51	41317	41317	12349	-	-
				-	5,99	-	14145	87,3	0,02	46
		м3								
588	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2360	8,71	8,71	20547	20547	5398	-	-
				-	2,62	-	6183	87,3	0,01	20
		м3								
589	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2360	17,36	15	40969	35393	10908	0,01	33
				1,86	3,43	4397	8098	87,3	0,02	36
		м3								
590	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	21456	10,27	5,53	220357	118699	106139	0,03	688
				4,74	0,93	101659	19921	87,3	-	67
		м2								

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК8+67-ПК23+84)

598	Е0127-15-4	-Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала	1848	25,02	19,56	46228	36144	23740	0,04	66
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20			5,38	5,35	9946	9887	119,7	0,02	36
		м2								
599	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	1705,95	1055,31	92,19	1800304	157275	79993	0,17	283
				24,59	14,59	41944	24883	119,7	0,05	87
		м3								
600	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,31467	40182,49	424,49	213557	2256	1121	0,67	4
		т		-	176,18	-	936	119,7	0,73	4
601	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	6818	489,35	28,48	3336388	194177	131721	0,05	341
				8,86	7,28	60407	49635	119,7	0,02	136
		м2								
602	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	6818	128,7	-	877477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
603	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1209,8829	417,24	19,19	504812	23218	19059	0,04	48
				6,83	6,33	8264	7659	119,7	0,02	24
		м2								
604	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1209,8829	194,49	-	235310	-	72	-	
				0,05	-	60	-	119,7	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	7891792				
Накладные расходы -	Тенге	527834	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	505178	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	8924804	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	593317	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	8924804	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	107098	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	9031902	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	130059	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	90319	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	36128	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	200474	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	9488881	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	14060624	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	281212	-		-	
ИТОГО:	Тенге	14341836				
НДС 12%	Тенге	1721020	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	16062856	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	9219966	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	184399	-		-	
ИТОГО:	Тенге	9404365				
НДС 12%	Тенге	1128524	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	10532889				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	26595745				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**25000000**				
В том числе НДС 12%	Тенге	2678571				

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

согласно доп.соглашения №20-7 от 18.05.2018г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	564 894 876	564 894 876	184 148 961	69 358 991				**564 894 876**	69 358 991	-
НДС	67 787 385	67 787 385	22 097 875	8 323 079				**67 787 385**	8 323 079	-
Всего с НДС	**632 682 261**	**632 682 261**	**206 246 836**	**77 682 070**				**632 682 261**	**77 682 070**	-

К оплате: **семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьдесят тенге, 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 12. УЛИЦА ЖАНКИНА												
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ-21ШТ												
572	E0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	17,85	801,43	620,31	14306	11072	5503	1,07	19				
		м3		181,13	63,54	3233	1134	126	0,21	4				
573	E0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	5,25	1334,52	928,06	7006	4872	4667	2,47	13				
				406,47	298,99	2134	1570	126	1,19	6				
		м3												
574	E0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	21	122,34	17,71	2569	372	2736	0,66	14				
		шт		104,63	6,75	2197	142	117	0,04	1				
575	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	10,5	3402,03	2320,14	35721	24361	22257	5,67	60				
				934,87	747,46	9816	7848	126	2,96	31				
		м3												
576	E0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	17,85	2902,78	1550,77	51815	27681	12942	2,45	44				
		м3		416,59	158,85	7436	2835	126	0,52	9				
577	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	17,85	21500	-	383775	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
578	E0123-24-1	-Установка люков	21	327,63	44,28	6880	930	6327	1,51	32				
		шт		240,64	16,88	5053	354	117	0,09	2				

579	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	21	13400	-	281400	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
580	Е0146-33-1	-Заделка люка в нише (В15)	8,4	21530,43	260,91	180856	2192	72300	63,43	533
		м3		9465,08	98,44	79507	827	90	0,49	4
581	Е0108-3-3	-Устройство основания из ГПС	1,89	1158,41	126,11	2189	238	382	0,98	2
		м3		142,31	47,81	269	90	106,2	0,23	-
582	Е0106-13-1	-Устройство монолитного наращивания из бетона	7,56	7445,36	108,25	56287	818	4322	3,52	27
		м3		564,08	40,9	4264	309	94,5	0,2	2
583	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,7112	131	-	1010	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2 (ПК0+00-ПК8+60)								
591	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	1267,74	1055,31	92,19	1337857	116876	59445	0,17	210
		м3		24,59	14,59	31170	18492	119,7	0,05	65
592	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,23	40182,49	424,49	210154	2220	1103	0,67	3
		т		-	176,18	-	921	119,7	0,73	4
593	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	6269	489,35	28,48	3067708	178546	121039	0,05	327
		м2		8,86	7,28	55512	45607	119,7	0,02	156
594	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	6269	128,7	-	806820	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
595	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5684	417,24	19,19	2371594	109072	89510	0,04	220
		м2		6,83	6,33	38827	35951	119,7	0,02	125
596	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5684	194,49	-	1105458	-	313	-	2
		м2		0,05	-	261	-	119,7	-	-

597	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5684	500,66	19,19	2845742	109072	89510	0,04	220
				6,83	6,33	38827	35951	119,7	0,02	125
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК8+67-ПК23+84)								
600	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,50533	40182,49	424,49	100670	1063	528	0,67	1
		т		-	176,18	-	440	119,7	0,73	2
601	E0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3214	489,35	28,48	1572728	91541	61973	0,05	182
				8,86	7,28	28426	23348	119,7	0,02	114
		м2								
602	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	3214	128,7	-	413641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
603	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	7809,1171	417,24	19,19	3258279	149851	122970	0,04	300
				6,83	6,33	53345	49386	119,7	0,02	175
		м2								
604	E0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7809,1171	194,49	-	1518759	-	425	-	4
				0,05	-	355	-	119,7	-	-
		м2								
605	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9019	500,66	19,19	4515437	173069	142029	0,04	348
				6,83	6,33	61609	57045	119,7	0,02	199
		м2								
		УШИРЕНИЕ КРУГОВОЙ-ТИП1								
606	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	16,5	1055,31	92,19	17413	1521	774	0,17	3
				24,59	14,59	406	241	119,7	0,05	1
		м3								
607	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,07	40182,49	424,49	2813	30	15	0,67	-
		т		-	176,18	-	12	119,7	0,73	-

608	E0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	110	489,35	28,48	53828	3133	2124	0,05	6
				8,86	7,28	974	800	119,7	0,02	3
		м2								
609	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	110	128,7	-	14157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
610	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	110	417,24	19,19	45896	2111	1732	0,04	4
				6,83	6,33	751	696	119,7	0,02	2
		м2								
611	E0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	110	194,49	-	21393	-	6	-	-
				0,05	-	5	-	119,7	-	-
		м2								
612	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	110	500,66	19,19	55072	2111	1732	0,04	4
				6,83	6,33	751	696	119,7	0,02	2
		м2								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
613	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	4886	31,01	25,46	151499	124414	71667	0,04	178
				5,51	6,75	26915	32958	119,7	0,03	124
		м2								
614	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	390,88	769	-	300587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
615	E0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,324	11461,21	2115,31	3713	685	507	3,66	1
				517,5	790,09	168	256	119,7	3,56	1
		км								
616	E0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	1,239	4839,91	2115,31	5997	2621	1939	3,66	5
				517,5	790,09	641	979	119,7	3,56	4
		км								
617	E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,7	9254,11	2115,31	6478	1481	1096	3,66	3
				517,5	790,09	362	553	119,7	3,56	2
		км								

618	Е0115-165-3	-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	43,2	180,18	2,35	7784	102	3713	0,54	23
				90,05	0,9	3890	39	94,5	-	-
			м2							
619	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	37	860,35	182,74	31833	6761	27347	3,68	136
				582,19	35,27	21541	1305	119,7	0,14	5
			шт							
620	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	9	175,52	-	1580	-	1475	0,79	7
				136,88	-	1232	-	119,7	-	-
			шт							
621	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	14	4535,13	-	63492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
622	С ЦП	-ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	32	4470,12	-	143044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
623	С12021-41	-Стойки металлические	0,3858	147100	-	56751	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
624	Е0133-254-2	-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3858	4358,04	3470,4	1681	1339	412	3,42	1
				571,84	558,9	221	216	94,5	1,8	1
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	25133677		
Накладные расходы -	Тенге	934818	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1564109	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	27632604	-	-

НА НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА ЖАНКИНА

ДЕМОНТАЖ

65	Е0133-101-8	-Демонтаж одностоечных деревянных опор	1	865,88	424,88	866	425	528	2,71	3
	К=0,5			441	117,59	441	118	94,5	0,49	-
			опора							
66	Е0134-124-6	-Демонтаж подвески проводов	0,09	1518,75	-	137	-	135	8,75	1
	К=0,5		км	1518,75	-	137	-	99	-	-

КАБЕЛИ

67	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,09	43980,5	14400	3958	1296	2117	131,1	12
				20803,5	2953,73	1872	266	99	17,13	2
			км							
68	С151606-530	-Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,09	138086	-	12428	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-
			км							

		ПРОВОДА							
69	Е0134-124-6	Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 5 мм число опор на 1 км линии 28	км	0,09	4032,01 3493,13	- -	363 314	- -	311 99	20,13 -	2 -
70	С151607-918 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	Провода С-3	1000м	0,09	110770 -	- -	9969 -	- -	- -	- -	- -
		ОПОРЫ							
71	Е0133-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках с помощью механизмов	опора	1	2308,24 1014,3	1062,19 293,96	2308 1014	1062 294	1236 94,5	6,23 1,23	6 1
72	С11021-6	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	м3	0,43	6220 -	- -	2675 -	- -	- -	- -	- -
73	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	шт	1	4460 -	- -	4460 -	- -	- -	- -	- -
74	Ц0108-52-2	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	1	94,18 77,63	4,75 2,87	94 78	5 3	69 85,5	- 0,02	- -
75	С151804-110 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93	шт.	1	1675 -	- -	1675 -	- -	- -	- -	- -
76	С11041-59	Крюки для изоляторов	шт	1	520 -	- -	520 -	- -	- -	- -	- -
77	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	5	26 -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -
78	С151803-9	Консоли для крепления кабелей	шт	1	737 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -

79	С151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	51177-98	шт.	270	145 -	- -	39150 -	- -	- -	- -	- -
80	С151804-158-Глухарь 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02		шт.	2	350 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			80170				
	Накладные расходы -			Тенге			4397	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			5074	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			89640	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	5196	-		-

НА НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 6. УЛИЦА ЖАНКИНА. 0,4КВ

ДЕМОНТАЖ

90	Е0133-103-2-Демонтаж опор Изм. и доп. вып. К=0,5		опора	4	1487,88 492,75	995,13 274,95	5952 1971	3981 1100	2902 94,5	2,99 1,14	12 5
91	Е0133-109-5-Демонтаж подвески проводов Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК К=0,5		км	0,4	17271,81 4275	12996,81 2785,64	6909 1710	5199 1114	2669 94,5	24 9,98	10 4

ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ

92	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (П1) Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		опора	4	1829,61 582,19	1097,79 308,02	7318 2329	4391 1232	3365 94,5	3,52 1,29	14 5

Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ

93	С143019-103-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		шт	4	12700 -	- -	50800 -	- -	- -	- -	- -

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ

94	С11041-102 -Траверсы		шт	8	824 -	- -	6592 -	- -	- -	- -	- -

95	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут	т	0,0112	147300	-	1650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	6	56,53	3,5	339	21	164	0,18	1
					31,63	0,37	190	2	85,5	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
97	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	100шт	0,16	6500	-	1040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	8	-	128	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
99	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	113	-	452	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	С151804-199 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	155	-	620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ									
101	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	0,2666667	43298,78	32492,03	11546	8665	4233	55,2	15
					9832,5	6964,09	2622	1857	94,5	24,94	7
102	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1184	164403	-	19465	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				112811				
	Накладные расходы -		Тенге				13333	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				7569	-	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			133713	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16127	-		-
	РАЗДЕЛ 7. УЛИЦА ЖАНКИНА. 10КВ									
	ДЕМОНТАЖ									
103	E0133-103-2-Демонтаж опор на деревянных стойках		2	1487,88	995,13	2976	1990	1451	2,99	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=0,5	опора		492,75	274,95	986	550	94,5	1,14	2
104	E0133-109-6-Демонтаж подвески проводов		0,1	20131,28	15552,53	2013	1555	736	25,55	3
	К=0,5	км		4578,75	3207,28	458	321	94,5	11,36	1
	ОПОРЫ П10-1									
105	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (П1)		1	1829,61	1097,79	1830	1098	841	3,52	4
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	опора		582,19	308,02	582	308	94,5	1,29	1
	Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ									
106	C143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ105-2		1	18400	-	18400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ									
107	C11071-35 -Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза		0,0183	125300	-	2293	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
108	C11071-53 -Хомут		0,0022	147300	-	324	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	т		-	-	-	-	-	-	-
109	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм		1,1	56,53	3,5	62	4	30	0,18	-
		м		31,63	0,37	35	-	85,5	-	-

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

110	С151804-201-Зажим 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	2	172	-	344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	С151610-2 -Кожух защитный	шт	2	2330	-	4660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	С11071-27 -Вязка спиральная Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	шт	6	1680	-	10080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	С151804-109-Изоляторы штыревой 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	3	1003	-	3009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	С151804-154-Скрепа СОТ 36-2 9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	2	246	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С11011-197 -Бандажная лента	10м	0,26	1470	-	382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С11051-168 -Крюк Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	2	1060	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С151804-174-Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	1	1610	-	1610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	С151804-237-Зажимы ответвительные прессуемые ОА-600-1 ГОСТ Р 51177-98 2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	9	1370	-	12330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	С151804-200-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	3	113	-	339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С151803-205-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	шт	2	263	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

121	С151804-189-Зажимы натяжные прессуемые НС-100-3 ГОСТ Р 51177-98 4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 шт.	2	1503 -	- -	3006 -	- -	- -	- -	- -
122	С151804-276-бандаж Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02 шт.	2	575 -	- -	1150 -	- -	- -	- -	- -
	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
123	Е0133-109-6-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2 1км	0,1333333	50654,45 10531,12	38881,33 8018,21	6754 1404	5184 1069	2337 94,5	58,77 28,4	8 4
124	С151607-910-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 км	0,3	73242 -	- -	21973 -	- -	- -	- -	- -
125	С151607-941-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 км	0,1	176838 -	- -	17684 -	- -	- -	- -	- -
126	Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм шт	1	269,53 127,65	25,88 2	270 128	26 2	111 85,5	0,81 0,01	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		114626				
	Накладные расходы -		Тенге		5506	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7208	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		127340	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	6668	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	27983297	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	335800	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	28319097	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	407795	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	283191	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	113276	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	361276	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	29484635	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	43690332	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	873807	-		-	
ИТОГО:	Тенге	44564139				
НДС 12%	Тенге	5347697	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	49911836	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	28649040	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	572981	-		-	
ИТОГО:	Тенге	29222021				
НДС 12%	Тенге	3506643	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	32728664				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	82640500				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**77682070**				
В том числе НДС 12%	Тенге	8323079				

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"