Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
19.06.18ж
бет

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «___» _____ 2018 г.

Заказчик ***ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании: договора №20 от 01 июнь 2017 года, доп. соглашение №20-7 от 18/05/2018г.
Декларации о соответствии от «___» _____2018 года ,
ТОО «УАД» , Генерального директора Удербаева М.П., Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество) (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «__» _____2018 года ,
ТОО «СК-Энерго-OIL» Маматов Ш. / Бердалы Н. номер аттестата № KZ29VJE00010927/ № KZ83VJE00010925 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата № KZ02VJE00010928 / № KZ51VJE00010919 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей; номер аттестата № KZ79VJE00012161 / № KZ56VJE00010926 от 17.04.2015 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « ___ »_____2018 года,
ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС» Эксперт авторского надзора
_____Рахатов А._____
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жангельдина), г.Кызылорда, Кызылординской области***; вид строительства – Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу : Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»***

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ДИМАШ-СЕРВИС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» по приказу №01-4/69 от 09.07.2014 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «11» апрель 2018 года;

месяц, год

окончание работ «07» июнь 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___3 (три)__ месяц;

фактически____ апрель, май,июнь_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жангельдина), г.Кызылорда, Кызылординской области	км	2,402		2,402	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 2,402 км _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж дорожных знаков, демонтаж существующих колодцев, монтаж существующих колодцев, планировка площадей бульдозерами, разработка грунта 2 группы экскаватором 0,65 м3, планировка откосов и полотна насыпей, устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси толщ. 15-18 см, устройство верхнего слоя основание из чёрного щебня толщ. 8 см, устройство нижнего слоя покрытия из к/з асфальтобетонной смеси толщ. 6 см, устройство верхнего слоя покрытия из м/з асфальтобетонной смеси толщ. 4 см, обустройство улицы и организация движения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте **отсутствуют** оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение) **отсутствуют**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 110175,283 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 93786,422 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 103564,766 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 88159,236 тысяч тенге; стоимость

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Капитальный ремонт улиц поселка Тасбугет, (ул. Жангельдина), г.Кызылорда, Кызылординской области*** *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет» Кызылординская область, г.Кызылорда, поселок Тасбугет

Руководитель Шамуратов П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: ТОО «СК-Энерго-OIL»

Директор Кайыров С..

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: ТОО «ДИМАШ_СЕРВИС»

Директор Сейтмаганбетов Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «УАД»

Генеральный директор Удербаев М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2402		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	46		
12	Элементы освещения	шт	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	тип	2		
15	Электроосвещение	шт	-		

Заказчик **Шамуратов П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Сейтмаганбетов Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 г.

согласно доп.соглашения №20-7 от 18.05.2018г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	564 894 876	473 214 456	92 468 541	47 825 684				**473 214 456**	47 825 684	91 680 420
НДС	67 787 385	56 785 735	11 096 225	5 739 082				**56 785 735**	5 739 082	11 001 650
Всего с НДС	**632 682 261**	**530 000 191**	**103 564 766**	**53 564 766**				**530 000 191**	**53 564 766**	102 682 070

К оплате: **пятьдесят три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть тенге, 00 тиын**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА												
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ -26ШТ												
		НАРАЩИВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ-26ШТ												
510	Е0107-37-2 К=0,5	-Демонтаж дорожной плиты КЦО-3	22,1	801,43	620,31	17712	13709	6813	1,07	24				
		м3		181,13	63,54	4003	1404	126	0,21	5				
511	Е0107-31-1 К=0,5	-Демонтаж опорного кольца КЦО-1	6,5	1334,52	928,06	8674	6032	5778	2,47	16				
		м3		406,47	298,99	2642	1943	126	1,19	8				
512	Е0123-24-1 К=0,5	-Демонтаж люка	26	122,34	17,71	3181	460	3388	0,66	17				
		шт		104,63	6,75	2720	176	117	0,04	1				
513	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	13	3402,03	2320,14	44226	30162	27557	5,67	74				
		м3		934,87	747,46	12153	9717	126	2,96	39				
514	Е0107-37-2	-Монтаж дорожной плиты КЦО-3	22,1	2902,78	1550,77	64151	34272	16024	2,45	54				
		м3		416,59	158,85	9207	3511	126	0,52	11				
515	С143018-60 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные площадью более 2 до 12 м2	22,1	21500	-	475150	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
516	Е0123-24-1	-Установка люков	26	327,63	44,28	8518	1151	7834	1,51	39				
		шт		240,64	16,88	6257	439	117	0,09	2				
517	С131104-10 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	26	13400	-	348400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект							
518	Е0146-33-1 -Заделка люка в нише (В15)	10,4	21530,43	260,91	223916	2713	89514	63,43	660
			9465,08	98,44	98437	1024	90	0,49	5
519	Е0108-3-3 -Устройство основания из ГПС	м3 2,34	1158,41	126,11	2711	295	472	0,98	2
			142,31	47,81	333	112	106,2	0,23	1
520	Е0106-13-1 -Устройство монолитного наращивания из бетона	м3 9,36	7445,36	108,25	69689	1013	5351	3,52	33
			564,08	40,9	5280	383	94,5	0,2	2
521	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 9,5472	131	-	1251	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП2 (ПК0+00-ПК8+94)								
529	Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 18СМ	м3 1336,32	1055,31	92,19	1410231	123198	62660	0,17	221
			24,59	14,59	32856	19492	119,7	0,05	68
530	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м3 5,45	40182,49	424,49	218995	2313	1149	0,67	4
			-	176,18	-	960	119,7	0,73	4
531	Е0127-48-1 -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	т 6575	489,35	28,48	3217448	187261	126948	0,05	343
			8,86	7,28	58222	47833	119,7	0,02	164
532	Е0127-48-1 -добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя т.ч. п-1.37 К=2	м2 6575	128,7	-	846203	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
533	Е0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2 5967	417,24	19,19	2489673	114503	93967	0,04	231
			6,83	6,33	40761	37741	119,7	0,02	132
534	Е0127-54-3 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 К=4	м2 5967	194,49	-	1160498	-	329	-	2
			0,05	-	274	-	119,7	-	-
535	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2 5967	500,66	19,19	2987428	114503	93967	0,04	231
			6,83	6,33	40761	37741	119,7	0,02	132

		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ							
		м2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК9+01-ПК24+02)							
542	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5351,403	500,66	19,19	2679216	102693	84255	0,04	214
				6,83	6,33	36550	33874	119,7	0,02	107
		м2 УШИРЕНИЕ КРУГОВОЙ-ТИП1								
543	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	12	1055,31	92,19	12664	1106	563	0,17	2
				24,59	14,59	295	175	119,7	0,05	1
		м3								
544	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,05	40182,49	424,49	2009	21	11	0,67	-
				-	176,18	-	9	119,7	0,73	-
		т								
545	Е0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	80	489,35	28,48	39148	2278	1545	0,05	4
				8,86	7,28	708	582	119,7	0,02	2
		м2								
546	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	80	128,7	-	10296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
547	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	80	417,24	19,19	33379	1535	1260	0,04	3
				6,83	6,33	546	506	119,7	0,02	2
		м2								
548	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	80	194,49	-	15559	-	4	-	-
				0,05	-	4	-	119,7	-	-
		м2								
549	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа	80	500,66	19,19	40053	1535	1260	0,04	3
				6,83	6,33	546	506	119,7	0,02	2

	АБВ								
		м2							
	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
550	Е0127-63-11-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	4940	31,01	25,46	153173	125789	72460	0,04	180
			5,51	6,75	27212	33322	119,7	0,03	126
		м2							
551	С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	395,2	769	-	303909	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
552	Е0127-65-1 -Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м-1.1	0,317	11461,21	2115,31	3633	671	496	3,66	1
			517,5	790,09	164	250	119,7	3,56	1
		км							
553	Е0127-65-5 -Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3-1.5	1,189	4839,91	2115,31	5755	2515	1861	3,66	4
			517,5	790,09	615	939	119,7	3,56	4
		км							
554	Е0127-65-6 -Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1-1.6	0,78	9254,11	2115,31	7218	1650	1221	3,66	3
			517,5	790,09	404	616	119,7	3,56	3
		км							
555	Е0115-165-3-Устройство горизонтальной разметки 1.14.1-площадь окрашиваемой поверхности	43,2	180,18	2,35	7784	102	3713	0,54	23
			90,05	0,9	3890	39	94,5	-	-
		м2							
556	Е0127-83-1 -Установка дорожных знаков на металлических стойках	37	860,35	182,74	31833	6761	27347	3,68	136
			582,19	35,27	21541	1305	119,7	0,14	5
		шт							
557	Е0127-84-1 -При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	9	175,52	-	1580	-	1475	0,79	7
			136,88	-	1232	-	119,7	-	-
		шт							
558	С ЦП -ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	14	4535,13	-	63492	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
559	С ЦП -ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	32	4470,12	-	143044	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
560	С12021-41 -Стойки металлические	0,3858	147100	-	56751	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
561	Е0133-254-2-Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3858	4358,04	3470,4	1681	1339	412	3,42	1
			571,84	558,9	221	216	94,5	1,8	1
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			17210232				

Накладные расходы -	Тенге	739632	-	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1076992	-	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	19026856	-	-	-		

НА НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 4. УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА

	ДЕМОНТАЖ								
49	Е0133-101-8-Демонтаж одностоечных деревянных опор	1	865,88	424,88	866	425	528	2,71	3
	К=0,5		441	117,59	441	118	94,5	0,49	-
	опора								
50	Е0134-124-6-Демонтаж подвески проводов	0,09	1518,75	-	137	-	135	8,75	1
	К=0,5 км		1518,75	-	137	-	99	-	-
	КАБЕЛИ								
51	Ц0110-890-1-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,09	43980,5	14400	3958	1296	2117	131,1	12
	км		20803,5	2953,73	1872	266	99	17,13	2
52	С151606-530-Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,09	138086	-	12428	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17 км		-	-	-	-	-	-	-
	ПРОВОДА								
53	Е0134-124-6-Подвеска проводов на траверсах деревянных диаметром провода до 5 мм число опор на 1 км линии 28	0,09	4032,01	-	363	-	311	20,13	2
	км		3493,13	-	314	-	99	-	-
54	С151607-918-Провода С-3	0,09	110770	-	9969	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим. 1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ОПОРЫ								
55	Е0133-101-8-Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках с помощью механизмов	1	2308,24	1062,19	2308	1062	1236	6,23	6
	опора		1014,3	293,96	1014	294	94,5	1,23	1
56	С11021-6 -Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	0,43	6220	-	2675	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
57	С143019-58 -Приставки для деревянных опор воздушных линий	1	4460	-	4460	-	-	-	-
	Изм. и								

доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	шт		-	-	-	-	-	-	-
58 Ц0108-52-2	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	шт	1	94,18	4,75	94	5	69	-	-
				77,63	2,87	78	3	85,5	0,02	-
59 С151804-110 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93	шт.	1	1675	-	1675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60 С11041-59	-Крюки для изоляторов	шт	1	520	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61 С11011-659	-Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d 6,3-6,5 мм	кг	5	26	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62 С151803-9	-Консоли для крепления кабелей	шт	1	737	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63 С151804-153 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	270	145	-	39150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64 С151804-158 9Изм. и доп.вып.	-Глухарь	шт.	2	350	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	80170				
Накладные расходы -	Тенге	4397	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5074	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	89640	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5196	-		-

НА НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 5. УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА. 0,4КВ

74 Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	ДЕМОНТАЖ -Демонтаж опор	опора	2	1487,88	995,13	2976	1990	1451	2,99	6
				492,75	274,95	986	550	94,5	1,14	2

	02 К=0,5								
75	Е0133-103-3-Демонтаж опор с двумя подкосами		1	2331,64	1593,64	2332	1594	1112	4,5	5
	Изм. и доп. вып.			738	439,2	738	439	94,5	1,82	2
	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=0,5	опора								
76	Е0133-109-5-Демонтаж подвески проводов		0,3	17271,81	12996,81	5182	3899	2002	24	7
	Изм. и доп.вып.3			4275	2785,64	1283	836	94,5	9,98	3
	СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 К=0,5	км								
		ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ								
77	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (П1)		2	1829,61	1097,79	3659	2196	1683	3,52	7
	Изм. и доп. вып.			582,19	308,02	1164	616	94,5	1,29	3
	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора								
78	Е0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(УА1)		1	5854,75	3984,1	5855	3984	2642	10,35	10
	Изм. и доп. вып.			1697,4	1098	1697	1098	94,5	4,54	5
	1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	опора								
		Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ								
79	С143019-103-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А		2	12700	-	25400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт								
80	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ105-2		1	18400	-	18400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		шт						
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ							
81	С11041-102	-Траверсы	8	824	-	6592	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
82	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомут	0,0084	147300	-	1237	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5	56,53	3,5	254	16	123	0,18	1
			м	31,63	0,37	142	2	85,5	-	-
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
84	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,16	6500	-	1040	-	-	-	-
			100шт	-	-	-	-	-	-	-
85	С151804-133 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	16	8	-	128	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
86	С151804-200 0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	25	113	-	2825	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
87	С151804-199 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	3	155	-	465	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ								
88	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,2	43298,78	32492,03	8660	6498	3175	55,2	11
			1км	9832,5	6964,09	1967	1393	94,5	24,94	5
89	С151607-27 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок	0,0888	164403	-	14599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02	АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80					
	т					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	99603				
Накладные расходы -	Тенге	12187	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6707	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	118498	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14738	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	19234994	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	230820	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	19465814	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	280308	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	194658	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	77863	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	312144	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	20330787	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	30126160	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	602523	-		-	
ИТОГО:	Тенге	30728683				
НДС 12%	Тенге	3687442	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	34416125	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	19754613	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	395092	-		-	
ИТОГО:	Тенге	20149705				
НДС 12%	Тенге	2417964	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	22567669				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	56983794				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**53564766**				
В том числе НДС 12%	Тенге	5739082				

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г.

согласно доп.соглашения №20-7 от 18.05.2018г. к договору №20 от 01.06.2017г.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	418 924 357	418 924 357	44 642 857	44 642 857				**44 642 857**	44 642 857	374 281 500
НДС	50 270 923	50 270 923	5 357 143	5 357 143				**5 357 143**	5 357 143	44 913 780
Всего с НДС	**469 195 280**	**469 195 280**	**50 000 000**	**50 000 000**				**50 000 000**	**50 000 000**	419 195 280

К оплате: пятьдесят миллион тенге, 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "СК Энерго-OIL"

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ ПОС. ТАСБУГЕТ Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 11. УЛИЦА ЖАНГЕЛЬДИНА										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
522	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	24020	0,25	0,25	6091	6091	1845	-	-		
				-	0,09	-	2113	87,3	-	7		
		м2										
523	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2305	40,16	38,46	92576	88657	24276	0,01	26		
				1,63	10,43	3764	24044	87,3	0,04	82		
		м3										
524	E010333-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4353	95,75	95,75	416800	416800	75024	-	-		
				-	19,15	-	83360	90	0,4	1751		
		т										
525	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2154	17,51	17,51	37710	37710	11271	-	-		
				-	5,99	-	12911	87,3	0,02	42		
		м3										
526	E0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2154	8,71	8,71	18753	18753	4927	-	-		
				-	2,62	-	5644	87,3	0,01	18		
		м3										

527	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2154	17,36	15	37393	32303	9956	0,01	30
				1,86	3,43	4013	7391	87,3	0,02	33
		м3								
528	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	21654	10,27	5,53	222391	119794	107118	0,03	695
				4,74	0,93	102597	20104	87,3	-	68
		м2								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА-ТИП1 (ПК9+01-ПК24+02)								
536	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 15СМ	1687,35	1055,31	92,19	1780676	155560	79120	0,17	279
				24,59	14,59	41487	24612	119,7	0,05	86
		м3								
537	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	7,75	40182,49	424,49	311414	3290	1634	0,67	5
		т		-	176,18	-	1365	119,7	0,73	6
538	E0127-48-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	9915	489,35	28,48	4851863	282386	191435	0,05	517
				8,86	7,28	87797	72132	119,7	0,02	247
		м2								
539	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	9915	128,7	-	1276061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
540	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	8906	417,24	19,19	3715942	170900	140249	0,04	344
				6,83	6,33	60837	56330	119,7	0,02	197
		м2								
541	E0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8906	194,49	-	1732092	-	490	-	4
				0,05	-	410	-	119,7	-	-
		м2								
542	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3554,597	500,66	19,19	1779645	68213	55994	0,04	142
				6,83	6,33	24501	22501	119,7	0,02	71
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	16279407			
Накладные расходы -	Тенге	703339	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1018965	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	18001710	-	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	18001710	-	-		-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	216021	-	-		-
ИТОГО:	Тенге	18217731	-		-	
Зимнее удорожание 1,44%	Тенге	262335	-	-		-
Выслуга лет 1%	Тенге	182177	-	-		-
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге	72871	-		-	
Доп. Оплата труда в зонах эколог. бедствия	Тенге	242647	-	-		-
ИТОГО в ценах 2001 года	Тенге	18977761	-	-		-
ИТОГО в ценах 2014 года К-2,39 (62%)	Тенге	28121246	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	562425	-		-	
ИТОГО:	Тенге	28683671				
НДС 12%	Тенге	3442041	-	-		-
ИТОГО за 2014г:	Тенге	32125712	-	-		-
ИТОГО в ценах 2015 года К-2,557 (38%)	Тенге	18439931	-	-		-
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	368799	-		-	
ИТОГО:	Тенге	18808730				
НДС 12%	Тенге	2257048	-	-		-
ИТОГО за 2015г:	Тенге	21065778				
ИТОГО за 2014г. 2015г.	Тенге	53191489				
ИТОГО с понижающим К-0,94	**Тенге**	**50000000**				
В том числе НДС 12%	Тенге	5357143				

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО "СК Энерго-OIL"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"