СПРАВКА № 2 от 26 июля 2021г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: КГУ "СОШ № 16" отдела образования акимата города Экибастуза ,расположенной по адресу: ул.Абая.10, поселок Солнечный Павлодарской области.

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					37	25.05.2021	

Наименование строек

Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления,холодного водоснабжения, канализации КГУ "СОШ № 16 отдела образования акимата города Экибастуза",расположенного по адресу : ул.Абая, 10 , п.Солнечный, Павлодарская область.

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	Стоимость выполнения прочих затрат, не вход.в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления,холодного водоснабжения, канализации			11 041 626,60		11 041 626,60							9 036 197,22	
НДС 12%			1 324 995,19		1 324 995,19							1 084 343,66	
Итого:			12 366 621,79		12 366 621,79							10 120 540,88	
Авансовый платеж 30%			3 312 487,98		3 312 487,98							2 710 859,16	
НДС 12%			397 498,56		397 498,56							325 303,10	
Итого авансовый платеж			3 709 986,54		3 709 986,54							3 036 162,26	
Итого с вычетом авансового платежа					7 729 138,62							6 325 338,06	
НДС12%					927 496,63							759 040,56	
Итого к оплате					8 656 635,25							7 084 378,61	

Директор коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарская область.

_____ Аубакиров А.М.

Авторский надзор ИП Семенова Сауле Жакановна"

_____ Семенова С.Ж.

И.О.директора ТОО "Вершина"

_____ Исмаилов Ж.А.

Технический надзор ТОО "КРТ Астана"

_____ Кулибакин А.В

аттестат №KZ01VJE00053335 от 06.03.2020 г.

Наименование стройки - **Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления,холодного водоснабжения, канализации КГУ "СОШ № 16 отдела образования акимата города Экибастуза",расположенной по адресу : ул.Абая, 10 , поселок Солнечный, Павлодарская область.**

Шифр стройки 25-19

Наименование объекта - **Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления,холодного водоснабжения, канализации КГУ "СОШ № 16 отдела образования акимата города Экибастуза",расположенной по адресу : ул.Абая, 10 , поселок Солнечный, Павлодарская область.**

Акт выполненных работ №2 от 26 июля 2021г.

(Локальнай сметный расчет № 2-1-2)

на Холодное водоснабжение, канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Холодное водоснабжение (В1)									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	79,4	1380,54 1354,57	14,24 0,10	109615 107553	1131 8	931	77444 14965	202024
10	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	71,3806	173,00 --	-- --	12349		12349	0 988	13337
11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	132,1	2125,58 1555,50	552,16 149,94	280789 205482	72940 19807	2367	162208 35440	478437
12	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	124,9666	1563,00 --	-- --	195323		195323	0 15626	210949
13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	78,8	537,00 --	-- --	42316		42316	0 3385	45701
14	2304-0902-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3	15586,00 --	-- --	46758		46758	0 3741	50499
15	2302-0401-3103 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 *СП - 8%*	шт.	1	327,00 --	-- --	327		327	0 26	353
16	2302-0401-4603 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 63 *СП - 8%*	шт.	1	550,00 --	-- --	550		550	0 44	594
17	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	16	26,00	--	416		416	0	449

18	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63	шт.	2	436,00	--	872		872	0	942
		СП - 8%			--	--				70	
19	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63	шт.	16	332,00	--	5312		5312	0	5737
		СП - 8%			--	--				425	
20	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	10	12,00	--	120		120	0	130
		СП - 8%			--	--				10	
21	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63	шт.	33	215,00	--	7095		7095	0	7663
		СП - 8%			--	--				568	
22	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20	шт.	32	215,00	--	6880		6880	0	7430
		СП - 8%			--	--				550	
23	2302-0401-0803 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4	шт.	32	271,00	--	8672		8672	0	9366
		СП - 8%			--	--				694	
24	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности труб. Окраска жидкой керамической теплоизоляцией 2 мм	м2	47,3	19,71	2,93	932	139	0	590	1644
		НР - 72%; СП - 8%			16,78	0,52	794	25		122	
25	2111-0601-0104 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15°С до +120°С, (при расходе 2 л на 1 м2)	л	94,6	2487,00	--	235270		235270	0	254092
		СП - 8%			--	--				18822	
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35	2131,14	83,97	74590	2939	10425	44409	128518
		НР - 72%; СП - 8%			1749,30	12,95	61226	453		9520	
27	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	876,00	--	14016		14016	0	15137
		СП - 8%			--	--				1121	
28	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2542,00	--	7626		7626	0	8236
		СП - 8%			--	--				610	
29	2304-0905-2302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	2809,00	--	44944		44944	0	48540
		СП - 8%			--	--				3596	
30	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	9865,17	194,38	9865	194	2367	5278	16354
		НР - 72%; СП - 8%			7303,80	25,90	7304	26		1211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1104637	77343	644936	289929	1506131
							382357	20319		111566	
		Накладные расходы	тенге				**289929**				
		Сметная прибыль	тенге				**111566**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1506132**				

РАЗДЕЛ 3.Канализация

31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	114,3	1094,97 785,48	1,36 0,45	125155 89780	155 51	35219	64678 15187	205020
32	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	72,6	1682,62 753,20	3,32 1,02	122158 54682	241 74	67235	39424 12927	174508
33	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	78	537,00 --	-- --	41886		41886	0 3351	45237
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	1407,40 492,66	914,74 245,67	53481 18721	34760 9335	0	20200 5894	79575
35	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	8	236,00 --	-- --	1888		1888	0 151	2039
36	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	9	67,00 --	-- --	603		603	0 48	651
37	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	6	300,00 --	-- --	1800		1800	0 144	1944
38	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	10	84,00 --	-- --	840		840	0 67	907
39	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	5	176,00 --	-- --	880		880	0 70	950
40	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	2074,03 727,09	1346,94 361,86	62221 21813	40408 10856	0	23522 6859	92602
41	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	8	545,00 --	-- --	4360		4360	0 349	4709
42	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	9	131,00 --	-- --	1179		1179	0 94	1273
43	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	4	553,00 --	-- --	2212		2212	0 177	2389
44	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	212,00 --	-- --	636		636	0 51	687
45	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	111,00 --	-- --	333		333	0 27	360
46	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	39,00 --	-- --	117		117	0 9	126

47	1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	11	14979,30	26,92	164772	296	57876	76855	260957
		НР - 72%; СП - 8%			9690,96	12,95	106601	142		19330	
48	1116-1001-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	10	12736,28	26,92	127363	269	50672	55117	197078
		НР - 72%; СП - 8%			7642,20	12,95	76422	130		14598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				711884	76130	267736	279796	1071013
							368019	20589		79333	
		Накладные расходы	тенге				**279796**				
		Сметная прибыль	тенге				**79333**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**1071013**				
		ИТОГО ПО АКТу:	**тенге**								**2577145,32**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	тенге							**569724**	
		- Сметная прибыль	тенге							**190901**	

ВСЕГО по акту	**тенге**	**2577145,32**
Понижающий коэффициент		2484110,45
НДС 12%		298093,25
ИТОГО к оплате:		**2782203,70**

Работы сдал:

Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял:

Директор коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарская область.

Аубакиров А.М.

Технический надзор ТОО "КРТ Астана"

Эксперт аттестат №KZ01VJE00053335 от 06.03.2020 г.

Кулибакин А.В

Авторский надзор ИП "Семенова Сауле Жакановна"

Эксперт

Семенова С.Ж.

Форма 4

Наименование стройки - **Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления,холодного водоснабжения, канализации КГУ "СОШ № 16 отдела образования акимата города Экибастуза",расположенной по адресу : ул.Абая, 10 , поселок Солнечный, Павлодарская область.**

Шифр стройки 25-19

Наименование объекта - **Капитальный ремонт подвальной разводки системы отопления,холодного водоснабжения, канализации КГУ "СОШ № 16 отдела образования акимата города Экибастуза",расположенной по адресу : ул.Абая, 10 , поселок Солнечный, Павлодарская область.**

Акт выполненных работ №2 от 26 июля 2021г.

(Локальнай сметный расчет № 2-1-1)

на отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
9	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	122	1267,31 384,62	17,14 7,31	154613 46924	2091 892	105598	34428 15123	204164
10	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	8,4	2004,85 384,62	17,14 7,31	16841 3231	144 61	13466	2370 1537	20748
11	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	148,4	1824,80 729,96	37,78 14,78	270800 108326	5608 2195	156866	79575 28030	378405
12	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	428	3351,25 865,92	45,28 17,34	1434335 370614	19380 7422	1044341	272186 136522	1843043
13	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	18	4184,06 957,00	65,40 24,98	75313 17226	1177 450	56910	12727 7043	95083

		НР - 72%; СП - 8%			957,00	24,98	133980	3497		65531	
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	209,7	537,00	--	112609		112609	0	121618
		СП - 8%			--	--				9009	
16	1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	13680,75	319,36	27362	639	9473	12483	43033
		НР - 72%; СП - 8%			8624,70	44,40	17249	89		3188	
17	2304-0902-1510 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19592,00	--	39184		39184	0	42319
		СП - 8%			--	--				3135	
18	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	3881,20	265,63	46574	3188	6259	27228	79706
		НР - 72%; СП - 8%			3094,00	57,35	37128	688		5904	
19	2304-0902-1509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16229,00	--	64916		64916	0	70109
		СП - 8%			--	--				5193	
20	2304-0902-1508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13754,00	--	110032		110032	0	118835
		СП - 8%			--	--				8803	
21	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	4441,00	--	17764		17764	0	19185
		СП - 8%			--	--				1421	
22	2302-0103-0609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3819,00	--	30552		30552	0	32996
		СП - 8%			--	--				2444	
23	2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2891,00	--	46256		46256	0	49956
		СП - 8%			--	--				3700	
24	2304-0902-2006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7369,00	--	29476		29476	0	31834
		СП - 8%			--	--				2358	
25	2304-0902-2005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	65	6451,00	--	419315		419315	0	452860
		СП - 8%			--	--				33545	

26	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	69	1014,00	--	69966		69966	0	75563
		СП - 8%			--	--				5597	
27	2304-0905-1221 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2727,00	--	21816		21816	0	23561
		СП - 8%			--	--				1745	
28	2302-1199-9927 РСНБ РК 2015	Резьба, d 15 мм	шт.	69	27,00	--	1863		1863	0	2012
		СП - 8%			--	--				149	
29	2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	203	61,00	--	12383		12383	0	13374
		СП - 8%			--	--				991	
30	2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	12	81,00	--	972		972	0	1050
		СП - 8%			--	--				78	
31	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	191	81,17	2,39	15503	456	6483	6202	23441
		НР - 72%; СП - 8%			44,84	0,26	8564	50		1736	
32	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	382	124,50	3,08	47559	1177	39109	5344	57135
		НР - 72%; СП - 8%			19,04	0,39	7273	149		4232	
33	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными плитами П-50, б=50 мм	м3 изоляции	16,37	58861,59	1744,30	963564	28554	527692	303037	1367929
		НР - 72%; СП - 8%			24882,00	828,80	407318	13567		101328	
34	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	463,2	527,94	27,17	244542	12585	68271	119885	393581
		НР - 72%; СП - 8%			353,38	6,09	163686	2821		29154	
35	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,53268	373194,00	--	198793		198793	0	214696
		СП - 8%			--	--				15903	
36	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	278,8	84,78	1,07	23637	298	446	16482	43328
		НР - 72%; СП - 8%			82,11	--	22892			3209	
37	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	586	88,22	1,06	51697	627	2953	34644	93248
		НР - 72%; СП - 8%			82,11	--	48116			6907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5268386,03	85080	3790778	1025574	6797475,43

						1392528	31881		503515	
		Накладные расходы	тенге			**1025574,48**				
		Сметная прибыль	тенге			**503514,92**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			**6797475,43**				**6797475,43**
		ИТОГО :	**тенге**							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							**1025574**	
		- Накладные расходы	тенге						**503515**	
		- Сметная прибыль	тенге							

ВСЕГО по акту	**тенге**	**6797475,43**
Понижающий коэффициент		6552086,77
НДС 12%		786250,41
ИТОГО к оплате:		**7338337,18**

Работы сдал:

Главный инженер ТОО "Вершина"

Нургалиев К.К.

Работы принял:

Директор коммунального государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 16" отдела образования города Экибастуза,управления образования Павлодарская область.

Аубакиров А.М.

Технический надзор ТОО "КРТ Астана"

Эксперт аттестат №KZ01VJE00053335 от 06.03.2020 г.

Кулибакин А.В.

Авторский надзор ИП "Семенова Сауле Жакановна"

Эксперт

Семенова С.Ж.